



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara



3990 '23 SEP -7 P1:04



Gobierno de  
Guadalajara

07 SEP 2023  
15:00  
**RECIBIDO**

Dirección de Auditoría  
Contraloría Ciudadana

**CONTRALORÍA CIUDADANA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA**

**ORDEN DE AUDITORÍA: AOPG-044/2022**

**OFICIO: DA/185/2023**

**ASUNTO: Se remite Informe de Auditoría y se notifica  
Conclusión de Auditoría.**

**MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.  
P R E S E N T E.**

**AT'N: MTRO. GERARDO MOJICA ALMANZOR.  
JEFE DE AUDITORÍA DE LA DIRECCIÓN  
JURÍDICA DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA.**

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo; asimismo, aprovecho este conducto para hacer entrega del Informe de Auditoría correspondiente al expediente **AOPG-044/2022**; Auditoría que fue practicada por esta Contraloría Ciudadana a la Dirección de Obras Públicas, con el objetivo de verificar el cumplimiento y el apego a la normatividad en la ejecución de los servicios relacionados con la obra denominada **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERA ENTRE VEGAS Y AV. PATRIA EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO."**, relativa al contrato **"DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22"**, adjudicada a la empresa **"ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V."**, a través de la revisión documental y normativa.

En este sentido, una vez compilada toda la información inherente a la Auditoría **AOPG-044/2022** y después de haber realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de la misma, el Auditor responsable de este proceso determinó que se da por concluida, **SIN SALVEDADES.**

Por tal motivo, se ordena el archivo definitivo del expediente de Auditoría **AOPG-044/2022** como asunto concluido, y se otorga un término de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9º fracción II y 10 fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el artículo 117 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 205 y 206 fracciones III, IV, VI y VII del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; el artículo 53 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara; los artículos 24, 25 26 y 29 de los Lineamientos para la

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,  
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México.  
33 3068 1300 Ext. 1306

JERR



**Contraloría  
Ciudadana**  
Guadalajara



Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y demás normatividad aplicable.

Sin otro particular de momento me despido, quedando a sus órdenes y reiterándole mi más atenta y distinguida consideración.

**Cordialmente,**  
**Guadalajara, Jalisco a 05 de septiembre de 2023**  
**"2023, Año del Primer Centenario de la Fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Guadalajara."**

  
**ALFONSO HERNÁNDEZ GODÍNEZ.**  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA.**



**ARQ. MARCO ANTONIO SOTO IÑIGUEZ.**  
**AUDITOR RESPONSABLE.**

C.c.p. Archivo.

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,  
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México.  
33 3659 1300 Ext. 1306

  
JERR



INFORME DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría Ciudadana

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

**I. ANTECEDENTES.**

De acuerdo con lo establecido en el punto 12 de los **Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal**, el **11 de marzo de 2022**, se emitió el "**Programa Anual de Auditoría de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara**" para el año 2022.

En este Programa se estableció el marco para el cumplimiento de la función fiscalizadora de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, tomando como base el "**Programa Operativo Anual de Obra Pública 2022**" aprobado en la Sesión Ordinaria 01/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública el **14 de enero de 2022**.

En este sentido, después de identificar los programas que resultaron prioritarios, relevantes, estratégicos o con asignaciones presupuestales significativas, se determinó que se podrían efectuar hasta 120 auditorías a obra pública.

Por consiguiente, el pasado **26 de abril de 2022**, la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, a través del oficio **DA/168/2022** emitió la Orden de Auditoría **AOPG-044/2022** para ser practicada a la Dirección de Obras Públicas a cargo del Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar, con domicilio en la calle Hospital 50-Z, colonia El Retiro, C.P. 44729 en Guadalajara, Jalisco -dependencia adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Gobierno Municipal de Guadalajara-, teniendo por objeto verificar que el proceso de ejecución de la obra descrita en líneas subsecuentes, se ajuste a lo establecido, tanto en el contrato celebrado para tal fin, como en la normatividad aplicable y vigente.

OBRA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERA ENTRE VEGAS Y AV. PATRIA EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días naturales. (Del 25 de abril al 22 de agosto de 2022).

La Auditoría de referencia fue debidamente notificada el pasado **02 de mayo de 2022** a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara como entidad auditada; por lo que, practicada la notificación, legitimada con la firma y sello de recepción de la dependencia, se dio inicio formal al procedimiento de Auditoría, facultando para ello al **C. Jaime Eduardo Reyes Robles** como Jefe de Grupo y al **C. Marco Antonio Soto Iñiguez** como Auditor responsable de practicar la Auditoría y la ejecución de las Visitas de Inspección; ambos adscritos a esta Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara.

**II. OBJETIVO, ALCANCE Y PLAZO DE EJECUCIÓN.**

- 1) OBJETIVO:** Promover y verificar que, tanto la obra pública, como los servicios relacionados con la misma, contratados por el Gobierno Municipal de Guadalajara se realicen de conformidad con los principios de austeridad, honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia.



la Ciudad que  
quiero

## INFORME DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría  
Guadalajara

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

- 2) **ALCANCE:** verificar que el proceso de ejecución de la obra denominada "**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERA ENTRE VEGAS Y AV. PATRIA EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO**", relativa al contrato "**DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22**", adjudicada a la empresa "**ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.**", con un plazo de ejecución de "**120**" días naturales, se ajuste a lo establecido, tanto en el contrato celebrado para tal fin, como en la normatividad aplicable y vigente.
- 3) La Auditoría se ejecutó durante el periodo comprendido del **02 de mayo del año 2022** hasta la fecha de la emisión del presente Informe.

### III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO.

El pasado **26 de abril del año 2022** se emitió la Orden de Auditoría **AOPG-044/2022**, relativa al contrato "**DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22**", debidamente notificado a la Dirección de Obras Públicas el **02 de mayo del mismo año**, momento en el cual se dio inicio al proceso de Auditoría, conforme a la siguiente descripción:

- 1.- El día **09 de mayo del año 2022**, el Auditor responsable, realizó la **Primer Visita de Inspección** al sitio de la Obra como parte del proceso de Auditoría; esto, con la finalidad de corroborar la situación real respecto al proceso de ejecución de la obra, donde pudo verificar que los trabajos iniciaron en la fecha estipulada en el Contrato, que el sitio de la obra coincide con la descripción en el Contrato, y que al momento de la visita se contaba con un avance físico aproximado del **20%**, sin encontrar elementos a observar.
- 2.- Para continuar con los trabajos de la presente Auditoría, se realizó el **requerimiento inicial de información** a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal Guadalajara a través del oficio **DA/205/2022**, mismo que fue debidamente notificado el día **13 de mayo del año 2022**.
- 3.- Posteriormente, el día **23 de mayo del año 2022**, se recibió en esta Contraloría Ciudadana el oficio **PC-3054/2022**, a través del cual, la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara remitió información relativa al **anticipo** de la obra.
- 4.- Continuando con el proceso de Auditoría, el **23 de mayo del año 2022**, el Auditor responsable realizó la **Segunda Visita de Inspección** al sitio de la Obra, con la finalidad de corroborar la situación que guardaba la obra con relación al proceso de ejecución y a la información recibida inherente al anticipo, constatando un avance físico aproximado del **35%**, sin encontrar elementos a observar.
- 5.- Mediante oficio **ACSOP/EST/050/2022**, el día **26 de mayo del año 2022** la Dirección de Obras Públicas remitió los documentos que contenían la información correspondiente a la **Estimación 01**.
- 6.- Posteriormente, el **09 de junio del año 2022**, el Auditor responsable realizó la **Tercera Visita de Inspección** al sitio de la Obra, con la finalidad de corroborar la situación que guardaba la obra con relación a la ejecución, constatando que al momento de la visita se contaba con un avance físico aproximado del **55%**, sin encontrar elementos a observar.



## INFORME DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría  
Guadalajara

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

7.- Con el propósito de contar con la información suficiente para continuar con los trabajos de la Auditoría, se realizó un **segundo requerimiento de documentación** a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal Guadalajara a través del oficio **DA/338/2022**, mismo que fue debidamente notificado el día **11 de julio del año 2022**.

8.- Mediante oficio **DOP/938/2022**, el día **12 de julio del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, información complementaria relativa a los **antecedentes y anticipo** de la obra.

9.- A través del oficio **ACSOP/EST/141/2022**, el día **26 de julio del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, la información relativa a la **Estimación 02**.

10.- Mediante el oficio **ACSOP/EST/162/2022**, el día **02 de agosto del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, información relativa a la **Estimación 03**.

11.- Continuando con el proceso de Auditoría, el **04 de agosto del año 2022**, el Auditor responsable realizó la **Cuarta Visita de Inspección** al sitio de la Obra, con la finalidad de corroborar la situación real que guardaba la obra con relación al proceso de ejecución respecto a la información recibida inherente a las **estimaciones 01, 02 y 03**, constatando un avance físico aproximado del **85%**, sin encontrar elementos a observar.

12.- Mediante el oficio **ACSOP/EST/246/2022**, el día **17 de agosto del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, información relativa a la **Estimación 04**.

13.- A través del oficio **ACSOP/EST/363/2022**, el día **27 de septiembre del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, la información relativa a la **Estimación 05**.

14.- Mediante el oficio **ACSOP/EST/511/2022**, el día **07 de octubre del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, información relativa a la **Estimación 06**.

15.- Posteriormente, el **18 de octubre del año 2022**, el Auditor responsable realizó la **Quinta Visita de Inspección** al sitio de la Obra, con la finalidad de corroborar la situación real que guardaba la obra con relación al proceso de ejecución respecto a la información recibida inherente a las **estimaciones 04, 05 y 06**, constatando un avance físico del **100%**, sin encontrar elementos a observar.

16.- Asimismo, el pasado **20 de octubre del año 2022**, se recibió en esta Contraloría Ciudadana el oficio **DOP/1542/2022**, a través del cual, la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara remitió, nuevamente, información relativa a los **antecedentes y anticipo** de la obra.

17.- Mediante el oficio **ACSOP/EST/611/2022**, el día **03 de noviembre del año 2022** se recibió en esta Contraloría Ciudadana, información relativa a la **Estimación 07**.

18.- Continuando con los trabajos de la Auditoría, el día **29 de noviembre del año 2022**, le fue notificado el **tercer requerimiento de documentación** a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal Guadalajara, solicitando la documentación inherente a la estimación 08 y subsecuentes al finiquito, mediante el oficio **DA/508/2022**.



La Ciudad **quiero**

**INFORME DE AUDITORÍA**  
CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría  
Ciudadana

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

**19.-** El pasado **18 de enero del año 2023**, le fue notificado el **cuarto requerimiento de documentación** a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal Guadalajara, solicitando nuevamente la documentación inherente a los trabajos contemplados en la estimación 08 y subsecuentes al finiquito, mediante el oficio **DA/020/2023**.

**20.-** Mediante oficio **ACSOP/EST/1717/2022**, el día **30 de mayo del año 2023** se recibieron en esta Contraloría Ciudadana, los documentos inherentes a la **Estimación 08 Finiquito**.

**21.-** Posteriormente, el **24 de mayo del año 2023**, el Auditor responsable realizó la **Sexta Visita de Inspección** al sitio de la Obra, con la finalidad de corroborar la situación real que guardaba la obra con relación al proceso de ejecución respecto a la información recibida inherente a la **Estimación 07**, constatando un avance físico del **100%**, advirtiendo la presencia de fracturas en el arroyo vehicular de la calle Rivera, entre la calle Nueva Galicia y Las Vegas.

**22.-** Por último, el **13 de junio del año 2023**, el Auditor responsable realizó la **Séptima y última Visita de Inspección** al sitio de la Obra, con la finalidad de corroborar la situación real que guardaba la obra con relación al proceso de ejecución respecto a la información recibida inherente a la **Estimación 08**, constatando un avance físico del **100%**, advirtiendo la reparación con producto epóxico de fracturas en el arroyo vehicular de la calle Rivera, entre la calle Nueva Galicia y Las Vegas; por lo cual, no existen elementos a observar.

Una vez compilada toda la información, el Auditor responsable procedió al registro y análisis -cuantitativo y cualitativo de la misma, arrojando lo siguiente:

	DOCUMENTACIÓN	INTEGRACIÓN			OBSERVACIONES
		SÍ	NO	N/A	
<b>ANTECEDENTES, CONTRATACIÓN Y ANTICIPO</b>					
1	Convocatoria y bases de participación del concurso.	X			
2	Propuesta técnica y económica de la empresa ganadora.	X			
3	Acta de fallo.	X			
4	Opinión positiva del SAT.	X			
5	Contrato de obra y anexos.	X			
6	Garantía de cumplimiento.	X			
7	Documento que acredite la designación del residente de obra.	X			
8	Documento que acredite la designación del responsable de obra.	X			
9	Proyecto ejecutivo autorizado.	X			
10	Adecuación al Plan general de trabajo y programa de ejecución.	X			
11	Orden de trabajo.	X			
12	Factura de Anticipo.	X			
13	Garantía de anticipo.	X			



La Ciudad que quiero

INFORME DE AUDITORÍA  
CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría  
Guadalajara

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

14	Carta de renuncia al anticipo.			X
15	Seguro del personal, a cargo del contratista, para la ejecución de la obra en términos de las leyes laborales.	X		
16	Seguro de la obra, que responsa por dalos a terceros y robo de materiales y equipo de instalación permanente.	X		
17	Acta de entrega-recepción del sitio para inicio de los trabajos.	X		
18	Aviso de inicio de los trabajos.	X		
<b>EJECUCIÓN</b>				
1	Caratulas de estimaciones.	X		
2	Facturas de estimaciones.	X		
3	Resumen de estimaciones.	X		
4	Generadores de obra (desglose, croquis y fotografías).	X		
5	Controles de calidad y pruebas de laboratorio.	X		
6	Solicitud y autorización de precios extraordinarios (incluye tarjetas de análisis)	X		
<b>CONVENIO MODIFICATORIO</b>				
1	Autorización de modificaciones al proyecto.			X
2	Autorización de Convenio Adicional.			X
3	Justificación o dictamen técnico del Convenio Adicional.			X
4	Convenio modificatorio.			X
5	Garantía de cumplimiento del Convenio modificatorio.			X
<b>FINIQUITO Y ENTREGA-RECEPCIÓN</b>				
1	Bitácora de obra.	X		
2	Finiquito.	X		
3	Reintegros.			X
4	Aviso de terminación de los trabajos emitido por la contratista.	X		
5	Acta de entrega-recepción física de los trabajos de obra.	X		
6	Garantía de vicios ocultos.	X		
7	Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.	X		
8	Acta de entrega-recepción a la entidad o dependencia usuaria.	X		
<b>SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN</b>				
1	Solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista.			X
2	Oficio de designación del servidor público			X



**INFORME DE AUDITORÍA**  
**CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA**



<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	05/09/2023	<b>ORDEN DE AUDITORÍA</b>	AOPG-044/2022
<b>DEPENDENCIA AUDITADA</b>	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
<b>CONTRATO</b>	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

	responsable de ordenar la suspensión.			
3	Aviso a la contratista de la suspensión o terminación anticipada.		X	
4	Acta circunstanciada de suspensión de obra (y en su caso Convenio Modificatorio).		X	
5	Acta circunstanciada de terminación de obra anticipada.		X	
6	Notificación del inicio del proceso de rescisión a la contratista.		X	
7	Resolución de rescisión del contrato.		X	
8	Notificación de la resolución a la contratista.		X	
9	Acta circunstanciada de rescisión del contrato.		X	
10	Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa.		X	

Derivado de la información recibida dentro de los documentos relativos a las estimaciones de obra, se desprende lo siguiente:

OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	DOCUMENTO	PERIODO DE ESTIMACIÓN	
ACSOP/EST/050/2022	26/05/2022	Estimación 01	25/04/2022	30/04/2022
ACSOP/EST/141/2022	26/07/2022	Estimación 02	01/05/2022	30/05/2022
ACSOP/EST/162/2022	02/08/2022	Estimación 03	31/05/2022	15/06/2022
ACSOP/EST/246/2022	17/08/2022	Estimación 04	16/06/2022	30/06/2022
ACSOP/EST/363/2022	27/09/2022	Estimación 05	01/07/2022	30/07/2022
ACSOP/EST/511/2022	07/10/2022	Estimación 06	31/07/2022	15/08/2022
ACSOP/EST/611/2022	03/11/2022	Estimación 07	16/08/2022	18/08/2022
ACSOP/EST/1717/2022	30/05/2023	Estimación 08 Finiquito	19/08/2022	22/08/2022

ESTIMACIÓN	FACTURA	FECHA	AVANCE FINANCIERO	MONTO ESTIMADO	ANTICIPO AMORTIZADO	DEDUCTIVAS 2 AL MILLAR
01	A-283	09/05/2022	3.39%	\$330,652.20	\$99,195.66	\$570.09
02	A-290	06/06/2022	14.96%	\$1,128,880.22	\$338,664.07	\$1,946.35
03	A-293	16/06/2022	34.50%	\$1,906,572.28	\$571,971.68	\$3,287.19
04	A-301	04/08/2022	48.62%	\$1,377,266.11	\$413,179.83	\$2,374.60
05	A-304	11/08/2022	67.91%	\$1,881,533.65	\$1,503,751.98	\$3,244.02
06	A-311	08/09/2022	71.06%	\$307,982.03	\$0.00	\$531.00
07	A-315	28/09/2022	80.72%	\$941,822.82	\$0.00	\$1,623.83
08 Finiquito	A-324	16/11/2022	91.06%	\$1,009,439.74	\$0.00	\$1,740.41

En cuanto a la compilación de la información financiera reportada, se desprende lo siguiente:

IMPORTE CONTRATADO	\$9,755,877.40
AMPLIACIÓN AL MONTO CONTRATADO	NO APLICA
TOTAL CONTRATADO	\$9,755,877.40
ANTICIPO	\$2,926,763.22





## INFORME DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría  
Guadalajara

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO.	\$0.00
DEDUCTIVAS 2 AL MILLAR	\$15,317.49
TOTAL ESTIMADO.	\$8,884,149.05
SALDO POR CANCELAR.	\$871,728.35

Como resultado del análisis -cuantitativo y cualitativo-, realizado por el Auditor responsable, considerando el total de documentación recibida, así como el proceso de ejecución físico de los trabajos, la presente Auditoría NO arroja observaciones.

#### IV. CONCLUSIONES.

Como resultado de la revisión y el análisis de la documentación e información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de las verificaciones físicas realizadas a la obra **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERA ENTRE VEGAS Y AV. PATRIA EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO"**, relativa al contrato **"DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22"**, adjudicada a la empresa **"ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V."**, con un plazo de ejecución de **"120"** días naturales comprendido del 25 de abril hasta el 22 de agosto de 2022 y con un monto contratado de **"\$9,755,877.40 (Nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 40/100 m.n.) I.V.A. incluido"**, el Auditor responsable ha determinado que la Auditoría **AOPG-044/2022** concluye **SIN SALVEDADES**.

#### V. RECOMENDACIONES GENERALES.

- Derivado del análisis de la documentación integrada en el expediente, se advierte que la empresa **"ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V."** proporcionó a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara, una serie de documentos identificados como "Opinión del cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social"; lo anterior, con el propósito de atender, tanto lo señalado en el punto 2 del artículo 99, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra dice "... 2. El contratista deberá **contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecución de la obra, en los términos de las leyes laborales** y aquellos que respondan por daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalación permanente; para determinar el alcance de la póliza de seguro, la Secretaría o el ente público fijará las bases y forma de calcular su importe...", así como a lo establecido dentro de la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** del Contrato de Obra Pública **"DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22"**, misma que señala lo siguiente : **"OBLIGACIONES OBRERO – PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato..."**.

En este sentido, podemos señalar que, tanto la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus



La Ciudad que quiero

INFORME DE AUDITORÍA  
CONTRALORÍA CIUDADANA | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA  
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA



Contraloría Ciudadana

FECHA DE ELABORACIÓN	05/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-044/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22		

Municipios, como el propio Contrato de Obra Pública "**DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22**" establecen que, la obligación y responsabilidad en materia de seguridad social durante la ejecución del proyecto de obra pública pertenece, única y exclusivamente, a la empresa contratada; además, ninguno de los dos establece explícitamente el documento idóneo para realizar la comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, situación que sí ocurre en las propias Bases del Concurso Simplificado Sumario identificado con el número "**DOP-PAV-MUN-CON-CSS-192-22**", al requerir dentro del listado de documentos solicitados a los participantes, específicamente en el apartado correspondiente al **Documento T17**, la Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social en sentido positivo vigente, conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Bajo esta premisa, la empresa "**ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.**" estaría dando cumplimiento a estos ordenamientos con los documentos proporcionados; sin embargo, tales documentos proporcionan sólo la comprobación de la vigencia de su Registro Patronal y una radiografía momentánea en cuanto a los controles electrónicos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a las **obligaciones de pago** de aportaciones de Seguridad Social, señalando el número de trabajadores activos durante el periodo reportado; esto, sin especificar la relación o participación de dichos trabajadores dentro del proceso de ejecución de los proyectos de obra pública.

Por lo anterior, la recomendación por parte de esta Dirección de Auditoría para la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara es que analice la pertinencia de requerir, como documento probatorio de la contratación de seguros para el personal a cargo de la contratista en los términos de las Leyes Laborales, las cédulas de autodeterminación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones emitidas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Marco Antonio Soto Iñiguez	Jaime Eduardo Reyes	Alfonso Hernández Godínez
<b>AUDITOR RESPONSABLE</b>	<b>JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA</b>	<b>DIRECTOR DE AUDITORÍA</b>