

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                          |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                |              | Avance Financiero |              |              |                        |              |             |              |              |          |           | Avance Físico           |           |              |                     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                      | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                                                                                           | Programa Fondo Convenio - Especifico | Tipo de Proyecto                                               | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido     | Pagado       | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual | % Avance Acumulad o |                                                                                                                                                                                                                                               |
| JAL10130100062687                | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur           | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2010              | \$1,235,950  | \$1,315,417  | \$1,315,417            | \$79,466     | \$79,466    | \$1,235,950  | \$1,235,950  | 93.96    | \$0       | Metro Lineal            | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                           |
| JAL11130100064607                | Mej. De Vivienda S/Calle Hda. De Cedros, Trab. Consistentes En Rehab. De Fachadas En Hda. De Cedros Entre Hda. Zenzontla Y Hda. De Tala, Col. Balcones De Oblatos, Z. 4 Oblatos.                         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011              | \$1,288,689  | \$2,522,763  | \$2,522,763            | \$1,234,074  | \$1,234,074 | \$1,288,689  | \$1,288,689  | 51.08    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                       |
| JAL11130100065125                | Mej. De Viviendas Y Rehab. De Banq. En La Col. Balcones De Oblatos En El Poligono Compr. De Hda. El Potrero, Rancho Grande, Plutarco Elias Calles, Artesanos, Z. 4 Oblatos.                              | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011              | \$5,996,203  | \$5,964,561  | \$5,964,561            | \$894,327    | \$894,327   | \$5,070,234  | \$5,070,234  | 85.01    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR. / Física: OBRA TERMINADA LA 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                         |
| JAL12130100066934                | Mejoramiento A Diversas Escuelas (4). De Las Colonias Huentitan El Bajo Y Lomas Del Paraíso, Zona 3 Huentitan                                                                                            | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Educación y deporte                                            | En Ejecución | 2012              | \$1,904,156  | \$2,244,052  | \$1,904,156            | \$339,896    | \$1,904,156 | \$1,904,156  | \$1,904,156  | 84.85    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,898. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA FINIQUITAR EL CONTRATO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| JAL12130100067266                | Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, Lagos De Oriente, La Aurora E Insurgentes.                                                                   | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Educación y deporte                                            | En Ejecución | 2012              | \$3,397,132  | \$3,997,796  | \$3,397,132            | \$600,664    | \$600,664   | \$3,397,132  | \$3,397,132  | 84.98    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: OBRA EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                           |
| JAL12130100067387                | Rehab. Y Mejoras Diversas A 5 Escuelas De Las Col. Santa María Del Silo, Esteban A Latorre, San Isidro, Santa María Y Antigua Penal De Oblatos.                                                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$2,170,657  | \$2,170,657  | \$2,170,657            | \$2,170,657  | \$0         | \$2,170,657  | \$2,170,657  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados        | 4,051     | 100.00       | 100.00              | Financiera: OBRA TARMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                            |
| JAL12130100067511                | Rehab. Y Mejoras Diversas A 7 Escuelas De Las Col. Analco Z. 1 Centro, Ferrocarril, El Dean Y El Sauz De La Zona 7 Cruz Del Sur.                                                                         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Educación y deporte                                            | En Ejecución | 2012              | \$4,032,485  | \$4,032,485  | \$4,032,485            | \$0          | \$0         | \$4,032,485  | \$4,032,485  | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 1.00                | Financiera: CONTRATO PAGADO AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                              |
| JAL12130100070904                | Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Portillo, Lomas De Polanco, Echeverría 3a. Secc., El Cerro Y Col. Revolucionaria, Zona 7 Cruz Del Sur.                                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Educación y deporte                                            | En Ejecución | 2012              | \$3,680,262  | \$4,464,264  | \$4,464,265            | \$784,004    | \$784,004   | \$3,680,261  | \$3,680,261  | 82.44    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                     |
| JAL12130100071170                | Rehab. Y Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona 7 Cruz Del Sur.                                                                              | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Educación y deporte                                            | En Ejecución | 2012              | \$2,162,478  | \$2,544,124  | \$2,544,124            | \$381,646    | \$381,646   | \$2,162,478  | \$2,162,478  | 85.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR                                                                                            |
| JAL12130100071267                | Rehab. Y Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorines Y Nueva España, De La Zona 7 Cruz Del Sur.                                                                              | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Educación y deporte                                            | En Ejecución | 2012              | \$2,124,639  | \$2,597,044  | \$2,597,044            | \$472,405    | \$472,405   | \$2,124,639  | \$2,124,639  | 81.81    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                      |
| JAL12130100072588                | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. S Domicil. Y Constr. De Banq. En Igualdad Entre La Calzada Independencia Y Belisario Dominguez, Col. La Federacha Z. 3 Huent. | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$11,432,284 | \$14,296,765 | \$14,296,765           | \$2,064,480  | \$2,064,480 | \$11,432,284 | \$11,432,284 | 79.96    | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                           |
| JAL12130100072787                | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. La Venta Entre Artesanos Y Hda. De Tala Col. Balcones De Oblatos Z. 4 Obl.                 | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$19,754,991 | \$25,217,133 | \$25,217,133           | \$5,462,143  | \$5,462,143 | \$19,754,991 | \$19,754,991 | 78.34    | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                           |
| JAL12130100073096                | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Y De Tomas Y Descar. Domicilia., Constr. De Banq. En Dr. Roberto Week Lopez Entre Jose Ma. Iglesias Y Pablo Valdez, Col. Lomas Del Gallo, Z .6 Tetl.   | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$4,289,406  | \$5,047,748  | \$5,047,748            | \$758,342    | \$758,342   | \$4,289,406  | \$4,289,406  | 84.98    | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA LA 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                       |
| JAL12130100073475                | Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. Zenzontla Entre Plutarco Elias Calles Y Hda. De Cedros, Col. Balcones De Oblatos, Z.4 Ob.  | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$3,640,538  | \$4,283,401  | \$4,283,401            | \$642,863    | \$642,863   | \$3,640,538  | \$3,640,538  | 84.99    | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                          |
| JAL12130100074345                | Obras Complementarias Para El Mejoramiento De Viviendas De La Col. Loma Linda.                                                                                                                           | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$404,962    | \$450,000    | \$450,000              | \$45,038     | \$45,038    | \$404,962    | \$404,962    | 89.99    | \$0       | Metros Cuadrados        | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                          |
| JAL12130100074573                | Construccion De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En El Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7, Col. Ferrocarril, Z. 7 Cruz Del Sur.                                                           | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2012              | \$450,000    | \$450,000    | \$450,000              | \$225,000    | \$225,000   | \$225,000    | \$225,000    | 50.00    | \$0       | Metros Lineales         | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA APARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                          |
| JAL12130200155050                | Rehabilitacion Del Lago Y Su Perimetro De La Unidad No. 37 Ciudad Tucson                                                                                                                                 | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$363,529    | \$1,997,538  | \$1,997,538            | \$1,997,538  | \$0         | \$1,634,009  | \$1,634,009  | 81.80    | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 100.00              | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 QUE POR ERROR NO FUE REGISTRADA, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, SIN EMBARGO TIENE UN SALDO POR EJERCER A LA FECHA DE \$363,529.14                               |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                |              | Segundo Trimestre 2013 |             |             |                        |              |             |             |             |          |           |                         |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalisco                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                |              |                        |             |             |                        |              |             |             |             |          |           |                         |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Información General del Proyecto                                                |                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                |              | Avance Financiero      |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico           |           |              |                     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                    |
| Clave del Proyecto                                                              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                                                                                           | Programa Fondo Convenio - Especifico | Tipo de Proyecto                                               | Estatus      | Ciclo Recurso          | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual | % Avance Acumulad o |                                                                                                                                                                                                                                  |
| JAL10130100062687                                                               | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2010                   | \$1,235,950 | \$1,315,417 | \$1,315,417            | \$79,466     | \$79,466    | \$1,235,950 | \$1,235,950 | 93.96    | \$0       | Metro Lineal            | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                              |
| JAL12130200155086                                                               | Remodelacion De La Unidad Deportiva No. 47 Araceli Souza Dueñas                                                                                                                                        | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012                   | \$3,995,235 | \$3,995,235 | \$3,995,235            | \$3,995,235  | \$0         | \$3,995,235 | \$3,995,235 | 100.00   | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 100.00              | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 FINIQUITADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.                                                                                                                    |
| JAL13130100093015                                                               | Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Jesus Amavisca A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraíso 2da. Y 4ta. Secc.   | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$4,088,512 | \$4,088,512 | \$4,088,512            | \$4,088,512  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 12,300    | 100.00       | 5.00                | Financiera: PROYECTO DE OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                            |
| JAL13130100093322                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.                       | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$4,714,481 | \$4,714,481 | \$4,714,481            | \$4,714,481  | \$4,714,481 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 8,467     | 100.00       | 3.00                | Financiera: CONTRATO Y PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| JAL13130100093386                                                               | Pavimentacion C/Concr. Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. La Saucedá A Hda. La Labor, Col. Balcones De Oblat. 2da. Secc. | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$4,474,696 | \$4,474,696 | \$4,474,696            | \$4,474,696  | \$4,474,696 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 12,124    | 100.00       | 1.00                | Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                              |
| JAL13130100093557                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetlan Rio Verde.          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$3,761,986 | \$3,761,986 | \$3,761,986            | \$3,761,986  | \$3,761,986 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 18,413    | 100.00       | 0.00                | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: PROYECTO CONTRATADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                    |
| JAL13130100093668                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc.           | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$4,280,438 | \$4,280,438 | \$4,280,438            | \$4,280,438  | \$4,280,438 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 11,137    | 100.00       | 12.00               | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| JAL13130100093734                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Plutarco Elias Calles A Lagunitas, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre.  | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$5,775,560 | \$5,775,560 | \$5,775,560            | \$5,775,560  | \$5,775,560 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 8,215     | 100.00       | 10.00               | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                         |
| JAL13130100093781                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sudan De Jesus Urueta A Puerto Melaque, Col. Cuauhtemoc Anexo.                         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$3,050,941 | \$3,050,941 | \$3,050,941            | \$3,050,941  | \$3,050,941 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 7,754     | 100.00       | 7.00                | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| JAL13130100093814                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Medrano De Ricardo Palmerin A Ruben Rodriguez, Col. Licenciado Figueroa.               | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$5,064,181 | \$5,064,181 | \$5,064,181            | \$5,064,181  | \$5,064,181 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 4,945     | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                         |
| JAL13130100094003                                                               | Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Miguel Orozco Del Num. 131 A, Al Num. 159, Col. Lazaro Cardenas                        | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$1,722,396 | \$1,722,396 | \$1,722,396            | \$1,722,396  | \$1,722,396 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 3,042     | 100.00       | 10.00               | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| JAL13130100094159                                                               | Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraíso, Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria   | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$5,523,374 | \$5,523,374 | \$5,523,374            | \$5,523,374  | \$5,523,374 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 3,262     | 100.00       | 7.00                | Financiera: EN ESTE CONTRATO SE INCLUYO EL PROYECTO CON NUM. DE FOLIO JAL13130100098320 / Física: / Registro: EN ESTE CONTRATO SE INCLUYO EL PROYECTO CON NUM. DE FOLIO JAL13130100098320 - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| JAL13130100101130                                                               | Mej. De Viviendas Y Andador Peatonal En Calles Diversas De Las Colonias Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta., Y 5ta. Secc., Acciones: Enjarre, Muro, Banquetas. Pintura, E Inst. Herreria,                     | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$5,902,061 | \$5,902,061 | \$5,902,061            | \$5,902,061  | \$5,902,061 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 4,963     | 100.00       | 10.00               | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| JAL13130100101916                                                               | Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Atl, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria, Etc.                                                                        | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$3,957,149 | \$3,957,149 | \$3,957,149            | \$3,957,149  | \$3,957,149 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 1,713     | 100.00       | 10.00               | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| JAL13130100103408                                                               | Mej. De Viviendas En Div. Calles De Las Colonias Loma Linda Y Nueva Santa María, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria, Etc.                                                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$3,858,956 | \$3,858,956 | \$3,858,956            | \$3,858,956  | \$3,858,956 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 9,926     | 100.00       | 8.00                | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| JAL13130100104047                                                               | Mej. De Viviendas En Calle 14 Entre Manolete Y Calle 13, Col. El Dean Anexo, Y Benigno Lopez, Col. 10. De Mayo, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria                                 | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$3,189,321 | \$3,189,321 | \$3,189,321            | \$3,189,321  | \$3,189,321 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 4,647     | 100.00       | 15.00               | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| JAL13130100105369                                                               | Mej. De Viviendas En Las Col. Francisco Villa, Polanquito, Y Nueva España, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria                                                                      | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013                   | \$3,510,328 | \$3,510,328 | \$3,510,328            | \$3,510,328  | \$3,510,328 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados        | 3,460     | 100.00       | 9.00                | Financiera: OBRA Y PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA Y PROYECTO EN PROCESO                                                                                                                                          |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   | Segundo Trimestre 2013               |                                                                |              |                   |               |               |                        |               |             |             |             |          |           |                         |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalisco                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                |              |                   |               |               |                        |               |             |             |             |          |           |                         |           |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Información General del Proyecto                                                |                                                                                                                                                                                                        |             |             |        |                        |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |             |             |             |          |           | Avance Físico           |           |              |                     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Clave del Proyecto                                                              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                                                                                           | Programa Fondo Convenio - Especifico | Tipo de Proyecto                                               | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual | % Avance Acumulad o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JAL10130100062687                                                               | Inst. De Linea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2010              | \$1,235,950   | \$1,315,417   | \$1,315,417            | \$79,466      | \$79,466    | \$1,235,950 | \$1,235,950 | 93.96    | \$0       | Metro Lineal            | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                     |
| JAL13130100126503                                                               | Elaboracion De Lonas Y Publicacion Y Difusion En Los Periodicos De Mayor Circulacion En El Municipio De gdl. De Las Obras Y Acciones Del Ramo 33, 2013                                                 | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$311,400     | \$311,400     | \$311,400              | \$311,400     | \$311,400   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Publicación             | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO DE COMPRAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JAL13130100126884                                                               | Supervision, Evaluacion Y Seguimiento De Los Proyectos De Obra Que Se Realizan Por Medio Del Fism, 2013                                                                                                | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$1,697,200   | \$1,697,200   | \$1,697,200            | \$1,145,062   | \$1,145,062 | \$552,138   | \$552,138   | 32.53    | \$0       | Servicio                | 0         | 100.00       | 4.00                | Financiera: SUPERVISION DE OBRA Y CONTRATO EN PROCESO / Física: / Registro: SUPERVISION Y CONTRATOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JAL13130100127326                                                               | Compras Diversas De Software Y Hardware, Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Social                                                                                           | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$900,000     | \$900,000     | \$900,000              | \$900,000     | \$900,000   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Pieza                   | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JAL13130100127426                                                               | Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica                                                                                                                                                           | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$446,936     | \$446,936     | \$446,936              | \$446,936     | \$446,936   | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Servicio                | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: TRAMITES EN PROCESO PARA SU CONTRATACIÓN - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JAL13130200140853                                                               | Pavimento Con Concreto Hidraulico, Incluye Sustitucion De Red Hidrosanitaria, Cabio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sustitucion De Banqueta Y Balizamiento                                         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$7,953,686   | \$7,953,686   | \$7,953,686            | \$7,953,686   | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| JAL13130200140886                                                               | Pavimento Con Concreto Hidraulico, Incluye Sustitucion De Red Hidrosanitaria, Cabio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sustitucion De Banqueta Y Balizamiento                                         | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$3,619,361   | \$3,619,361   | \$3,619,361            | \$3,619,361   | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE A LA FECHA NO APLICAN ESOS RUGROS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                      |
| JAL13130200140900                                                               | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento                                                                                                                     | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$1,277,398   | \$1,277,398   | \$1,277,398            | \$1,277,398   | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| JAL13130200140949                                                               | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento                                                                                                                     | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,222,120   | \$2,222,120   | \$2,222,120            | \$2,222,120   | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| JAL13130200140958                                                               | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento                                                                                                                     | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$3,997,215   | \$3,997,215   | \$3,997,215            | \$3,997,215   | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| JAL13130200140990                                                               | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Incluye: Desbastado, Carpeta Y Balizamiento                                                                                                                     | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$1,231,223   | \$930,222     | \$930,222              | \$930,222     | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$1,231,222.56. LA CUAL TIENE APORTACION FEDERAL Y MUNICIPAL SIENDO LOS SIGUIENTES IMPORTES: FEDERAL: \$930,222.16 MUNICIPAL: \$301,002.40 SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| JAL13130200146138                                                               | Subsemun Bienes Muebles                                                                                                                                                                                | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Poder Judicial                            |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$27,924,550  | \$27,924,550  | \$27,924,550           | \$3,319,730   | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Acción                  | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| JAL13130200146167                                                               | Subsemun Obra Publica                                                                                                                                                                                  | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Poder Judicial                            |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$19,800,000  | \$19,800,000  | \$19,800,000           | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Obra                    | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO Y MINISTRADO, NO SE REPORTA COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |
| JAL13130200146217                                                               | Subsemun. Materiales, Sumnistros Y Servicios Generales                                                                                                                                                 | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Subsidios              | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Poder Judicial                            |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$47,275,450  | \$47,275,450  | \$47,275,450           | \$0           | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | Acción                  | 0         | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA RECURSO MODIFICADO, MINISTRADO Y COMPROMETIDO, NO SE REPORTA COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE NO APLICAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                           |
| JAL13130200150048                                                               | Fortamun Suelos Y Saneamiento Financiero                                                                                                                                                               | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN                                                                                                                                     |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2013              | \$720,562,981 | \$720,582,961 | \$363,581,480          | \$363,581,480 | \$0         | #####       | 50.48       | \$0      |           | Acción                  | 1,495,189 | 100.00       | 50.46               | Financiera: / Física: / Registro: El gasto del primer trimestre fue de 122638,770.00 que no se reportó por confusión en la fecha de captura ya que era hasta el 20 y cambio al día 15 - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| JAL13130200156542                                                               | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraíso 2º. Y 4º. Secc. | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal                                                                                                                               |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,694,247   | \$2,694,247   | \$2,694,247            | \$2,694,247   | \$2,694,247 | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 6,150     | 100.00       | 2.00                | Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Física: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Registro: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                               |

Jalisco

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                     |             |             |        |                        |                         |                                      |                                                                |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico           |           |              |                     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                 | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto                                               | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual | % Avance Acumulad o |                                                                                                                                                                                                                                  |
| JAL10130100062687                | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur      | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública                                              | En Ejecución | 2010              | \$1,235,950 | \$1,315,417 | \$1,315,417            | \$79,466     | \$79,466    | \$1,235,950 | \$1,235,950 | 93.96    | \$0       | Metro Lineal            | 100       | 100.00       | 100.00              | Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100, EN ESPERA PARA SU FINIQUITO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                              |
| JAL13130200156682                | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montial Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.                | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$3,957,790 | \$3,957,790 | \$3,957,790            | \$3,957,790  | \$3,957,790 |             | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 8,216     | 100.00       | 5.00                | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTE PROYECTO SE DIO DE ALTA EN EL PRIMER TRIMESTRE CON EL FOLIO JAL13130100093444, POR ERROR SE DIO POR TERMINADO. - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| JAL13130200156737                | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Hda. Cienega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo II, Col. Tetlan Rio Verde.             | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$4,063,910 | \$4,063,910 | \$4,063,910            | \$4,063,910  | \$4,063,910 |             | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 9,207     | 100.00       | 0.00                | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                         |
| JAL13130200156782                | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sebastian Allende De San Pedro A Santa Clemencia, Col. San Martin 2a. Y 3a. Seccion.        | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$3,708,820 | \$3,708,820 | \$3,708,820            | \$3,708,820  | \$3,708,820 |             | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 5,569     | 100.00       | 12.00               | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| JAL13130200156862                | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En La Calle De Collimilla De Lagunitas A Felipe Angeles, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre. | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$4,219,241 | \$4,219,241 | \$4,219,241            | \$4,219,241  | \$4,219,241 |             | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 4,108     | 100.00       | 10.00               | Financiera: OBRA EN PROACESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| JAL13130200156898                | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sudan De Puerto Melaque A Jose Maria Iglesias, Col. Cuauhtemoc                              | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$3,202,214 | \$3,202,214 | \$3,202,214            | \$3,202,214  | \$3,202,214 |             | \$0         | 0.00     | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 3,877     | 100.00       | 5.00                | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |