

La información corresponde a las obras concluidas en el 2015, en la caratula superior del Estado de Jalisco, viene con fecha incorrecta

Municipio Guadalajara
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2014

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACION DE ALBERCA EN EL	nov-11 a sep-12	\$ 350,265.70	1	\$ 2,498,199.22	TERMINADA
OPG-R33-ESC-CI-C02-041/12 A) REHABILITACION DE LA ESCUELA	May-11 a sep-12	\$ 784,003.95	1	\$ 4,464,265.48	TERMINADA
OPG-R33-PAV-CI-C02-049/12 PAVIMENTO CON CONCRETO	May-11 a sep-12	\$ 639,308.61	1	\$ 4,283,400.92	TERMINADA
OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12 UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION	Jun-12 a Jun-13	\$ 558,076.76	1	\$ 4,049,722.18	TERMINADA
OPG-CZM-PAV-LP-C04-074/12 IMAGEN URBANA Y PAVIMENTOS	Jul-12 a May-13	\$ 973,529.61	1	\$ 9,778,765.28	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-LP-C05-084/12 REHABILITACION DE LA UNIDAD	Jul-12 a Dic-12	\$ 1,724,987.03	1	\$ 6,358,768.02	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACIÓN DEL PARQUE	Oct-12 a Oct-14	\$ 3,873,091.67	1	\$ 26,389,099.60	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 Rehabilitación del parque Rubén	Sep-12 a Dic-13	\$ 1,016,943.12	1	\$ 5,808,538.12	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C08-090/12 A) APUNTALAMIENTO (LIGERO) DE	Mar-12 a Nov-12	\$ 2,010,094.40	0.767	\$ 2,009,997.15	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA	Sep-12 a Jul-13	\$ 434,125.29	1	\$ 6,184,470.69	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C09-100/12 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO)	Ago-12 a Ago-13	\$ 3,632,877.09	1	\$ 3,632,877.10	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13 SUPERVISION DE LA OBRA DE	Feb-13 a Ago-13	\$ 159,304.49	1	\$ 1,670,400.00	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13 OBRAS E INTERVENCIONES MENORES EN	Feb-13 a May-15	\$ 570,971.87	1	\$ 1,740,000.00	TERMINADA
OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 Saneamiento de vaso regulador del Dean (Albañilería).	Abr-13 a Ago-13	\$ 350,438.99	1	\$ 2,335,346.34	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C07-047/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE ANALCO	Jun-13 a Dic-13	\$ 125,999.98	1	\$ 800,000.00	TERMINADA

OPG-OD-EYP-AD-C07-052/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE ATEMAJAC, CALLE MEZ	Jun-13 a Oct-13	\$ 59,653.08	1	\$ 380,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE TETLAN	Jun-13 a Nov-13	\$ 31,570.56	1	\$ 200,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE, Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN AVEN	Jun-13 a Nov-13	\$ 92,865.00	1	\$ 600,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DEL PARQUE REVOLU	Jun-13 a Dic-13	\$ 197,731.93	1	\$ 400,000.00	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13 RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES	Dic-13 a Jul-14	\$ 1,771,576.50	1	\$ 5,214,974.39	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13 RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESITA (1RA ETAPA)	Dic-13 a Jul-14	\$ 4,773,827.61	1	\$ 22,980,422.43	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA (GEO	Oct-14 a Sept15	\$ 1,089,796.80	1	\$ 2,179,593.60	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA (GEO	Oct-14 a Sept15	\$ 534,402.29	1	\$ 466,180.80	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EDIFI	Oct-14 a Jul-15	\$ 7,080,181.77	1	\$ 163,455.60	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-004/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL "PLAN MAESTRO NORMATIVO", PROYECTO URBANO	Jun-14 a Ago-14	\$ 7,402,069.31	1	\$ 2,395,778.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-005/14 LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA FINCA UBICADA EN BAEZA ALZAGA E	Jun-14 a Nov-14	\$ 6,046,135.96	1	\$ 125,280.00	TERMINADA

OPG-OD-EQP-AD-C01-006/14 LIMPIEZA Y ADECUACIONES A PREDIOS DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL 1RA	Jul-14 a Feb-15	\$ 5,944,301.82	1	\$ 1,850,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-007/14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CIUDAD CREATIVA DIGITAL (41794	\$ 4,334,821.80	0	\$ 551,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-008/14 PROYECTO CONCEPTUAL - URBANO ARQUITECTONICO PARA EL "CORREDOR AV.	Jun-14 a Ene-15	\$ 7,084,677.96	1	\$ 450,080.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA MERCADO "PEDRO OGAZON"	Feb-14 a Jun-14	\$ 4,433,649.24	1	\$ 668,130.60	TERMINADA
SSM-RM-MPAV-CI-C12-010/14 DESBASTADO U REENCARPETADO	Feb-14 a Jun-14	\$ 4,929,865.58	1	\$ -	TERMINADA
SSM-RM-MPAV-CI-C12-011/14 DESBASTADO U REENCARPETADO	Feb-14 a Jun-14	\$ 4,500,635.58	1	\$ -	TERMINADA
SSM-RM-MPAV-CI-C12-012/14 DESBASTADO U REENCARPETADO	Feb-14 a Jun-14	\$ 5,687,758.05	1	\$ -	TERMINADA
SSM-RM-MPAV-CI-C12-01314 DESBASTADO U REENCARPETADO	Feb-14 a Jun-14	\$ 5,854,180.46	1	\$ -	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C01-014/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POL	Jul-14 a Ago-14	\$ 7,328,914.38	1	\$ 1,082,990.26	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C01-015/14 COMPLEMENTO PARA LA BARRA PERIMETRAL, EL HANGAR, EN EL CUARTO DE	Jul-14 a May-15	\$ 2,190,262.50	1	\$ 2,290,205.23	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C01-016/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL C	Oct-14 a Nov-14	\$ 666,788.80	0.826130567	\$ 666,788.80	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C01-017/14 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 27/AGO AL	Ago-13 a Ene-14	\$ 833,064.42	0.681881449	\$ 1,648,713.92	TERMINADA

OPG-OD-PAV-AD-C04-021/14 RENOVACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	Jul-14 a Sep-14	\$ 1,339,304.04	0.89286936	\$ 1,339,304.04	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C04-022/14 A) SANEAMIENTO DE CANAL DEL SUR (DESAZOLVE) B) SANEAMIENTO DE CA	Jun-14 a Oct-14	\$ 1,687,043.56	1	\$ 2,451,836.36	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C04-023/14 A) SANEAMIENTO DE CANAL PLUVIAL MIRAVALLE (DESAZOLVE) B) SANEAMI	Jun-14 a Sep-14	\$ 1,052,585.86	1	\$ 1,690,658.74	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C04-024/14 A) SANEAMIENTO DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS (DESAZOLV	Jun-14 a Sep-15	\$ 1,168,446.51	1	\$ 1,669,209.33	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14 A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1. B) SANEAMIENTO Y DES	Jun-14 a Oct-14	\$ 1,043,599.78	1	\$ 1,490,857.10	TERMINADA
OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL TEMPO	Jun-14 a Nov-14	\$ 5,001,004.50	1	\$ 8,138,643.03	TERMINADA
OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14 PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN	Jul-14 a Jul-15	\$ 4,892,746.68	1	\$ 8,197,037.72	TERMINADA
OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14 PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL CANAL DEL SUR	Jul-a a Dic-14	\$ 10,253,390.45	1	\$ 19,259,490.02	TERMINADA
OPG-CZM-PAV-LP-C04-036/14 PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO	Jul-14 a Mar-15	\$ 10,052,287.59	1	\$ 11,578,707.91	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C05-037/14 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GUADALAJARA, TRABAJOS CONSISTENTES EN	Oct-14 a Feb-15	\$ 1,889,614.45	1	\$ 2,699,449.68	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C05-038/14 DEMOLICION DEL MERCADO CORONA.	Jun-14 a Jul-14	\$ 3,357,120.00	1	\$ 4,825,600.00	TERMINADA

OPG-OD-EQP-AD-C05-039/14 RETIRO, EMBALAJE Y RESGUARDO DE ELEMENTOS DE CANTERA EN EL MERCAD	Mar-15 a Abr-15	\$ 608,678.66	0.1	\$ 71,673.93	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C05-041/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CUADRILLAS DE EMERGENCIAS HIDRAULI	Jun-14 a Jul-14	\$ 391,264.78	1	\$ 1,001,742.99	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C06-043/14 CONCEPTUALIZACION DE MUROS EN ANDADOR DE LA SECUNDARIA MIXTA No.	Jul-14 a Ago-14	\$ 22,777.83	1	\$ 26,463.50	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C06-045/14 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 31 AL 05	Ene-14 a Jun-14	\$ 1,067,418.31	1	\$ 1,067,418.31	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C06-046/14 APUNTALAMIENTO DE LA CASA BAEZA ALZAGA.	41838	\$ 287,694.98	1	\$ 287,711.83	TERMINADA
OPG-CONACULTA-SUP-AD-C06- 047/14 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA DE LA "CASA REFORMA".	Jul-14 a Dic-14	\$ 159,999.99	1	\$ 160,000.00	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-049/14 GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REVISIÓN DE	Jul-14 a Abr-15	\$ 1,421,000.00	1	\$ 2,030,000.00	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-050/14 LOGÍSTICA DE COORDINACIÓN INTEGRAL Y DIAGNÓSTICOS QUE INCLUY	Jul-14 a Mar-15	\$ 1,744,176.00	1	\$ 2,491,680.00	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-051/14 RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES CARTOGRÁF	Jul-14 a Abr-15	\$ 1,084,999.95	1	\$ 1,550,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA EL SOTANO - CIMENTACION DEL	Jul-14 a Feb-15	\$ 289,478.94	1	\$ 20,525,003.46	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C07-059/14 DICTAMEN TECNICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ADAPTACION ESTRUCTURA	Jul-14 a Ene-15	\$ 124,601.40	1	\$ 124,601.40	TERMINADA

OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REN	sep-14 a dic-14	\$ 854,102.07	1	\$ 3,427,539.86	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-074/14 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROL	sep-14 a feb-15	\$ 909,999.60	1	\$ 1,299,999.97	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-075/14 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROL	sep-14 a feb-15	\$ 1,119,999.90	1	\$ 1,600,000.00	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-076/14 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROL	sep-14 a feb-15	\$ 1,522,023.36	1	\$ 2,174,319.08	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-077/14 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE DESARROL	sep-14 a feb-15	\$ 1,487,942.28	1	\$ 2,125,632.15	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-078/14 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLA	sep-14 a feb-15	\$ 1,260,000.00	1	\$ 1,800,000.00	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-079/14 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FUNDADAS Y MOTIVADAS, RESPECTO	sep-14 a feb-15	\$ 649,599.97	1	\$ 928,000.00	TERMINADA
OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-080/14 CONSULTAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACI	sep-14 a feb-15	\$ 600,399.46	1	\$ 858,400.00	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C08-081/14 A) CONSTRUCCIÓN DE DOS TEMPLETES (BASES) PARA COLOCACIÓN DE PLACA	Dic-14 a Ene-15	\$ 1,234,589.77	1	\$ 1,235,248.40	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA U. D. No.7 "HÉROES DE CHAPULTEPE	Jul-15 a Sep-15	\$ 3,012,535.45	1	\$ 1,537,085.39	TERMINADA

OPG-OD-EQP-AD-C08-084/14 1ra. ETAPA DE EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD PARA L	Dic-14 a Ene-15	\$ 2,787,468.78	1	\$ 2,787,476.79	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C08-085/14 2da ETAPA DE LA EXCAVACION EN EL MERCADO CORONA DE 2 A 4.50 MTS P	Dic-14 a Ene-15	\$ 2,758,206.68	1	\$ 2,831,104.77	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C08-086/14 3ra. ETAPA DE LA EXCAVACIÓN EN EL MERCADO CORONA DE 4.50 A 7 MTS	Dic-14 a Ene-15	\$ 2,795,494.69	1	\$ 2,817,685.24	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. LOMAS DEL PARAISO 5A S	sep-14 a dic-14	\$ 2,297,791.31	1	\$ 2,168,096.82	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 3ra, 4ta Y	sep-14 a dic-14	\$ 516,696.55	1	\$ 3,341,800.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C09-124/14 PROYECTO EJECUTIVO DE PAISAJE Y ÁREAS VERDES PARA EL PARQUE ALCAL	nov-14 a mar-15	\$ 874,524.00	1	\$ 1,249,320.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C09-125/14 DISEÑO CONCEPTUAL, ANTEPROYECTO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PROYEC	Oct-14 a Abr-15	\$ 1,285,396.00	1	\$ 1,836,280.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C09-126/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA UNIDAD D	Oct-14 a mar-15	\$ 388,612.64	1	\$ 555,160.92	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C09-127/14 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS.	Oct-14 a nov-15	\$ 217,329.29	1	\$ -	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C09-128/14 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES PARA EVENTO DEL 06/JUN AL	Jun-14 a Nov-14	\$ 1,640,144.87	1	\$ 1,640,144.88	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULI	Ago-15 a sep-15	\$ 4,074,848.98	1	\$ 4,152,386.07	TERMINADA

OPG-CZM-EQP-CI-C09-140/14 RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL BAJO.	nov-14- a abr-15	\$ 2,096,532.26	1	\$ 2,995,048.87	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-CI-C09-141/14 RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL ALTO.	nov-14 a jun-15	\$ 1,846,693.08	1	\$ 2,943,442.34	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-CI-C09-142/14 RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE OBLATOS.	nov-14 a may-15	\$ 2,350,802.90	1	\$ 3,358,290.45	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-CI-C09-143/14 RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE ATEMAJAC, CALLE MEZQUITAN.	nov-14 a jun-15	\$ 2,516,812.75	0.899	\$ 3,591,949.28	TERMINADA
OPG-CZM-EQP-LP-C09-153/14 RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE MEXICALTZINGO.	dic-14 a feb-15	\$ 14,628,100.04	1	\$ 14,628,535.97	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUPERVISION DEL PROYECTO EJEC	oct-14 a sep-15	\$ 3,988,140.00	1	\$ 8,352,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-E01-162/14 OBRAS DE EMERGENCIA EN VIALIDADES Y EDIFICIOS MUNICIPALES	dic-14 a dic-14	\$ 1,999,775.08	1	\$ 1,750,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-E01-165/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE COLINAS DE	ago-15 a sep-15	\$ 163,316.27	0.8	\$ 163,228.66	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-E01-167/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD Z	42086	\$ 226,634.65	0.3	\$ 226,634.65	PROCESO
OPG-OD-EQP-AD-E01-168/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	42233	\$ 47,238.47	1	\$ 47,238.47	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-E01-169/14 TRABAJOS DE C.F.E. PARA LA CONCLUSION DE LA AV. CHAPULTEPEC	42135	\$ 432,312.51	1	\$ 872,670.03	PROCESO

OPG-OD-EQP-AD-E01-170/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULT	May-15 a Ago-15	\$ 5,737,069.26	1	\$ 9,226,965.77	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-E01-171/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	42135	\$ 1,511,183.80	0.52	\$ 1,504,604.40	PROCESO
OPG-OD-EYP-AD-E01-172/14 ESTUDIOS TECNICOS - LUMINICOS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC	41991	\$ 284,347.00	1	\$ 2,843,470.00	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-E01-173/14 PROYECTO Y SUPERVISION CONCEPTUAL DE LA RESTAURACION EX HACIENDA	Dic-14 a Ene-15	\$ 179,220.00	1	\$ 179,220.00	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C12-175/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Dic-14 a Dic-14	\$ 2,165,476.05	0.8434	\$ 2,165,508.32	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C12-176/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Dic-14 a Dic-14	\$ 2,473,764.21	1	\$ 2,473,764.23	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C12-177/14 PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN E IMAGEN U	Dic-14 a Sep-15	\$ 550,620.64	0.41	\$ 384,590.23	PROCESO
OPG-OD-EYP-AD-C12-178/14 A) ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA VIAL. B) PROYECTO EJECUTI	Dic-14 a Jun-15	\$ 282,331.38	0.3	\$ 282,331.38	PROCESO
OPG-OD-EQP-AD-C12-179/14 INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MERCADO "PEDRO OGAZON", TRABAJOS	Dic-14 a Jun-15	\$ 1,790,680.71	1	\$ 2,580,617.54	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C12-180/14 TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO, PARADERO "BELISARIO DOMINGUEZ"	Ago-15 a Oct-15	\$ 1,375,637.19	1	\$ 1,544,336.97	TERMINADA

OPG-OD-EQP-AD-C12-181/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENOVACIÓN URBANA Y REORDENACIÓN VI	Jun-15 a Sep-15	\$ 2,118,770.72	0.9611	\$ 2,118,873.22	TERMINADA
OPG-OD-CON-AD-C12-182/14 TRABAJOS EMERGENTES EN TERRENOS DE MIRAVALLE POR INCENDIO	Ago-15 a sep-15	\$ 180,000.00	0.9611	\$ 600,000.00	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C01-001/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO PEDRO OGAZON, CONSISTENT	Feb-15 a Jun-15	\$ 4,066,593.94	0.999142247	\$ 1,223,144.52	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRASFERENCIA MULTIMODAL	42206	\$ 661,556.52	0.3	\$ 661,556.52	proceso
OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C02-003/15 2da. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD GAMAS	Jun-15 a Dic-15	\$ 5,999,999.99	0.736871	\$ 4,421,226.00	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 5ta SECCIÓ	Mar-15 a Sep-15	\$ 2,094,034.84	0.755532579	\$ 2,100,144.49	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 3ra, 4ta Y	Mar-15 a Sep-15	\$ 1,773,194.00	0.6493843	\$ 1,789,823.27	PROCESO
OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FERROCARRIL, TRABAJOS CONSIS	May-15 a Jun-15	\$ 2,850,959.66	1	\$ 2,850,962.41	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA LOMA, TRABAJOS CONSISTEN	Mar-15 a Sep-15	\$ 2,509,504.41	0.9999999	\$ 2,509,504.41	TERMINADA
OPG-R33-EQP-C02-AD-009/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS, TRABAJOS	Mar-15 a Oct-15	\$ 2,484,731.74	0.993170462	\$ 2,484,731.74	TERMINADA

OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1ra	May-15 a Oct-15	\$ 2,707,511.16	0.999999913	\$ 3,297,048.62	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1ra	Mar-15 a Nov-15	\$ 2,780,430.02	0.999999996	\$ 2,780,430.02	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS BETHEL Y VILLAS DE GUA	Mar-15 a Dic-15	\$ 1,784,196.30	1	\$ 1,784,196.30	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO 4ta SEC	Mar-15 a Sep-15	\$ 1,628,622.01	0.999970369	\$ 1,628,622.01	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS RANCHO NUEVO 1ra SECCIÓ	Mar-15 a Oct-15	\$ 1,744,575.05	0.999999857	\$ 1,744,575.05	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-015/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCHO NUEVO 2DA SECCIÓN,	Mar-15 a May-15	\$ 454,535.98	0	\$ -	obra cancelada
OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS LOMAS DEL PEDREGAL Y LO	Mar-15 a Jun-15	\$ 1,957,758.42	0.999998835	\$ 1,957,758.42	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALENTIN GOMEZ FARIAS,	mar-15 a ago-15	\$ 1,851,841.93	0.999998835	\$ 1,851,839.77	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ECHEVERRIA 2DA Y 3RA SE	mar-15 a nov-15	\$ 1,769,053.59	0.999998835	\$ 1,769,051.54	TERMINADA
OPG-R33-EQP-C02-AD-019/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ANALCO Y SAN JUAN DE DI	mar-15 a oct-15	\$ 2,193,423.10	0.818867001	\$ 2,193,423.10	TERMINADA

OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y VICENTE GU	mar-15 a sep-15	\$ 1,769,053.29	0.999998835	\$ 1,769,051.54	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLAN 1ra Y 2da SECCIÓ	mar-15 a ago-15	\$ 1,810,505.64	0.984519067	\$ 1,823,173.69	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTÍN GÓMEZ FARIAS. DESAZOLVE DEL	May-15 a Jul-15	\$ 1,557,059.95	0.999998835	\$ 1,557,058.54	TERMINADA
OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL MIRAVALLE. DESAZOLVE DEL CANAL	May-15 a Jul-15	\$ 2,214,111.94	0.999665042	\$ 2,214,111.94	TERMINADA
OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL TEMPO	Jun-15 a Ago-15	\$ 4,727,215.57	0.998901293	\$ 4,727,215.57	TERMINADA
OPG-OD-SUP-AD-C03-025/15 SUPERVISION EXTERNA, TECNICA Y EL ASEGURAMIENTO DEL CONTROL DE CA	Mar-15 Sep-15	\$ 2,473,660.00	0.761594828	\$ 2,473,660.00	TERMINADA
OPG-PEF-EQP-AD-C04-026/15 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO PARA EL TEATRO TORRES BODET	May-15 a Sep-15	\$ 2,048,550.00	0.999998835	\$ 2,048,547.61	TERMINADA
OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL COLOMOS "EL CASTILLO".	Jun-15 a Sep-15	\$ 4,501,298.90	0.990097057	\$ 4,501,298.90	TERMINADA
OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ETAPA	May-15 a Ago-15	\$ 4,114,578.56	0.999998835	\$ 4,114,574.21	TERMINADA
OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2	May-15 a Ago-15	\$ 83,970.99	0.999998835	\$ 83,970.90	TERMINADA
OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO.	Jun-15 a Sep-15	\$ 1,556,119.91	0.781600329	\$ 1,556,645.64	TERMINADA

OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO.	Jun-15 a Ago-15	\$ 1,817,457.05	0.890675207	\$ 1,817,457.05	TERMINADA
OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO.	Jun-15 a Sep-15	\$ 1,812,337.81	0.91643804	\$ 1,819,229.00	TERMINADA
OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO.	Jun-15 a Sep-15	\$ 3,299,525.48	0.842159923	\$ 3,299,525.48	TERMINADA
OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTO.	Jun-15 a Sep-15	\$ 4,245,125.06	0.999998835	\$ 4,245,120.62	TERMINADA
OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 38 "SANTIAGO CAMARENA".	Jun-15 a nov-15	\$ 4,416,950.63	0.513170001	\$ 2,818,662.81	TERMINADA
OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 35 "LIC. IGNACIO JACOBO".	Jun-15 a Nov-15	\$ 3,553,140.88	0.34604804	\$ 1,905,700.78	TERMINADA
OPG-OD-EQP-C04-AD-038/15 SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACIÓN DE TRASFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3	Jul-15 a Sep-15	\$ 4,151,627.68	0.878444811	\$ 5,265,661.73	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	Ago-15 a Sep-15	\$ 9,853,146.92	0.93002453	\$ 9,832,000.08	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Jun-15 a Sep-15	\$ 2,023,419.95	0.999998835	\$ 2,023,417.64	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C05-041/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Jun-15 a Sep-15	\$ 1,569,137.02	0.62545647	\$ 1,571,334.29	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Jun-15 a Sep-15	\$ 2,008,949.32	0.947402069	\$ 2,019,387.51	TERMINADA

OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Jun-15 a Sep-15	\$ 780,634.31	0.84124791	\$ 780,634.31	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C05-044/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	42163	\$ 477,842.33	0.3	\$ 477,842.33	abandonada por contratista en juicio
OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Jun-15 a Ago-15	\$ 1,522,199.17	0.999998835	\$ 1,522,198.23	TERMINADA
OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE RED HI	Jun-15 a Nov-15	\$ 1,861,483.48	0.968103614	\$ 1,861,483.48	TERMINADA
OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 A) CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ABEL AYALA"	Jun-15 a Sep-15	\$ 2,330,340.10	0.99689633	\$ 2,330,340.10	TERMINADA
OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 A) CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. No.914,	Jun-15 a Sep-15	\$ 2,656,493.78	0.999998835	\$ 2,656,566.95	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS 1ra Y	Jun-15 a Sep-15	\$ 2,987,247.11	0.999998835	\$ 2,987,243.66	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C05-050/15 A) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS SANTA CECILIA 1ra, 2	Jun-15 a Oct-15	\$ 1,908,107.54	0.696301803	\$ 1,955,556.69	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C05-051/15 A) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS ATLAS, RANCHO BLANCO	Jun-15 a Oct-15	\$ 1,180,506.04	0.914487746	\$ 1,644,627.96	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 A) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS POTRERO ALTO Y ESTEB	Jun-15 a Ago-15	\$ 1,806,252.30	0.999998835	\$ 1,820,241.44	TERMINADA

OPG-OD-EQP-AD-C05-053/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA N	Jul-15 a -Oct-15	\$ 102,391.02	0.3	\$ 102,391.02	TERMINADA
OPG-OD-SUP-AD-C05-054/15 TRABAJOS DE SUPERVICION CONCEPTUAL EN LA RESTAURACIÓN DEL CENTRO	Jun-15 a Sep-15	\$ 92,782.03	0.999998835	\$ 92,781.94	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULI	Ago-15 a Sep-15	\$ 1,450,642.27	0.697876757	\$ 1,114,774.65	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GUADA	Jun-15 a Ago-15	\$ 160,704.29	0.999998835	\$ 160,704.10	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS 2015	Jun-15 a Ago-15	\$ 602,910.66	0.999998835	\$ 602,910.01	TERMINADA
OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 3ra, 4ta Y	Jun-15 a Sep-15	\$ 795,826.44	0.999998835	\$ 795,825.54	TERMINADA
OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO ELASTROMERICO Y	Sep-15 a Oct-15	\$ 1,185,976.58	0.999998835	\$ 1,185,977.26	TERMINADA
OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO Y ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PATIO EN LAS	Sep-15 a Oct-15	\$ 2,376,635.53	0.999998835	\$ 2,376,637.13	TERMINADA
OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO ELASTROMERICO E	Sep-15 a Oct-15	\$ 2,434,439.07	0.999998835	\$ 2,434,451.85	TERMINADA
OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE REDES	Ago-15 a Ene-16	\$ 3,201,177.69	0.585944351	\$ 2,250,086.98	TERMINADA

OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE REDES	Ago-15 a Nov-15	\$ 3,008,252.69	0.751815824	\$ 3,122,620.15	TERMINADA
OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO.	Ago-15 a Sep-15	\$ 3,610,854.50	0.907070015	\$ 3,610,854.50	TERMINADA
OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 30 "INSURGENTE PEDRO MOR	Ago-15 a Sep-15	\$ 1,551,852.49	0.78703931	\$ 1,574,078.62	TERMINADA
OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO CULTURAL COLOMOS "	42244	\$ 222,000.00	0.999998835	\$ 221,999.74	TERMINADA
OPG-OD-EQP-AD-C09-084/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Nº	42277	\$ 161,019.16	0.999998835	\$ 749,999.13	TERMINADA
DOP-MANT-MUN-PRO-AD-091-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE	42320	\$ 903,984.83	0.3	\$ 903,984.83	PROCESO
DOP-MANT-MUN-PRO-AD-092-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 (OLÍMPICA), FREN	42320	\$ 765,427.81	0.3	\$ 765,427.81	PROCESO
DOP-MANT-MUN-PRO-AD-093-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 6 (TETLÁN), MUNICI	Nov-15 a Mar-16	\$ 853,206.18	0.3	\$ 853,206.18	PROCESO
DOP-MANT-MUN-PRO-AD-094-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES PLAZAS GUADALAJAR	42320	\$ 377,078.27	0.3	\$ 377,078.27	PROCESO
DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 1 (CENTRO), FRENTE	42320	\$ 1,673,138.48	0.3	\$ 1,673,138.48	PROCESO
DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 5 (OLÍMPICA), FREN	Nov-15 a Mar-16	\$ 1,698,705.93	0.376659338	\$ 2,132,778.17	PROCESO

DOP-MANT-MUN-PRO-CI-097-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 3 (HUENTITAN) Y ZO	42320	\$ 1,688,791.66	0.3	\$ 1,688,791.65	PROCESO
DOP-MANT-MUN-PRO-CI-098-15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 7 (CRUZ DEL SUR),	42320	\$ 1,716,465.44	0.3	\$ 1,716,465.44	PROCESO
DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ESPAÑA DE ENRIQUE DÍAZ DE L	42320	\$ 1,977,801.02	0.3	\$ 1,977,801.02	PROCESO
DOP-REH-MUN-PRO-CI-100-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ D	42320	\$ 1,909,295.26	0.3	\$ 1,909,295.26	PROCESO
DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES MINERVA, COPAS PLA	42320	\$ 864,207.09	0.3	\$ 864,207.09	PROCESO
DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15 140391ME004 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BALC	42354	\$ 688,543.41	0.3	\$ 737,725.05	TERMINADA
DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15 140391ME005 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN E	42354	\$ 2,229,641.18	0.3	\$ 668,892.36	TERMINADA
DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15 140392ME001 HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BI	42354	\$ 2,869,262.26	0.3	\$ 859,879.28	TERMINADA
DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15 140392ME006 CALLE PEATONAL INTEGRAL HACIENDA DE TAHUEJO, UBICADO	42354	\$ 2,022,545.30	0.3	\$ 606,763.59	TERMINADA
DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15 140392ME007 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE PETATLAN, UBICADO	42354	\$ 1,753,381.26	0.3	\$ 526,014.38	TERMINADA

DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15 140392ME008 CALLE PEATONAL INTEGRAL BATALLA DE TECPAN, UBICADO E	42354	\$ 724,420.67	0.3	\$ 217,326.20	TERMINADA
DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15 140392ME001 HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BI	42354	\$ 2,304,782.79	0.3	\$ 691,434.88	TERMINADA
		\$ -		\$ -	

ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.