

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-EQP-LP-006/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (3RA ETAPA) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, ACABADOS EN AREAS DEFINIDAS DE BAÑOS, ESCENARIO Y FACHADAS DEL TEATRO DE LA CIUDAD.	AV. JUAREZ Y OCAMPO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 9,720,455.78	Felal Construciones S.A. de C.V.	ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	19-Feb-09	19-May-09	11-Jun-09				45	\$ 2,916,136.73	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-LP-007/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE Y SUR "BLOQUE G" Y "BLOQUE K".	ACERA ORIENTE DE REPUBLICA A ALDAMA; ACERA PONIENTE DE PRISCILIANO SANCHEZ A AV. LA PAZ, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 10,634,694.14	Quattro Otf S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	19-Feb-09	17-Jun-09	01-Jul-09				3	\$ 3,678,276.27	34.59%	\$ -
OPG-R33-EQP-LP-011/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN, TRABAJOS CONSISTENTES EN PASOS PEATONALES, REHABILITACION DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO.	ENTRE MARIA REYES, ANDRES BELLO Y MERCEDES CELIS, ZONA 6 TETLAN.	\$ 5,462,776.72	Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V.	ING. GILBERTO GARCIA HUERTA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	19-Feb-09	09-May-09					35	\$ 1,638,833.02	30.00%	\$ -

TOTAL CONTRATOS 3 \$ 25,817,926.64

\$ 8,233,246.02 \$ -

SALDO \$ 17,584,680.62