


SUPLEMENTO. Tomo IV. Ejemplar 14. Año 96. 28 de agosto de 2013

**SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL 2013**

DIRECTORIO



Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente Municipal de Guadalajara

Licenciado J. Jesús Lomelí Rosas
Director del Registro Civil en funciones de Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 128, fracción I del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara

José Ceballos Flores
Director de Archivo Municipal de Guadalajara

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Gloria Adriana Gasga García
María Irma González Medina
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro
Mirna Lizbeth Oliva Gómez

**Registro Nacional de Archivo
Código**

MX14039 AMG

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 28 de agosto de 2013

SUMARIO

SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2013.....3

Jalisco

Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130100093015	Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Jesus Amavisca A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraiso 2da. Y 4ta. Secc.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,088,512.00	\$4,088,512.00	\$4,088,512	\$4,088,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	#####	100.00	5.00	Financiera: PROYECTO DE OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093322	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,714,481.00	\$4,714,481.00	\$4,714,481	\$4,714,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	3.00	Financiera: CONTRATO Y PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093386	Pavimentacion C/Concr. Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. La Saucedo A Hda. La Labor, Col. Balcones De Oblat. 2da. Secc.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,474,696.00	\$4,474,696.00	\$4,474,696	\$4,474,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	#####	100.00	1.00	Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093557	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetlan Rio Verde.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,761,986.00	\$3,761,986.00	\$3,761,986	\$3,761,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	#####	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: PROYECTO CONTRATADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093668	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,280,438.00	\$4,280,438.00	\$4,280,438	\$4,280,438	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	#####	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093734	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Plutarco Elias Calles A Lagunitas, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,775,560.00	\$5,775,560.00	\$5,775,560	\$5,775,560	\$5,775,560	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,215	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093781	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sudan De Jesus Urueta A Puerto Melaque, Col. Cuauhtemoc Anexo.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,050,941.00	\$3,050,941.00	\$3,050,941	\$3,050,941	\$3,050,941	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,754	100.00	7.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093814	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Medrano De Ricardo Palmerin A Ruben Rodriguez, Col. Licenciado Figueroa.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,064,181.00	\$5,064,181.00	\$5,064,181	\$5,064,181	\$5,064,181	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,945	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100094003	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Miguel Orozco Del Num. 131 A, Al Num. 159, Col. Lazaro Cardenas	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,722,396.00	\$1,722,396.00	\$1,722,396	\$1,722,396	\$1,722,396	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,042	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Jalisco

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130100094159	Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraiso, Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herrera	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,523,374.00	\$5,523,374.00	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,262	100.00	7.00	Financiera: EN ESTE CONTRATO SE INCLUYO EL PROYECTO CON NUM. DE FOLIO JAL13130100098320 / Fisica: / Registro: EN ESTE CONTRATO SE INCLUYO EL PROYECTO CON NUM. DE FOLIO JAL13130100098320 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100101130	Mej. De Viviendas Y Andador Peatonal En Calles Diversas De Las Colonias Lomas Del Paraiso 3ra., 4ta., Y 5ta. Secc., Acciones: Enjarre, Muro, Banquetas. Pintura, E Inst. Herrera.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,902,061.00	\$5,902,061.00	\$5,902,061	\$5,902,061	\$5,902,061	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,963	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100101916	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Atl, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herrera, Etc.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,957,149.00	\$3,957,149.00	\$3,957,149	\$3,957,149	\$3,957,149	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,713	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100103408	Mej. De Viviendas En Div. Calles De Las Colonias Loma Linda Y Nueva Santa Maria, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herrera, Etc.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,858,956.00	\$3,858,956.00	\$3,858,956	\$3,858,956	\$3,858,956	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,926	100.00	8.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100104047	Mej. De Viviendas En Calle 14 Entre Manoleta Y Calle 13, Col. El Dean Anexo, Y Benigno Lopez, Col. 1o. De Mayo, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herrera	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,189,321.00	\$3,189,321.00	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,647	100.00	15.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100105369	Mej. De Viviendas En Las Col. Francisco Villa, Polanquito, Y Nueva España, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herrera	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,510,328.00	\$3,510,328.00	\$3,510,328	\$3,510,328	\$3,510,328	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,460	100.00	9.00	Financiera: OBRA Y PROYECTO EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA Y PROYECTO EN PROCESO
JAL13130100126503	Elaboracion De Lonas Y Publicacion Y Difusion En Los Periodicos De Mayor Circulacion En El Municipio De Gdl. De Las Obras Y Acciones Del Ramo 33, 2013	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$ 311,400.00	\$ 311,400.00	\$311,400	\$311,400	\$311,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Publicación	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE COMPRAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130100126884	Supervision, Evaluacion Y Seguimiento De Los Proyectos De Obra Que Se Realizan Por Medio Del Fism, 2013	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,697,200.00	\$1,697,200.00	\$1,697,200	\$1,145,062	\$1,145,062	\$552,138	#####	32.53	\$0	Servicio	0	100.00	4.00	Financiera: SUPERVISION DE OBRA Y CONTRATO EN PROCESO / Fisica: / Registro: SUPERVISION Y CONTRATOS EN PROCESO
JAL13130100127326	Compras Diversas De Software Y Hardware, Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Social	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE COMPRAS
JAL13130100127426	Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$ 446,936.00	\$ 446,936.00	\$446,936	\$446,936	\$446,936	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TRAMITES EN PROCESO PARA SU CONTRATACIÓN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156542	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2º, Y 4º, Secc.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,694,247.00	\$2,694,247.00	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	6,150	100.00	2.00	Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Fisica: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Registro: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Jalisco

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130200156682	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montal Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,957,790.00	\$3,957,790.00	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,216	100.00	5.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTE PROYECTO SE DIO DE ALTA EN EL PRIMER TRIMESTRE CON EL FOLIO JAL13130100093444, POR ERROR SE DIO POR
JAL13130200156737	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Hda. Cienega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo li, Col. Tetlan Rio Verde.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,063,910.00	\$4,063,910.00	\$4,063,910	\$4,063,910	\$4,063,910	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,207	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156782	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sebastian Allende De San Pedro A Santa Clemencia, Col. San Martin 2a. Y 3a. Seccion.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,708,820.00	\$3,708,820.00	\$3,708,820	\$3,708,820	\$3,708,820	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,569	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156862	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Lagunitas A Felipe Angeles, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre.	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,219,241.00	\$4,219,241.00	\$4,219,241	\$4,219,241	\$4,219,241	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,108	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156898	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sudan De Puerto Melaque A Jose Maria Iglesias, Col. ...	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,202,214.00	\$3,202,214.00	\$3,202,214	\$3,202,214	\$3,202,214	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,877	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

Edición, diseño e impresión
Archivo Municipal de Guadalajara
"Salvador Gómez García"
Esmeralda No. 2485
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG