

INVITACION

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-HAB-EQP-CI-146/09	PROGRAMA HABITAT	140391ME003 CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (INCLUYE HABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	EGIPTO ENTRE PERIFERICO Y HACIENDA LA CALERA, EN LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 631,421.28	JCV Construcciones S.A. de C.V.	ING. CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	12-Oct-09					20	\$ 189,426.38	30.00%	\$ -
<b>TOTAL CONTRATOS</b>				<b>1</b>											<b>\$ 189,426.38</b>		<b>\$ -</b>
<b>SALDO</b>				<b>\$ 441,994.90</b>													