



**ACTA DE PUNTOS DE ACUERDOS**

**ORDEN DEL DÍA**

*Para presidir la Sesión Extraordinaria 20/2022, del 28 de diciembre de 2022.*

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 19/2022 del CMMOP

**La Dirección de Obras Públicas presenta:**

4. Informe de contratos (Convenios Adicionales)
  - Recursos Municipales
  - Recursos Estatales
5. Modificación al POA-2022 autorizados para su inicio de proceso (cancelación)
6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores
7. Informe final del cierre del POA-2022
8. Asuntos Varios
9. Clausura del Comité Municipal Mixto



**Obras  
Públicas**  
Gestión integral  
de la Ciudad

Lista de Asistencia

Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Sesión Extraordinaria **20/2022**



PUNTO **1 y 2**

Miembros con derecho a voz y voto

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública



**Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera**  
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

**Mtro. Luis García Sotelo**  
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Rodrigo Ramírez Flores**  
Suplente 2:

**Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco**  
Contralora Ciudadana

Suplente 1: **Claudia Patricia Arteaga Arróniz**  
Suplente 2: **Jaime Eduardo Reyes Robles**

**Mtro. Luis Cisneros Quirarte**  
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad



Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**  
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

**Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez**  
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción



Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatíuh Bravo Padilla**  
Suplente 2: **Regidora Mariana Fernández Ramírez**

**Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro**  
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**  
Suplente 2: **Regidor**

**Arq. Miguel Zárate Hernández**  
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

**Arq. Laila Pérez Ochoa**  
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**  
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

**Ing. Carlos del Río Madrigal**  
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy**  
Suplente 2: **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón**

**Ing. Bernardo Sáenz Barba**  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Emmanuel Castillo Rivas**  
Suplente 2: **Ing. Hiram Sánchez Lugo**

**Ing. Jorge Ortiz Ramirez**  
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Alejandro Arturo Ayña Gómez**  
Suplente 2:

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**  
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 20/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **Miércoles 28 de diciembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

### 4. Informe de contratos (Convenios Adicionales)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 3 FRACCIÓN VIII Y X, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL APEGO AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, COMO EN LOS ARTÍCULOS 125 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ESTA DEPENDENCIA APLICA LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, CON LA SUSCRIPCIÓN A CONVENIO MODIFICATORIO DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

#### Convenios Adicionales

CONTRATO ORIGINAL Sesión 18/2022		DICE :				
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-305-22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL PARQUE DEL REFUGIO, UBICADO EN EL POLÍGONO DE LAS CALLES JOAQUÍN ANGULO, MARIANO BÁRCENA, HERRARA Y CAIRO Y CALZ. FEDERALISMO EN LA COL. CAPILLA DE JESÚS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	30 días	Maxiasfaltos, S.A. de C.V.	\$ 929,258.82
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:				<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ <b>150,127.13</b> PORCENTAJE DE CONVENIO <b>16.16%</b>
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-305-22	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL PARQUE DEL REFUGIO, UBICADO EN EL POLÍGONO DE LAS CALLES JOAQUÍN ANGULO, MARIANO BÁRCENA, HERRARA Y CAIRO Y CALZ. FEDERALISMO EN LA COL. CAPILLA DE JESÚS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	<b>37 días</b>	Maxiasfaltos, S.A. de C.V.	<b>\$ 1,079,385.95</b>
CONTRATO ORIGINAL Sesión 19/2022		DICE :				
2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-CSS-314-22	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14 días	Construtop S.A. de C.V.	\$ 447,826.86
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:				<b>Convenio hasta por un importe de:</b> \$ <b>111,800.50</b> PORCENTAJE DE CONVENIO <b>24.97%</b>
2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-ESP-CSS-314-22	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14 días	Construtop S.A. de C.V.	<b>\$ 559,627.36</b>



**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **4**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

**Mtro. Francisco José Ontiveros Bárcazar**  
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública



**Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera**  
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

**Mtro. Luis García Sotelo**  
Tesorero Municipal




Suplente 1: **Lic. Rodrigo Ramírez Flores**  
Suplente 2:

**Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco**  
Contratadora Ciudadana

Suplente 1: **Claudia Patricia Arteaga Arróniz**  
Suplente 2: **Jaime Eduardo Reyes Robles**

**Mtro. Luis Cisneros Quirarte**  
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad



Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**  
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

**Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez**  
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción



Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatluih Bravo Padilla**  
Suplente 2: **Regidor Mariana Fernández Ramírez**

**Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro**  
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**  
Suplente 2: **Regidor**

**Arq. Miguel Zárate Hernández**  
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

**Arq. Laila Pérez Ochoa**  
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**  
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

**Ing. Carlos del Rio Madrigal**  
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy**

**Ing. Bernardo Sáenz Barba**  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Emmanuel Castillo Rivas**

**Ing. Jorge Ortiz Ramírez**  
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Alejandro Arturo Aviña Gómez**  
Suplente 2:

**Mtro. Francisco José Ontiveros Bárcazar**  
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 20/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **Miércoles 28 de diciembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

**5. Modificación al POA-2022 autorizados para su inicio de proceso (cancelación)**

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACION DE LA OBRA.

**RECURSOS MUNICIPALES 2022**

PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 01/2022					Observación	
1	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--041-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE SECUNDARIA MIXTA 37 (CCT_14EES0029X), UBICADA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
2	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--044-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE JARDÍN IDOLINA GAONA RUIZ (CCT_14EJN0144E), UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
3	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--045-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA MANUEL CRESPO (CCT_14DPR0857T), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
4	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--046-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE JARDÍN SARA VILALOBOS RUVALCABA (CCT_14EJN0331Z), UBICADA EN LA COL. EL PORVENIR DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
5	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--048-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA PETRONILO RODRÍGUEZ GALINDO (CCT_14DPR3705I), UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
6	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--049-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA ANTONIO AGUILAR RAMÍREZ (CCT_14EPR1356E), UBICADA EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
7	ESPACIO PÚBLICO Y AREAS VERDES	DOP-REM-MUN-ESP--092-22	REMODELACIÓN DEL CRUCERO ARCOS E INGLATERRA PÁJARO DE FUEGO (COLONIA JARDINES DEL BOSQUE)	0 días	CANCELADA	\$ -
8	ESPACIO PÚBLICO Y AREAS VERDES	DOP-REM-MUN-ESP--093-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE GRAL. MARIANO ESCOBEDO (ÁGORA MARIACHI, COLONIA SAN RAFAEL)	0 días	CANCELADA	\$ -
9	UNIDADES DEPORTIVAS	DOP-REH-MUN-UD--128-22	UNIDAD DEPORTIVA ISLA RAZA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
10	ANDADORES PEATONALES	DOP-REH-MUN-AND--168-22	ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE AV. HIDALGO HASTA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 03/2022					Observación	
11	RECUPERACIÓN DE MERCADOS	DOP-REH-MUN-MER--232-22	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO, UBICADO EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	0 días	CANCELADA	\$ -
12	RECUPERACIÓN DE MERCADOS	DOP-REH-MUN-MER--233-22	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS DE LOCALES (OBRA CIVIL FRENTE 1) EN ZONA AFECTADA QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	0 días	CANCELADA	\$ -
13	RECUPERACIÓN DE MERCADOS	DOP-REH-MUN-MER--234-22	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS DE LOCALES (OBRA CIVIL FRENTE 2) EN ZONA AFECTADA QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	0 días	CANCELADA	\$ -

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad



PUNTO **5**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 06/2022					<b>Observación</b>	
14	FUENTES Y CUERPOS DE AGUA	DOP-REH-MUN-MANSM--258-22	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA, UBICADO DENTRO DE LA RUTA MINERVA - CHAPULTEPEC, EN LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
15	FUENTES Y CUERPOS DE AGUA	DOP-REH-MUN-MANSM--259-22	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA, UBICADO DENTRO DEL POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
16	PARQUES CANINOS	DOP-REM-MUN-CANSM--261-22	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA INTEGRACIÓN DE PARQUES CANINOS DENTRO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
17	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS--268-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
18	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS--269-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
19	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS--270-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
20	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS--271-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
21	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS--272-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
22	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS--273-22	BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN PAVIMENTOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
23	BACHEO	DOP-MAN-MUN-ASFMS--275-22	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE PIEDRA Y/O ADOQUIN, REHABILITACION AISLADA EN ZONAS AFECTADAS, UBICADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 09/2022					<b>Observación</b>	
24	CALLES SIN TIERRA	DOP-MAN-MUN-PAV--283-22	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE ANTONIO NARVÁEZ, UBICACIÓN ENTRE VICENTE ACOSTA Y ANDADOR JOAQUÍN JIMÉNEZ, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 12/2022					<b>Observación</b>	
25	COLMENAS	DOP-CON-MUN-CCC--295-22	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA EN CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA (FRENTE 3), UBICADO EN LA CALLE DE ALFONSO ESPARZA OTEO DE LA COL. SANTA CECILIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 15/2022					<b>Observación</b>	
26	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC--306-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE SECUNDARIA GENERAL N°14, UBICADA EN HACIENDA LA COLMENA # 1733 ENTRE HACIENDA MAZATEPEC Y HACIENDA SANTIAGO EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 17/2022					<b>Observación</b>	
27	EQUIPAMIENTO	DOP-REH-MUN-EQP--313-22	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, DENTRO DE EDIFICIO "MARGOT", UBICADO EN LA AV. DE LAS ROSAS ESQ. HORIZONTE EN LA COL. CHAPALITA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	<b>CANCELADA</b>	\$ -



**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **5**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
PROCESO ORIGINAL AUTORIZADO Sesión 05/2022					Observación	
28	ESCUELA	DOP-REN-MUN-ESC-- 316-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE SECUNDARIA GENERAL N°14, UBICADA EN HACIENDA LA COLMENA # 1733 ENTRE HACIENDA MAZATEPEC Y HACIENDA SANTIAGO EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0 días	CANCELADA	\$ -

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **5**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Presidente de la Comisión Municipal Mixta de Obra Pública



**Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera**  
Suplente del Presidente de la Comisión Municipal Mixta de Obra Pública

**Mtro. Luis García Sotelo**  
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Rodrigo Ramírez Flores**  
Suplente 2:

**Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco**  
Contralora Ciudadana

Suplente 1: **Claudia Patricia Arteaga Arróniz**  
Suplente 2: **Jaime Eduardo Reyes Robles**

**Mtro. Luis Cisneros Quirarte**  
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad



Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**  
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

**Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez**  
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción



Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla**  
Suplente 2: **Regidor Mariana Fernández Ramírez**

**Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro**  
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**  
Suplente 2: **Regidor**

**Arq. Miguel Zárate Hernández**  
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad




Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**  
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

**Arq. Laila Pérez Ochoa**  
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**  
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

**Ing. Carlos del Río Madrigal**  
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy**  
Suplente 2: **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón**

**Ing. Bernardo Sáenz Barba**  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Emmanuel Castillo Rivas**  
Suplente 2: **Ing. Hiram Sánchez Lugo**

**Ing. Jorge Ortiz Ramírez**  
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Alejandro Arturo Avíña Gómez**  
Suplente 2:

**Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar**  
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**  
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la Sesión Extraordinaria 20/2022 de la Comisión Municipal Mixta de Obra Pública celebrada el **Miércoles 28 de diciembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



Obras  
Públicas  
Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
Guadalajara

PUNTO **6**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

## 6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACION DE LA OBRA.

### RECURSOS MUNICIPALES

#### CONVENIO ADICIONAL autorizado en sesión 19/2022 DICE :

1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-LP-098-22	PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO E INGENIERÍAS DEL TRAMO DE LA CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO ENTRE AV. DR. ROBERTO MICHEL A CALZ. INDEPENDENCIA, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	\$ 2,448,253.17
						Convenio hasta por un importe de: \$ 400,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO 16.34%
						Construcciones Calvec, S.A. de C.V. \$ 2,848,253.17

#### MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:

1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-LP-098-22	PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO E INGENIERÍAS DEL TRAMO DE LA CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO ENTRE AV. DR. ROBERTO MICHEL A CALZ. INDEPENDENCIA, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	\$ 2,448,253.17
						Convenio hasta por un importe de: \$ 460,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO 18.79%
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-LP-098-22	PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO E INGENIERÍAS DEL TRAMO DE LA CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO ENTRE AV. DR. ROBERTO MICHEL A CALZ. INDEPENDENCIA, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	\$ 2,908,253.17

#### CONTRATO ORIGINAL Sesión 02/2022 DICE :

2	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-063-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO M, UBICADO EN LA CALLE ARMONÍA ENTRE RIVAS GUILLÉN Y CALZ. JUAN PABLO II, MELODÍA ENTRE RIVAS GUILLÉN Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	360 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 12,075,046.55
---	---------------	---------------------------	--	----------	---------------------------------------	------------------

#### MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBE DECIR:

2	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-063-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO M, UBICADO EN LA CALLE ARMONÍA ENTRE RIVAS GUILLÉN Y CALZ. JUAN PABLO II, MELODÍA ENTRE RIVAS GUILLÉN Y CALZ. JUAN PABLO II, ALFONSO ESPARZA OTEO ENTRE AV. ARTESANOS E HIMNO, VELINO M. PRESA ENTRE AV. ARTESANOS E HIMNO, MELQUIADES CAMPOS ENTRE AV. ARTESANOS E HIMNO, EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	360 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 12,075,046.55
---	---------------	---------------------------	---	----------	---------------------------------------	------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Obras  
Públicas  
Gestión Integral  
de la Ciudad

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
<b>CONTRATO ORIGINAL Sesión 04/2022</b>			<b>DICE :</b>			
3	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-208-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO A, UBICADO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL ENTRE AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL, CARDENAL ENTRE AV. COLÓN Y AV. GOBERNADOR CURIEL, HALCÓN ENTRE AV. COLÓN Y AV. GOBERNADOR CURIEL EN LA COL. MORELOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	306 días	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 14,104,410.88
<b>MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN</b>			<b>DEBE DECIR:</b>			
3	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-208-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO A, UBICADO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL ENTRE AV. 8 DE JULIO Y AV. GOBERNADOR CURIEL, CARDENAL ENTRE AV. COLÓN Y AV. GOBERNADOR CURIEL, HALCÓN ENTRE AV. COLÓN Y AV. GOBERNADOR CURIEL, <b>MIRLO ENTRE HALCÓN Y 2 DE ABRIL, PICHÓN ENTRE HALCÓN Y 2 DE ABRIL, JILGUERO ENTRE HALCÓN Y 2 DE ABRIL, MOJONERA ENTRE HALCÓN Y 2 DE ABRIL, EN LA COL. MORELOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>	306 días	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 14,104,410.88
<b>CONTRATO ORIGINAL Sesión 04/2022</b>			<b>DICE :</b>			
4	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-211-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO H, UBICADO EN LA CALLE JOAQUÍN ANGULO ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALZ. FEDERALISMO EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	306 días	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V.	\$ 14,440,983.49
<b>MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN</b>			<b>DEBE DECIR:</b>			
4	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-211-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO H, UBICADO EN LA CALLE JOAQUÍN ANGULO ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALZ. FEDERALISMO EN LA COL. SANTA TERESITA, <b>AZABACHE ENTRE ARISTA Y JESÚS GARCÍA EN LA COL. ARTESANOS, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>	306 días	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V.	\$ 14,440,983.49
<b>CONTRATO ORIGINAL Sesión 04/2022</b>			<b>DICE :</b>			
5	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-212-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO I, UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALZ. FEDERALISMO Y DONATO GUERRA, LEANDRO VALLE ENTRE PAVO Y DONATO GUERRA, NUEVA GALICIA ENTRE AV. 8 DE JULIO Y DONATO GUERRA, AV. 8 DE JULIO ENTRE MIGUEL BLANCO Y AV. DE LA PAZ, ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ ENTRE AV. DE LA PAZ Y MIGUEL BLANCO, DONATO GUERRA ENTRE MIGUEL BLANCO Y AV. DE LA PAZ, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	306 días	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	\$ 9,056,782.07
<b>MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN</b>			<b>DEBE DECIR:</b>			
5	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-212-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO I, UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALZ. FEDERALISMO Y DONATO GUERRA, LEANDRO VALLE ENTRE PAVO Y DONATO GUERRA, NUEVA GALICIA ENTRE AV. 8 DE JULIO Y DONATO GUERRA, AV. 8 DE JULIO ENTRE MIGUEL BLANCO Y AV. DE LA PAZ, ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ ENTRE AV. DE LA PAZ Y MIGUEL BLANCO, DONATO GUERRA ENTRE MIGUEL BLANCO Y AV. DE LA PAZ, <b>CORONA ENTRE NUEVA GALICIA CALZ. INDEPENDENCIA, NUEVA GALICIA ENTRE 8 DE JULIO Y PAVO, EN LA ZONA CENTRO, NICOLÁS REGULES ENTRE EPIGEMIO GONZÁLEZ Y MEXICALTZINGO EN LA COL. MEXICALTZINGO, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>	306 días	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	\$ 9,056,782.07

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



Obras  
Públicas  
Gestión Integral  
de la Ciudad

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
<b>CONTRATO ORIGINAL Sesión 04/2022</b>			<b>DICE :</b>			
6	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-213-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO J, UBICADO EN LA CALLE COLONIAS ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y GUADALUPE ZUNO, PROGRESO ENTRE GUADALUPE ZUNO Y AV. CHAPULTEPEC EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	306 días	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 7,882,668.87
<b>MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN</b>			<b>DEBE DECIR:</b>			
6	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-213-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO J, UBICADO EN LA CALLE COLONIAS ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y GUADALUPE ZUNO, PROGRESO ENTRE GUADALUPE ZUNO Y AV. CHAPULTEPEC, <b>EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO, EMETERIO ROBLES GIL ENTRE VIDRIO Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO, EN LA COL. AMERICANA, POLONIA ENTRE AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Y AV. CVLN. AGUSTÍN YÁÑEZ EN LA COL. MODERNA, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>	306 días	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 7,882,668.87
<b>CONTRATO ORIGINAL Sesión 04/2022</b>			<b>DICE :</b>			
7	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-214-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO K, UBICADO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE BELÉN Y SANTA MÓNICA EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MAGISTERIO ENTRE AV. ÁVILA CAMACHO Y MARIANO DE LA BÁRCENA, MARIANO DE LA BÁRCENA ENTRE MAGISTERIO Y AV. DE LOS MAESTROS EN LA COL. LA NORMAL, ACATEMPAN ENTRE JORGE ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y REGIDORES EN LA COL. AYUNTAMIENTO, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	306 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 8,605,079.50
<b>MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN</b>			<b>DEBE DECIR:</b>			
7	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-LP-214-22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO K, UBICADO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE BELÉN Y SANTA MÓNICA EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MAGISTERIO ENTRE AV. ÁVILA CAMACHO Y MARIANO DE LA BÁRCENA, MARIANO DE LA BÁRCENA ENTRE MAGISTERIO Y AV. DE LOS MAESTROS, <b>MARIANO BÁRCENA ENTRE MAGISTERIO Y JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE, EN LA COL. LA NORMAL, ACATEMPAN ENTRE JORGE ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y REGIDORES EN LA COL. AYUNTAMIENTO, PRIV. JOSÉ MARÍA COSS ENTRE JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE Y JOSÉ MARÍA COSS EN LA COL. MEZQUITAN, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</b>	306 días	Grupo Constructor Strade S.A. de C.V.	\$ 8,605,079.50

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



**Obras Públicas**  
Gestión integral de la Ciudad



**PUNTO 6**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Programa	Tipo	Importe	Importe	Importe
-----	----------	------	---------	---------	---------

**PROCESOS AUTORIZADOS en Sesión 13/2022 DICE:**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
8	CICLOVIA	DOP-CON-MUN-PAV-LP-290-22	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA AV. FCO. JAVIER MINA, UBICADA DESDE LA AV. PRESA DEL LAUREL HASTA LA CALZ. INDEPENDENCIA, EN LAS ZONAS 1 CENTRO, 5 OLÍMPICA Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 32,186,705.97	\$ 4,000,000.00	\$ 28,186,705.97

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBIENDO DECIR:**

8	CICLOVIA	DOP-CON-MUN-PAV-LP-290-22	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA AV. FCO. JAVIER MINA, UBICADA DESDE LA AV. PRESA DEL LAUREL HASTA LA CALZ. INDEPENDENCIA, EN LAS ZONAS 1 CENTRO, 5 OLÍMPICA Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 32,186,705.97	\$1,310,849.53	\$ 30,875,856.44
---	----------	---------------------------	---	--	------------------	----------------	------------------

**PROCESOS AUTORIZADOS en Sesión 10/2022 DICE:**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Fortamun 2022	Municipal 2023
9	CONTINGENCIA	DOP-CTG-MUN-MER-AD-228-22	HABILITACIÓN DE LOCALES SINIESTRADOS Y LOCALES TEMPORALES (OBRA CIVIL) PARA SU REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN ZONA AFECTADA QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Construcciones y Proyectos SAG S.A. de C.V.	\$ 28,361,834.61	\$ 2,149,814.44	\$ 26,212,020.17

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBIENDO DECIR:**

9	CONTINGENCIA	DOP-CTG-MUN-MER-AD-228-22	HABILITACIÓN DE LOCALES SINIESTRADOS Y LOCALES TEMPORALES (OBRA CIVIL) PARA SU REHABILITACIÓN INTEGRAL, EN ZONA AFECTADA QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Construcciones y Proyectos SAG S.A. de C.V.	\$ 28,361,834.61	\$13,130,872.44	\$ 15,230,962.17
---	--------------	---------------------------	--	---	------------------	-----------------	------------------

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.



**Obras  
Públicas**  
Gestión integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Programa	Tipo	Importe	Importe	Importe
-----	----------	------	---------	---------	---------

**PROCESOS AUTORIZADOS en Sesión 08/2022** **DICE:**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
10	RESTAURACIÓN	DOP-RES-MUN-CUL-LP-144-22	CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA "EL PALOMAR", UBICADO EN LOS CRUCES DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y LEANDRO VALLE EN EL CENTRO HISTÓRICO, DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 40,215,235.70	\$ 10,000,000.00	\$ 30,215,235.70

**MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN** **DEBIENDO DECIR:**

10	RESTAURACIÓN	DOP-RES-MUN-CUL-LP-144-22	CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA "EL PALOMAR", UBICADO EN LOS CRUCES DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y LEANDRO VALLE EN EL CENTRO HISTÓRICO, DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	\$ 40,215,235.70	\$ 15,009,000.00	\$ 25,206,235.70
----	--------------	---------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*




**Obras  
Públicas**  
Gestión Integral  
de la Ciudad

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Extraordinaria **20/2022**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Observación	Importe con I.V.A.
			<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p><b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b> Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: <b>Lic. Rodrigo Ramírez Flores</b> Suplente 2:</p>			
			<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contralora Ciudadana</p> <p>Suplente 1: <b>Claudia Patricia Arteaga Arróniz</b> Suplente 2: <b>Jaime Eduardo Reyes Robles</b></p>			
			<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p>  <p>Suplente 1: <b>Regidora Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2: <b>Regidor Salvador Hernández Navarro</b></p>			
			<p><b>Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: <b>Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla</b> Suplente 2: <b>Regidor Mariana Fernández Ramírez</b></p>			
			<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1: <b>Regidor Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2: <b>Regidor</b></p>			
			<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: <b>Arq. Ricardo Alcocer Vallarta</b> Suplente 2: <b>Ing. Fernando Gómez González</b></p>			
			<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: <b>Arq. Mónica Romo Espinoza</b> Suplente 2: <b>Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</b></p>			
			<p><b>Ing. Carlos del Rio Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Molsés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2: <b>Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón</b></p>			
			<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barba</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Emmanuel Castillo Rivas</b> Suplente 2: <b>Ing. Hiram Sánchez Lugo</b></p>			
			<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramírez</b> Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: <b>Ing. Alejandro Arturo Avifa Gómez</b> Suplente 2:</p>			
			<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: <b>Arq. Jorge Cardena Avalos</b> Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Extraordinaria 20/2022** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **Miércoles 28 de diciembre de 2022** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



**Acta de la Sesión Ordinaria 19/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **11:00 horas del jueves 15 de diciembre de 2022**, en la "Sala de juntas de la Dirección" situado en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron para celebrar la **Sesión Ordinaria 19/2022** los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, iniciando la misma: El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública – da la bienvenida e inicio a la sesión ordinaria 19/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta reunión, dando inicio a la sesión conforme al acta de puntos de acuerdos del orden del día.

La misma se expone de la siguiente manera:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 18/2022 CMMOP

**La Dirección de Obras Públicas presenta:**

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo
  - Recurso Multianual 2022-2023
5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo
  - Recurso Estatal 2022
6. Informe de contratos (Convenio Adicional)
7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores
8. Informe del inicio de procedimientos para contratación
9. Informe de obra propuesta para Adjudicación Directa (AD) por circunstancias extraordinarias, para emitir fallo
  - Recurso Estatal 2022
10. Asuntos Varios
11. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasando así al punto 1. de acuerdo de la orden del día, la toma de lista de asistencia.

**Punto 1.**

Asisten a esta sesión ordinaria 19/2022 los miembros al Comité; el **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, El **Lic. Rodrigo Ramírez Flores** suplente del Tesorero Municipal, el **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** suplente de la Contralora Ciudadana, la Sindica y Regidora **Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez** quien preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, La Regidora **Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro** quien preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, el **Ing. Fernando Gómez González** suplente del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, el **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy** representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el **Ing. Emmanuel Castillo Rivas** representante del



**Acta de la Sesión Ordinaria 19/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.

**Punto 2.**

El Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal de entre los presentes para iniciar la sesión ordinaria 19/2022, asistiendo ocho de once miembros de este Comité Municipal Mixto.

Una vez que ya está conformado el quórum legal para sesionar el **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, declara validos lo expuesto en el acta de puntos de acuerdos que aquí se tratan y se determina la apertura de la sesión ordinaria 19/2022.

**Punto 3.**

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se les hizo llegar con antelación a cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 18/2022 del CMMOP anexa a la convocatoria de esta sesión y a través vía medios electrónicos, tuvieron a su disposición oportunamente el acta, si en ese sentido se realizó la lectura y están de acuerdo de presentar una moción para dispensar la lectura del acta, buscando hacer más expedita la sesión y si no hay alguna pregunta u observación, daremos como atendido el tema, una vez que ya se hizo esta precisión.

Solicito entonces si me permiten circular el acta de la sesión pasada, eximiéndome de la lectura, quienes estén por la afirmativa, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad –

Pasamos al siguiente acuerdo el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS).

**Punto 4.**

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, de Recurso Multianual 2022 - 2023 para presentarles las obras, de la forma siguiente:

**PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA - Municipal 2022 y 2023**

**1) Tipo: REHABILITACIÓN**

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-DIF-CSS-315-22**

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL ALBERGUE VILLAS MIRAVALLE (2DA. ETAPA), UBICADO EN LA CALLE J. JIMÉNEZ ROMO EN LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

1	Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V.	\$ 9,970,943.72	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL S.A DE C.V.	\$ 9,986,402.76	ACEPTADA y solvente
3	Grupo Constructor Lumardi S.A. de C.V.	\$ 9,990,890.97	ACEPTADA y solvente
4	GOC Constructores S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
5	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	Carta de Disculpa	



**Acta de la Sesión Ordinaria 19/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 9,970,943.72**

**PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Municipal 2022 y 2023**

**2) Tipo: PROYECTOS Y SUPERVISIÓN**

Número de contrato: **DOP-EYP-MUN-PRY-CSS-317-22**

Obra: **DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA DE OBRAS UBICADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**

Duración: 30 días, Anticipo: 30%

1	Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V.	\$ 3,499,405.63	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 3,521,368.45	ACEPTADA y solvente
3	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 3,559,749.80	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
4	Anitsuj, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
5	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Carta de Disculpa	
6	ESTUDIOS Y CONTROL DE LABORATORIO, S.A.	Carta de Disculpa	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 3,499,405.63**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – estaremos sometiendo a votación estos dos procedimientos del punto 4. del Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, con Recurso Municipal Multianual 2022 - 2023 con un importe total final de **\$ 13,470,349.35**, se contrataran bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les preguntaría si alguien tuviera alguna duda o aclaración; para proceder a solicitar su voto; no habiendo más comentarios solicitar su voto, pidiendo lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

**Punto 5.**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, de Recurso Estatal 2022 para presentarles la obra de la forma siguiente:

**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES**

**1) Tipo: REHABILITACIÓN**

Número de contrato: **DOP-REH-EST-ESP-CSS-314-22**





Acta de la Sesión Ordinaria **19/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Obra: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEMÓSTENES, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADO EN EL PREDIO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO EL OCOTE (PLUTARCO ELÍAS CALLES), ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 14 días, Anticipo: 30%

1	Construtop S.A. de C.V.	\$ 447,826.86	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	\$ 489,838.79	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
3	Proyectos E Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V.	\$ 517,320.49	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
4	Armaqop S.A de C.V.	Carta de Disculpa	
5	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL, S.A. DE C.V.	Carta de Disculpa	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Construtop S.A. de C.V.**, con un importe de **\$447,826.86**

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – estaremos sometiendo a votación este procedimiento del punto 5. del Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, con Recurso Estatal 2022 con un importe total final de **\$447,826.86**, que se contrataran bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les preguntaría si alguien tuviera alguna duda o aclaración; para proceder a solicitar su voto;

La **Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez** pregunta - ¿es correcto el periodo de ejecución de los trabajos de 14 días?

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** contesta – Si, ya que son cruceros y adecuación de banquetas, con balizamiento en las esquinas.

La **Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez** continua – esos trabajos se realizan hasta el final de este año.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** comenta – no vamos a parar, trabajaremos hasta el último día de este año, de hecho ya tenemos validado por parte de la gente de la Tesorería, nos van a recibir hasta el viernes 30 de diciembre, probablemente no se realizara el pago, pero el recurso quedara devengado y en este caso debidamente documentado, los trabajos ameritan que sean realizados muy rápido porque no son complejos; no habiendo más comentarios solicitaría su voto, pidiendo lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

-Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

**Punto 6.**

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 6. Informe de contratos (Convenio Adicional), que pueden modificar tanto el monto, así como el plazo de ejecución, estos de la forma siguiente:

Col. El Retiro, 44280  
Guadalajara, Jal.





Acta de la Sesión Ordinaria **19/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Convenios Adicionales						
CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2022		DICE :				
1	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA VICENTE GUERRERO (CCT_14EPR1018E), UBICADA LA CALLE IGNACIO MACHAIN ENTRE AV. PUERTO MELAHUE Y SANTO TOMAS EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	75 días	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 3,848,751.31
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:						
						Convenio hasta por un importe de: \$ 750,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO 19.49%
1	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA VICENTE GUERRERO (CCT_14EPR1018E), UBICADA LA CALLE IGNACIO MACHAIN ENTRE AV. PUERTO MELAHUE Y SANTO TOMAS EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	135 días	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 4,598,751.31
CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2022		DICE :				
2	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CCT_14DPR0143X), UBICADA EN ANTONIO ÁLVAREZ VEGA # 914 EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	75 días	OPC Organizado para Construir, S.A. de C.V.	\$ 5,229,586.18
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:						
						Convenio hasta por un importe de: \$ 904,299.07
						PORCENTAJE DE CONVENIO 17.29%
2	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CCT_14DPR0143X), UBICADA EN ANTONIO ÁLVAREZ VEGA # 914 EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	75 días	OPC Organizado para Construir, S.A. de C.V.	\$ 6,133,885.25
CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2022		DICE :				
3	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE SECUNDARIA MIXTA 8 (CCT_14EES0131K), UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 189 EN LA COL. PROGRESO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	75 días	URBAFIX, S.A. de C.V.	\$ 4,612,975.92
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:						
						Convenio hasta por un importe de: \$ 350,711.33
						PORCENTAJE DE CONVENIO 7.60%
3	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE SECUNDARIA MIXTA 8 (CCT_14EES0131K), UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 189 EN LA COL. PROGRESO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	105 días	URBAFIX, S.A. de C.V.	\$ 4,963,687.25
CONTRATO ORIGINAL Sesión 08/2022		DICE :				
4	REMODELACIÓN	DOP-R33-MUN-ESP-CSS-086-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE LINEAL MANUEL R. ALATORRE, UBICADO SOBRE LA CALLE-ANDADOR ALBERTO MACÍAS GUTIÉRREZ Y CALLE ENRIQUE REINAGA LABSCHER ENTRE LA AV. MANUEL ROMÁN ALATORRE Y CALLE RICARDO JONES EN LA COL. BRISAS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 7,981,416.33
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:						
						Convenio hasta por un importe de: \$ 1,882,856.79
						PORCENTAJE DE CONVENIO 23.59%
4	REMODELACIÓN	DOP-R33-MUN-ESP-CSS-086-22	REMODELACIÓN DEL PARQUE LINEAL MANUEL R. ALATORRE, UBICADO SOBRE LA CALLE-ANDADOR ALBERTO MACÍAS GUTIÉRREZ Y CALLE ENRIQUE REINAGA LABSCHER ENTRE LA AV. MANUEL ROMÁN ALATORRE Y CALLE RICARDO JONES EN LA COL. BRISAS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	112 días	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 9,864,273.12
CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022		DICE :				
5	PAVIMENTACIÓN	DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22	INFRAESTRUCTURA EN DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE (FRENTE 1), UBICADA ENTRE CALLE ARTES Y AV. REVOLUCIÓN, EN LA COL. MAGAÑA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V.	\$ 14,258,825.20
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:						
						Convenio hasta por un importe de: \$ 806,209.34
						PORCENTAJE DE CONVENIO 5.65%
5	PAVIMENTACIÓN	DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22	INFRAESTRUCTURA EN DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE (FRENTE 1), UBICADA ENTRE CALLE ARTES Y AV. REVOLUCIÓN, EN LA COL. MAGAÑA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V.	\$ 15,065,034.54

Hospital 50-Z,  
Col. El Retiro, 44280  
Guadalajara, Jal.

Gobierno de  
Guadalajara



Acta de la Sesión Ordinaria **19/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022		DICE :			
6	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-BAN-CSS-020-22	RENOVACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LAS ZONAS 1 CENTRO, 2 MINERVA, 3 HUENTITAN Y 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	240 días	Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V. \$ 6,296,118.50
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:			
				Convenio hasta por un importe de:	\$ 1,569,825.54
				PORCENTAJE DE CONVENIO	24.93%
6	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-BAN-CSS-020-22	RENOVACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LAS ZONAS 1 CENTRO, 2 MINERVA, 3 HUENTITAN Y 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	240 días	Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V. \$ 7,865,944.04
CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2022		DICE :			
7	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-IP-098-22	PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO E INGENIERÍAS DEL TRAMO DE LA CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO ENTRE AV. DR. ROBERTO MICHEL A CALZ. INDEPENDENCIA, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Construcciones Calvec, S.A. de C.V. \$ 2,448,253.17
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:			
				Convenio hasta por un importe de:	\$ 400,000.00
				PORCENTAJE DE CONVENIO	16.34%
7	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PRY-IP-098-22	PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO E INGENIERÍAS DEL TRAMO DE LA CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO ENTRE AV. DR. ROBERTO MICHEL A CALZ. INDEPENDENCIA, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Construcciones Calvec, S.A. de C.V. \$ 2,848,253.17

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – este informe como lo hemos estado manejándolo con la Contraloría, solo se presentará como un informe, por lo cual no se someterá a votación, ya que son convenios adicionales como faculta la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, al director de Obras Públicas en otorgarles una ampliación a la obra, siempre y cuando no se supere el veinticinco por ciento del monto contratado, además comentarles que en la mayoría de estos son recursos del programa de ramo 33, las mismas ya sometidas al Comité y aprobadas en la sesión del Pleno de este viernes y tiene que ver con las peticiones que se hizo en las escuelas y en los parques a través de la ciudadanía en visitas de obra, también fue el resultado de algunos remanentes y productos financieros de las cuentas de ramo 33 que se decide utilizar en estas obras.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – agregaría que se recabara su firma, aclarando que sigue siendo informativo este punto y queden enterados de los alcances del mismo.

El **Ing. Moisés Salvador Díaz Campoy** observa – lo que mencionan es que todo el recurso para los convenios adicionales es de ramo 33

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** responde – No, no todos, solo los cinco primeros.

El **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** continua – ejemplo en el contrato 086-22 que fue aprobado en la sesión 08/2022, esa sesión fue en junio y la duración del contrato original eran 90 días, se está informando de la suscripción de un convenio adicional a un contrato que debió haber fenecido por lo menos hace 60 días, que fue lo que sucedió o como se va a justificar eso.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** contesta – tienen prórrogas, prácticamente todas las escuelas y todas las obras de ramo 33 pidieron prórrogas para terminar, pero el caso particular de las escuelas se iniciaron durante el periodo vacacional, sin embargo los tiempos no ajustaron al término que tenían en contrato y una vez que los alumnos están en clase, es prácticamente imposible poder laboral con la misma fuerza de trabajo, los horarios entre semana se reduce bastante y solo pueden operar los fines de semana y obviamente en el proceso de estas y de otras obras de escuelas que tienen recursos municipales, a esas también se les amplió el periodo de ejecución, incluso algunas terminaron siendo multianuales.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** agrega – No son reflejadas las prórrogas dentro del periodo de ejecución en los puntos de acuerdo de donde surge este informe de convenios adicionales, ya que son datos que se transmiten dentro de la bitácora y de los procesos constructivos, donde no intervienen estos procesos la Dirección de Presupuesto y Contratos, estos plazos que se amplían solo son reflejados en obra y el cobro de estimaciones



Acta de la Sesión Ordinaria **19/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

**Punto 7.**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores, de Recurso Multianual 2022-2023, se presentan de la siguiente forma:

PROCESOS AUTORIZADOS en Sesión 17/2022							
DICE:							
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2022	Municipal 2023
PROGRAMA RECOLECCION Y DESAZOLVE							
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	DOP-IHS-MUN-DZVSM-LP-303-22	RECOLECCIÓN DE SEDIMENTOS Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y ALCANTARILLAS, ESTAS DENTRO DE LA VÍA PÚBLICA, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	KP Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$ 13,986,218.37	\$ 13,986,218.37	\$
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN							
DEBIENDO DECIR:							
PROGRAMA RECOLECCION Y DESAZOLVE - Municipal 2022 y 2023							
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	DOP-IHS-MUN-DZVSM-LP-303-22	RECOLECCIÓN DE SEDIMENTOS Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y ALCANTARILLAS, ESTAS DENTRO DE LA VÍA PÚBLICA, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	KP Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$ 13,986,218.37	\$ 2,000,000.00	\$11,986,218.37

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – también aquí este contrato comenzó demasiado tarde y debemos de garantizar que exista la recolección de sedimentos y desazolve, esto durante el periodo del 2023 que nos pudiéramos tardar, al inicio del año, es por eso el aplazamiento al 2023, es una acción que Servicios Públicos realiza durante todo el año y ahora está siendo contratada a través de este Comité.

El Lic. **Jaime Eduardo Reyes Robles** comenta – igual que el anterior, habrá modificación en el periodo de ejecución.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – Claro habrá una modificación al periodo de ejecución de estos trabajos, para llevarlos a finales de febrero del próximo año, nuevamente comentarles que este informe como lo hemos estado presentando, solo es un informe, por lo cual no se someterá a votación, ya que solo son modificaciones como faculta la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Arq. **Jorge Cardona Avalos** comenta – agregaría que se recabara su firma, aclarando que sigue siendo informativo este punto y queden enterados de los alcances del mismo.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

**Punto 8.**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – este punto 8. Informe del inicio de procedimientos, de Recurso Municipal 2022, esto es una partida presupuestal que nos llega ya etiquetada del Estado para la construcción de los "Puntos Purpura", donde tenemos solo un procedimiento de la forma siguiente:

Recurso Estatal 2022		
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y ÁREAS VERDES		
1	Hospital 50-Z, Col. El Petate, 44280 Guadalajara, Jal.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEGURIDAD "TÓTEM PUNTOS PÚRPURA", BAJO LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD URBANO COMUNITARIO "PUNTOS PÚRPURA" Y LOS LINEAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDOS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



**Acta de la Sesión Ordinaria 19/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

Esto se conforma de un componente Estatal y otro Municipal, por tal razón estaremos sometiendo a votación este inicio de procedimiento; no habiendo más comentarios solicitar su voto, pidiendo lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano

- Queda aprobado por mayoría de votos – el Informe del inicio de procedimiento para contratación.

**Punto 9.**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 9. Informe de obra propuesta para Adjudicación Directa (AD) por circunstancias extraordinarias, para emitir fallo, de Recurso Estatal 2022 para presentarles la obra de la forma siguiente:

**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES**

1) Tipo: CONSTRUCCIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-EST-EQP-AD-318-22**

Obra: OBRAS CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEGURIDAD “TÓTEM PUNTOS PÚRPURA”, BAJO LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD URBANO COMUNITARIO “PUNTOS PÚRPURA” Y LOS LINEAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDOS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 14 días, Anticipo: 30%

1	Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V.	\$ 1,993,486.89	ACEPTADA y solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas
---	--	-----------------	---

Con base a la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa reúnen todas las condiciones y la propuesta es económicamente solvente para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V.**, con un importe de \$ **1,993,486.89**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se ha decidido contratar esta obra bajo la modalidad de una Adjudicación Directa, primero por los tiempos, segundo porque es una obra de cuestión de seguridad de la ciudadanía y tercero por no rebasar los montos que se nos autoriza la Ley para una adjudicación directa y prácticamente estaremos en condiciones de iniciar esto, en general es la instalación del mobiliario y los tótems, dentro del convenio con el Estado tenemos diez ubicaciones donde se localizarían estos puntos purpura a realizar, esperando concluirlos a la brevedad posible.

La Mtra. **Karina Anaíd Hermsillo Ramírez** comenta – el diseño propuesto es lo sugerido por Gobierno del Estado

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – Si, de hecho las bancas las tienen prácticamente ya diseñadas, sin más estaremos sometiendo a votación este procedimiento del punto 9. Informe de obra propuesta para Adjudicación Directa (AD) por circunstancias extraordinarias, para emitir fallo, con Recurso Estatal 2022 con un importe de \$ **447,826.86**, se contrataran bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del



**Acta de la Sesión Ordinaria 19/2022 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.**

Estado de Jalisco y sus Municipios, no habiendo más comentarios solicitar su voto, pidiendo lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Pasemos al siguiente punto de acuerdo el punto 10. Asuntos Varios.

**Punto 10.**

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 10. Asuntos Varios, por si alguien tuviera un tema que quisiera tratar, sugerir o manifestar en la mesa, este es el momento.

Me gustaría comentarles y proponerles para tener un acuerdo, en tener una última sesión de este año y presentarles el cierre de nuestro control de obra, informándoles de la cancelación de los números que no lograron la continuidad de un proceso y si tendríamos algún asunto del que tuviéramos que hacer respecto a los temas presupuestales, no tenemos aún el total de los productos financieros, que tienen las cuentas estatales y federales, por lo que todavía podemos estar en posibilidad de ejercer más recurso, la idea y la instrucción es agotarnos al 100% estas partidas presupuestales, por lo que les pediría que si no tienen inconveniente, de una vez quedáramos de acuerdo con la fecha y con el compromiso, tal vez mandando a sus suplentes, les pido que si están en el acuerdo de tener una última sesión el día 28 de diciembre, igual a esta misma hora de las 11:00 horas, les pido lo manifiesten.

- Queda aprobado - se autorizan celebrar una última sesión el día 28 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas.


El Arq. **Jorge Cardona Avalos** comenta – siendo así, el día de mañana se estaría entregando las invitaciones a sus respectivas oficinas

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – no se pudo realizar hoy mismo, ya que aún no se ha cuadrado con la Tesorería los productos financieros, los cierres presupuestales, podría ser que tengamos ahorros de otras dependencias que tal vez amablemente nos quieran ceder.

**Punto 11.**

Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, toma la palabra – Al no tener más comentarios, ni asuntos varios por tratar en esta reunión, se da por clausurada esta sesión ordinaria 19/2022, siendo las 11:31 horas de este jueves 15 de diciembre, agradeciendo a todos los presentes por su participación que tienen para el desarrollo de esta reunión.

Leída la presente acta de la Sesión Ordinaria 19/2022 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21 fracción II y 23 fracción III, del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 28 de diciembre de 2022, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.





Acta de la Sesión Ordinaria **19/2022** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Suplente: <b>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera</b></p>	<p><b>Mtro. Luis García Sotelo</b> Tesorero Municipal</p> <p>Suplente 1 - Lic. <b>Rodrigo Ramírez Flores</b> Suplente 2 -</p>
<p><b>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco</b> Contralora Ciudadana</p> <p>Suplente 1 - <b>Claudia Patricia Arteaga Arróniz</b> Suplente 2 - Jaime Eduardo Reyes Robles</p>	<p><b>Mtro. Luis Cisneros Quirarte</b> Regidor que preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.</p> <p>Suplente 1 - Regidor <b>Jeannette Velázquez Sedano</b> Suplente 2 - Regidor Salvador Hernández Navarro</p>
<p><b>Mtra. Karina Anaíd Hermosillo Ramírez</b> Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 - Regidor <b>Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla</b> Suplente 2 - Regidora Mariana Fernández Ramírez</p>	<p><b>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro</b> Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1 - Regidor <b>Rafael Barrios Dávila</b> Suplente 2 - Regidor</p>
<p><b>Arq. Laila Pérez Ochoa</b> Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 - Arq. Johnatan Alfonso Hernández León Suplente 2 - Arq. Mónica Romo Espinoza</p>	<p><b>Arq. Miguel Zárate Hernández</b> Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 - Arq. <b>Ricardo Alpoquer Vallarta</b> Suplente 2 - Ing., Fernando Gómez González</p>
<p><b>Ing. Carlos del Rio Madrigal</b> Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 - Ing. <b>Moisés Salvador Díaz Campoy</b> Suplente 2 - Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón</p>	<p><b>Ing. Bernardo Sáenz Barba</b> Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 - Ing. <b>Emmanuel Castillo Rivas</b> Suplente 2 - Ing. Hiram Sanchez Lugo</p>
<p><b>Ing. Jorge Ortiz Ramírez</b> Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: <b>Ing. Alejandro Arturo Aviña</b> Suplente 2:</p>	<p><b>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar</b> Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p>Suplente: <b>Arq. Jorge Cardona Avalos</b> Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>

