

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(filas en peso y porcentaje de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Reasignaciones Financieras Acumuladas al Trimestre		Avance Pisos				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
REANALICO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS																								
1	HDA												127,001,000	127,001,000	10,399,500	117,391,510	92.0%	0	0	2,700.00	2,700.00	100.0%		
LIBERANZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																							
CONSTRUCCION																								
154510	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, C/CONCRETO ESTAMP. SUSTIT. RED HIDROANT. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE OTE. ZONA. SECC. COL. B	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC6-07/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			12,211,848	12,211,848	0	12,211,848	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. MONTO INICIAL CONTRATADO DE \$12,211,848. UN AHORRO DE \$20,676. POBLACION BENEFICIADA 5,244.	
154910	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE RINGIDO ARJUNDES ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y TOMAS Y DESCAL. EN LA CALLE RINGIDO ARJUNDES ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC7-106/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,427,027	3,427,027	555,150	2,871,877	83.8%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 961.	
155100	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDQUETA, SUST. DE RED HIDROANT. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE ENTRE SA. SEC. HERMANOS LOPEZ Y	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC6-09/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			6,116,121	6,116,121	0	6,116,121	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,721.	
154642	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. JEREA SALOME ENTRE PIERA ROMERO Y	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC7-77/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,098,400	4,098,400	0	4,098,400	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,143.	
154020	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, SUST. DE RED HIDROANT.FABRICA CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADORS ALVARADO, COL. RANCHO NUEVO	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC7-76/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,842,593	4,842,593	0	4,842,593	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 4,731.	
155007	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDQUETA C/CONCRETO ESTAMPADO SUST. DE RED. HIDROANTARRIA CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE DON	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC6-300/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			11,302,330	11,302,330	1,502,041	10,002,289	88.5%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 11,823.	
154020	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDQUETA, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADORS ALVARADO, COL. RANCHO NUEVO	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC7-76/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,881,690	3,881,690	582,255	3,299,435	85.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 855.	
155008	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDQUETA SUST. DE RED HIDROANTARRIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN L. MA. MARTINEZ ENTRE HDA.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC6-108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			7,296,674	7,296,674	1,095,083	6,201,591	85.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 4,236.	
154905	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETA, SUST. DE RED HIDROANT. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. SADA. ZONA. HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL MORALES Y	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC6-108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,206,354	2,206,354	0	2,206,354	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100% POBLACION BENEFICIADA 5,807. EL MONTO INICIAL DE ESTA OBRA FUE DE \$2,206,558.	
154910	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETA, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE C. DE OCTUBRE, COL. LOS	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC7-105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,595,964	4,595,964	0	4,595,964	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 2,405. EL MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA FUE POR: \$4,704,510, TENIENDO UN SALDO A FAVOR DE \$108,546.	
154920	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, RED. DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN RAHAB. LOMA ENTRE MEDOTERRA	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33PAVFC7-104/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,665,890	4,665,890	0	4,665,890	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 3,423.	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PREESCOLAR																								
MEDIANAMIENTO																								
155030	REHAB. DE ESCUELAS EN LAS COLONIAS LA FEDERADA, HUERTITAS EL BANDO, LOMAS DEL PARRASO ZONA. SECC. RANCHO NUEVO, SANTA ELENA DE LA CRUZ, ZONA 2	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-084/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,971,000	1,971,000	912,079	1,058,920	53.6%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 2,500.	
155040	REHAB. DEL INTERIO DE PUERTO, MUJERES CHARES TRAB. CONSISTE EN CAMBIO DE CUBIERTA Y PISO EN ESTRADO, ENJARE MUJOS PERIMET. DOM. ECCL. SILVA	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-085/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			454,476	454,476	0	454,476	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 84. CONTRACTO INICIAL POR \$463,801. AHORRO POR \$9,327.	
157790	REHAB. DIVERSAS A 10 ESC. DE LAS COLONIAS POBLADO DE TELAM, BENITO JUAREZ LAGOS DE CHIRETA, ESTEREA A LA TORRE, HELIODORO HERNANDEZ LOMA SA. SECC.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-051/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,309,707	4,309,707	0	4,309,707	100.0%	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 7,896.	
154020	REHAB. DIVERSAS A 10 ESC. DE LAS COLONIAS AGUSTIN YANEZ, SAN MARTIN ANEXO SAN MIGUEL DE HUERTITAS ZONA. SECC. VICENTE GUERRERO, OSA. ROSA. ANEX. PENAL.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-082/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,392,648	4,392,648	0	4,392,648	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 7,802.	
153910	REHAB. DIVERSAS A 7 ESCUELAS EN LAS COLONIAS ECHIVERRIA 1A. Y 2DA. SECC. POLICENO DEL LOMAS DE ROSALDO EN LA ZONA FONDOS SUR.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-082/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,668,413	3,668,413	869,888	2,798,525	76.3%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 5,926.	
153950	REHAB. DIVERSAS EN ESCUELAS DE LAS COL. LAZARO CARDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PARRASO, ZONA FEDERAL, ECHIVERRIA 2DA. Y 3RA. SECC. UBICADAS	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-079/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,927,384	2,927,384	0	2,927,384	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 8,934. MONTO INICIAL CONTRATADO \$2,967,107. AHORRO POR \$39,723.	
PREESCOLAR																								
154040	REHAB. DE 7 ESCUELAS UBICADAS EN LAS COLONIAS OBLATOS 1A. SECC. LOMAS DE OBLATOS 1A Y 2DA. SECC. LA ESPERANZA, LA FERRARIAS, DE LAS ZONAS B Y C	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-083/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,561,451	2,561,451	0	2,561,451	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 4,495. CONTRATADO INICIAL POR \$2,571,592. AHORRO POR \$10,141.	
153920	REHAB. DIVERSAS EN ESCUELAS DE LAS COL. ALDAMA TELAM 2DA. SECC. INSURGENTES LA PARRA, SAN JOAQUIN, AMPL. TALANTA, ANT. PENAL DE OBLATOS, MEDIANAMIENTO DE VIVIENDA.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33ESCOC7-078/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,332,070	1,332,070	485,240	2,746,624	85.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 5,899.	
VIVIENDA																								
153940	MED. DE VIVIENDA S/CALLE HDA. DE CEPICOS, TRAB. CONSISTENTES EN REHAB. DE FACIANDAS EN HDA. DE CEPICOS ENTRE HDA. ZENONITA Y HDA. DEL TRAIL COL.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-127/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,322,763	2,322,763	1,234,074	1,088,689	51.1%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,140.	
161630	MED. DE VIVIENDA Y REHAB. DE BANDO EN EL POSICION COMPR. POR HDA. LA CALERA, MA. PARRA, SUPRA. MA. OPE. METE. DE HDA. LOMA COL. HELIODORO	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-131/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,616,690	5,616,690	866,795	4,749,895	84.5%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,174.	
163040	MED. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANDO EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS EN EL POSICION COMPR. DE HDA. EL POTRERO, RANCHO GRANDE, PLUTARCO ELIAS	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,964,565	5,964,565	894,327	5,070,238	85.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,932.	
163000	MED. DE VIVIENDAS EN LA CALLE DE FERMINOS ROSA ENTRE PABLO YANEZ Y MALECON, COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL BALLO, 2 A Y 3 A TRAB. CONSIST. EN	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,021,520	2,021,520	497,122	1,524,398	75.4%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,930.	
164040	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REHAB. DE BANQUETA, COL. BALCONES DE OBLATOS. SECC. POLIS. COMPREN. DE HDA. DE PALA, HDA. DE CEPICOS, HDA. EL POTRERO.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,996,209	5,996,209	0	5,996,209	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,482.	
163020	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETA, EN EL POSIC. COMPREN. POR HDA. MAQUETERO, HDA. DE PALA, MA. SEC. METE. DE HDA. ROSA, ALBINO	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,300,054	5,300,054	0	5,300,054	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 3,410.	
163010	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETA, EN EL POSIC. COMPREN. POR HDA. MAQUETERO, HDA. DE PALA, MA. SEC. METE. DE HDA. ROSA, ALBINO	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,898,872	5,898,872	893,390	5,005,482	84.9%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,416.	
161614	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETA, EN EL POSIC. COMPREN. POR HDA. MAQUETERO, REHAB. DE LOS ESCRIBANOS, REHAB. DE LOS COL.	39	GUADALAJARA	LIBRANO	3P0R33VFC6C-130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,295,321	5,295,321	0	5,295,321	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,302.	