

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido						Generados		Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19-JALISCO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																								
	FAIS												130,114,546	130,114,546	28,766,885	101,347,661	77.9%	0	0		2,800.00	2,786.00	99.3%	
	FIEM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
85837	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANO. C/CONCR. ESTAMP. SUST. DE RED HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARG. EN MALECON COL. LAGOS DE OTE. 2DA. SECC. BENITO JUAREZ Y POBLADO DE TETLAN Z. 6 TETL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLCB-72/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		12,243,321	12,243,321	1,838,210	10,405,111	85.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 5,244.
86003	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANO. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADOR ALVARADO ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z.3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCB-76/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		3,881,690	3,881,690	582,255	3,299,435	85.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 855.
111512	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANO. SUST. DE RED HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL NORIEGA Y J. MA. MARTINEZ, COL. HELIODORO HDEZ. LOZA Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVADCB-108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		2,206,557	2,206,557	392,479	1,814,078	82.2%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,807.
85108	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PATRIA ENTRE MA. GPE. MARTINEZ LOZA, Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLCB-69/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		6,475,571	6,475,571	973,732	5,501,839	85.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, 6,723.
85466	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN JOSE MA. MARTINEZ, ENTRE HDA. LA CALERA Y HDA. DE TALA, COL. HELIODORO HDEZ. LOZA Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLCB-70/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		7,296,674	7,296,674	1,438,966	5,857,708	80.3%	0	0		100.00	95.00	95.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 4,216.
84801	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL., REHAB. DE BANO. C/CONCR. ESTAMP. SUST. DE RED. HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE CEDROS ENTRE HDA. ZENZONTLA Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLCB-68/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		11,920,310	11,920,310	4,272,116	7,648,194	64.2%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 13,823.
85663	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL., REHAB. DE BANO. SUST. DE RED. HIDROSANTARIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA OSORIO Y PABLO VALDEZ, COL. LAGOS DE OTE., Z. 5 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-71/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		4,842,598	4,842,598	1,079,864	3,762,734	77.7%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 4,711.
86239	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANO. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AGUSTIN RAMIREZ Y JULIAN VAZQUEZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-77/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		4,098,400	4,098,400	0	4,098,400	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,143.
110374	PAVIMEN. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS, CALLE 1° DE OCTUBRE ENTRE JUAN ALEGRIA Y ANDRES TAMAYO, COL. LOS COLORINES Z. 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		4,704,510	4,704,510	711,940	3,992,570	84.9%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,403.
102510	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANO. RED. DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN RAFAEL LOZADA ENTRE MEQUITERA Y DIEGO MONTENEGRO, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, Z.7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-104/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		4,678,690	4,678,690	711,199	3,967,491	84.8%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,423.
110599	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN BENIGNO ABRONDO Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-106/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		3,427,027	3,427,027	823,231	2,603,796	76.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 941.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
	MEJORAMIENTO																							
102330	REHAB. Y MEJ. DIV. A JARD. DE NIÑOS MA. ELENA CHANES, CAMBIO DE CUBIERTA Y PISO EN ESTRADO, ENJARRES DE MURO PERIM. FCO. SILVA ROMERO ENTRE GOMEZ FARIAS Y GIGANTES, COL. SAN JUAN DE DIOS Z.5 OLIM.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3CADC7-86/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		463,803	463,803	77,978	385,825	83.2%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO.
86470	REHAB. Y MEJORAS DIV. A 8 ESCUELAS DE LAS COL. LAZARO CARDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PEDREGAL, ZONA FEDERAL, ECHEVERRIA 2DA. Y 3RA. SECC.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-79/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		2,967,107	2,967,107	448,056	2,518,051	84.9%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 4,914.
	PRIMARIA																							
86682	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 16 ESCUELAS DE LAS COL. POBLADO DE TETLAN, BENITO JUAREZ, LAGOS DE OTE., ESTEBAN ALATORRE, HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1A. SECC., EL BETHEL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-81/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		4,327,382	4,327,382	649,145	3,678,236	85.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 7,896.
102143	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. LA FEDERACHA, HUENTITAN EL BAJO, LOMAS DEL PARAISO 4TA. SECC., RANCHO NUEVO Y SANTA ELENA DE LA CRUZ	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-84/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		1,971,903	1,971,903	312,979	1,658,924	84.1%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO
86590	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COL. ECHEVERRIA 1A. Y 2DA. SECC., POLANCO OTE., LOMAS DE POLANCO.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-80/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		3,668,413	3,668,413	869,888	2,798,525	76.3%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 5,926.
102011	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS 1RA. SECC., LOMAS DE OBLATOS 1RA. Y 2DA. SECC., LA ESPERANZA Y LA FEDERACHA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-93/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		2,573,592	2,573,592	386,393	2,187,199	85.0%	0	0		100.00	98.00	98.0%	OBRA EN PROCESO
86358	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 9 ESCUELAS DE LAS COL. ALDAMA TETLAN 2DA. SECC., INSURGENTES LA PRESA, SAN JOAQUIN, AMPL. TALPITA, ANT. PENAL DE OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-78/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		3,232,070	3,232,070	485,246	2,746,824	85.0%	0	0		100.00	99.00	99.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 5,693.
101890	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS DE 7 ESC. DE LAS COL. EL BETHEL, AGUSTIN YANEZ, SAN MARTIN ANEXO, SAN MIGUEL DE HUENTITAN, VICENTE GUERRERO, STA. ROSA, ANT. PENAL	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33E3SCIC7-92/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		4,392,804	4,392,804	1,222,670	3,170,135	72.2%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 7,802.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
111973	MEJ. DE VIVIN. CONSIST. EN REHB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA, EN CALLE DE MALECON ENTRE FERNANDO SOLIS Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESENA, Z. 4 OBL. Y 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPACB-107/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		2,075,000	2,075,000	432,759	1,642,241	79.1%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 546.
112908	MEJ. DE VIVIN. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y MALECON, COL. LA CAMPESENA Y LOMAS DEL GALLO, Z.4 OBL. Y 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-128/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		2,023,522	2,023,522	497,122	1,526,400	75.4%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,050.
112826	MEJ. DE VIVIN. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN HDA. ZENZONTLA Y HDA. DE TALA, COL. BALCONES DE OBLATOS Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-127/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		2,522,763	2,522,763	1,283,359	1,239,404	49.1%	0	0		100.00	99.00	99.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,140.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
															Ministrado	Programado	Ejercido							Generados		Ejercidos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113146		REHAB. DE BANO, MEJ. DE VIVEN TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. COMPR. J. MA. IGLESIAS, ROBERTO WEEKS L., AV. MALECON, FERNANDO SOLIS, COL. LOMAS DEL GALLO, Z.6 TET.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-129/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJA			5,344,295	5,344,295	819,207	4,525,088	84.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,302.	
113214		REHAB. DE BANO, Y MEJ. DE VIVIENTRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINT. POLIG. COMP. DE J. REYES HERGOLES, AV. MEZQUITERA, RAFAEL LOZADA, COL. LOMA LINDA, Z. 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		5,300,054	5,300,054	795,530	4,504,524	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,410.	
113275		REHAB. DE BANO, Y MEJ. DE VIVIENTRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINT. POLIG. COMPR. DE HDA. LA CALERA, AV. PATRIA, EGIPTO, COL. HELIODORO HDEZ, LOZA 1RA, SECC. Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-131/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		5,616,690	5,616,690	1,446,785	4,169,905	74.2%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,374	
113509		REHAB. DE BANO, Y MEJ. DE VIVIENTRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA ENHADA, DEL POTRERO, RANCHO GANDE, PLUTARCO ELIAS CALLES, ARTESANOS, COL. BALCONES DE OBL. 1RA, SECC.Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-133/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		5,964,560	5,964,560	3,114,840	2,849,720	47.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,452.	
113640		REHAB. DE BANO, Y MEJ. DE VIVIENTRAB. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINT. ENHADA, DE TALA, HDA. DE CEDROS, HDA. POTRERO, HDA. MEDOCINA, Y HDA. LENCERO, COL. BALCONES DE OBL. 2DA, SECC. Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-134/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		5,996,368	5,996,368	899,568	5,096,800	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	99.00	99.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,482.	
113394		REHAB. DE BANO, Y MEJ. DE VIVIENTRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINT. EN POLIG. DE HDA. MAXATEPEZ, HDA. TALA, MA. GRE. HDEZ LOZA, COL. LOMAS DE OBL. 1RA, SECC. Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-		5,898,872	5,898,872	2,200,374	3,698,498	62.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,416	