



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-PAV-AD-151/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	COMPLEMENTO DE LA ADECUACION VIAL (PARVIAL), TRABAJOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO DE SEMAFOROS, BALIZAMIENTO	JESUS REYES HEROLES Y MANUEL TRUJILLO, AV. AHUEHUETES Y VALERIO TRUJANO, EN LA COL. EMILIANO ZAPATA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 174,617.31	R+R Construcción Integral S.A. de C.V.	ING. JOSE HECTOR FCO. ROMERO REGALADO	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	02-Oct-09					0	\$ 52,385.19	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-166/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	PROYECTO: UN MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO QUE ACOMPAÑE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	LOMAS DEL PEDREGAL, PLAZA 18 DE MARZO Y UNIDAD DEPORTIVA EXPENAL DE OBLATOS EN ESTA CIUDAD	\$ 339,480.00	Accedde Desarrollo Local A.C.	VICTOR ARMANDO ORTIZ ORTEGA	VICTOR ARMANDO ORTIZ ORTEGA	21-Ago-09	07-Sep-09			21-Ago-09	07-Sep-09	0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-167/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS Y SEÑALIZACION VERTICAL EN AV. FEDERALISMO	AV. FEDERALISMO DE AVILA CAMACHO A WASHINGTON (ACERA ORIENTE Y PONIENTE), DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,578,349.70	Constructora y Proyectos Montreal S.A. de C.V.	ING. JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	08-Oct-09					93	\$ 473,504.91	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-175/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	DIVERSAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 1,000,000.00	Girapago Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	23-Oct-09	02-Nov-09				0	\$ 300,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-179/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BANQUETAS DE CALZADA INDEPENDENCIA "BLOQUE I", CONSISTENTES EN ADECUACION DE CAMELLON Y AMPLIACION DE BANQUETA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, SUSTITUCION DE LOSAS Y REJILLAS EN PLAZA JUAREZ	CALZADA INDEPENDENCIA SUR (ACERA PONIENTE) ENTRE CONSTITUYENTES Y WASHINGTON, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 275,000.00	Celia Balvaneda Aguilar	ING. GILBERTO GARCIA HUERTA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	13-Oct-09					100	\$ 82,500.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-180/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE	AV. MALECON ENTRE PERIFERICO Y BETHEL, EN LA COL. EL BETHEL DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 1,700,000.00	Urmosa S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	23-Oct-09					25	\$ 510,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-198/09	CONTINGENCIAS	APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 5 AL 23 DE MARZO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE LOSAS EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS DEL 10 AL 23 DE MARZO DEL 2009. □ APUNTALAMIENTO DE LOSAS EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 2009.	PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO (PLAZA TAPATIA), EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 153,641.22	Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	21-Ago-09	21-Sep-09			21-Ago-09	28-Ago-09	100	\$ 153,641.21	100.00%	\$ 153,641.21
OPG-R33-ESC-AD-199/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	REHABILITACION PRIMARIA URBANA 139 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN HERRERIA Y PINTURA	CANTERA ENTRE ROCA Y PTO. DEL CARMEN, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 21,403.04	Marcia Alejandra Preciado Martínez del Sobral	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	07-Sep-09					100	\$ 6,420.91	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-200/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS DE ACERA PONIENTE	AV. MALECON ENTRE BETHEL Y HACIENDA DE TALA, EN LA COL. EL BETHEL DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 1,800,000.00	Tecorsa S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	23-Oct-09	02-Nov-09				10	\$ 540,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-201/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL MODULO 3 Y REHABILITACION DE AREAS COMUNES DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE ESTACIONAMIENTOS, AREAS DE VESTIDORES	GHILARDI Y MIRAFLORES, EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 184,801.70	Massima Construcción Marketing Inmobiliario S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	02-Oct-09			21-Ago-09	02-Oct-09	0	\$ 182,150.95	98.57%	\$ 182,150.95
OPG-OD-CMG-AD-203/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	CONSTRUCCION DE CRUCERO EN ADOQUIN, COLOCACION DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION PEATONAL.	PASEO CHAPULTEPEC DE AV. LA PAZ A AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 2,128,000.00	Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V.	ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	06-Oct-09	15-Oct-09				0	\$ 638,400.00	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-204/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. SAN MIGUEL DE HUENTITAN 1ra Y 2da SECCION.	COL. SAN MIGUEL DE HUENTITAN DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 551,726.36	Salvador Lupercio Ceja	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	08-Oct-09					85	\$ 424,135.45	76.87%	\$ -



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-CEM-AD-205/09	CEMENTERIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR, EQUIPAMIENTO Y PAVIMENTACION DE INGRESO EN EL COMPLEJO CREMATARIO 2da ETAPA EN EL PANTEON GUADALAJARA	SAN IGNACIO ENTRE ABUNDANCIA Y HACIENDA DE GUADALUPE, COL. LA FEDERACHA EN LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 1,497,358.54	Obras y Comercialización de la Construcción S.A. de C.V.	ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ	RUBEN GUERRERO SOTO	21-Ago-09	23-Oct-09					100	\$ 449,207.56	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-206/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS PARA CENTRO HISTORICO	EN EL POLIGONO DE AV. FEDERALISMO, PRISCILIANO SANCHEZ, CALZ. INDEPENDENCIA Y SAN FELIPE, DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,698,032.50	Desarrollos y Proyectos Milán S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	08-Oct-09					0	\$ 849,016.25	50.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-207/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACION, RESTAURACION Y AMPLIACION DE CAMELON EN EL "PASEO CHAPULTEPEC" (TRAMO I), COMPLEMENTO DE BOLDADOS, ARBOLADO Y ELECTRIFICACION	AV. CHAPULTEPEC ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. DE LA PAZ, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,916,469.87	Constructora Tlajomulco S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	13-Oct-09			21-Ago-09	28-Sep-09	100	\$ 1,708,627.93	89.15%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-208/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y RENOVACION DE BANQUETAS Y EQUIPAMIENTO URBANO LADO ORIENTE	AV. FEDERALISMO ENTRE AV. JUAREZ Y FRANCISCO ZARCO, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 277,320.40	Constructora Palem S.A. de C.V.	ING. JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	28-Sep-09			21-Ago-09	28-Sep-09	100	\$ 277,320.40	100.00%	\$ 277,320.40
OPG-DPS-PAC-AD-209/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. GUADALAJARA ORIENTE.	COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 258,129.59	Arq. José Fernando Tirado Rodríguez	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	08-Oct-09					70	\$ 237,362.96	91.95%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-210/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGENERACION URBANA DE CALLES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (EN SECTOR 2, POLIGONO A), CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	A) LOPEZ COTILLA ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE (CONCRETO ESTAMPADO) EN ZONA 1 CENTRO. LOPEZ COTILLA ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE (BANQUETA EN PORFIDO) EN ZONA 1 CENTRO; B) AVENIDA ALCALDE ENTRE SAN FELIPE E INDEPENDENCIA; SAN FELIPE ENTRE AV. ALCALDE Y PEDRO LOZA; MEZQUITAN ENTRE LOPEZ COTILLA Y SAN FELIPE; PEDRO MORENO ENTRE AV. FEDERALISMO Y 8 DE JULIO; MARIANO BARCENAS ENTRE SAN FELIPE E HIDALGO; OCAMPO ENTRE LOPEZ COTILLA Y PRISCILIANO SANCHEZ; AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. JUAREZ Y PRISCILIANO SANCHEZ; JUAN MANUEL ENTRE PINO SUAREZ Y HUMBOLT, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,911,883.59	Obras y Comercialización de la Construcción S.A. de C.V.	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	08-Oct-09			21-Ago-09	08-Oct-09	100	\$ 1,710,956.60	89.49%	\$ -
OPG-CPU-EYP-AD-211/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	ADECUACIONES AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA ZONA EN TORNO DE LA GLORIETA MINERVA, PLAZA JOSE CLEMENTE OROZCO, PLAZA MARIANO AZUELA Y CALLES ALEDAÑAS, PARA LA REALIZACION DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA	ZONA EN TORNO A LA GLORIETA MINERVA, PLAZA JOSE CLEMENTE OROZCO, PLAZA MARIANO AZUELA Y CALLES ALEDAÑAS	\$ 94,876.00	Adquadrum Desarrolladores S.C.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	21-Ago-09	21-Sep-09	02-Oct-09		01-Sep-09	02-Oct-09	30	\$ 94,876.00	100.00%	\$ 94,876.00
OPG-OD-CMG-AD-212/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGENERACION URBANA DE CALLES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (CALLE EN CONCRETO ESTAMPADO Y BANQUETA EN MOSAICO EN SECTOR 2, POLIGONO E)	MADERO ENTRE MAESTRANZA Y CALZ. INDEPENDENCIA (CONCRETO ESTAMPADO) EN ZONA 1 CENTRO. MADERO ENTRE MAESTRANZA Y CALZ. INDEPENDENCIA (BANQUETA EN MOSAICO) EN ZONA 1 CENTRO	\$ 84,909.58	Ing. Juan Gabriel Quezada Torres	ING. SERGIO CASTELLANO S MARTIN DEL CAMPO	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	28-Sep-09					100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-R33-PAV-AD-213/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CONTINUACION DE LA CALLE FELIX VERA, APROBACION EN EL DECRETO MUNICIPAL CON FECHA 12 DICIEMBRE DE 2008	FELIX VERA CONEXIÓN CON PERIFERICO NORTE, EN LA COL. SAN MIGUEL DE HUENTITAN DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 1,950,000.00	GMA Edificación y Construcciones S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	23-Oct-09	31-Oct-09				5	\$ 585,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-214/09	CONTINGENCIAS	SEGUN APROBACION DEL DECRETO MUNICIPAL No. D 87/27/09 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO, SE APRUEBA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE HABITACION, COCINA Y BAÑO, INCLUYE: CONFORMACION DEL TERRENO PARA CIMENTACION.	AGUSTIN RIVERA No. 987 ENTRE TORRES QUINTERO Y SILVESTRE REVUELTAS, DE LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 180,000.00	Ing Adrián Rodríguez Toscano	ABEL RAMIRO MORELOS GONZALEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	08-Oct-09					17	\$ 54,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-215/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	REPARACION Y REPOSICION DE ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LOS ARCOS DE AV. VALLARTA, TRABAJOS CONSISTENTES EN CAMBIO DE LUMINARIAS E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL. □ REPARACION Y REPOSICION DE LA ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA LA CATEDRAL Y LA ROTONDA DE LOS JALISCIONES ILUSTRES.	AV. VALLARTA Y AV. DE LOS ARCOS, EN LA ZONA 2 MINERVA. □ AV. HIDALGO Y AV. ALCALDE EN EL CENTRO HISTORICO, DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,400,000.00	Carjau S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	28-Sep-09					100	\$ 420,000.00	30.00%	\$ -



**ADJUDICACION DIRECTA**

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_real	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-CMG-AD-216/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO ( BANQUETA EN PORFIDO EN SECTOR 2, POLIGONO B )	MAESTRANZA ENTRE PEDRO MORENO Y P. SANCHEZ EN ZONA 1 CENTRO. DEGOLLADO ENTRE PEDRO MORENO Y LOPEZ COTILLA EN ZONA 1 CENTRO	\$ 602,122.27	Soluciones Ecologicas de México S.A. de C.V.	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	08-Oct-09			21-Ago-09	22-Sep-09	100	\$ 602,120.39	100.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-217/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	BALIZAMIENTO Y SENALIZACION HORIZONTAL PARA EL CUADRANTE "A" DEL CENTRO HISTORICO	CUADRANTE COMPRENDIDO EN LA CALZ. INDEPENDENCIA, PEDRO MORENO, AV. FEDERALISMO Y SAN FELIPE, DE LA ZONA 1 CENTRO, ADEMAS DE AV. HIDALGO DE CALZ. INDEPENDENCIA A LA AV. LOPEZ MATEOS	\$ 1,946,200.00	Proyectos Construcciones y Comercializador a Aimalé S.A. de C.V.	ING. SERGIO CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	23-Oct-09					80	\$ 583,860.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-218/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	BALIZAMIENTO Y SENALIZACION HORIZONTAL PARA EL CUADRANTE "B" DEL CENTRO HISTORICO	CUADRANTE COMPRENDIDO EN LA CALZ. INDEPENDENCIA, PRISCILIANO SANCHEZ, AV. FEDERALISMO Y PEDRO MORENO, DE LA ZONA 1 CENTRO, ADEMAS DE AV. VALLARTA DE CALZ. INDEPENDENCIA A LA GLORIETA MINERVA	\$ 2,147,040.00	Dicoyba S.A. de C.V.	ING. SERGIO CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO.	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	21-Ago-09	23-Oct-09					80	\$ 644,112.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-219/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	LOMAS DE POLANCO MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE Y PLAZOLETA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, ASI COMO DE MESAS DE PICNIC	RAMON ALCORTA, ANDRES BALVANERA Y LAURA MENDEZ EN LA COL. LOMAS DE POLANCO EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 276,522.99	Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-R33-CDC-AD-220/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COCINA, BAÑOS Y PLAZOLETA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 11 Y PREESCOLAR	RAMÓN ALCORTA No. 1601 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 40, EN LA COL. LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 700,000.00	Arquitectura y Diseño en Armonía S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-221/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUR) 2DA. ETAPA	DESDE PLAZOLETA EN HIDALGO Y MANUEL MENA HACIA EL NORTE SOBRE CANAL EXISTENTE, EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 950,000.00	Omar Soto Ayala	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ 285,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-222/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL JARDÍN LA AURORA, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN BANQUETAS, ANDADORES, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS E ILUMINACIÓN	JAVIER MINA ESQ. JARDINES DE BABILONIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 6 TETLAN.	\$ 60,000.00	Ditce Construcciones S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-223/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	A) EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL PARQUE JARDIN DE LOS POETAS. B) EQUIPAMIENTO URBANO PARA LOMAS DE PEDREGAL 2da ETAPA	A) PEDRO GONZALEZ ENTRE MIGUEL MONDAGRON Y JOSE MARIA MARROQUI Y ESCUDEROS, EN LA COL. JARDINES DEL NIÑO DE LA ZONA 6 TETLAN. B) DIEGO MONTENEGRO ESQUINA ELISEO GRANJA, EN LA COL. LOMAS DE PEDREGAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 2,211,591.39	Consorcio Metalplastico S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-224/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	A) EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA U. H. TETLAN RIO VERDE B) EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA PLAZA 18 DE MARZO	A) HACIENDA LA ERRE ESQUINA HACIENDA BELLA VISTA, EN LA COL. UNIDAD TETLAN RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS. B) JAVIER MINA ENTRE SEBASTIAN ALLENDE Y DAMIAN CARMONA, EN LA COL. ANTIGUA PENAL DE OBLATOS DE LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 2,108,402.13	Consorcio Metalplastico S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CEM-AD-225/09	CEMENTERIOS	2DA. ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE LA 1RA. Y 2DA. SECCION EN EL PANTEON DE MEZQUITAN	JOSE MARIA VIGIL, CALZADA FEDERALISMO Y ENRIQUE DIAZ DE LEON, COL. ARTESANOS DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 365,986.52	Elecon Nacional S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-226/09	CONTINGENCIAS	RETIRO DE CASETAS TELEFONICAS, POSTES Y LA REHABILITACION DE MALLA CICLON	DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CIUDAD	\$ 30,606.68	Anwar Dayan Fernandez Trujillo	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	18-Sep-09	19-Oct-09					100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-228/09	CONTINGENCIAS	RETIRO DE LINEA DE BAJA TENSION, POSTES Y ESTRUCTURAS	AV. CALZADA INDEPENDENCIA Y PERIFERICO ZONA 3	\$ 550,551.27	Torvi Ingenieros S.A. de C.V.	ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ -	0.00%	\$ -



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_real	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-EQP-AD-229/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	A) REHABILITACION DE FUENTE RANITAS, FUENTE DE PATIO UNO Y 4 FUENTES DE UN COSTADO DEL TEATRO DEGOLLADO. □ B) REHABILITACION DE FUENTE EL CAMPESINO Y FERROCARRIL EN LA PLAZA JUAREZ. □ C) REHABILITACION DE FUENTE MODERNA EN GLORIETA. □ D) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE FUENTES DEL PASEO CHAPULTEPEC.	A) PLAZA TAPATIA EN LA ZONA 1 CENTRO. □ B) CALZ. INDEPENDENCIA ENTRE WASHINGTON Y CALZ. DEL CAMPESINO, EN LA ZONA 1 CENTRO. □ C) AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON Y ESPAÑA, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO. □ D) AV. CHAPULTEPEC ENTRE NIÑOS HEROES Y AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 356,992.33	Di Cob S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					100	\$ 107,097.70	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-231/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE "LOS PATOS"	CALZ. INDEPENDENCIA ESQ. GONZALEZ GALLO, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 401,980.00	Construban S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	18-Sep-09	19-Oct-09					100	\$ 120,594.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-232/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	REPOSICION DE ASFALTO, CANALIZACION, BANQUETAS Y ALUMBRADO PARA LAS BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN EL SECTOR 3, POLIGONO 13	PRISCILIANO SANCHEZ DE FEDERALISMO A OCAMPO EN ZONA 1 CENTRO	\$ 1,815,447.71	Constructora Argamuro S.A. de C.V.	ING. JOSE HECTOR FCO. ROMERO REGALADO	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	18-Sep-09	19-Oct-09					0	\$ 544,634.31	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-236/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. BEATRIZ HERNANDEZ	COL. BEATRIZ HERNANDEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 700,000.00	Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	08-Oct-09					25	\$ 210,000.00	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-237/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. SANTA CECILIA 2 da SECCION. □ REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. SANTA MONICA.	COL. SANTA CECILIA DE LA ZONA 4 OBLATOS. □ COL. SANTA MONICA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 1,100,000.00	Obras y Proyectos del Valle S.A. de C.V.	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	21-Ago-09	08-Oct-09					7	\$ 330,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-241/09	CONTINGENCIAS	DEMOLICION DE FINCA DE CALLE REFORMA, TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICION EN FORMA MECANICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON.	REFORMA ESQUINA PINO SUAREZ, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 102,614.83	Refugio Paniagua Martínez	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	18-Sep-09	16-Oct-09					90	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-242/09	CONTINGENCIAS	APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2009; APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2009; APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL 2009; APUNTALAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2009; APUNTALAMIENTO DE LOSAS EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2009.	PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 92,979.80	Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	18-Sep-09	16-Oct-09			18-Sep-09	28-Sep-09	100	\$ 92,979.80	100.00%	\$ 92,979.80

**TOTAL CONTRATOS** 42 \$ 37,695,037.32

\$ 13,269,904.52 \$ 800,968.36

**SALDO** \$ 24,425,132.80