

INVITACION

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-IHS-CI-001/09	CONTINGENCIAS	CUADRILLA EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.	DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	\$ 3,592,665.21	Grande de México Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V.	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	01-Abr-09	04-Dic-09					0	\$ 1,077,799.56	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-CI-004/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y CIMENTACION DEL EDIFICIO BASE DE BOMBEROS 1.	CALZ. DEL CAMPESINO Y CALZ. DEL AGUILA, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 3,456,330.05	Construcciones Sagrario S.A. de C.V.	ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	12-Mar-09	09-Jul-09	22-Jul-09				19	\$ 1,036,899.02	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-CI-005/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE FUENTES DEL PASEO CHAPULTEPEC	AV. CHAPULTEPEC ENTRE NIÑOS HEROES Y AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 3,868,734.54	Di Cob S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	23-May-09	13-Jun-09				5	\$ 1,160,620.36	30.00%	\$ -
OPG-OD-MER-CI-008/09	MERCADOS	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO FELIPE ANGELES	FELIPE ANGELES ENTRE FEDERACION E INDUSTRIA, EN LA COL. JARDINES DE GUADALUPE DE LA ZONA 5 OLIMPICA.	\$ 2,326,179.57	Revival S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-Jun-09					0	\$ 697,853.87	30.00%	\$ -

**TOTAL CONTRATOS** **4** **\$ 13,243,909.37**

**\$ 3,973,172.81** **\$ -**

**SALDO** **\$ 9,270,736.56**