

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2022

CICLO	FINAN.	FOLIO	CATEGORIA	IMPORTE ANUAL APROBADO	FORNTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DEPARTAMENTO	ENTIDAD	TIPO DE PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	ESPECIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	IMPORTE EJECUTADO	PLAZA EJECUTADA	IMPORTE METAS	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REPROGRAMADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE PLAZA	AVANCES FISICOS	CAJETA FOTO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION						
2023	1	3622030202194	Proyecto de inversión	2,131,882	{ffi: {ciclo_proceso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_bpm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131882.08, modificado:253592.28}}	REHABILITACION TERCERO EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 17269	Jalisco	OSP	039	039	Guanajuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadalupe	113269	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:1300.0}}	0	1,110	1,074	0	2,131,836	2,131,836	2,131,836	2,131,836	2,131,836	2,131,836	16-06-2022	31-12-2022	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{meta: {unidad_medida: to_MTCIO, meta:21314/proyecto, avance:100.0}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	3622030202094	Proyecto de inversión	240,000	{ffi: {ciclo_proceso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_bpm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:0.0}}	RECONAFRONTAMIENTO ASFALTADO EN CALLE BUSTOS ENTRE CALLE FISICOS Y JOSEFA ORTIZ DE MONTEJO, EN LA COLONIA STA MARIA DE SILO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Jalisco	OSP	039	039	Guanajuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Dirección de Obras Públicas	140300000	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}}	0	0	0	0	238,160	0	0	0	0	0	01-02-2023	31-12-2023	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta: {unidad_medida: to_MTCIO, meta:2209176/proyecto, avance:0.0}}	{obj: {observacion:Reclifica institucion ejecutora, trimestre:1.0, usuario:regalmelamdelacort, fecha:2023-04-18}, obj2: {observacion:Reclifica institucion ejecutora, trimestre:1.0, usuario:regalmelamdelacort, fecha:2023-04-18}, obj4: {observacion:Reclifica institucion ejecutora, trimestre:1.0, usuario:regalmelamdelacort, fecha:2023-04-18}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	3622030202030	Proyecto de inversión	5,990,909	{ffi: {ciclo_proceso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_bpm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990909.44, modificado:5990909.21}}	CONSTRUCCION BARRAJE SANTIAGO CALLE 12 = 37031	Jalisco	OSP	039	039	Guanajuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadalupe	37031	0	{meta: {unidad_medida: lineales, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}}	6,038	5,891	0	5,990,909	5,990,909	5,990,909	5,990,909	5,990,909	5,990,909	5,990,909	09-02-2022	31-12-2022	{meta: {unidad_medida: lineales, avance:1048.0}}	{meta: {unidad_medida: to_MTCIO, meta:207253/proyecto, avance:100.0}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	3622030202026	Proyecto de inversión	2,347,858	{ffi: {ciclo_proceso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_bpm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347858.08, modificado:2347858.21}}	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12 = 37044	Jalisco	OSP	039	039	Guanajuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadalupe	37044	0	{meta: {unidad_medida: lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	4,038	5,492	0	2,347,858	2,347,858	2,347,858	2,347,858	2,347,858	2,347,858	2,347,858	09-02-2022	31-12-2022	{meta: {unidad_medida: lineales, avance:40.0}}	{meta: {unidad_medida: to_MTCIO, meta:207258/proyecto, avance:100.0}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	3622030202097	Proyecto de inversión	2,106,865	{ffi: {ciclo_proceso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_bpm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106867.8, modificado:2106865.171}}	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION CALLE 12 = 37637	Jalisco	OSP	039	039	Guanajuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadalupe	37637	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}}	6,038	5,891	0	2,106,865	2,106,865	2,106,865	2,106,865	2,106,865	2,106,865	2,106,865	09-02-2022	31-12-2022	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1707.0}}	{meta: {unidad_medida: to_MTCIO, meta:207257/proyecto, avance:100.0}}	Sin observaciones	Sin observaciones	

2023	JM23200007002	Proyecto de inversión	3,082,534	(ffi: iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pram:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3082534.15, modificado:308253.12)	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE CONFINANCIA = 40139	14	Jalisco	039	Gubernales	Tronqueles y validadores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadaluajara	00319	0	0	9,873	8,649	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada: 3000.0))	(ipoi: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ESTADO DE COLOMBIA BOLEVARD MARCELINO GARCIA BARBOSA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER RIVERA, AVENIDA BELLSAID BOBENSEN CALLE CONFUNDA COLOMBIA REAL CP. 44400 GUA., lon: 103.33085979, lat:20.46776944))	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDR-833- MEX-CDR-IP-243-22, contratista:AL TIEMPO CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:156385197, importe_modificado:1156 425267))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada: 3000.0))	(2073022/proyec to_INICIO, 2073022/proyec to_PROCESO, 2073022/proyec to_FINAL)	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	JM23200007000	Proyecto de inversión	3,577,045	(ffi: iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pram:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3577045.41, modificado:357704.44)	CONSTRUCCION DEBARRAJE SANTARDO AV. JOSE MARIA IGLESIAS = 40338	14	Jalisco	039	Gubernales	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadaluajara	40338	0	10,690	10,355	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada: 544.0))	(ipoi: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR DE COLOMBIA REAL INTERIOR DE GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA RUBEN RIVAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA MAYRANS, CALLE BRATILLO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLOMBIA REAL I, lon: 103.29604451, lat:20.68082871))	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-R33- MEX-CDR-IP-045-22, contratista:REEFIFICACIONE S SAN JULIAN SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:364943.35, importe_modificado:3649 43.35), (total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-R33- MEX-CDR-IP-246-22, contratista:SDPDC CONSTRUCION TERAERAMA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:738456.5, importe_modificado:73542 63.52))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada: 154.0))	(2073060/proyec to_PROCESO, 2073060/proyec to_INICIO, 2073060/proyec to_FINAL)	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	JM23200007016	Proyecto de inversión	3,894,637	(ffi: iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pram:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3894637.47, modificado:3894632.64)	CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE 12 = 37307	14	Jalisco	039	Gubernales	Agua y saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadaluajara	37307	0	6,028	5,492	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:813.0, meta_modificada: 813.0))	(ipoi: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR DE COLOMBIA FERROCARRIL, 4440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLEA LARANO CARRERA Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLOMBIA FERROCARRIL CP, 4440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLEA LARANO CARRERA Y CALLEA 10A, lon: 103.35088407, lat:20.44840871))	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-R33- MEX-CDR-IP-241-22, contratista:ITERIA CIVITAN, S DE RL DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:692443.55, importe_modificado:69249 43.48), (total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-R33- MEX-CDR-IP-184-22, contratista:CONSTRUCION Y DESARROLLOADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1667577197, importe_modificado:1466 7552987))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada: 810.0))	(2072536/proyec to_PROCESO, 2072536/proyec to_FINAL, 2072536/proyec to_FINAL)	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	JM23200007209	Proyecto de inversión	7,981,416	(ffi: iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pram:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:7981416.33, modificado:9864235.96)	REHABILITACION DE PARQUE MANUEL A ALATORRE = 17428	14	Jalisco	039	Gubernales	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadaluajara	17428	0	4,477	4,402	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada: 8700.0))	(ipoi: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ROMAN ALATORRE INTERIOR O COLOMBIA VISTAR DEL RIO, 44828 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALBERTO MACIAS CORTESER Y CALLE MANUEL BALBASTA MORA, CALLE RICARDO JOSE REHABILITACION PARQUE MANUEL A ALAT, lon: 103.3781235, lat:20.64651254))	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-R33- MEX-EDC-CD-086-22, contratista:TECHNOLOGOS E CONSTRUCIONES CIVILES SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7981416.33, importe_modificado:98642 35.96))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8700.0))	(2122350/proyec to_INICIO, 2122350/proyec to_PROCESO, 2122350/proyec to_FINAL)	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	JM23200007200	Proyecto de inversión	456,874	(ffi: iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pram:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:456874.83, modificado:459874.68)	REHABILITACION AGUA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO = 17428	14	Jalisco	039	Gubernales	Educación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Guadaluajara	17428	0	579	538	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1747.0, meta_modificada: 1747.0))	(ipoi: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ROMEO MORALES 821 INTERIOR O COLOMBIA VALPIDE ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELANQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE HEREDIA REHABILITACION AGUA EN PRIMARIA VICENTE GUERR, lon: 103.30835979, lat:20.68251271))	(total: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-R33- MEX-EDC-CD-042-22, contratista:ENTRA CONSTRUCIONES SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:384873.51, importe_modificado:45987 46.83))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1747.0))	(2122350/proyec to_PROCESO, 2122350/proyec to_INICIO, 2122350/proyec to_FINAL)	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

Año	Código	Nombre del Proyecto	Valor	Modalidad	Tipología	Estado	Municipio	Identificador	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Observaciones	Observaciones	Estado	Validación					
2023	JAL202300122646	Proyecto de inversión	1,543,379	RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO DE INVERSIÓN	REHABILITACION TECUADO EN AREA EDUCACION EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 172480	039	Guadalupe	172480	[meta]: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:275.0, meta_modificada: 275.0} [meta]: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DONACIO MACALIN 821 INTERIOR 0 COLOMA TALPIA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELANGE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL BERAFIAN ALFREDO CONSTRUCCION REHABILITACION TECUADO EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO PR, lon=103.30835781, lat=20.682483171}	16-06-2022	31-12-2022	1,063,374	1,063,374	1,543,374	1,543,374	{etotl: {tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-MEN-EDC-C55-04-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, GUADALAJARA, GUADALAJARA, importe_modificado:459846.83}} {meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:275.0} a_FIN}	(2123166)/proyec to_INICIO, 2123277/proyect o_PROCESO, 2123246/proyect o_INICIO, 2123246/proyect o_PROCESO, 2123246/proyect o_INICIO, 2123246/proyect o_PROCESO, 2123277/proyect o_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avance
2023	JAL202300122627	Proyecto de inversión	586,783	RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 173190	039	Guadalupe	173190	[meta]: {unidad_medida: Metro Lineal, meta:1384.0, meta_modificada: 1384.0} [meta]: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DONACIO MACALIN 821 INTERIOR 0 COLOMA TALPIA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELANGE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL BERAFIAN ALFREDO CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS PR, lon=103.30835833, lat=20.682510777}	16-06-2022	31-12-2022	551,850	551,850	551,850	551,850	{etotl: {tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-MEN-EDC-C55-04-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, GUADALAJARA, GUADALAJARA, importe_modificado:459846.83}} {meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:1384.0} a_FIN}	(2122527)/proyeco to_PROCESO, 2122527/proyeco to_INICIO, 2122527/proyeco to_PROCESO, 2122527/proyeco to_INICIO, 2122527/proyeco to_PROCESO, 2122527/proyeco to_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avance
2023	JAL202300122330	Proyecto de inversión	397,155	RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 173197	039	Guadalupe	173197	[meta]: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:48.0, meta_modificada: 48.0} [meta]: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DONACIO MACALIN 821 INTERIOR 0 COLOMA TALPIA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELANGE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL BERAFIAN ALFREDO CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL PRIMARIA VICENT, lon=103.30836071, lat=20.682485981}	16-06-2022	31-12-2022	433,487	433,487	433,487	433,487	{etotl: {tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-MEN-EDC-C55-04-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, GUADALAJARA, GUADALAJARA, importe_modificado:459846.83}} {meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:48.0} a_FIN}	(2122530)/proyeco to_INICIO, 2122530/proyeco to_PROCESO, 2122530/proyeco to_INICIO, 2122530/proyeco to_PROCESO, 2122530/proyeco to_INICIO, 2122530/proyeco to_PROCESO, 2122530/proyeco to_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avance
2023	JAL202300122646	Proyecto de inversión	4,510,009	RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA ACICIO LOPEZ MATEOS - 173287	039	Guadalupe	173287	[meta]: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:369.0, meta_modificada: 369.0} [meta]: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DONACIO MACALIN 821 INTERIOR 0 COLOMA TALPIA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELANGE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL BERAFIAN ALFREDO CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIM, lon=103.32901281, lat=20.725352544}	16-06-2022	31-12-2022	4,533,437	4,533,437	4,533,437	4,533,437	{etotl: {tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-MEN-EDC-C55-04-22, contratista:100 ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, GUADALAJARA, GUADALAJARA, importe_modificado:633746.81}} {meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:369.0} a_FIN}	(2122546)/proyeco to_INICIO, 2122546/proyeco to_PROCESO, 2122546/proyeco to_INICIO, 2122546/proyeco to_PROCESO, 2122546/proyeco to_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avance
2023	JAL202300122603	Proyecto de inversión	516,244	RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO DE INVERSIÓN	REHABILITACION AULA PRIMARIA 224 ARO DE JUAREZ - 173421	039	Guadalupe	173421	[meta]: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:2048.0, meta_modificada: 2048.0} [meta]: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ BANDA 1196 INTERIOR 0 COLOMA MARGARITA GALA DE JUAREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADALUPE Y CALLE ANTONIO SALAMONVA, CALLE BONIFACIO TORRE REHABILITACION AULA PRIM, lon=103.30139557, lat=20.710070744}	16-06-2022	31-12-2022	516,244	516,244	516,244	516,244	{etotl: {tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-MEN-EDC-C55-05-22, contratista:CORPORATIVO DE C.V. DE C.V. ALPIA DE JALISCO S.A., GUADALAJARA, GUADALAJARA, importe_modificado:3455710.49, avance:2048.0} a_FIN}	(2122551)/proyeco to_INICIO, 2122551/proyeco to_PROCESO, 2122551/proyeco to_INICIO, 2122551/proyeco to_PROCESO, 2122551/proyeco to_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avance
2023	JAL202300122629	Proyecto de inversión	532,974	RAMO 33, MODALIDAD 1, PROYECTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA 224 ARO DE JUAREZ - 173421	039	Guadalupe	173421	[meta]: {unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:232.0, meta_modificada: 232.0} [meta]: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ BANDA 1196 INTERIOR 0 COLOMA MARGARITA GALA DE JUAREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADALUPE Y CALLE ANTONIO SALAMONVA, CALLE BONIFACIO TORRE CONSTRUCCION SANITARIOS EN, lon=103.30139558, lat=20.709970844}	16-06-2022	31-12-2022	532,974	532,974	532,974	532,974	{etotl: {tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-MEN-EDC-C55-05-22, contratista:CORPORATIVO DE C.V. DE C.V. ALPIA DE JALISCO S.A., GUADALAJARA, GUADALAJARA, importe_modificado:3455710.49, avance:232.0} a_FIN}	(2122579)/proyeco to_INICIO, 2122579/proyeco to_PROCESO, 2122579/proyeco to_INICIO, 2122579/proyeco to_PROCESO, 2122579/proyeco to_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avance

2023		2023	1	1	02120002022496	Proyecto de Inversión	355,883	{ffil: (iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnum:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPROMISOS, monto:355883.34, modificado:355883.34))	CONSTRUCCION BARRA PERMANENTE PRIMARIA 224 AÑO DE JUARAZ - 173429	14	Jalisco	039	Guaahilajala	Educacion	Municipio de Guadaluajara	173429	0	0	342	303	0	{meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:158.0, meta_modificada (58.0))	{pml: (cve_municipio:39, localidadi: direccion:CALE MANUEL GUERRERO BARRA 1196 INTERIOR O COLONIA MARIATA MARA DE JUARAZ, 4430 GUADALAJARA, GUANAJALAJA ENTRE CALLE AMADO A GUADALAJARA, GUADALAJARA, GUANAJALAJA, BARRIO FORTETE CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE G, lon:103.310878, lat:20.71004108)	{etol: (tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-REN-ESC-CSC-047-22, contratista:COOPERATIVO AMPIPA DE JALISCO S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CUADRUERO, avance:158.0), meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:158.0), o_fim: (moneda:462975.92, importe_modificado:3455710.45))	(122580/proyec to_181110, 212580/proyec to_181110, 212580/proyec to_181110)	(meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:158.0))	Validado avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2023	1	1	02120002022496	Proyecto de Inversión	1,624,316	{ffil: (iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnum:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPROMISOS, monto:1624316.97, modificado:1624316.97))	REHABILITACION AUDIA SECUNDARIA MIXTA B - 173458	14	Jalisco	039	Guaahilajala	Educacion	Municipio de Guadaluajara	173458	0	0	713	689	0	{meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:2600.0, meta_modificada (2600.0))	{pml: (cve_municipio:39, localidadi: direccion:CALE GENERAL GUERRERO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR O COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDOZA, CALLE DANIAN CAMBRIA REHABILITACION AUDIA SECUNDARIA, lon:103.31097764, lat:20.66907566)	{etol: (tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-REN-ESC-CSC-047-22, contratista:URBAPIX S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CUADRUERO, avance:1600.0), meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:1600.0), o_fim: (moneda:462975.92, importe_modificado:4963687.22))	(122586/proyec to_181110, 212586/proyec to_181110, 212586/proyec to_181110)	(meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:1600.0))	Validado avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2023	1	1	02120002022496	Proyecto de Inversión	215,498	{ffil: (iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnum:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPROMISOS, monto:215498.36, modificado:198547.49))	CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS SECUNDARIA MIXTA B - 173479	14	Jalisco	039	Guaahilajala	Educacion	Municipio de Guadaluajara	173479	0	0	713	689	0	{meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:115.0, meta_modificada (115.0))	{pml: (cve_municipio:39, localidadi: direccion:CALE GENERAL GUERRERO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR O COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDOZA, CALLE DANIAN CAMBRIA CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS, lon:103.31098743, lat:20.66903588)	{etol: (tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-REN-ESC-CSC-047-22, contratista:URBAPIX S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CUADRUERO, avance:110.0), meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:110.0), o_fim: (moneda:462975.92, importe_modificado:4963687.22))	(122588/proyec to_181110, 212588/proyec to_181110, 212588/proyec to_181110)	(meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:110.0))	Validado avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2023	1	1	02120002022495	Proyecto de Inversión	1,425,420	{ffil: (iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnum:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPROMISOS, monto:1425420.0, modificado:188201.14))	REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISICA SECUNDARIA MIXTA B - 173497	14	Jalisco	039	Guaahilajala	Educacion	Municipio de Guadaluajara	173497	0	0	689	689	0	{meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:140.0, meta_modificada (140.0))	{pml: (cve_municipio:39, localidadi: direccion:CALE GENERAL GUERRERO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR O COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDOZA, CALLE DANIAN CAMBRIA CONSTRUCCION TECHADO DE CUBO, lon:103.31098863, lat:20.66903549)	{etol: (tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-REN-ESC-CSC-047-22, contratista:URBAPIX S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CUADRUERO, avance:140.0), meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:140.0), o_fim: (moneda:462975.92, importe_modificado:4963687.22))	(122591/proyec to_181110, 212591/proyec to_181110, 212591/proyec to_181110)	(meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:140.0))	Validado avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2023	1	1	02120002022494	Proyecto de Inversión	1,260,622	{ffil: (iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnum:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPROMISOS, monto:1260622.59, modificado:124921.59))	CONSTRUCCION BARRA PERMANENTE SECUNDARIA MIXTA B - 173514	14	Jalisco	039	Guaahilajala	Educacion	Municipio de Guadaluajara	173514	0	0	713	689	0	{meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1800.0, meta_modificada (1800.0))	{pml: (cve_municipio:39, localidadi: direccion:CALE GENERAL GUERRERO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR O COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDOZA, CALLE DANIAN CAMBRIA CONSTRUCCION BARRA PERMANENTE S, lon:103.3103617, lat:20.6688041)	{etol: (tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-REN-ESC-CSC-047-22, contratista:URBAPIX S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CUADRUERO, avance:1800.0), meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:1800.0), o_fim: (moneda:462975.92, importe_modificado:4963687.22))	(122594/proyec to_181110, 212594/proyec to_181110, 212594/proyec to_181110)	(meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:1800.0))	Validado avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2023		2023	1	1	02120002022493	Proyecto de Inversión	862,370	{ffil: (iciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pnum:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPROMISOS, monto:862370.3, modificado:169561.39))	CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 173184	14	Jalisco	039	Guaahilajala	Educacion	Municipio de Guadaluajara	173184	0	0	570	518	0	{meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:250.0, meta_modificada (250.0))	{pml: (cve_municipio:39, localidadi: direccion:CALE DOMINGO RODRIGUEZ 821 INTERIOR O COLONIA TALPIA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUANAJALAJA ENTRE CALLE PUERTO HELIQUO Y CALLE SANTI TOMAS, CALLE GENERAL BERTHIAU ALLENDE CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE G, lon:103.3083504, lat:20.48428181)	{etol: (tipoobra:Obra, numero_contrato:100-REN-REN-ESC-CSC-047-22, contratista:ESTPA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convenio:MUNICIPIO DE CUADRUERO, avance:250.0), meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:250.0), o_fim: (moneda:3848751.31, importe_modificado:4598748.83))	(122597/proyec to_181110, 212597/proyec to_181110, 212597/proyec to_181110)	(meta: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:250.0))	Validado avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	2023	1	1	Acción	02623000100030	1.1451319	1.1451319	0	0	0	0	30.000	[meta]: [unidad_medida]: CompuAdquisi, meta:1(0), meta_modificada:1(0)	[goal]: [cve_municipio]: Localidad: [direccion]: ES INDICAR EL PROYECTO DE UNICA EN LA ZONA MUNICIPAL, lon: 103.342222, lat:120.476399	01-07-2022	31-12-2022	1.1451319	1.1451319	1.1451319	[etotal]: [tipo_obra]: [numero_contrato]: 2784(CV/2022) [contacto]: [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 1545314.88	(2138083)/proyec to_INICIO, [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 1545314.88	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2023	1	1	Acción	02623000100048	2.600.044	2.600.044	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]: PROYECTO(), meta:1(0), meta_modificada:1(0)	[goal]: [cve_municipio]: Localidad: [direccion]: ES GASTO IMPULSADO QUE SE VA EN EL PROYECTO DE METAS EN LA ZONA MUNICIPAL, lon: 103.342222, lat:120.476399	21-06-2022	30-06-2022	2.600.044	2.600.044	2.600.044	[etotal]: [tipo_obra]: [numero_contrato]: MEM-ETP-IP-232-22, [contacto]: [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 2600444.41	(2129588)/proyec to_INICIO, [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 2600444.41	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2023	1	1	Proyecto de inversión	02623000100254	659.338	659.338	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]: Metro meta:412(0), meta_modificada:412(0)	[goal]: [cve_municipio]: Localidad: [direccion]: ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR O COLONIA JONES DEL PARADISO 4A, SECCION, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOVAL Y CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION SOPORTE DE SERVICIO, lon: 103.342222, lat:120.7254251	14-04-2022	31-12-2022	674.732	674.732	674.732	[etotal]: [tipo_obra]: [numero_contrato]: MEM-ETP-IP-232-22, [contacto]: [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 6133746.81	(2122544)/proyec to_INICIO, [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 6133746.81	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2023	1	1	Proyecto de inversión	02623000100342	2.200.842	2.200.842	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]: Metro meta:240(0), meta_modificada:240(0)	[goal]: [cve_municipio]: Localidad: [direccion]: JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR O COLONIA JONES DEL PARADISO 4A, SECCION, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FOTOGRAFIA ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE MARCELO S AGUIAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS SOPORTE DE SERVICIO, lon: 103.342222, lat:120.480862761	09-02-2022	31-12-2022	2.200.842	2.200.842	2.200.842	[etotal]: [tipo_obra]: [numero_contrato]: MEM-ETP-IP-243-22, [contacto]: [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 7354263.21	(2073542)/proyec to_INICIO, [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 7354263.21	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2023	1	1	Proyecto de inversión	02623000100376	1.467.136	1.467.136	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]: Cuadrados, meta:250(0), meta_modificada:250(0)	[goal]: [cve_municipio]: Localidad: [direccion]: MANUEL SUTERRES RAMA 1196 INTERIOR O COLONIA MARGARITA REA DE JONES, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE WAGO O GUANABANA Y CALLE ANTONIO BARRANQUIN, CALLE BENEFICIO TONTE REHABILITACION TEJADO EN - lon:103.30094028, lat:120.709935681	16-06-2022	31-12-2022	1.467.136	1.467.136	1.467.136	[etotal]: [tipo_obra]: [numero_contrato]: MEM-ETP-IP-243-22, [contacto]: [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 3455710.451	(2122576)/proyec to_INICIO, [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 3455710.451	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2023	1	1	Proyecto de inversión	02623000100387	9.410.232	9.410.232	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida]: lineales, meta:145(0), meta_modificada:145(0)	[goal]: [cve_municipio]: Localidad: [direccion]: CALLE REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELO S AGUIER JAVIER REA, AVENIDA HELIPARADO CONSIGUE CALLE CONSIGUE COLOMBIA REAL CT. 44400 GDA, lon: 103.3312666, lat:120.66469791	09-05-2022	31-12-2022	9.410.232	9.410.232	9.410.232	[etotal]: [tipo_obra]: [numero_contrato]: MEM-ETP-IP-243-22, [contacto]: [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 1.64562820187, [importe_modificado]: 1.64562820187	(2073017)/proyec to_INICIO, [unidad_medida]: [a.e.de.c.v.]: [convocatoria]: [MUNICIPIO DE GUADALAJARA] [mon]: [importe_modificado]: 1.64562820187, [importe_modificado]: 1.64562820187	Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	JALISCO	202301001036	Proyecto de inversión	1	1	1,462,422	(ffi: inicio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUTOS), monto:184522.19, modificado:1913068.75))	CONSTRUCCION ALMADRADO PUBLICO CALLE RAMON LOPEZ VELAZQUE = 41364	14	Jalisco	Guadalupe	Urbanización	Sin identificador	Municipio de Guadalupe	42364	0	0	8.339	7.418	(meta: [unidad_medida: Pieses, meta:10.0, meta_modificada :32.0])	(lugar: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRE RAMON LOPEZ VELAZQUE INTERIOR DE COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC RAMON LOPEZ VELAZQUE COLONIA LOMAS DE REVOLUCION CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30978207, lat:20.6535423])	08-06-2022	31-12-2022	1,913,009	1,913,009	1,913,009	1,913,009	(etlt: (tipo_obraObr, numer_contrato:IDP-R33-MEN-COB-IP-247-22, contratista:IME, RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocaante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, numero:782105.05, importe_modificado:782105.05), etltid: 0, PROCEDEO 2012184/proyect to_HCCIC0 (meta: [unidad_medida:782105.05, avance:15.0])	2012184/proyect to_HCCIC0	0, PROCEDEO 2012184/proyect to_HCCIC0	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	JALISCO	202301001039	Proyecto de inversión	1	1	421,310	(ffi: inicio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUTOS), monto:421309.74, modificado:920462.02))	REHABILITACION AULA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS = 11242	14	Jalisco	Guadalupe	Edificación	Sin identificador	Municipio de Guadalupe	11242	0	0	1.210	1.074	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada :168.0])	(lugar: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR DE COLONIA SAN ANTONIO, 44800 PARASO 44, SECCION, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOCAL Y CALLE JALISCO ANTONIO, CALLE FRANCISCO ESPINOSA REHABILITACION AULA PRIMARIA AD, lon:-103.32400934, lat:20.7234262])	14-06-2022	31-12-2022	920,462	920,462	920,462	920,462	(etlt: (tipo_obraObr, numer_contrato:IDP-REN-REN-REN-COB-041622, contratista:IDP CONSTRUYER SA DE CV, convocaante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, numero:422466.18, importe_modificado:613346.81)	2122539/proyec to_HCCIC0	2122539/proyec to_HCCIC0	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	JALISCO	202301001044	Proyecto de inversión	1	1	5,111,888	(ffi: inicio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUTOS), monto:5111887.79, modificado:528830.42))	REHABILITACION GUABISIONES Y BANCHEAS CALLE RAMON LOPEZ VELAZQUE = 42924	14	Jalisco	Guadalupe	Transporte y vialidad	Sin identificador	Municipio de Guadalupe	42924	0	0	6.199	7.418	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada :146.0])	(lugar: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRE RAMON LOPEZ VELAZQUE INTERIOR DE COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC RAMON LOPEZ VELAZQUE COLONIA LOMAS DE REVOLUCION CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30974288, lat:20.65346072])	09-09-2022	31-12-2022	5,236,313	5,236,313	5,236,313	5,236,313	(etlt: (tipo_obraObr, numer_contrato:IDP-R33-MEN-COB-IP-247-22, contratista:IME, RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocaante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, numero:782105.05, importe_modificado:782105.05), etltid: 0, PROCEDEO 2012184/proyect to_HCCIC0 (meta: [unidad_medida:782105.05, avance:14.0])	2012184/proyect to_HCCIC0	2012184/proyect to_HCCIC0	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	JALISCO	202301001049	Proyecto de inversión	1	1	2,487,039	(ffi: inicio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUTOS), monto:2487038.82, modificado:2687038.24))	CONSTRUCCION PAVIMENTADO AV PUTRANCO ELIAS = 38798	14	Jalisco	Guadalupe	Transporte y vialidad	Sin identificador	Municipio de Guadalupe	38798	0	0	10,903	10,350	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1225.0])	(lugar: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PUTRANCO ELIAS CALLES INTERIOR DE COLONIA SANTA Cecilia 2A, SECCION, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALADAN JUAN PABLO II Y AVENIDA PEPERFIDO MANUEL GOMEZ MORA, AVENIDA PEPERFIDO MANUEL GOMEZ MORA AVEN, lon:-103.2860782, lat:20.70396301])	09-09-2022	31-12-2022	2,487,038	2,487,038	2,487,038	2,487,038	(etlt: (tipo_obraObr, numer_contrato:IDP-R33-MEN-COB-IP-242-22, contratista:CONSTRUSANU ORGANIZADOS SA DE CV, convocaante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, numero:669466.33, importe_modificado:669466.01), etltid: 0, PROCEDEO 2012184/proyect to_HCCIC0 (meta: [unidad_medida:669466.01, avance:2225.0])	2012184/proyec to_HCCIC0	2012184/proyec to_HCCIC0	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	JALISCO	202301001054	Acción	1	1	996,621	(ffi: inicio_recurso:2022, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUTOS), monto:996620.83, modificado:996620.83))	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Proceso, Técnica y en TIC = 206937	14	Jalisco	Guadalupe	Otros Proyectos	Sin identificador	Municipio de Guadalupe	206937	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida: PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada :1.0])	(lugar: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO DE UBICACION LA CARRERA MONTAFIA, lon:-103.342222, lat:20.476389])	22-09-2022	28-08-2022	996,621	996,621	996,621	996,621	(etlt: (tipo_obraObr, numer_contrato:IDP-R33-MEN-ET-COB-293-22, contratista:IMESA NEVSA SA NEVSA, convocaante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, numero:996620.83, importe_modificado:996620.83)	2129594/proyec to_HCCIC0	2129594/proyec to_HCCIC0	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	JALISCO	202301001053	Proyecto de inversión	1	1	3,987,404	(ffi: inicio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pbras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUTOS), monto:3987403.50, modificado:3987402.45))	CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA AV PUTRANCO ELIAS = 38785	14	Jalisco	Guadalupe	Apie y saneamiento	Sin identificador	Municipio de Guadalupe	38785	0	0	10,903	10,350	(meta: [unidad_medida: Lineales, meta:520.0, meta_modificada :150.0])	(lugar: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PUTRANCO ELIAS CALLES INTERIOR DE COLONIA SANTA Cecilia 2A, SECCION, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALADAN JUAN PABLO II Y AVENIDA PEPERFIDO MANUEL GOMEZ MORA, AVENIDA PEPERFIDO MANUEL GOMEZ MORA AVEN, lon:-103.28670053, lat:20.70396281])	09-09-2022	31-12-2022	3,987,403	3,987,403	3,987,403	3,987,403	(etlt: (tipo_obraObr, numer_contrato:IDP-R33-MEN-COB-IP-242-22, contratista:CONSTRUSANU ORGANIZADOS SA DE CV, convocaante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, numero:669466.33, importe_modificado:669466.01), etltid: 0, PROCEDEO 2012184/proyect to_HCCIC0 (meta: [unidad_medida:669466.01, avance:520.0])	2012184/proyec to_HCCIC0	2012184/proyec to_HCCIC0	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones

