

**INVITACION**

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-EQP-CI-059/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR ANDADOR MANCISIDOR, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO	LUIS COVARRUBIAS ENTRE JOSE MANCISIDOR Y MARCELINO MANGAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 1,665,173.90	Grupo Corporativo Megalito S.A. de C.V.	ING. GILBERTO GARCIA HUERTA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	29-Jul-09	29-Ago-09				27	\$ 499,562.17	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-CI-060/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR ANDADOR LUIS COVARRUBIAS, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO	LUIS COVARRUBIAS CRUCE CON MARIA C. BANCALARI, LUIS COVARRUBIAS CRUCE CON AURELIO MANRIQUEZ, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 1,649,583.31	Contractor's Sun S.A. de C.V.	ING. GILBERTO GARCIA HUERTA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	29-Jul-09	05-Ago-09	25-Ago-09			80	\$ 931,777.78	56.49%	\$ -
OPG-CMG-EQP-CI-088/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO, POLIGONO "A"	POLIGONO DEL CUADRANTE QUE SE CONFORMA ENTRE LAS CALLES SAN FELIPE (AL NORTE), JUAN MANUEL (AL SUR), AV. FEDERALISMO (AL PONIENTE), ASI COMO DR. BAEZA Y CALZADA INDEPENDENCIA (AL ORIENTE), EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 4,021,945.70	Grupo Salima S. A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	13-Nov-09					0	\$ 1,206,583.71	30.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-CI-089/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO, POLIGONO "B"	POLIGONO DEL CUADRANTE QUE SE CONFORMA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA (AL NORTE), HIDALGO (AL SUR), AV. FEDERALISMO (AL PONIENTE), ASI COMO DR. BAEZA Y CALZADA INDEPENDENCIA (AL ORIENTE), EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 3,771,081.07	Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V.	ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	13-Nov-09	23-Nov-09				0	\$ 1,131,324.32	30.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-CI-090/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO, POLIGONO "C"	POLIGONO DEL CUADRANTE QUE SE CONFORMA ENTRE LAS CALLES MORELOS (AL NORTE), PEDRO MORENO (AL SUR), AV. FEDERALISMO (AL PONIENTE), ASI COMO DR. BAEZA Y CALZADA INDEPENDENCIA (AL ORIENTE), EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 4,456,581.33	Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V.	ARQ. MOISES MONTES RODRIGUEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	13-Nov-09					0	\$ 1,336,974.40	30.00%	\$ -
OPG-HAB-EQP-CI-146/09	PROGRAMA HABITAT	140391ME003 CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (INCLUYE HABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	EGIPTO ENTRE PERIFERICO Y HACIENDA LA CALERA, EN LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 631,421.28	JCV Construcciones S.A. de C.V.	ING. CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	21-Ago-09	12-Oct-09					5	\$ 189,426.38	30.00%	\$ -
OPG-HAB-EQP-CI-147/09	PROGRAMA HABITAT	140391ME008 CONSTRUCCION INTEGRAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS)	PRIVADA DIAGONAL ARBOLEDAS ESQUINA DIAGONAL ARBOLEDAS, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 577,465.53	Ing. Primitivo Regalado Saavedra	ARQ. MOISES MONTES RODRIGUEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	10-Sep-09	05-Oct-09				0	\$ 173,239.66	30.00%	\$ -
OPG-HAB-EQP-CI-148/09	PROGRAMA HABITAT	140391ME005 BANQUETAS EN LA CALLE VOLCAN SAN FRANCISCO.	VOLCAN SAN FRANCISCO DE JUAN CARRASCO A CASI RETORNO DE VOLCAN TOLIMAN, EN LA COL. BALCONES DE HUENTITAN DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 395,084.92	Proyectos y Construcciones Rraf S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	10-Sep-09					0	\$ 118,525.48	30.00%	\$ -

**TOTAL CONTRATOS** 8 \$ 17,168,337.04

\$ 5,587,403.90

**SALDO** \$ 11,580,933.14

\$ -