

LICITACION PUBLICA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_prof_roga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-CMG-LP-061/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	OBRAS DE REGENERACION URBANA DEL PASEO CHAPULTEPEC, TRABAJOS CONSISTENTES EN PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, CANALIZACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	AV. CHAPULTEPEC ENTRE AV. LA PAZ Y AV. VALLARTA, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 9,096,587.60	Constructora Tlajomulco S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	29-Jun-09					0	\$ 2,728,976.28	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-LP-064/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO Y DEL CAUCE DE AGUAS PLUVIALES DE LA U. H. TETLAN RIO VERDE	COMPRENDIDO EN EL POLIGONO DELIMITADO POR AV. JUAN PABLO II, HACIENDA CIENEGA DE MATA, HACIENDA EL LANCERO Y HACIENDA BELLAVISTA, EN LA COL. TETLAN RIO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 11,998,526.24	PVZ Ingenieros y Arquitectos S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANO S MADRIGAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	24-Ago-09	31-Ago-09				22	\$ 3,599,557.87	30.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-LP-065/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DEL CONJUNTO OBLATOS NORTE "MALECON DEL BICENTENARIO", TRABAJOS CONSISTENTES EN ANDADORES, MALECON Y MIRADORES.	ANDADOR PANORAMICO LA BARRANCA DE HUENTITAN-OBLATOS A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE NATURAL, JUNTO A LA ACADEMIA DE POLICIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 6,957,396.59	C&C Urbanizacion y Edificacion S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	24-Ago-09	07-Sep-09				25	\$ 2,087,218.98	30.00%	\$ -
OPG-R33-PAV-LP-066/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	AV. MEZQUITERA ENTRE 8 DE JULIO Y JOSE ARTEAGA, EN LA COL. LA MEZQUITERA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 8,427,253.07	Constructora Argamuro S.A. de C.V.	ING. SERGIO CASTELLANO S MARTIN DEL CAMPO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	23-Jul-09					28	\$ 2,528,175.92	30.00%	\$ -
OPG-R33-PAV-LP-067/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	PRIVADA AGUA CALIENTE ENTRE AGUA BLANCA Y CERRADA, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. □ OJO DE AGUA ENTRE AGUA BLANCA Y AGUA DEL RIO, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. □ AGUA SALADA ENTRE AGUA BLANCA Y AGUA DEL RIO, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. □ AGUA BLANCA ENTRE AGUA SALADA Y OJO DE AGUA, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. □	\$ 4,700,556.01	C&C Urbanizacion y Edificacion S.A. de C.V.	ING. CONSTANTIN O SANTOYO CARRILLO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	23-Jul-09	04-Ago-09				80	\$ 3,496,699.02	74.39%	\$ -
OPG-R33-PAV-LP-068/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	PRIVADA EUTIMIO PINZON ENTRE EUTIMIO PINZON Y FERNANDO FRANCO, EN LA COL. RANCHO NUEVO (CARTOLANDIA) DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □ FERNANDO FRANCO ENTRE EUTIMIO PINZON Y CARLOS PACHECO DE LA COL. RANCHO NUEVO (CARTOLANDIA) DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □ CARLOS PACHECO ENTRE FERNANDO FRANCO Y CERRADA, EN LA COL. RANCHO NUEVO (CARTOLANDIA) DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □ VOLCAN OSORNO ENTRE VOLCAN POPOCA Y CERRADA EN LA COL. HUENTITAN EL BAJO (SAN ANTONIO ANEXO) DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □ VOLCAN MAUNA LOA ENTRE VOLCAN TUA Y CERRADA, EN LA COL. HUENTITAN EL BAJO (SAN TONIO ANEXO) DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □ ANDADOR 1, 2 Y 3 ENTRE VOLCAN OSORNO Y VOLCAN MAUNA LOA, EN LA COL. HUENTITAN EL BAJO (SAN ANTONIO ANEXO) DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □	\$ 5,094,639.84	Ing. Saul Mireles Navarro	ARQ. JAVIER ALCANTAR BORRAYO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	23-Jul-09					45	\$ 1,528,391.95	30.00%	\$ -
OPG-R33-PAV-LP-069/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	LAURA APODACA ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y GIGANTES DE LA ZONA 6 TETLAN	\$ 7,185,343.13	Proyectos Construcciones y Comercializador a Aimate S.A. de C.V.	ING. JOSE HECTOR FCO. ROMERO REGALADO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	23-Jul-09					0	\$ 2,155,602.94	30.00%	\$ -

LICITACION PUBLICA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_prof_roga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-EQP-LP-075/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	URBANIZACION INTEGRAL EN AV. MALECON, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, LOSAS DE CONCRETO, BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE CICLOVIAS.	AV. MALECON ENTRE MEDRANO Y GIGANTES DE LA ZONA 6 TETLAN	\$ 15,505,872.60	Grupo Constructor Felca S.A. de C.V.	ING. JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	24-Ago-09	03-Sep-09				7	\$ 4,651,761.78	30.00%	\$ -
OPG-R33-IHS-LP-076/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DEL CANAL DEL SUR. TRABAJOS CONSISTENTES EN RECUBRIMIENTO CON LOSA DE CONCRETO EN PISO.	LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID G. BERLANGA E IGNACIO COVARRUBIAS EN LA COL. 1 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 4,491,138.13	Erika García Romero	ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	25-May-09	24-Ago-09					30	\$ 2,444,547.14	54.43%	\$ -
OPG-R33-PAV-LP-077/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MEDRANO ENTRE LA CALLE 28 Y LA CALLE 56, DE LA COL. REVOLUCION EN LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 12,344,685.60	Constructora Argamuro S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	24-Ago-09		23-Oct-09			55	\$ 5,025,940.73	40.71%	\$ -
OPG-R33-PAV-LP-084/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	PENSADOR MEXICANO DE JORGE ISAAC A LA CALLE 56, DE LA COL. RESIDENCIAL DEL PARQUE EN LA ZONA 5 OLIMPICA.	\$ 9,274,675.86	Breysa Constructora S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	24-Ago-09	07-Sep-09	18-Sep-09			55	\$ 2,782,402.76	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-LP-106/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES (OBRAS PUBLICAS)	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO UNIDAD "RÍO DE JANEIRO".	MONTE LA LUNA ESQ. PUERTO PROGRESO, EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 13,710,722.75	Desarrollos y Proyectos Milan S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	12-Oct-09					0	\$ 4,113,216.83	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-LP-107/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES (OBRAS PUBLICAS)	RENOVACIÓN URBANA EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDAD "ANTIGUA PENAL DE OBLATOS".	ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SEBASTIAN ALLENDE, JAVIER MINA Y DAMIAN CARMONA, EN LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 15,733,003.27	Constructora Palem S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	06-Nov-09	12-Nov-09				5	\$ 4,719,900.98	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-LP-108/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES (OBRAS PUBLICAS)	REGENERACION URBANA EN CIRCUITO PASEO DE LA SELVA 3ra ETAPA.	PASEO DE LA SELVA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 4,933,397.81	Grupo Conacal S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	11-Sep-09	17-Sep-09				15	\$ 1,480,019.34	30.00%	\$ -

TOTAL CONTRATOS	14	\$ 129,453,798.50	\$ 43,342,412.52	\$ -
SALDO		\$ 86,111,385.98		