

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303001	Mejoramiento de Viviendas En La Col.	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196496	Loma Linda Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta,	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,231,250	\$2,231,250	\$2,231,250	\$2,231,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL00130300196531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquin Garcia Leal	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,591,200	\$1,591,200	\$1,591,200	\$1,591,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL00130300196585	Mejoramiento de Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL00130300196618	Mejoramiento de Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL00130300196645	Mejoramiento de Vivienda En Calles Div. De La Col. Patria Nueva	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL00130300196680	Mejoramiento de Vivienda En Calles Div. De La Col. Loma De Mayo	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,207,000	\$1,207,000	\$1,207,000	\$1,207,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL00130300196689	Mejoramiento de Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa Maria	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,921,000	\$1,921,000	\$1,921,000	\$1,921,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL001303001	Mejoramiento de Viviendas En La Col. Loma Linda	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196700	Mejoramiento de Vivienda A Calles Div. S.N. De La Col. Francisco Villa		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA:
JAL00130300196712	Mejoramiento de Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA:
JAL00130300196718	Mejoramiento de Vivienda A Calles Div. S.N. De La Col. Lazaro Cardenas		Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000		\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA:
JAL1013010062687	Inst. De Linea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Mej. De Viviendas Y Rehab. De Banq. En La Col.	OPGR33IHSAD 19-192/11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,235,950	\$1,513,999	\$1,513,999	\$1,513,999	\$1,513,998	\$1,235,950	\$1,235,950	81.63	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: SE MODIFICA LA CANT. POR AUT. DE CONTRATO AD. POR \$198,045.97 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1113010065125	Balcones De Oblatos En El Poligono Compr. De Hda. El Potrero, Rancho	OPGR33EQPCI 08-133/11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,996,203	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,070,234	\$5,070,234	85.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: PENDIENE POR FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010066934	Mejoramiento de Diversas Escuelas (4). Las Colonias Huentitan El Bajo Y Lomas Del Paraiso Y Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, La Rosa De	OPGR33ESCAD 02033/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,904,156	\$2,244,052	\$2,244,052	\$2,244,052	\$2,244,052	\$1,904,156	\$1,904,156	84.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010067266	Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, La Rosa De	OPGR33ESCCI 02-35/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,397,132	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,397,132	\$3,397,132	84.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA:

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303010	Mejoramiento de Viviendas En La Col. Loma Linda	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010067387	Mejoras Diversas A 5 Escuelas De Las Col. Santa Maria y Mejoras Diversas A 7 Escuelas De Las Col. Ferrocarril, El Dean Y El Sauz De	OPGR33ESCCI C2-37/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,170,657	\$2,598,420	\$2,598,420	\$2,598,420	\$2,598,420	\$2,462,774	\$2,462,774	94.78	\$0	Metros Cuadrados	4,051	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQ. POR ERROR
JAL1213010067511	Mejoras Diversas A 7 Escuelas De Las Col. Analco Z. Centro, Ferrocarril, El Dean Y El Sauz De	OPGR33ESCCI C2-39/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA:
JAL1213010070904	Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Portillo, Lomas De Polanco, Echeverría y	OPGR33ESCCI C2-41/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,680,262	\$4,464,265	\$4,464,265	\$4,464,265	\$4,464,265	\$3,680,262	\$3,680,262	82.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: Financiera:
JAL1213010071170	Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona	OPGR33ESCAD C2-42/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,162,478	\$2,544,124	\$2,544,124	\$2,544,124	\$2,544,124	\$2,162,478	\$2,162,478	85.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: Financiera:
JAL1213010071267	Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorines Y Nueva España, De	OPGR33ESCAD C2-43/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,124,639	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,124,639	\$2,124,639	81.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: Financiera:
JAL1213010072588	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Descar. Y Constr. De Banq. En Igualdad	OPGR33PAVLP Y C2-45/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$11,432,284	\$14,296,765	\$14,296,765	\$14,296,765	\$14,296,765	\$11,432,284	\$11,432,284	79.96	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente
JAL1213010072787	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Descar. Y Constr. De Banq. En	OPGR33PAVLP Y C2-46/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyos Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$19,754,991	\$25,217,133	\$25,217,133	\$25,217,133	\$25,217,133	\$19,754,991	\$19,754,991	78.34	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303001	Mejoramiento de Viviendas En La Col. Loma Linda	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010073096	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros. Y De Tomas Descar. Domicilia., Constr. De Banq. En Dr. Roberto Week Lopez	OPGR33PAVCI C2-48/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,289,406	\$5,047,748	\$5,047,748	\$5,047,748	\$5,047,748	\$4,289,406	\$4,289,406	84.98	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO EN ESPERA PARA SU FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010073475	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros. Y De Tomas Descar. Domicilia., Constr. De Banq. En Hda. Generala	OPGR33PAVCI Y C2-49/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,640,538	\$4,283,401	\$4,283,401	\$4,283,401	\$4,283,401	\$3,640,538	\$3,640,538	84.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010074345	Obras Complementarias Para El Mejoramiento De Viviendas De La Col. Loma Linda	OPGR33EQPAD C8-097/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$404,962	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Física: CONTRATO FINIQUITADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010074573	Construcción De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7	OPGR33EQPAD C8-98/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$225,000	50.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123090	Y Asistencia	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	100.00	\$0	Programa	100	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093015	Tecnica Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Jesus	OPGR33PAVCI C06-013-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,088,512	\$4,088,512	\$4,088,512	\$4,088,512	\$4,088,512	\$1,484,699	\$1,484,699	36.31	\$0	M2, Concreto hidráulico	12,300	100.00	90.00	Financiera: PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093322	Pavimentación Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$1,547,770	\$1,547,770	32.83	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	74.00	Financiera: CONTRATO Y PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303010	Mejoramiento de Viviendas En La Col.	OPGR-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093386	Loma Linda Pavimentación C/Concr. Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle	OPGR33PAVCI C06-016-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,474,696	\$4,474,696	\$4,474,696	\$4,474,696	\$4,474,696	\$2,518,582	\$2,518,582	56.28	\$0	M2, Concreto hidráulico	12,124	100.00	84.00	Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093357	Loma Linda Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06-018-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,761,986	\$3,761,986	\$3,761,986	\$3,761,986	\$3,761,986	\$940,497	\$940,497	25.00	\$0	Metros Cuadrados	18,413	100.00	0.00	Financiera: CONTRATO EN PROCESO / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093368	Loma Linda Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06-020-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,280,438	\$4,280,438	\$4,280,438	\$4,280,438	\$4,280,438	\$2,455,954	\$2,455,954	57.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	11,137	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093734	Loma Linda Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C060-22-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,775,560	\$5,775,560	\$5,775,560	\$5,775,560	\$5,775,560	\$2,610,896	\$2,610,896	45.21	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,215	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093781	Loma Linda Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06024-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,050,941	\$3,050,941	\$3,050,941	\$3,050,941	\$3,050,941	\$762,735	\$762,735	25.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,754	100.00	72.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093814	Loma Linda Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06-026-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,064,181	\$5,064,181	\$5,064,181	\$5,064,181	\$5,064,181	\$1,266,045	\$1,266,045	25.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,945	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010094003	Loma Linda Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06-027-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,722,396	\$1,722,397	\$1,722,397	\$1,722,397	\$1,722,397	\$430,599	\$430,599	25.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,042	100.00	58.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010094159	Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez,	OPGR33EQPCI C06-028-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$1,735,081	\$1,735,081	31.41	\$0	Metros Cuadrados	3,262	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303010	Mejoramiento de Viviendas En La Col. Loma Linda	OPGR33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010101130	Mej. De Viviendas Y Andador Peatonal En Calles Diversas De Las Colonias Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta., Y 5ta.	OPGR33EQPCI C06-029-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,902,061	\$5,902,061	\$5,902,061	\$5,902,061	\$5,902,061	\$2,487,150	\$2,487,150	42.14	\$0	Metros Cuadrados	4,963	100.00	50.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010101916	Mej. De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Atl., Acciones: Enjarre,	OPG33EQPCIC 06-30-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,957,149	\$3,957,149	\$3,957,149	\$3,957,149	\$3,957,149	\$1,625,330	\$1,625,330	41.07	\$0	Metros Cuadrados	1,713	100.00	75.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010103408	Mej. De Viviendas En Div. Calles De Las Colonias Loma Linda Y Santa Maria,	OPGR33EQPCI C06031-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,858,956	\$3,858,956	\$3,858,956	\$3,858,956	\$3,858,956	\$2,320,264	\$2,320,264	60.13	\$0	Metros Cuadrados	9,926	100.00	73.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010104047	Mej. De Viviendas En Calle 14 Entre Manolete Y Calle 13, Col. El Dean Anexo, Y Benigno Lopez, Col. De	OPGR33EQPCI C06-032-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$1,210,766	\$1,210,766	37.96	\$0	Metros Cuadrados	4,647	100.00	80.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010105369	Mej. De Viviendas En Las Col. Francisco Villa, Polanquito, Y España, Acciones:	OPGR33EQPCI C06-033-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,510,328	\$3,510,328	\$3,510,328	\$3,510,328	\$3,510,328	\$1,867,165	\$1,867,165	53.19	\$0	Metros Cuadrados	3,460	100.00	90.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010106503	Elaboración De Lonas Y Publicación Y Difusión En Los Periódicos De Mayor Circulación En El Municipio	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$311,400	\$311,400	\$311,400	\$311,400	\$311,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Publicación	0	100.00	0.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010106884	Supervisión, Evaluación Y Seguimiento De Los Proyectos De Obra Que Se Realizan Por Medio	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,697,200	\$1,697,200	\$1,697,200	\$1,697,200	\$1,697,200	\$936,554	\$936,554	55.18	\$0	Servicio	0	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 54

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303010	Mejoramiento de Viviendas En La Col. Loma Linda	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010127326	Compras Diversas De Software Y Hardware Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE AUTORIZACION DE LA FIRMA DEL CONVENIO DEL 2% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA:
JAL1313010127426	Compras Diversas De Software Y Hardware Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$446,936	\$446,936	\$446,936	\$446,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA:
JAL13130200156542	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	OPGR33PAVCI C06-014-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$2,694,247	\$673,562	\$673,562	25.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	6,150	100.00	70.00	Financiera: CONTRATO Y OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156682	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	OPGR33PAVCI C06-017-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$3,957,790	\$1,219,934	\$1,219,934	30.82	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,216	100.00	90.00	Financiera: PROYECTO DE OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156737	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	OPGR33PAVCI C06-019-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,063,910	\$4,063,910	\$4,063,910	\$4,063,910	\$4,063,910	\$1,015,978	\$1,015,978	25.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,207	100.00	39.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156782	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	OPGR33PAVCI C06-021-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,708,820	\$3,708,820	\$3,708,820	\$3,708,820	\$3,708,820	\$2,297,371	\$2,297,371	61.94	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,569	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156862	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Hidros. Cambio De Tomas Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos	OPGR33PAVCI C06023-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,219,241	\$4,219,241	\$4,219,241	\$4,219,241	\$4,219,241	\$2,335,072	\$2,335,072	55.34	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,108	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 54

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001303001	Mejoramiento de Viviendas	OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,005,283	\$5,005,283	84.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156898	Loma Linda Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento	OPGR33PAVCI C06-025-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,202,214	\$3,202,014	\$3,202,014	\$3,202,014	\$3,202,014	\$800,554	\$800,554	25.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,877	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.