



ACTA DE PUNTOS DE ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

Para presidir la Sesión Ordinaria 01/2026, del miércoles 14 de enero de 2026.

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Aprobación del orden del día
4. Firma del acta de la sesión ordinaria 17/2025

La Dirección de Obras Públicas presenta:

5. Informe de la modificación al POA-2025, números autorizados para inicio de proceso (cancelar).
6. Propuesta de Inversión al Programa Operativo Anual 2026 (POA-2026)
7. Asuntos Varios
8. Clausura del Comité Municipal Mixto



Lista de Asistencia

PUNTO 1 Y 2

Miembros con derecho a voz y voto

Arq. Juan Carlos Arauz Abarca
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas
Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojica Almanzor

L.C.P. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
Tesorera Municipal

Suplente 1: Lic. Jorge Ernesto Cisneros Lepe
Suplente 2:

Mtra. Alejandra Guadalupe Hernández Santillán
Contralora Ciudadana de Guadalajara

Suplente 1: Lic. José Alberto Sánchez Castellanos
Suplente 2: Arq. Marco Antonio Soto Iniguez

Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra
Regidor que preside la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad

Suplente 1: Regidor Humberto Gabriel Trujillo Jiménez
Suplente 2: Regidor Julio César Covarrubias Mendoza

Mtra. Ana Isabel Robles Jiménez
Regidora que preside la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1: Sindico Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Suplente 2: Regidora Karla Andrea Leonardo Torres

Lic. Juan Alberto Salinas Macías
Regidor que preside la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1: Regidora Leticia Fabiola Cuan Ramírez
Suplente 2: Regidor José de Jesús Becerra Santiago

Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad

Suplente 1: Mtro. Abraham Ochoa Lazcano
Suplente 2: Lic. Cesar Alejandro Olivares Luevano

Arq. Maria Josefina Isabel de Anda González
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: Arq. Manuel Ramírez Godínez
Suplente 2: Arq. Jesús Uribe Sedano

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Suplente 1: Lic. Itzi Guadalupe Aceves Ramírez
Suplente 2: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez

Ing. Mima Aidee Áviles Mis
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla
Suplente 2: Ing. Arturo Montufar Nuñez

Mtro. Juan Carlos Almaguer Ávila
Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.

Suplente 1: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo
Suplente 2: Ing. Eloy Molinar Cabrera

Arq. Jorge Cardona Avalos
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas
Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojica Almanzor

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Obras Públicas

PUNTO **5**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Partida
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------	---------

5. Informe de la modificación al POA-2025, números autorizados para inicio de proceso (cancelar)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA.

Recursos Municipales 2025

PROCESO DE INICIO AUTORIZADO Sesión 01/2025

1	CONTINGENCIAS	DOP-CTG-MUN-SIN-007-25	PROGRAMA DE EJECUCIÓN A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (QUEJAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD), INTERVENCIONES A LA INVASIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y REFUERZO A PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE DESAZOLVE, PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
2	MANTENIMIENTO	DOP-MAN-MUN-PAV-008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO
3	MANTENIMIENTO	DOP-MAN-MUN-PAV-010-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS ZONAS 5 OLÍMPICA Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO
4	MANTENIMIENTO	DOP-MAN-MUN-PAV-011-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO
5	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-CUL-013-25	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CREATIVO "LA FERRO", UBICADO EN LA CALLE 10 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 9, EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CULTURAL
6	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-CUL-015-25	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS Y ESCUELAS DE MÚSICA, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CULTURAL
7	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-016-25	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF GUADALAJARA, UBICADO EN LA CALLE GRAL. EULOGIO PARRA # 2539 ESQUINA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO EN LA COL. LOMAS DE GUEVARA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL (DIF)
8	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-017-25	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°11 (CDC 11), UBICADO EN LA CALLE RAMÓN ALCORTA #1601 ESQUINA GUILLERMO BACA EN LA COL. LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL (DIF)
9	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-018-25	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA (CADIPSI), UBICADO EN CALZ. DE LAS PALMAS #76 EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL (DIF)
10	MERCADOS	DOP-REH-MUN-MER-024-25	SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "MANUEL DOBLADO", UBICADO EN LA CALLE IGNACIO MACHAIN # 924 Y ACCESO POR DAMIÁN CARMONA EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE MERCADOS
11	UNIDADES DEPORTIVAS	DOP-REH-MUN-UD-026-25	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°06 "PLAN DE AYALA" (MUROS LATERALES Y TROTAPISTA), UBICADA EN AV. SAN JACINTO # 505 ENTRE LAS CALLES FEDERICO MEDRANO Y JOSÉ R. BENÍTEZ EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
12	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-030-25	REHABILITACIÓN DE "MÓDULO USAR" DENTRO DE LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2, UBICADA EN LA CALLE FÉLIX PALAVICINI ESQUINA AV. CVLN. DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS
13	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-032-25	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS "BASE 1", UBICADO EN CALZ. DEL CAMPESINO #1097 ESQUINA CALZ. DEL ÁGUILA EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS
14	CONSTRUCCIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-034-25	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS "MÓDULO CENTRO MÉDICO", UBICADO LA PERÍMETRO DEL CENTRO MÉDICO DE OCCIDENTE EN LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS
15	UNIDAD MÉDICA	DOP-REH-MUN-CS-036-25	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS BÁSICAS CRUZ VERDE DE URGENCIAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
16	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-038-25	REHABILITACIÓN DE LA OFICIA DEL REGISTRO CIVIL N° 12 DENTRO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRISCILIANO SÁNCHEZ, UBICADA EN AV. CUCUNVALACIÓN # 1105 Y AV. ARTESANOS, EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Obras Públicas

PUNTO **5**

Sesión Ordinaria 01/2026

Guadalajara

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Partida
5. Informe de la modificación al POA-2025, números autorizados para inicio de proceso (cancelar)							
17	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-041-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°230 "FRANCISCO JAVIER MINA", UBICADA EN LA CALLE RAFAEL AGUIRRE # 1020 ENTRE IGNACIO W. COVARRUBIAS Y ÁNGEL BARRIOS EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
18	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-042-25	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "SIMONE BEAUVOIR", UBICADO EN LA CALLE IGNACIO W. COVARRUBIAS ENTRE RAFAEL AGUIRRE Y JOSÉ ROJO EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
19	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-044-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA N°22, UBICADA EN AV. MALECÓN ESQUINA RUBLO EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
20	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-045-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°170 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", UBICADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO TEJEDA #25 ENTRE ANDRÉS QUINTANA ROO Y FRANCISCO TEJEDA, EN LA COL. LA GUADALUPANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
21	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-046-25	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "PABLO CASALS", UBICADA EN LA CALLE PUERTO ENSENADA #627 ESQUINA PUERTO SOTO LA MARINA EN LA COL. CIRCUNVALACIÓN BELISARIO DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
22	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-047-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°205 "ROSA CARBAJAL", UBICADA EN LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO #2085 CASI ESQUINA CON HACIENDA LA COLMENA EN LA COL. SANTA CECILIA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
23	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-048-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°10 "AGUSTÍN YÁÑEZ", UBICADA EN LA CALLE CARLOS GONZÁLEZ PEÑA #325 ENTRE ADRIÁN PUGA Y AURELIA GUEVARA EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
24	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-049-25	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE", UBICADA EN LA CALLE EUTIMIO PINZÓN #984 ESQUINA CON FERNANDO FRANCO EN LA COL. RANCHO NUEVO DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
25	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-050-25	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "EL CHAMIZAL", UBICADA EN LA CALLE PÁNFILO PÉREZ #312 ENTRE FRANCISCO DE AYZA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. PROGRESO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
26	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-051-25	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA N°69 "PEDRO ANTONIO BUZETA", UBICADA EN AV. MÉXICO #2048 ESQUINA PEDRO ANTONIO BUZETA EN LA COL. SANTA TERESITA EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
27	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-052-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°14, UBICADA EN LA CALLE ISLA TOBAGO #2824 ENTRE ISLA ARUBA E ISLA BARBADOS EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
28	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-053-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIÁN ALLENDE", UBICADA EN LA CALLE FCO. GÓMEZ DE MENDIOLA #585 ENTRE JUAN DE DIOS ROBLEDO Y SEBASTIÁN ALLENDE EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
29	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-054-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°987 "MARÍA C. REYES Y REYES", UBICADA EN CALZ. FEDERALISMO NORTE #1555 ESQUINA MAZATLÁN EN LA COL. MEZQUITÁN EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
30	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-055-25	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°184 "MÉXICO UNIDO", UBICADA EN LA CALLE BARBASTRO #2510 EN LA COL. SANTA ELENA ESTADIO EN LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
31	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-EQP-056-25	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ GUADALUPE ZUNO", UBICADO EN LA CALLE ATEMOTZTLI #1249 ESQUINA AXAYACATL EN LA COL. LOS COLORINES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL (Coordinación con diferentes niveles de gobierno)
32	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-ESP-060-25	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS
33	VIALIDADES	DOP-R33-MUN-CON-061-25	PROGRAMA FAIS DE INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUNTO **5**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Partida
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------	---------

5. Informe de la modificación al POA-2025, números autorizados para inicio de proceso (cancelar)

34	VIALIDADES	DOP-R33-MUN-CON-063-25	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS ENTRE ELIGIO ANCONA Y ANTONIO R. DE GONZÁLEZ EN LA COL. AARÓN JOAQUÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO
35	BANQUETAS	DOP-REH-MUN-BAN-067-25	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CRUCEROS SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE PROYECTOS DE MOVILIDAD INTEGRAL
36	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-PAV-068-25	ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS, EN DIVERSAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL POA-2025, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
37	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-LAB-069-25	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, DE DIVERSAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL POA-2023, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
38	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOP-EYP-MUN-SUP-070-25	PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

PROCESO DE INICIO AUTORIZADO Sesión 02/2025

39	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MANSM-090-25	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
40	BACHEO	DOP-BCH-MUN-ASFMS-093-25	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CALAFATEO Y SELLADO DE GRIETAS EN ZONAS AFECTADAS Y AISLADAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	0%	CANCELADA	\$ -	PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Publica



PUNTO **5**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Partida
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------	---------


5. Informe de la modificación al POA-2025, números autorizados para inicio de proceso (cancelar)

Arq. Juan Carlos Arauz Abarca
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas
Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojca Almanzor

LC.P. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
Tesorera Municipal



Suplente 1: Lic. Jorge Ernesto Cisneros Lape
Suplente 2:

Mtra. Alejandra Guadalupe Hernández Santillán
Contralora Ciudadana de Guadalajara



Suplente 1: Lic. José Alberto Sánchez Castellanos
Suplente 2: Arq. Marco Antonio Soto Iñiguez

Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad



Suplente 1: Regidor Humberto Gabriel Trujillo Jiménez
Suplente 2: Regidor Julio César Covarrubias Mendoza

Mtra. Ana Isabel Robles Jiménez
Regidora que preside la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal



Suplente 1: Síndico Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Suplente 2: Regidora Karla Andrea Leonardo Torres

Lic. Juan Alberto Salinas Macías
Regidor que preside la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción



Suplente 1: Regidora Leticia Fabiola Cuan Ramírez
Suplente 2: Regidor José del Jesús Bocerra Santiago

Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: Mtro. Abraham Ochoa Lazcano
Suplente 2: Lic. Cesar Alejandro Olivares Luevano

Arq. María Josefina Isabel de Anda González
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: Arq. Manuel Ramírez Godínez
Suplente 2: Arq. Jesús Uribe Sedano

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: Lic. Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez
Suplente 2: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez

Ing. Mirra Aldéa Áviles Mis
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: Ing. Fernando Javier Martínez Pamilla
Suplente 2: Ing. Arturo Montufar Núñez

Mtro. Juan Carlos Almaguer Ávila
Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.



Suplente 1: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo
Suplente 2: Ing. Eloy Molinar Cabrera

Arq. Jorge Cardona Avalos
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto



Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas
Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojca Almanzor

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2026** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **miércoles 14 de enero de 2026** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Sesión Ordinaria 01/2026

PUNTO 6

No.	Proceso	Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
-----	---------	---	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------

6. Propuesta de Inversión al Programa Operativo Anual 2026 (POA-2026)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE CONTEMPLA LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES PARA CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO, SE ENLISTA LA PROPUESTA DE LOS SIGUIENTES NUEVOS PROCEDIMIENTOS:

Informe de inicio de procedimientos para la contratación de obras del 2026

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD					60,000,000.00				\$ 60,000,000.00
1	DOP-IHS-MUN-DZV--001-26	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN: A) VASO REGULADOR EL DEÁN (PARQUE DE LA LIBERACIÓN) Y B) CANAL DE AV. PATRIA (LÍMITE CON TONALA), UBICADOS EN A) CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. RAMAL DEL FERROCARRIL EN LA COL. EL DEÁN DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL. Y B) AV. PATRIA DESDE LA CALLE FEDERICO MEDRANO A CALLE MAPLE EN LA COL. INSURGENTES DE LA COMUNIDAD 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
2	DOP-IHS-MUN-DZV--002-26	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN: A) VASO REGULADOR 5 DE MAYO, B) CANAL DEL SUR Y C) VASO REGULADOR VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, UBICADOS EN: A) AV. PATRIA ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y MARIO GÓMEZ EN LA COL. 5 DE MAYO, B) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA HASTA AV. BELLAS ARTES PTE., Y C) AV. JESUS REYES HERÓLES Y MARIA C. BANCALARI EN LA COL. EL ROCÍO, TODOS EN LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
3	DOP-IHS-MUN-DZV--003-26	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN: A) CANAL NUEVA ESPAÑA, B) VASO REGULADOR BALCONES DEL CUATRO Y C) CANAL FOVISSSTE- ESTADIO, UBICADOS EN: A) LATERAL DE AV. CRISTÓBAL COLÓN ENTRE IXTLIXÓCHITL Y FRANCISCO OSORNO EN LA COL. EL CARMEN, B) AV. JESUS REYES HERÓLES ENTRE RAFAEL MOLINA Y LAURA MÉNDEZ EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO, AMBOS DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, Y C) CONTINUIDAD DE AV. PATRIA ENTRE AV. NORMALISTAS Y CALZ. INDEPENDENCIA EN LAS COL. FOVISSSTE ESTADIO Y COL. SAN ELÍAS DE LA COMUNIDAD 4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
4	DOP-IHS-MUN-CUA--004-26	CUADRILLAS DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS, PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
5	DOP-CTG-MUN-SEG--005-26	APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CONTINGENCIAS, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS URBANAS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
PROGRAMA CALLES			56,275,503.97	57,023,168.98	12,724,496.03		160,148,410.15	653,628,944.41	\$ 939,800,623.54
6	DOP-PAV-MUN-CON-LP-145-25	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 1), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
7	DOP-PAV-MUN-CON-LP-146-25	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 2), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

Obras Públicas

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso		Recurso Municipal 2025 [Multianual 2025-2026]	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
8	DOP-PAV-MUN-CON-LP-147-25	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 3), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
9	DOP-PAV-MUN-CON-LP-148-25	REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 4), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
10	OOP-PAV-MUN-CON-006-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 2 ALAMEDA", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
11	DOP-PAV-MUN-CON-007-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
12	DOP-PAV-MUN-CON-008-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
13	DOP-PAV-MUN-CON-009-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 7 ATLAS-OLÍMPICA", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
14	DOP-PAV-MUN-CON-010-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 1 CENTRO HISTÓRICO" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
15	DOP-PAV-MUN-CON-011-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 1 CENTRO HISTÓRICO" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
16	DOP-PAV-MUN-CON-012-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
17	DOP-PAV-MUN-CON-013-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
18	DOP-PAV-MUN-CON-014-26	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 6 TETLAN", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
19	DOP-REH-MUN-CON-015-26	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
20	DOP-REH-MUN-CON-016-26	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 7 ATLAS-OLÍMPICA", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
21	DOP-REH-MUN-CON-017-26	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 10 COLOMOS-MINERVA", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
22	DOP-REH-MUN-CON-018-26	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
23	DOP-MAN-MUN-PAV-019-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 2 ALAMEDA" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
24	DOP-MAN-MUN-PAV-020-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 2 ALAMEDA" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
25	DOP-MAN-MUN-PAV-021-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE, 2 ALAMEDA y 1 CENTRO HISTÓRICO" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							

7



~~OK~~

ca

Q



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso	Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
26	DOP-MAN-MUN-PAV-022-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
27	DOP-MAN-MUN-PAV-023-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE" (FRENTE 3), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
28	DOP-MAN-MUN-PAV-024-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE" (FRENTE 4), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
29	DOP-MAN-MUN-PAV-025-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 7 ATLAS-OLÍMPICA", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
30	DOP-MAN-MUN-PAV-026-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 10 COLOMOS - MINERVA Y 11 AMERICANA-SANTA TERE" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
31	DOP-MAN-MUN-PAV-027-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 10 COLOMOS - MINERVA" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
32	DOP-MAN-MUN-PAV-028-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 10 COLOMOS - MINERVA" (FRENTE 3), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
33	DOP-MAN-MUN-PAV-029-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 10 COLOMOS - MINERVA" (FRENTE 4), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
34	DOP-MAN-MUN-PAV-030-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 10 COLOMOS - MINERVA" (FRENTE 5), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
35	DOP-MAN-MUN-PAV-031-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 9 DEL FRESNO", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
36	DOP-MAN-MUN-PAV-032-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 3 FRAY ANTONIO ALCALDE", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
37	DOP-MAN-MUN-PAV-033-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
38	DOP-MAN-MUN-PAV-034-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
39	DOP-MAN-MUN-PAV-035-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL Y 9 DEL FRESNO" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
40	DOP-MAN-MUN-PAV-036-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
41	DOP-MAN-MUN-PAV-037-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL" (FRENTE 3), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
42	DOP-MAN-MUN-PAV-038-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL" (FRENTE 4), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
43	DOP-MAN-MUN-PAV-039-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL" (FRENTE 5), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
44	DOP-MAN-MUN-PAV-040-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL" (FRENTE 6), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
45	DOP-MAN-MUN-PAV-041-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
46	DOP-MAN-MUN-PAV-042-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
47	DOP-MAN-MUN-PAV-043-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 3), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 6


Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso	Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
48	OOP-MAN-MUN-PAV-044-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 4), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
49	DOP-MAN-MUN-PAV-045-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS" (FRENTE 5), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
50	DOP-MAN-MUN-PAV-046-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 6 TETLAN" (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
51	DOP-MAN-MUN-PAV-047-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 6 TETLAN" (FRENTE 2), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
52	DOP-MAN-MUN-PAV-048-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 6 TETLAN" (FRENTE 3), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
53	OOP-MAN-MUN-PAV-049-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 6 TETLAN" (FRENTE 4), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
54	DOP-MAN-MUN-PAV-050-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 6 TETLAN" (FRENTE 5), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
55	DOP-MAN-MUN-PAV-051-26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA "COMUNIDAD 6 TETLAN" (FRENTE 6), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						

EQUIPAMIENTO SDICIAL		75,743,870.47		21,271,362.53		42,627,000.00	125,740,813.97	\$ 266,383,046.97
56	DOP-REH-MUN-DIF-LP-144-25	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIOS, UBICADO DENTRO DEL POLÍGONO DE LAS CALLES SAN IDELFONSO, SANTA BEATRIZ Y RAMÓN BLANCARTE EN LA COL. SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
57	DOP-REH-MUN-ACD-052-26	REHABILITACIÓN DE: A) ACADEMIA MUNICIPAL N°5 "IRENE ROBLEDO", Y B) ACADEMIA MUNICIPAL N° 25 "AGUSTÍN YAÑEZ DELGADILLO", UBICADAS EN: A) AV. CIRCUNVALACIÓN OBLATOS # 2919 A UN COSTADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA PRISCILIANO SÁNCHEZ EN LA COL. CIRCUNVALACIÓN OBLATOS DE LA COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS, Y B) PITÁGORAS # 277 ESO. DIONISIO RODRÍGUEZ EN LA COL. AGUSTÍN YAÑEZ (LA FLORIDA) DE LA COMUNIDAD 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
58	OOP-REH-MUN-EQP-053-26	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR LOMAS DEL PARAÍSO, COMPRENDIDO DESDE EL CENTRO BARRIAL DE "LOMAS DE PARAÍSO" (CALLE JOSÉ MIGUEL ARROYO) HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA "LOMAS DEL PARAÍSO" (CALLE JOSÉ MARÍA LANZAGORTA) EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA COMUNIDAD 4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
59	DOP-REH-MUN-EQP-054-26	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE: A) UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PLENA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA, B) ACADEMIA MUNICIPAL N°14 "GERARDO MURILLO DR. ATL", C) ESPACIO PÚBLICO Y D) IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA PARA ATENCIÓN CIUDADANA, UBICADAS EN AV. JESÚS REYES HERÓLES # 2920 EN LA COL. VILLA GUERRERO DE LA COMUNIDAD 9 DEL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
60	DOP-REH-MUN-CUL-056-26	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL ATLAS Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. UBICADO EN LAS CALLES DE RÍO LA BARCA ESQ. RÍO MASCOTA EN LA COL. ATLAS DE LA COMUNIDAD 7 ATLAS-OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
61	OOP-REH-MUN-UD-056-26	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL "ENRIQUE LADRÓN DE GUEVARA" EN LA UNIDAD DEPORTIVA N°58, UBICADA EN LA CALLE JESÚS GARCÍA ESQ. AV. RUBÉN DARÍO EN LA COL. LOMAS DE GUEVARA DE LA COMUNIDAD 10 COLOMOS-MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
62	DOP-REH-MUN-DIF-057-26	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°22 (CDQ 22), UBICADO EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO # 967 EN LA COL. CAPILLA DE JESÚS DE LA COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL						85,743,408.76				\$ 85,743,408.76
72	DOP-REH-MUN-EQP-066-26	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS VARIOS: A) DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, B) TESORERÍA MUNICIPAL (CUARTO ELÉCTRICO Y TRABAJOS VARIOS), Y C) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADOS EN: A) CALLE GHILDARDI ESQ. MIRAFLORES EN LA COL. MEZQUITAN COUNTRY DE LA COMUNIDAD 3 FRAY ANTONIO ALCALDE, B) CALLE MIGUEL BLANCO ESQ. COLON EN LA COL. CENTRO DE LA COMUNIDAD 2 ALAMEDA, Y C) CALLE HOSPITAL # 50-Z EN LA COL. EL RETIRO DE LA COMUNIDAD 2 ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.								
73	DOP-REH-MUN-EQP-067-26	REHABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS PARA GUARDIA NOCTURNA EN EL "RASTRO MUNICIPAL", UBICADO EN CALZ. GOBERNADOR LUIS G. CUriEL ESQ. AV. MIGUEL LÓPEZ DE LEGASPI EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.								



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 6

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso		Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
74	DOP-REH-MUN-EQP-068-26	REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE ACCESIBILIDAD A MUSEOS: A) MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRÁFICAS "MUPAG", B) MUSEO RAÚL ANGUIANO "MURA" Y C) MUSEO DE LA CIUDAD, UBICADOS EN: A) AV. FRAY ANTONIO ALCALDE # 225 EN LA COMUNIDAD 1 CENTRO HISTÓRICO, B) AV. MARIANO OTERO # 375 ESQ. AV. ESPAÑA EN LA COL. MODERNA DE LA COMUNIDAD 11 AMERICANA-SANTA TERE, Y C) CALLE INDEPENDENCIA # 684 EN LA COMUNIDAD 1 CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
75	DOP-REH-MUN-CUL-069-26	SEGUNDA ETAPA PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL "EX HACIENDA DE OBLATOS", UBICADA EN CERRADA AL NORTE DE LA CALLE HACIENDA DE MILPILLAS, EN LA COL. SAN ISIDRO OBLATOS DE LA COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
76	DOP-REH-MUN-EQP-070-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN PLENA "LOS COLORINES", UBICADA EN CALLE AND. 14 ESQ. 1º DE OCTUBRE EN LA COL. LOS COLORINES DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
SENDEROS Y ENTORNOS SEGUROS A ESCUELAS			24,290,024.47	3,260,666.24	6,929,975.53		12,940,231.79	38,168,070.61	\$ 58,588,944.04
77	DOP-REH-MUN-AND-LP-137-25	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 1), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
78	DOP-REH-MUN-AND-LP-138-25	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 2), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
79	DOP-REH-MUN-ESC-071-26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "DHENI", TRABAJOS EN SANITARIOS, PINTURA EN GENERAL Y ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MARROQUI # 3075 ENTRE RAFAEL LANDIVAR Y ANTONIO DE LEÓN EN LA COL. VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
80	DOP-REH-MUN-ESC-072-26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°230 "FRANCISCO JAVIER MINA", TRABAJOS EN BAÑOS, PINTURA Y DE ACCESIBILIDAD, UBICADA EN LA CALLE RAFAEL AGUIRRE # 1020 ENTRE IGNACIO W. COVARRUBIAS Y ANGEL BARRIOS EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
81	DOP-REH-MUN-ESC-073-26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "SIMONE DE BEAUVOIR", TRABAJOS EN BAÑOS, PINTURA Y DE ACCESIBILIDAD, UBICADA EN LA CALLE IGNACIO W. COVARRUBIAS ENTRE RAFAEL AGUIRRE Y JOSÉ ROJO EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
82	DOP-REH-MUN-AND-074-26	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 3), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
RECUPERACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS			105,149,537.30		106,826,498.58		73,480,485.41	150,595,433.16	\$ 436,051,954.45
83	DOP-REH-MUN-AND-LP-139-25	REHABILITACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL "PASEO ALCALDE", CON CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, TAPAS Y REGISTROS, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA, UBICADO EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE (AV. ALCALDE DESDE LA GLORIETA LA NORMAL HASTA LA CALLE LEANDRO VALLE, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO 6

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso		Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
84	DOP-REH-MUN-ESP-LP-140-25	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 1), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
85	DOP-REH-MUN-ESP-LP-141-25	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 2), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
86	DOP-REH-MUN-ESP-LP-142-25	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 3), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
87	DOP-REH-MUN-UD-LP-143-25	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°11 "MANUEL LÓPEZ COTILLA", UBICADA EN LA CALLE JEREZ ESQUINA IRENE ROBLEDO GARCÍA EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
88	DOP-REH-MUN-ESP-075-26	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (FRENTE 1), UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
89	DOP-REH-MUN-ESP-076-26	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (FRENTE 2), UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
90	DOP-REH-MUN-UD-077-26	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS (FRENTE 1), UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
91	DOP-REH-MUN-UD-078-26	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS (FRENTE 2), UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
92	DOP-REH-MUN-ESP-079-26	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL "CORREDOR SAN ONOFRE", UBICADO EN LA CALLE HACIENDA SANTIAGO ENTRE RIVAS GUILLEN A AV. ARTESANOS EN LA COL. OBLATOS DE LA COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
93	DOP-REH-MUN-UD-080-26	REHABILITACIÓN EN EL PARQUE JUAN SORIANO (DE LOS VOCHOS), TRABAJOS EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES, RENOVACIÓN DE CANCHAS, MOBILIARIO, ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y PEATONAL, ILUMINACIÓN EN BANQUETAS Y ENTORNO INMEDIATO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AV. DE LA SELVA SUR Y PASEO DE LA SELVA NORTE EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA COMUNIDAD 4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
94	DOP-REH-MUN-ESP-081-26	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE - JARDÍN EL RETIRO, UBICADO ENTRE LAS CALLES HOSPITAL, ALAMEDA Y JUAN JOSÉ BAZ EN LA COL. EL RETIRO DE LA COMUNIDAD 2 ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
95	DOP-REH-MUN-ESP-082-26	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL TETLAN, UBICADA EN LA CALLE MARIA REYES # 4256 EN LA COL. ALDAMA TETLAN DE LA COMUNIDAD 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
96	DOP-REH-MUN-ESP-083-26	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE SAN JACINTO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. JAVIER MINA EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA COMUNIDAD 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
97	DOP-REH-MUN-ESP-084-26	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO LA PLAZA SAN ANDRÉS, UBICADO EN AV. DEL CHAMIZAL Y CALLE GIGANTES EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA COMUNIDAD 7 ATLAS-OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso	Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
98	DOP-REH-MUN-ESP-086-26	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL EN CAMELLÓN, BANQUETAS, RAMPAS, ANDADORES, GUARNICIONES Y PISOS DENTRO DEL ESPACIO PÚBLICO, UBICADO EN EL PARQUE LINEAL DE LA AV. PATRIA ENTRE LUSITANIA Y AV. EXPERIENCIA EN LA COL. AUTOCINEMA DE LA COMUNIDAD 4 LA BARRANCA DE HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
99	DOP-ELE-MUN-SER-086-26	TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIOS EN LA OBRA ELÉCTRICA Y DE PANELES SOLARES PARA LA ILUMINACIÓN Y EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE TRÁMITES ELÉCTRICOS ANTE LA C.F.E. Y OTRAS INSTANCIAS, EN FACTIBILIDAD, INTERCONEXIÓN, SERVICIOS, MANTENIMIENTO, MEDICIONES DE CARGA, PROYECTOS EJECUTIVOS Y PLANIMETRÍA, LIBERACIONES Y LIBRANZAS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
100	DOP-REH-MUN-UD-087-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°29, UBICADA EN LAS CALLES DE ÁNGEL BARRIOS ENTRE RAFAEL AGUIRRE Y JOSÉ ROJO EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
101	DOP-REH-MUN-UD-088-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°62 "HORACIO GAYTÁN SERRANO", UBICADA EN CALLE MANUEL ROMERO DE TERREROS # 2814-A EN LA COL. JARDINES DE LA PAZ DE LA COMUNIDAD 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
102	DOP-REH-MUN-UD-089-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°35 "LIC. IGNACIO JACOBO", UBICADA EN CALLE JOAQUÍN MARTÍNEZ CHAVARRÍA # 2339 Y AV. CRISTÓBAL COLÓN EN LA COL. ANEXO 18 DE MARZO DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
103	DOP-REH-MUN-UD-090-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°34 "LUIS PÉREZ PICOJOS", UBICADA EN CALLE ROCA ENTRE SAN PATRICIO Y TECALI EN LA COL. SAN MARCOS DE LA COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
104	DOP-REH-MUN-UD-091-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°01 "JOSÉ MARÍA MORELOS", UBICADA EN CALLE PEDRO CELESTINO NEGRETTE ENTRE JOSÉ LUIS MORA Y JOSÉ MA. LOZANO EN LA COL. MIRADOR DE LA COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
105	DOP-REH-MUN-UD-092-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°13 POLIDEPORTIVO "LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO", UBICADA EN LAS CALLES PABLO VALDEZ # 3431 ESQ. MARRUECOS EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
106	DOP-REH-MUN-UD-093-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°78 "PLAZA VECINAL ARANDAS/PARQUE CENTENARIO", UBICADA EN LA CALLE HACIENDA DE TALA # 3295 EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS DE LA COMUNIDAD 5 LOS OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
107	DOP-REH-MUN-UD-094-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°89 "PARQUE EL SAUZ", UBICADA EN LA CALLE ISLA TERRANOVA E ISLA DEVON EN LA COL. EL SAUZ DE LA COMUNIDAD 9 DEL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
108	DOP-REH-MUN-UD-096-26	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°06 "PLAN DE AYALA/PARQUE SAN RAFAEL", UBICADA EN AV. SAN JACINTO Y FEDERICO MEDRANO EN LA COL. SAN RAFAEL DE LA COMUNIDAD 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
109	DOP-REH-MUN-ESP-096-26	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CON LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BANQUETAS Y CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL DE LA CALZADA INDEPENDENCIA, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS POR LA CALZADA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						

PROYECTOS DE MOVILIDAD INTEGRAL

110	DOP-REH-MUN-BAN-097-26	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES "1 CENTRO HISTÓRICO", 2 ALAMEDA Y "3 FRAY ANTONIO ALCALDE", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14,223,297.81	30,499,000.00				\$ 44,722,297.81
-----	------------------------	---	---------------	---------------	--	--	--	------------------

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso		Recurso Municipal 2025 (Multianual 2025-2026)	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto acción
111	DOP-REH-MUN-BAN-098-26	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES "4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN", "5 LOS OBLATOS" Y "6 TETLÁN", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
112	DOP-REH-MUN-BAN-099-26	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES "7 ATLAS-OLÍMPICA" Y "8 LA INDUSTRIAL", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
113	DOP-REH-MUN-BAN-100-26	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES "9 DEL FRESNO", "10 COLOMOS-MINERVA" Y "11 AMERICANA-SANTA TERE", UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
114	DOP-REH-MUN-PPL-101-26	REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES Y CRUCEROS SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA				4,763,993.67	11,363,046.60				\$ 16,127,040.27
115	DOP-EYP-MUN-PRY-102-26	DESARROLLO DE PROYECTOS E INGENIERÍAS PARA LA OBRA PÚBLICA, VINCULADAS A DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL POA-2026, PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.							
116	DOP-EYP-MUN-LAB-103-26	CONTROL DE CALIDAD CON PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INTEGRADAS A OBRAS CONTEMPLADAS EN EL POA-2026, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
117	DOP-EYP-MUN-PRY-104-26	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS, PREVIO A PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, PARA DIVERSAS ACCIONES QUE SE CONTEMPLAN EN EL POA-2026, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
118	DOP-EYP-MUN-PAV-106-26	ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS Y SUPERVISIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES, DENTRO DE DIVERSAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL POA-2026, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
119	DOP-EYP-MUN-SUP-106-26	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA, PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL POA - 2026, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
120	DOP-EYP-MUN-SUP-107-26	PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS							
UNIDADES HABITACIONALES					45,452,186.39				\$ 45,452,186.39
121	DOP-REH-MUN-LUM-108-26	PROGRAMA DE ILUMINACIÓN EN ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, UBICADAS EN: U.H. INFONAVIT INDEPENDENCIA, U.H. INFONAVIT ZOOLÓGICO, U.H. INFONAVIT RANCHO NUEVO, U.H. FOVISSTE ESTADIO, U.H. INFONAVIT PLANETARIO, U.H. EL PORVENIR, U.H. INDUSTRIA, U.H. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, U.H. PABLO VALDEZ, U.H. JARDINES DEL SUR, U.H. JARDINES DE SAN JOSÉ, U.H. PLUTARCO ELÍAS CALLES ZONA 4, U.H. FOVISSTE INDEPENDENCIA, U.H. INDEPENDENCIA Y U.H. MIRAVALLE, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
POA 2026			\$ 278,489,647.43	\$ 145,828,362.12	\$ 480,705,920.93	\$ -	\$ 300,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 2,205,023,930.48

1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria 01/2026

No.	Proceso	Recurso Municipal 2025 [Multianual 2025-2026]	RAMO 33 2026 (FAISM)	ANUAL FISCAL 2026	FORTAMUN 2026	MULTIANUAL FISCAL 2026	MULTIANUAL FISCAL 2027	Monto sección
	Arq. Juan Carlos Arauz Abarca Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojca Almazor	L.C.P. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia Tesorera Municipal Suplente 1: Lic. Jorge Ernesto Cisneros Lape Suplente 2:				Mtra. Alejandra Guadalupe Hernández Santillán Contralora Ciudadana de Guadalajara Suplente 1: Lic. José Alberto Sánchez Castellanos Suplente 2: Arq. Marco Antonio Soto Ríquez		
	Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad Suplente 1: Regidor Humberto Gabriel Trujillo Jiménez Suplente 2: Regidor Julio César Covarrubias Mendoza	Mtra. Ana Isabel Robles Jiménez Regidora que preside la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal Suplente 1: Síndico Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes Suplente 2: Regidora Karla Andrea Leonardo Torres				Lic. Juan Alberto Salinas Macías Regidor que preside la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Suplente 1: Regidora Leidy Fabiola Cruz Ramírez Suplente 2: Regidor José María Jesús Becerra Santiago		
	Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad Suplente 1: Mtro. Abraham Ochoa Lazcano Suplente 2: Lic. Cesar Alejandro Olivares Luevano	Arq. María Josefina Isabel de Anda González Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. Suplente 1: Arq. Manuel Ramírez Godínez Suplente 2: Arq. Jesús Uribe Sedano				Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Suplente 1: Lic. Itzhi Guadalupe Aceves Ramírez Suplente 2: Lic. Fermín Cortés Gutiérrez		
	Ing. Mirna Aldeé Ayiles Mis Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. Suplente 1: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla Suplente 2: Ing. Arturo Montufar Nuñez	Mtro. Juan Carlos Almaguer Ávila Representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C. Suplente 1: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo Suplente 2: Ing. Eloy Molinar Cabrera				Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojca Almazor		

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 01/2026** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **miércoles 14 de enero de 2026** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:00 horas del lunes 08 de diciembre de 2025**, en la "Sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas" situado en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron para celebrar la **Sesión Ordinaria 17/2025** los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, iniciando la misma: el **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** – Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública – da la bienvenida y el inicio a la sesión ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta reunión y comentando lo siguiente:

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** comenta – damos inicio a la sesión conforme al acta de puntos de acuerdos del orden del día, se da lectura y se expone de la siguiente manera:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Aprobación del orden del día
4. Firma del acta de la sesión ordinaria 16/2025

La Dirección de Obras Públicas presenta:

5. Informe de procedimientos para contratación de obras por Licitación Pública (LP) para su autorización y se emita el fallo.
 - Recurso Municipal 2025 y 2026 (Programas de Equipamiento de Mercados, Recuperación y Mantenimiento a espacios públicos y recreativos, Equipamiento Deportivo, Equipamiento Social (DIF) y Calles en Concreto Hidráulico).
 - Recurso Municipal 2025 (Programas de Servicios Públicos Municipales y Equipamiento Administrativo).
6. Informe de contratos (Convenios Adicionales)
7. Asuntos Varios
8. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasando así al punto 1. de acuerdo al orden del día, la toma de lista de asistencia, como lo dispone el artículo 22 del mismo Reglamento.

Punto 1.

Asisten a esta sesión ordinaria 17/2025 los miembros al Comité; el **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** – Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, el **Lic. Jorge Ernesto Cisneros Lepe** suplente de la Tesorera Municipal, el **Lic. José Alberto Sánchez Castellanos** – suplente de la Contralora Ciudadana, el **Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra** - Regidor que Preside la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad, la **Mtra. Ana Isabel Robles Jiménez** – Regidora que preside la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, la **Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán** – Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, el **Arq. Manuel Ramírez Godínez** - representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C, el **Ing. Arturo Montufar Núñez** - representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C, el **Lic. Emilio Becerra Avena** – representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el **Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo** - representante del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C. y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** - Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Informarles que se recibieron los oficios con número REG/JASM/255/2025 por parte del Regidor Lic. Juan Alberto Salinas Macías quien preside la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, nos solicita se tenga por justificada su inasistencia, debido a actividades previamente agendadas, así como por parte del Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción y debido a compromisos agendados para los suplentes ratificados, designa al Abogado Emilio Becerra Avena en calidad de representación para dicha sesión.

Punto 2.

El Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal de entre los presentes para iniciar la sesión ordinaria 17/2025, asistiendo nueve de diez miembros de este Comité Municipal Mixto de Obra Pública con derecho a voz y voto, y dos miembros más con solo el derecho a la voz.

Punto 3.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca - Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública – una vez conformado el quórum legal para sesionar, se somete a votación económica la aprobación del orden del día de esta sesión ordinaria 17/2025 o alguien que tenga algo que agregar.

- Queda aprobado por unanimidad - se autoriza la aprobación del orden del día y se declara válido lo expuesto en esta acta de puntos de acuerdos que aquí trataremos, así como la apertura de esta sesión ordinaria 17/2025.

Punto 4.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca toma la palabra – dado que se les hizo llegar con antelación a cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 16/2025 del CMMOP, anexa a la convocatoria de esta sesión y a través de vía de medios electrónicos, el acta se tuvo oportunamente y en ese sentido se realizó la lectura, si están de acuerdo de que presente una moción para dispensar la lectura del acta, buscando hacer más expedita la sesión o alguien que tuviera alguna observación; no habiendo más preguntas u observaciones, solicito entonces si me permiten circular el acta de la sesión pasada, para su aprobación y eximiéndome de su lectura, quienes estén por la afirmativa, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad – se circula el acta para su autorización

Punto 5.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca continua – pasando al siguiente punto 5 Informe de procedimientos para contratación de obras por Licitación Pública (LP) para su autorización y se emita el fallo, de recurso municipal 2025 (Programas de equipamiento de servicios, equipamiento especial, equipamiento administrativo y Servicios Públicos Municipales), es presentado de la siguiente forma:

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE MERCADOS - Municipal 2025 y 2026

1) Tipo: MERCADOS

Número de contrato: DOP-REH-MUN-MER-LP-023-25

Obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", HABILITANDO UNA ESTRUCTURA PARA ÁREA DE LOCALES COMERCIALES DENTRO DEL MERCADO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE PARABOLOIDES Y



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

EXTRACTORES, PINTURA GENERAL, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO PARA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, UBICADO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DIONICIO RODRÍGUEZ ESQUINA ALFAREROS EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 150 días, Anticipo: 30%

1	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 29,662,343.25	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Fausto Garnica Padilla	\$ 29,830,711.22	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Constructora Pecru, S.A. de C.V.	\$ 32,049,776.11	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
4	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
5	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
6	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
7	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
8	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
9	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
10	Grupo I C Instalaciones y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
11	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
12	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de **Fausto Garnica Padilla**, con un importe de **\$29,830,711.22**

PROGRAMA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

2) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-EQPSM-LP-136-25**

Obra: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PARA LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN LAS DIRECCIONES DE PAVIMENTOS, MEJORAMIENTO URBANO Y GUADALAJARA LIMPIA, UBICADAS EN LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 14 días, Anticipo: 30%

1	Ybrab Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$ 4,198,470.99	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Gabriel Plascencia López	\$ 4,251,577.82	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Concreto y Pétreos del Pacífico, S.A. de C.V.	No se presento	
4	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
5	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presento	
6	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
7	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de **Gabriel Plascencia López**, con un importe de **\$4,251,577.82**

PROGRAMA DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS -
Municipal 2025 y 2026

3) Tipo: ENTORNO SEGURO

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-AND-LP-137-25**

Obra: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 1), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 210 días, Anticipo: 30%

1	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$ 10,757,497.35	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$ 12,994,207.22	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 13,391,988.36	ACEPTADA y solvente
4	Terramika Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 13,602,563.67	ACEPTADA y solvente
5	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 14,277,035.82	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V.	\$ 14,817,372.78	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Señalización y Edificación de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 14,850,041.76	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
8	Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V.	\$ 15,495,817.25	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
9	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	
10	Anitsuj, S.A. de C.V.	No se presentó	
11	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	
12	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	
13	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presentó	
14	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presentó	
15	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presentó	
16	Constructora Esencia Arquitectónica, S.A. de C.V.	No se presentó	
17	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presentó	
18	Construmaravi, S.A. de C.V.	No se presentó	
19	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	No se presentó	
20	D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V.	No se presentó	
21	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presentó	
22	Emga Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	
23	Eraiki Corporation, S.A. de C.V.	No se presentó	
24	Fausto Garnica Padilla	No se presentó	
25	Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.	No se presentó	
26	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presentó	
27	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presentó	
28	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	No se presentó	



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

29	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
30	Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Marecomsa, S.A. de C.V.	No se presento	
32	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
34	Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.	No se presento	
35	Urbanizaciones Cedba, S.A. de C.V.	No se presento	
36	Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
37	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presento	
38	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	
39	Zubia Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.**, con un importe de \$ **12,994,207.22**

4) Tipo: ENTORNO SEGURO

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-AND-LP-138-25**

Obra: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 2), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 210 días, Anticipo: 30%

1	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$ 10,457,153.74	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Excavaciones y Obra Hidráulica Segura, S.A. de C.V.	\$ 12,454,982.03	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	Lim Constructora, S.A. de C.V.	\$ 12,849,990.55	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Terramika Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 13,602,563.67	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
5	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 13,636,010.77	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
6	Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V.	\$ 14,817,372.78	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Señalización y Edificación de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 14,850,041.76	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
8	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 15,103,409.04	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V.	\$ 15,495,817.25	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
10	Marecomsa, S.A. de C.V.	\$ 16,499,993.17	RECHAZADA conforme al Dictamen
11	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$ 22,000,089.86	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
12	Emga Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 22,198,390.30	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
13	Constructora Daluy, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
14	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
15	Anitsuj, S.A. de C.V.	No se presento	
16	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

17	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
18	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
19	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Construmaravi, S.A. de C.V.	No se presento	
22	D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento	
26	Eraiki Corporation, S.A. de C.V.	No se presento	
27	Fausto Garnica Padilla	No se presento	
28	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
32	Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	No se presento	
34	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
35	Urbanizaciones Cedba, S.A. de C.V.	No se presento	
36	Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
37	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presento	
38	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	
39	Zubia Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 15,495,817.25**

5) Tipo: ANDADOR

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-AND-LP-139-25**

Obra: REHABILITACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL "PASEO ALCALDE", CON CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, TAPAS Y REGISTROS, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA, UBICADO EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE /AV. ALCALDE DESDE LA GLORIETA LA NORMAL HASTA LA CALLE LEANDRO VALLE, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 150 días, Anticipo: 30%

1	Señalización y Edificación de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 31,479,117.29	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 31,812,889.54	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	Terramika Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 34,646,232.73	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Constructora Nigu, S.A. de C.V.	\$ 34,852,280.64	ACEPTADA y solvente
5	DC Arrendadora de Maquinaria, S.A. de C.V.	\$ 35,100,697.39	RECHAZADA conforme al Dictamen



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

6	CDAI, S.A de C.V.	Se Rechaza
7	Constructora Laro, S.A. de C.V.	Se Rechaza
8	Rustico Mexicano, S.A. de C.V.	Se Rechaza
9	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento
10	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento
11	Código A Constructores, S.A. de C.V.	No se presento
12	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento
13	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento
14	Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.	No se presento
15	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	No se presento
16	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento
17	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	No se presento
18	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento
19	Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.	No se presento
20	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento
21	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento
22	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	No se presento
23	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento
24	Malanco Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presento
25	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento
26	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	No se presento
27	Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.	No se presento

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Terramika Urbanizaciones, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 34,646,232.73**

6) Tipo: ESPACIOS PUBLICOS

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-ESP-LP-140-25**

Obra: INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 1), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

1	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$ 22,000,950.34	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	\$ 24,475,022.80	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.	\$ 24,749,998.76	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$ 26,076,791.33	ACEPTADA y solvente
5	Construmaravi, S.A. de C.V.	\$ 32,150,244.46	RECHAZADA conforme al Dictamen



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

6	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$ 32,300,956.13	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$ 33,000,009.27	RECHAZADA conforme al Dictamen
8	Zubia Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 25,517,755.50	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
10	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
11	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
12	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
13	Eraiki Corporation, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
14	Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
15	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
16	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
17	Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
18	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
19	Brstudio & Edificaciones, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Código A Constructores, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.	No se presento	
22	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
26	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
27	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 24,749,998.76**

7) Tipo: ESPACIOS PUBLICOS

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-ESP-LP-141-25**

Obra: INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 2), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

1	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$ 13,205,515.43	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 14,731,993.50	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	Zubia Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 15,733,058.20	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$ 16,017,116.88	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

5	Excavaciones y Obra Hidráulica Segura, S.A. de C.V.	\$ 16,293,181.42	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Eraiki Corporation, S.A. de C.V.	\$ 21,007,800.78	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
8	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
9	Anitsuj, S.A. de C.V.	No se presento	
10	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
11	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
12	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
13	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
14	Constructora Daluy, S.A. de C.V.	No se presento	
15	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	No se presento	
16	Construmaravi, S.A. de C.V.	No se presento	
17	D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V.	No se presento	
18	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
19	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento	
22	Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V.	No se presento	
26	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
27	Orgarquitects, S.A. de C.V.	No se presento	
28	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Proyectos y Construcciones Rraf, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
32	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Kalea Construcción, S.A. de C.V.**, con un importe de \$ 16,017,116.88

El Ing. Arturo Montufar Núñez pregunta – ¿en el anterior a este que acabas de terminar, no podrías revisarlo nuevamente? ¿Según yo, veo que la propuesta más baja solvente es también Kalea Construcción?

El Arq. Jorge Cardona Avalos responde – No, la empresa ganadora en el anterior es Teorema Edificaciones; continuamos con la presentación.

8) Tipo: ESPACIOS PUBLICOS

Número de contrato: DOP-REH-MUN-ESP-LP-142-25

Obra: INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 3), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

1	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$ 13,205,515.43	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$ 14,499,843.69	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 14,863,993.85	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Zubia Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 15,506,041.71	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Excavaciones y Obra Hidráulica Segura, S.A. de C.V.	\$ 15,748,081.44	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$ 15,867,862.67	ACEPTADA y solvente
7	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$ 15,872,605.19	ACEPTADA y solvente
8	Eraiki Corporation, S.A. de C.V.	\$ 21,068,029.72	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
10	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
11	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
12	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
13	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
14	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
15	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
16	Construmaravi, S.A. de C.V.	No se presento	
17	D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S.A. de C.V.	No se presento	
18	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
19	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Fausto Garnica Padilla	No se presento	
22	Goc Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
26	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
27	Orgarquitects, S.A. de C.V.	No se presento	
28	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Urbanizaciones Kab, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presento	
32	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 14,863,993.85**

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - Municipal 2025 y 2026

9) Tipo: UNIDAD DEPORTIVA

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-UD-LP-143-25**

Obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°11 "MANUEL LÓPEZ COTILLA", UBICADA EN LA CALLE JEREZ ESQUINA IRENE ROBLEDO GARCÍA EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 150 días, Anticipo: 30%

1	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	\$ 33,072,195.08	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$ 34,176,945.07	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$ 34,889,015.71	ACEPTADA y solvente
4	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 35,001,925.05	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 35,994,680.91	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
6	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	\$ 36,102,095.16	ACEPTADA y solvente
7	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	\$ 37,351,037.44	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa el P.B.
8	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
9	Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
10	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	No se presento	
11	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	No se presento	
12	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
13	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
14	Proyectos y Construcciones Rraf, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Construcciones Calvec, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 33,072,195.08**

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL (DIF) - Municipal 2025 y 2026

10) Tipo: EQUIPAMIENTO

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-DIF-LP-144-25**

Obra: REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIOS, UBICADO DENTRO DEL POLÍGONO DE LAS CALLES SAN IDELFONSO, SANTA BEATRIZ Y RAMÓN BLANCARTE EN LA COL. SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 240 días, Anticipo: 30%

1	Edificaciones Miller, S. de R.L. de C.V.	\$ 76,451,562.13	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 81,308,006.83	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 85,543,870.47	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

4	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$ 115,079,349.05	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
5	Terracerías y Pavimentos G & A, S.A. de C.V.	\$ 119,537,780.74	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
7	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
8	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
9	Goc Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
10	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
11	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presento	
12	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
13	Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. y Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
14	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Consortio Iconstructora, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 85,543,870.47**

PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO - Municipal 2025 y 2026

11) Tipo: PAVIMENTOS

Número de contrato: **DOP-PAV-MUN-CON-LP-145-25**

Obra: REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 1), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

Comprendida por las calles del FRENTE 1:

1. Calle Cuauhtémoc entre calz. Independencia y 28 de enero,
2. Calle Cuauhtémoc entre Cuautla y Analco,
3. Calle 5 de mayo entre Cuauhtémoc y Cuitláhuac,
4. Calle Analco entre Cuauhtémoc y Cuitláhuac,
5. Calle Cuitláhuac entre calz. Independencia y Analco / identificadas con el color rojo

1	Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 23,564,537.10	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Construarenda, S.A. de C.V.	\$ 23,577,140.48	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 23,579,820.17	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
4	Groma y Escala, S.A. de C.V.	\$ 23,581,693.55	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 23,584,315.13	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Edificaciones Miller, S. de R.L. de C.V.	\$ 23,719,038.79	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
7	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$ 23,930,154.70	ACEPTADA y solvente



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

8	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$ 25,115,934.51	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Constructora Apantli, S.A. de C.V.	\$ 25,357,531.85	ACEPTADA y solvente
10	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 32,964,205.60	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
11	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
12	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
13	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
14	Grupo Urban 21, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
15	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
16	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
17	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
18	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
19	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Código A Constructores, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.	No se presento	
22	Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	No se presento	
26	Constructora Capla, S.A. de C.V.	No se presento	
27	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	No se presento	
28	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Gabriel Plascencia López	No se presento	
32	Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	No se presento	
34	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	No se presento	
35	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
36	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	No se presento	
37	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
38	Teorema Edificaciones, S.A. de C.V.	No se presento	
39	Terracerías y Pavimentos G & A, S.A. de C.V.	No se presento	
40	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.**, con un importe de \$ 23,579,820.17

12) Tipo: PAVIMENTOS

Número de contrato: **DOP-PAV-MUN-CON-LP-146-25**

Obra: REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 2), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS

Calle Hospital 50-Z,
El Retiro, 44280, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

Comprendida por las calles del FRENTE 2:

1. Calle 28 de enero entre los Ángeles y Cuitláhuac,
2. Calle Núñez Morquecho entre 28 de enero y 5 de mayo,
3. Calle 5 de mayo entre los Ángeles y Gante,
4. Calle Analco entre 5 de febrero y Gante / identificadas con el color amarillo,

1	Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 21,613,183.19	RECHAZADA conforme al Dictamen
2	Edificaciones Miller, S. de R.L. de C.V.	\$ 21,787,772.15	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$ 22,016,824.53	ACEPTADA y solvente
4	Lim Constructora, S.A. de C.V.	\$ 22,650,422.13	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	\$ 22,898,204.92	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Constructora Apantli, S.A. de C.V.	\$ 23,327,860.26	ACEPTADA y solvente
7	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 23,391,006.17	ACEPTADA y solvente
8	Grupo Urban 21, S.A. de C.V.	\$ 23,451,561.36	ACEPTADA y solvente
9	Iteración, S.A. de C.V.	\$ 23,559,732.90	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
10	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$ 23,689,277.83	RECHAZADA conforme al Dictamen
11	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 23,824,217.04	RECHAZADA conforme al Dictamen
12	Consortio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 24,706,707.30	RECHAZADA conforme al Dictamen
13	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$ 30,043,860.39	RECHAZADA conforme al Dictamen
14	Terracerías y Pavimentos G & A, S.A. de C.V.	\$ 31,447,442.40	RECHAZADA conforme al Dictamen
15	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
16	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
17	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
18	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	No se presento	
19	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Código A Constructores, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.	No se presento	
22	Construarenda, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Constructora Capla, S.A. de C.V.	No se presento	
26	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	No se presento	
27	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	No se presento	
28	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

31	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presentó	
32	Gabriel Plascencia López	No se presentó	
33	Groma y Escala, S.A. de C.V.	No se presentó	
34	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	No se presentó	
35	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	No se presentó	
36	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	
37	Proyectos y Construcciones Rraf, S.A. de C.V.	No se presentó	
38	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	
39	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	
40	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presentó	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Edificaciones Miller, S. de R.L. de C.V.**, con un importe de **\$ 21,787,772.15**

13) Tipo: PAVIMENTOS

Número de contrato: **DOP-PAV-MUN-CON-LP-147-25**

Obra: REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 3), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

Comprendida por las calles del FRENTE 3:

1. Calle Antonio Bravo entre 28 de enero y 5 de mayo,
2. Calle Nardo entre Antonio Bravo y Cuitláhuac,
3. Calle 5 de mayo entre Gante y Cuitláhuac,
4. Calle Analco entre Gante y Cuitláhuac / identificadas con el color verde

1	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$ 20,839,463.45	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$ 21,002,862.82	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Groma y Escala, S.A. de C.V.	\$ 21,004,783.01	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Construarenda, S.A. de C.V.	\$ 21,007,241.28	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 21,009,460.34	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 21,074,495.31	RECHAZADA conforme al Dictamen
7	Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.	\$ 21,111,946.62	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
8	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$ 21,276,821.11	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
9	Construcciones y Pavimentos las Cañadas, S.A. de C.V.	\$ 21,989,093.04	ACEPTADA y solvente
10	Constructora Apantli, S.A. de C.V.	\$ 22,548,724.10	ACEPTADA y solvente
11	Grupo Urban 21, S.A. de C.V.	\$ 22,685,879.42	ACEPTADA y solvente



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

12	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$ 22,915,944.21	RECHAZADA conforme al Dictamen
13	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 23,046,500.26	RECHAZADA conforme al Dictamen
14	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presento	
15	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	No se presento	
16	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	No se presento	
17	Edificaciones Miller, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
18	Terracerías y Pavimentos G & A, S.A. de C.V.	No se presento	
19	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	No se presento	
22	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Goc Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Fausto Garnica Padilla	No se presento	
26	Constructora Capla, S.A. de C.V.	No se presento	
27	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
28	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
32	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.	No se presento	
34	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
35	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
36	Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V.	No se presento	
37	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 21,276,821.11**

14) Tipo: PAVIMENTOS

Número de contrato: **DOP-PAV-MUN-CON-LP-148-25**

Obra: REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 4), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 120 días, Anticipo: 30%

Comprendida por las calles del FRENTE 4:

Calle Hospital 50-Z,
El Retiro, 44280, Guadalajara, Jal.
Guadalajara.gob.mx





Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

1. Calle Antonio Bravo entre calz. Independencia y 28 de enero,
2. Calle Fray Bartolomé de las Casas entre calz. Independencia y 20 de noviembre,
3. Calle Gante entre calz. Independencia y 20 de noviembre,
4. Calle Balderas entre calz. Independencia y Av. Dr. Roberto Michel / identificadas con el color azul.

1	Edificaciones Miller, S. de R.L. de C.V.	\$ 19,480,046.60	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.	\$ 19,484,371.04	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
3	Obra Nueva, S.A. de C.V.	\$ 19,900,803.97	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 20,089,307.58	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
5	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$ 20,742,354.83	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Grupo Urban 21, S.A. de C.V.	\$ 20,831,090.54	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
7	Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 20,873,276.51	RECHAZADA conforme al Dictamen
8	Constructora Apantli, S.A. de C.V.	\$ 20,886,216.13	ACEPTADA y solvente
9	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	\$ 20,939,742.15	RECHAZADA conforme al Dictamen
10	Iteración, S.A. de C.V.	\$ 21,094,946.03	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
11	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 21,098,217.60	RECHAZADA conforme al Dictamen
12	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$ 22,092,374.71	ACEPTADA y solvente
13	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$ 27,189,263.62	RECHAZADA conforme al Dictamen
14	Terracerías y Pavimentos G & A, S.A. de C.V.	\$ 28,598,478.16	RECHAZADA conforme al Dictamen
15	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
16	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Se Rechaza	
17	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	No se presento	
18	Construarenda, S.A. de C.V.	No se presento	
19	Groma y Escala, S.A. de C.V.	No se presento	
20	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presento	
21	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	No se presento	
22	Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.	No se presento	
23	Constructora y Servicios Novacreá, S.A. de C.V.	No se presento	
24	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	No se presento	
25	Birmek Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
26	Fausto Garnica Padilla	No se presento	
27	Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.	No se presento	
28	Constructora Capla, S.A. de C.V.	No se presento	
29	Construcciones Calvec, S.A. de C.V.	No se presento	
30	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	No se presento	
31	Vohnung, S.A. de C.V.	No se presento	
32	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presento	
33	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presento	
34	Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presento	
35	Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.	No se presento	



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

36	Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	No se presento	
37	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
38	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
39	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Grupo Urban 21, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 20,831,090.54**

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

15) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-EQP-LP-149-25**

Obra: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL STAND DE TIRO DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE GUADALAJARA, UBICADA EN LA CALLE RÍO TIZAPÁN #1670 ESQUINA RIO ZAPOTLÁN EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 14 días, Anticipo: 30%

1	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$ 6,641,407.87	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
2	Constructora Constier, S.A. de C.V.	\$ 9,500,430.32	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
3	Anitsuj, S.A. de C.V.	\$ 9,637,087.56	ACEPTADA y solvente
4	Ybrab Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$ 9,987,298.60	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 10,010,032.11	RECHAZADA conforme al Dictamen
6	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 10,454,537.18	ACEPTADA y solvente
7	Ati Contratistas, S.A. de C.V.	\$ 10,473,714.36	ACEPTADA y solvente
8	Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V.	\$ 10,489,864.54	RECHAZADA conforme al Dictamen
9	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presento	
10	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	No se presento	
11	Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.	No se presento	
12	Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina sea emitido el fallo a favor de la empresa **Constructora Constier, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 9,500,430.32**

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca toma la palabra – No se alguien tuviera algún comentario.

La Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán comenta – Nada más en las obras del mercado San Juan de Dios y en la obra del centro comunitario, si nos puede ampliar un poco más la información de la intervención, porque son dos obras con montos considerables, que es prácticamente la mitad del presupuesto que se va a ejercer en lo que vamos a probar y de lo que nos mandan en la ficha, igual entiendo el proceso que está bien llevado, pero en la información respecto a la intervención, creo que podríamos ampliarla un poco más, para



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

conocer, qué es lo que se va estar haciendo y lo mismo en el tema de las escuelas, no especifica que escuelas, solamente que se van a intervenir el entorno de estas escuelas para hacer cruceros seguros, etcétera.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca aclara – Si, con gusto les amplio y me gustaría también hablar de Analco, que es muy similar al tema de las escuelas, también con gusto se los explico, inicio con San Juan de Dios, la intervención corresponde a un mantenimiento general de sus instalaciones, tenemos detectado un sobrecalentamiento en las áreas de transformadores, necesitamos sustituirlos, son transformadores viejos que ya cumplieron su tiempo de vida útil, y un mantenimiento no sería lo más adecuado, es mejor sustituirlo por un transformador nuevo, eso ya se tiene ubicado y si se detecta que están sobrecalentados, para evitar cualquier riesgo lo que decidimos es sustituirlos, a raíz de esta sustitución también detectamos que toda la zona del patio requiere un ordenamiento de instalaciones, sobre todo eléctricas de iluminación y también de cada uno de los locales, han estado empezando a hacer contratos con diferentes empresas de telecomunicación, entonces ya se presenta un enjambre de cables al cual necesitamos dar orden, pero la idea es recuperar esta imagen tan emblemática que tiene el mercado San Juan de Dios, que cuando llegues y te muestres hacia el patio central, queremos hacer un reordenamiento de instalaciones, pero también imagen interna de mercado, queremos limpiar las paraboloides que ya tienen mucho tiempo que no se limpia, es algo complejo, porque son curvas y están a doble o triple altura, vamos a limpiarlas y también acciones específicas en los ingresos, esto es para que el turista tenga una mejor experiencia en el mercado, sabemos que va ser un punto turístico el próximo año, uno de los más emblemáticos y queremos que haya una gran oportunidad, sobre todo mejorar los ingresos, de cómo accedes de la parte exterior al interior, son un poco confusos, no sabes cuál es la entrada principal, presentan mucho grafiti, también cableado, queremos poner una señalética adecuada para que los turistas puedan tener una mejor experiencia, básicamente es lo que traemos en concepto general en San Juan de Dios.

La Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán continua – Y aunque no está en la cancha de obras públicas, yo creo que valdría la pena con mercados también hacer un trabajo en coordinación, para que en estas situaciones que comentas no sea un tema recurrente.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca observa – Si, la parte de orden y sobre todo las reglas de cuidado que se tienen que tener, más que nada en un edificio que es patrimonial, no es cualquier mercado, si debería apretar más mercados y tener un reglamento más claro, con muchas condiciones tratándose del tema de patrimonio, creo que si es una oportunidad, siempre después de una intervención de obra pública, creo es el momento donde tú puedes apretar y poner bien las reglas el juego, entonces si sería una buena oportunidad.

El Ing. Arturo Montufar Núñez pregunta – ¿En este tema del mercado, viene alguna restructuración en esos paraboloides?, por la antigüedad sabemos el daño estructural que ya tiene.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca responde – No, hemos reforzado otros paraboloides, no en específico esos, por ejemplo la refresquería aquí en el parque Morelos, luego también en la unidad López Mateos que esa realizo SIOP pero también los ingresos se reforzaron y si, son un poco complejos, los hemos reforzado con fibra de carbono, sobre todo en los nodos, pero no descarto la posibilidad de que a la hora de hacer el mantenimiento, la limpieza, podamos ver si hay áreas donde se necesite reforzar con esta fibra, que nos ha funcionado muy bien, porque no es invasiva y cuando hemos mandado estos proyectos para su autorización a cultura, ha sido autorizados, es una buena observación, al momento de la limpieza podemos determinar si esta necesita algún tipo de refuerzos, pero no en su totalidad, será mucho más puntual.

El Ing. Arturo Montufar Núñez responde – Ok, gracias.

El Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra pregunta – ¿Los tiempos?

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca responde – Bueno, los tiempos también, los tenemos marcados en el evento que tenemos a mitad de año, tendrá que estar previo a esa fecha.

El Lic. Emilio Becerra Avena pregunta – Mi pregunta va un poquito con lo de él, y lo otro, aunque no soy técnico, me llama la atención los transformadores por el mantenimiento tan costoso, ¿de eso no hay probabilidad



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

de cederlo, ya que podría entrar CFE y luego se encargaría del mantenimiento?, ¿no entra a su inventario verdad?

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** responde - No, cuando están dentro de una propiedad, son del inquilino o quien administra, cuando están en la calle se ceden a CFE y si se hacen responsables, pero estos están dentro.

El **Ing. Arturo Montufar Núñez** agrega - Se va a aumentar los KVA, me imagino, por las descargas que hay.

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** aclara - Sí, es parte de lo vamos hacer, también algunos cables alimentadores y esos también se van a sustituir, tenemos que tener todas las condiciones de seguridad sobre todo en el tema eléctrico, o sea lo eléctrico y lo estructural es básicamente de donde los mercados sufren.

El **Ing. Arturo Montufar Núñez** comenta - Hay mucho vandalismo en ese tema y es un edificio con mucha imagen para Guadalajara, hay que conservarlo lo mejor que se pueda.

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** aclara - Así es, para eso es el recurso, pareciera mucho, pero el mercado requiere mucha más inversión de esa en específico.

El **Ing. Arturo Montufar Núñez** pregunta - Vi que las llamaron multianuales, pero por el evento que tenemos el siguiente año del mundial, ¿tienen una fecha en la que van a delimitar ejecución y luego detener y posterior seguir o van a continuar durante el evento?

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** responde - No, durante el evento ya no podemos tener trabajos en obra, la FIFA nos pide que en lo que es el centro histórico no tengamos obra que pueda incomodar por los preparativos, sobre todo se refiere más al tema de donde va a ser el FIFA Fan Fest, como saben ustedes estará detrás de la Catedral, desde Plaza de la Liberación hasta Plaza Fundadores, es obra que está por terminar la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, no tanto así hay una fecha marcada para obras complementarias, pero sabemos que tenemos que estar terminando en abril, mayo máximo, si, a partir de junio ya no debe haber trabajos, otra parte también importante mencionar, es que los locatarios están como muy interesados en participar, ellos mismos nos han pedido que atendamos esos elementos de imagen y bueno, solo nos queda hacer equipo con ellos para que los trabajos no se vean interrumpidos, ni ellos ni nosotros.

El **Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra** pregunta - ¿Cuándo arrancan los de Analco?

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** responde - Lo de Analco una vez dando fallos, ya comienzo con Analco, si quieren continuo con Anarco, son cuatro frentes, tanto el programa de escuelas como el de Analco, la verdad son dos programas que yo considero únicos, Analco la parte que va a ser el municipio es la pavimentación, las banquetas, cruceros, la obra inducida de alumbrado, es todo lo que es a nivel de superficie, la Comisión Estatal del Agua, con un proyecto que le entregó el SIAPA, ellos ejecutaron la parte de las líneas de drenaje, las redes hidrosanitarias, las dos, ya llevan un avance considerable y ahora entramos nosotros con este componente de obra multianual para hacer las pavimentaciones, sabemos que la gente está inquieta en ese sentido, pero a partir de mañana el compromiso es ya atenderlos y tomar nosotros la comunicación y sacar la obra adelante, me refiero a únicas porque coordinar un esfuerzo del Estado con la parte municipal, la verdad es que no se había dado, pero la idea es poder tener mayor alcance, es decir, que ellos toman parte de las instalaciones que son las que dominan, las puedan cubrir ellos y nosotros con la pavimentación, en lugar de hacer a lo mejor cuatro calles, nos fuimos a ocho, con esta idea de coordinación entre los dos esfuerzos presupuestales de las dependencias, y paso a las escuelas, es un programa similar, Infejal trae prospectadas cerca de 50 escuelas, 24 que ya están en proceso y las escuelas van a ser algunas, dependiendo del grado de la escuela, algunas en temas estructurales, algunas nada más en su parte de equipamiento cívico y deportivo, pero lo que encontramos es una oportunidad de mejorar el entorno, en como el alumno o los papás que llevan a los alumnos, donde dejan a sus hijos y esas dos o tres cuadas, o si es de manera inmediata, que ellos tengan todos los elementos de accesibilidad y seguridad, es decir, que no tengan banquetas rotas, que estén los cruceros seguros, que tengan señalamiento vertical, si hay que reforzar con dos o tres luminarias, se refuerza, es como el programa de los entornos seguros que tenía para la UdeG, ahora en un tema de escuelas.



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El **Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra** pregunta - ¿Barreras?

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** responde – Si, barrera de contención, exactamente y si ellos ya van a hacer esa inversión en las escuelas, que la verdad también es histórico, porque no se había hecho esta inversión de esa forma, ellos no pueden hacer obra por fuera y nosotros sí, así complementamos esas acciones y la idea es que el usuario, el alumnado y los papás, tengan las condiciones de seguridad para llevar a las escuelas de manera segura, y me falta el CDC-3, para que lo entiendan, es como un edificio nuevo, como si fuera una colmena, como referencia sería la colmena de balcones del 4, hoy existe el CDC-3 con construcción, pero la verdad es que no está de una manera organizada, el mantenimiento que requiere ese edificio, ya no se va a llevar a condiciones ideales, y sí, la propuesta de la Presidenta fue hacer ahí, sobre todo en el corazón de Talpita, donde también inicia tianguis el baratillo, es hacer un edificio completamente nuevo, es más, que nada más un CDC, es como, por eso me refería a las colmenas, es que tiene la parte de atención a las infancias, pero también a adultos mayores, combinados con talleres, áreas deportivas y seleccionamos ese polígono, una, por las condiciones existentes del edificio que ya estaban limitadas, pero también es porque hay un parque hundido en la parte de atrás y un mercado, en realidad lo que se quiere generar es toda una serie de dinámicas de un espacio público, con capacitación, con infancias, con recreación, en Colombia los llaman centros de felicidad, son estos edificios ahora donde suceden un montón de talleres de oficios, de capacitaciones, y es un poco la idea, tener un lugar donde se pueda hacer comunidad con las diferentes edades, es un proyecto bien interesante, bien bonito.

El **Arq. Manuel Ramírez Godínez** observa - Realmente lo hemos perdido, pero igual, es de esencia el centro barrial, que históricamente, digo, que en algún momento se rompió esa dinámica, así es, van a tratar de retomarlo para que se integren todas las actividades.

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** comenta – Sí y una parte importante, es la oferta de programación que va a tener, va a ser muy suigéneris e incluso en su patio central podrá usarse para diferentes eventos culturales, recreativos, es como adaptable.

La **Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán** continua – Justo por eso era la pregunta, porque en un tema de remodelación y mantenimiento, la inversión parece importante, que es algo que se celebra, tenemos una buena inversión en obra pública, ya con esta explicación, implica mucho más.

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** aclara – por mencionarlo en todo el tema de sustentabilidad, será la captación de agua pluvial, paneles solares, también va a ser un edificio neto cero carbono, que es, ustedes saben el esfuerzo que ha hecho el municipio por tener esta característica entre los edificios de obra pública, bien orientado, iluminado, pues todas las características, algunos son arquitectos ya veo que están comprendiendo, y es lo que se trata, hacer un edificio emblemático, que aloje todas esas funciones, bien, esto es lo que corresponde al punto 5 Informe de procedimientos para contratación de obras por Licitación Pública (LP) para su autorización y se emita el fallo, de recurso municipal 2025, son quince procedimientos con una inversión e importe total final de **\$ 368,441,655.57**, se contratarán bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, alguien tuviera alguna observación al respecto, no habiendo comentarios, les pregunto y los que estén a favor, les pido lo expresen, quien esté por la afirmativa por emitir el fallo, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para emitir su fallo y para su contratación respectiva.

Pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 6.

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** continua – pasando al siguiente punto 5 Informe de contratos (Convenios Adicionales).



Acta de la Sesión Ordinaria **17/2025** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – hacerles únicamente mención, todos los convenios van de la mano con los remanentes que se tuvieron del programa de ramo 33, así como de los programas que generaron este recurso extra, no son solicitudes de parte de las empresas, más bien, es una distribución a las obras que más lo requerían.

El **Arq. Juan Carlos Arauz Abarca** agrega – remanentes y rendimientos en ramo 33, iniciamos con la presentación, adelante:

RECURSOS MUNICIPALES							
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 13/2025		DICE :					
1	VIALIDADES	DOP-R33-MUN-CON-LP-062-25	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE JOSÉ LUIS VELASCO ENTRE ELIGIO ANCONA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COL. EL ZALATE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	110 días	30%	Grupo Constructor Novopesa, S.A. de C.V.	\$ 15,255,979.28
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:					
						Convenio hasta por un importe de:	\$ 518,304.64
						PORCENTAJE DE CONVENIO	3.40%
1	VIALIDADES	DOP-R33-MUN-CON-LP-062-25	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE JOSÉ LUIS VELASCO ENTRE ELIGIO ANCONA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COL. EL ZALATE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	110 días	30%	Grupo Constructor Novopesa, S.A. de C.V.	\$ 15,774,283.92
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 11/2025		DICE :					
2	MERCADOS	DOP-R33-MUN-MER-LP-103-25	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "HERRERA Y CAIRO", UBICADO EN HACIENDA SANTIAGO ENTRE HACIENDA ARROYO HONDO Y HACIENDA DE LA HERRADURA EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$ 15,464,089.21
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:					
						Convenio hasta por un importe de:	\$ 975,642.90
						PORCENTAJE DE CONVENIO	6.32%
2	MERCADOS	DOP-R33-MUN-MER-LP-103-25	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "HERRERA Y CAIRO", UBICADO EN HACIENDA SANTIAGO ENTRE HACIENDA ARROYO HONDO Y HACIENDA DE LA HERRADURA EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	30%	Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.	\$ 16,439,732.11
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 13/2025		DICE :					
3	UNIDAD MÉDICA	DOP-R33-MUN-CS-LP-104-25	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA", UBICADA EN AV. CRUZ DEL SUR #2550-2590 ENTRE ISLA ANTILLAS E ISLA ALEUTIANAS EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	110 días	30%	Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V.	\$ 15,128,321.15
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:					
						Convenio hasta por un importe de:	\$ 976,745.43
						PORCENTAJE DE CONVENIO	6.46%
3	UNIDAD MÉDICA	DOP-R33-MUN-CS-LP-104-25	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA", UBICADA EN AV. CRUZ DEL SUR #2550-2590 ENTRE ISLA ANTILLAS E ISLA ALEUTIANAS EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	110 días	30%	Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V.	\$ 16,105,066.58
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 14/2025		DICE :					
4	REHABILITACIÓN	DOP-R33-MUN-EQP-CSS-105-25	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO (CAM), UBICADO EN LA CALLE MANUEL MENA # 4200 EN LA COLONIA POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Cufra Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 2,911,309.14
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:					
						Convenio hasta por un importe de:	\$ 349,357.10
						PORCENTAJE DE CONVENIO	12.00%
4	REHABILITACIÓN	DOP-R33-MUN-EQP-CSS-105-25	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO (CAM), UBICADO EN LA CALLE MANUEL MENA # 4200 EN LA COLONIA POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Cufra Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 3,260,666.24



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

CONTRATO ORIGINAL en Sesión 14/2025			DICE :						
5	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-106-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VERDÍN Y AV. HÉROE DE NACOZARI EN LA COL. 8 DE JULIO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.	\$	2,776,452.59	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBE DECIR:						
							Convenio hasta por un importe de:	\$	694,113.15
							PORCENTAJE DE CONVENIO		25.00%
5	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-106-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VERDÍN Y AV. HÉROE DE NACOZARI EN LA COL. 8 DE JULIO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.	\$	3,470,565.74	
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 13/2025			DICE :						
6	ANDADOR	DOP-R33-MUN-CON-CSS-115-25	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y SU ENTORNO, UBICADA EN ANDADOR JOSÉ JUSTO ÁLVAREZ ENTRE AV. EXPERIENCIA Y CALLE LORENZO ZAVALA EN LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.	\$	2,981,815.23	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBE DECIR:						
							Convenio hasta por un importe de:	\$	745,453.81
							PORCENTAJE DE CONVENIO		25.00%
6	ANDADOR	DOP-R33-MUN-CON-CSS-115-25	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y SU ENTORNO, UBICADA EN ANDADOR JOSÉ JUSTO ÁLVAREZ ENTRE AV. EXPERIENCIA Y CALLE LORENZO ZAVALA EN LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	90 días	30%	Prospet Transporte Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.	\$	3,727,269.04	
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 14/2025			DICE :						
7	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-116-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 13 Y AV. DE LAS GÓNDOLAS EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.	\$	2,766,566.66	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBE DECIR:						
							Convenio hasta por un importe de:	\$	691,440.67
							PORCENTAJE DE CONVENIO		25.00%
7	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-116-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 13 Y AV. DE LAS GÓNDOLAS EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.	\$	3,458,007.33	
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 14/2025			DICE :						
8	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-117-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES CODORNIZ Y CÓNDOR EN LA COL. MORELOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$	2,744,741.64	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBE DECIR:						
							Convenio hasta por un importe de:	\$	686,185.41
							PORCENTAJE DE CONVENIO		25.00%
8	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-117-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES CODORNIZ Y CÓNDOR EN LA COL. MORELOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$	3,430,927.05	
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 05/2025			DICE :						
9	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-118-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ENCINO Y OLMO EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$	3,090,877.36	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			DEBE DECIR:						
							Convenio hasta por un importe de:	\$	772,719.33
							PORCENTAJE DE CONVENIO		25.00%
9	PUENTE PEATONAL	DOP-R33-MUN-PPL-CSS-118-25	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ENCINO Y OLMO EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	80 días	30%	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$	3,863,596.69	



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

CONTRATO ORIGINAL en Sesión 14/2025		DICE :					
10	MERCADOS	DOP-REH-MUN-MER-UP-125-25	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DEL MERCADO CORONA Y ENTORNO INMEDIATO, UBICADO EN EL PERIMETRO DE AV. HIDALGO, SANTA MÓNICA, INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	33 días	30%	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,689,718.75
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:				Convenio hasta por un importe de:	\$ 1,800,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO	23.61%
10	MERCADOS	DOP-REH-MUN-MER-UP-125-25	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DEL MERCADO CORONA Y ENTORNO INMEDIATO, UBICADO EN EL PERIMETRO DE AV. HIDALGO, SANTA MÓNICA, INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	33 días	30%	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 9,489,718.75
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 12/2025		DICE :					
11	ESPACIOS PUBLICOS	DOP-REH-MUN-ESP-UP-127-25	REHABILITACIÓN A) CAMELLÓN PASEO CHAPULTEPEC SOBRE AV. CHAPULTEPEC ENTRE AV. MÉXICO Y AV. VALLARTA, B) PARQUE - JARDÍN ENTRE LA CALLE MORELOS Y AV. HIDALGO SOBRE AV. CHAPULTEPEC, AMBOS EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	33 días	30%	Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 18,200,221.97
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:				Convenio hasta por un importe de:	\$ 4,300,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO	23.63%
11	ESPACIOS PUBLICOS	DOP-REH-MUN-ESP-UP-127-25	REHABILITACIÓN A) CAMELLÓN PASEO CHAPULTEPEC SOBRE AV. CHAPULTEPEC ENTRE AV. MÉXICO Y AV. VALLARTA, B) PARQUE - JARDÍN ENTRE LA CALLE MORELOS Y AV. HIDALGO SOBRE AV. CHAPULTEPEC, AMBOS EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	33 días	30%	Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 22,500,221.97
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 14/2025		DICE :					
12	IMAGEN URBANA	DOP-REH-MUN-BANSIM-UP-129-25	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV. INGLATERRA, UBICADO DESDE LA AV. NIÑOS HÉROES HASTA LA CALLE LEÑADORES EN LAS COLONIAS VALLARTA PONIENTE Y JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	33 días	30%	Constructora Nigu, S.A. de C.V.	\$ 13,253,110.64
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:				Convenio hasta por un importe de:	\$ 2,000,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO	15.09%
12	IMAGEN URBANA	DOP-REH-MUN-BANSIM-UP-129-25	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV. INGLATERRA, UBICADO DESDE LA AV. NIÑOS HÉROES HASTA LA CALLE LEÑADORES EN LAS COLONIAS VALLARTA PONIENTE Y JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	33 días	30%	Constructora Nigu, S.A. de C.V.	\$ 15,253,110.64

Este punto 6 solo es informativo

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca continua – me gustaría solamente ampliar un poco lo de Av. Inglaterra, de lo que estamos haciendo, para que estén enterados, vamos a hacer una limpieza de toda la imagen urbana de las vialidades laterales de lo que es la vía del tren, se está haciendo un desgroso, una limpieza, se está colocando una malla anti maleza, además de colocar una franja de grava y tezontle, vamos a tener una donación de magueyes, los cuales los vamos a plantar nosotros y la idea es que los magueyes incentiven un poco la problemática que tienen de habitantes de calle, pero la idea es que esa imagen urbana que siempre nos ha quedado a deber en Av. Inglaterra ahora tenga una característica distinta, también es un punto donde los turistas pasan por medio de los recorridos que hacen a la zona de Tequila, la idea es que tengan otra concepción visual de este tramo de vías de Av. Inglaterra.

El Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo observa – entiendo que el maguey no le tenemos respeto, pero los magueyes están prohibidos por el Reglamento de Parque y Jardines, así como de su sembrado en todo el Municipio de Guadalajara, de hecho me toco en la colonia Jardines del Country, donde tienen su casa, de repente pasan las cuadrillas de Parque y Jardines y había magueyes y se los llevaron, los quitaron, no sería de alguna manera ver cómo resolver esa situación.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca comenta – si, lo checamos con ellos, claro, la plantación no lo traemos aquí, únicamente los trabajos de imagen, pero si, con gusto lo checamos, bien. ¿Algún otro comentario al



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

respecto?, en este punto se presenta solo de carácter informativo, se pasara a firma de todos los miembros como conocimiento del mismo.

- Se rubrica el punto de acuerdo como informativo –

Pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 7.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca toma la palabra – pasamos al último punto 7. Asuntos Varios, preguntar si alguien tuviera un tema que quisiera tratar, sugerir o manifestar en esta mesa, puede hacerlo en este momento.

Punto 8.

El Arq. Juan Carlos Arauz Abarca – Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, toma la palabra – al no haber más puntos que tratar, se da por clausurada esta sesión ordinaria 17/2025, siendo las 13:44 horas de este lunes 08 de diciembre, agradeciendo a todos los presentes por su participación que tienen para el desarrollo de esta reunión.

Leída la presente acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21, fracción II; y 23, fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 14 de enero de 2026, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



Acta de la Sesión Ordinaria 17/2025 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Arq. Juan Carlos Arauz Abarca
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas
Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojica Almanzor

L.C.P. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
Tesorera Municipal

Suplente 1 - Lic. Jorge Ernesto Cisneros Lepe
Suplente 2 -

Mtra. Alejandra Guadalupe Hernández Santillán
Contralora Ciudadana

Suplente 1 - Lic. José Alberto Sánchez Castellanos
Suplente 2 - Arq. Marco Antonio Soto Iñiguez

Mtro. Mario Hugo Castellanos Ibarra
Regidor que preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.

Suplente 1 - Regidor Humberto Gabriel Trujillo Jiménez
Suplente 2 - Regidor Julio César Covarrubias Mendoza

Lic. Juan Alberto Salinas Macías
Regidor que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Suplente 1 - Regidora Leticia Fabiola Cuan Ramírez
Suplente 2 - Regidor José de Jesús Becerra Santiago

Mtra. Ana Isabel Robles Jiménez
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal

Suplente 1 - Síndico Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Suplente 2 - Regidora Karla Andrea Leonardo Torres

Mtra. Isabel Viridiana de la Torre Guzmán
Coordinadora General de la Comisión Integral de la Ciudad

Suplente 1 - Mtro. Abraham Ochoa Lazzano
Suplente 2 - Lic. Cesar Alejandro Olivares Luevano

Arq. María Josefina Isabel de Anda González
Presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1 - Arq. Manuel Ramírez Godínez
Suplente 2 - Arq. Jesús Uribe Sedano

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Lic. Emilio Becerra Avendaño

Suplente 1 - Lic. Itzi Guadalupe Aceves Ramírez
Suplente 2 - Lic. Fermín Cortés Gutiérrez

Ing. Mirna Aides Áviles Mis
Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente 1 - Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla
Suplente 2 - Ing. Arturo Montufar Núñez

Mtro. Juan Carlos Almaguer Ávila
Presidente del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.

Suplente 1: Ing. Bernardo Gutiérrez Castillo
Suplente 2: Ing. Eloy Molinar Cabrera

Arq. Jorge Cardona Avalos
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

Suplente 1: Ing. Lesly Marcela Ramírez Bárcenas
Suplente 2: Mtro. Gerardo Mojica Almanzor