



**Obras
Públicas**
Gestión integral
de la Ciudad

Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Sesión Ordinaria **14/2023**



ACTA DE PUNTOS DE ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

Para presidir la Sesión Ordinaria 14/2023, del 11 de octubre de 2023.

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 13/2023 del CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo
 - Recurso Municipal 2023
 - Recurso Municipal Multianual 2023 – 2024
5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo.
 - Recurso Municipal Multianual 2023 – 2024
6. Informe de contratos (Convenios Adicionales)
 - Recurso Estatal 2023
 - Recurso Municipal Ramo 33 / FAIS 2023
7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros)
8. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023
9. Asuntos Varios
10. Clausura del Comité Municipal Mixto



Miembros con derecho a voz y voto

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública




Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez**
Suplente 2: **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez**

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contratora Ciudadana



Suplente 1: **Lic. Claudia Patricia Arriaga Arróniz**
Suplente 2: **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez
Sindica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción




Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla**
Suplente 2: **Regidora Mariana Fernández Ramírez**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal



Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**

Arq. Miguel Zárate Hernández
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

Arq. Lalia Pérez Ochoa
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Jonathan Alfonso Hernández León**

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Arq. Karén Yullana Zenteno Berdón**
Suplente 2: **Ing. Ryan Hsan Cano Morfin**

Ing. Luis Enrique Barboza Niño
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C


Suplente 1: **Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Ing. David Contreras Rodríguez
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C



Suplente 1: **Ing. Jorge Ortiz Ramírez**
Suplente 2:

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
-----	------	--------------	------	----------	----------	-------------	--------------------	---------------

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo

RECURSOS MUNICIPALES

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 27, 36 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTA DEPENDENCIA PROCEDIÓ A REALIZAR CONVOCATORIA E INVITACIÓN A CINCO PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, A LOS QUE SE PUEDEN SUMAR DOS CONCURSANTES CON INTERÉS DE PARTICIPAR, POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES QUE SE REVISARON CONFORME A LAS BASES, SE EVALUÓ Y DETERMINÓ SU SOLVENCIA, EFECTUANDO UN ANÁLISIS COMPARATIVO BINARIO Y DE TASACIÓN ARITMÉTICA A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO SIMPLIFICADOS SUMARIOS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

4.1 - Recursos Municipales

PROGRAMA DE RECUPERACION DE MERCADOS MUNICIPALES - Municipal 2023 y 2024

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MER-CSS-138-23	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL "SEBASTIÁN ALLENDE", UBICADO EN LA CALLE ESTEBAN LOERA ESQ. FCO. GÓMEZ DE MENDIOLA EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1	Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V.	\$ 2,497,115.50	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Construcciones Levisa, S.A. de C.V.	\$ 2,499,586.46	ACEPTADA y solvente
						3	Montra Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 2,567,754.78	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						4	Fectum Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 2,640,916.89	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						5	Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	
PROPUESTA SOLVENTE						Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V.	\$ 2,497,115.50	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN	

PROGRAMA DE ANDADORES PEATONALES Y RENOVACIÓN URBANA - Municipal 2023 y 2024

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
2	ANDADOR	DOP-REH-MUN-AND-CSS-211-23	REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD-ANDADOR EN LA CALLE ANDADOR 2, UBICADO ENTRE LA CALLE MONTE OLIMPO Y HASTA CERRADA, EN LA COL. SAN PATRICIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1	Industrias Jorner, S.A. de C.V.	\$ 3,943,636.31	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Maq Asfaltos, S.A. de C.V.	\$ 3,995,325.50	ACEPTADA y solvente
						3	Construmaq, S.A. de C.V.	\$ 4,037,071.08	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						4	Inpavi, S.A. de C.V.	\$ 4,067,158.89	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						5	Icasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 4,199,224.09	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
PROPUESTA SOLVENTE						Industrias Jorner, S.A. de C.V.	\$ 3,943,636.31	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN	

PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-DIF-CSS-277-23	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°4 (CDC 4), UBICADO EN CALZ. JUAN PABLO II ESQ. IGNACIO MACHAIN EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	45 días	30%	1	Sanjal, S.A. de C.V.	\$ 441,483.30	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.	\$ 484,507.04	ACEPTADA y solvente
						3	Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.	\$ 501,172.11	ACEPTADA y solvente
						4	Constructora Belio, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	
						5	Urb-Top-Con, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	
PROPUESTA SOLVENTE						Sanjal, S.A. de C.V.	\$ 441,483.30	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN	

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
-----	------	--------------	------	----------	----------	-------------	--------------------	---------------

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO - Municipal 2023 y 2024

4	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-278-23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CALLE RIO TUXCUECA, UBICADA ENTRE RIO LA BARCA Y CERRADA EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$ 8,558,093.40	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 8,597,173.38	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						3	Multi Obras DS, S.A. de C.V.	\$ 8,645,892.17	RECHAZADA conforme al Dictamen
						4	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 8,701,929.56	RECHAZADA conforme al Dictamen
						5	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$ 8,781,217.85	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación

PROPUESTA SOLVENTE	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$ 8,558,093.40	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	---	------------------------	---

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO

5	PAVIMENTACIÓN	DOP-MAN-MUN-BAL-CSS-289-23	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BAUZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SANTA TERESITA, CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA ZONA CON REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	45 días	30%	1	Constructora Tetl, S.A. de C.V.	\$ 7,029,938.09	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,120,210.30	ACEPTADA y solvente
						3	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,249,284.09	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
						4	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 7,380,032.54	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
						5	Viosimos Construction Services, S.A. de C.V.	\$ 7,529,330.91	RECHAZADA conforme al Dictamen

PROPUESTA SOLVENTE	Constructora Tetl, S.A. de C.V.	\$ 7,029,938.09	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	--	------------------------	---

* LAS PRESENTES AUTORIZACIONES SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULOS 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA










* EL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS FALLOS DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL SECRETARIO TÉCNICO.

No. PROCEDIMIENTOS	ORIGEN DEL RECURSO	INVERSIÓN
5	MUNICIPAL	\$ 22,470,266.60



PUNTO **4**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Anticipo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez Suplente 2: Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez</p>			<p>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz Suplente 2: Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles</p>
			<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: Regidora Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2: Regidor Salvador Hernández Navarro</p>			<p>Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Suplente 2: Regidor Mariana Fernández Ramírez</p>			<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p>  <p>Suplente 1: Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2: Regidor</p>
			<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: Arq. Ricardo Aleozer Vallarta Suplente 2: Ing. Fernando Gómez González</p>			<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: Arq. Mónica Romo Espinoza Suplente 2: Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</p>			<p>Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: Arq. Karen Yuliana Zentano Berdón Suplente 2: Ing. Ryan Hsan Cano Morfin</p>
			<p>Ing. Luis Enrique Barboza Niño Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1: Ing. Victor Hugo Rodríguez Ramos Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			<p>Ing. David Contreras Rodríguez Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Ing. Jorge Ortiz Ramírez Suplente 2:</p>			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avila Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 14/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **miércoles 11 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Avance	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
-----	------	--------------	------	----------	--------	-------------	--------------------	---------------

5. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Licitación Pública (LP) para emitir su fallo.

RECURSOS MUNICIPALES

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN APEGO A LOS ARTICULOS 27, 36 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTA DEPENDENCIA PROCEDIO A REALIZAR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y POSTERIOR INICIAR LA INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE ESTEN EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, A LOS QUE CUMPLAN Y SOLVENTEN LOS REQUISITOS PODRÁN PARTICIPAR, POSTERIOR A LA APERTURA SE REVISARON CONFORME A LAS BASES, SE DETERMINÓ SU SOLVENCIA EFECTUANDO UN ANÁLISIS COMPARATIVO BINARIO Y DE TASACIÓN ARITMÉTICA A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

5.1 - Recurso Municipal

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - Municipal 2023 y 2024

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Avance	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP- LP-274-23	SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS BASE 1, UBICADO EN CALZ. DEL CAMPESINO Y CALZ. DEL ÁGUILA EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1 Constructora Capla, S.A de C.V.	\$ 7,510,805.09	RECHAZADA conforme al Dictamen
						2 Impulsare Construcciones, S.A de C.V.	\$ 10,213,379.57	RECHAZADA conforme al Dictamen
						3 JM Constructora y Supervisión, S.A de C.V.	\$ 10,390,724.35	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						4 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	Rechazada	
						5 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
						6 M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

PROPUESTA SOLVENTE	JM Constructora y Supervisión, S.A de C.V.	\$ 10,390,724.35	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	---	-------------------------	---

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Avance	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
2	RENOVACIÓN	DOP-REN-MUN-EQP- LP-286-23	RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES EN EL CUADRANTE DE AV. DE LA PAZ, CALZ. INDEPENDENCIA, AV. REVOLUCIÓN Y PASEO ALCALDE (FRENTE 4), UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1 Grupo Constructor Strade, S.A de C.V.	\$ 31,030,846.60	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación
						2 Expekta Construcciones, S.A de C.V.	\$ 45,310,691.11	RECHAZADA conforme al Dictamen
						3 Motimaq, S.A de C.V.	\$ 45,562,948.83	RECHAZADA conforme al Dictamen
						4 Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A de C.V.	\$ 45,883,928.38	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						5 Construcciones Paloza, S.A de C.V.	\$ 46,021,525.15	ACEPTADA y solvente
						6 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
						7 Constructora Capla, S.A de C.V.	No se presento	
						8 M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
						9 Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S.A de C.V.	No se presento	

PROPUESTA SOLVENTE	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A de C.V.	\$ 45,883,928.38	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	---	-------------------------	---

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Avance	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP- LP-288-23	CONSTRUCCIÓN DE "TORRE Y LABERINTO PARA PRÁCTICAS DE EMERGENCIAS" Y CONTINUACIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS "BASE 2". UBICADA EN LA CALLE FÉLIX PALAVICINI ESQUINA AV. C.V.L.N. DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1 Impulsare Construcciones, S.A de C.V.	\$ 18,302,433.51	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2 JM Constructora y Supervisión, S.A de C.V.	\$ 18,683,038.47	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						3 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
						4 Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	No se presento	
						5 Constructora Capla, S.A de C.V.	No se presento	
						6 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	No se presento	
						7 M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

PROPUESTA SOLVENTE	Impulsare Construcciones, S.A de C.V.	\$ 18,302,433.51	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	--	-------------------------	---

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Comité Municipal Mixto de Obra Pública



Obras Públicas
Gestión integral de la Ciudad



PUNTO **5**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Artículo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS - Municipal 2023 y 2024									
4	UNIDAD DEPORTIVA	DOP-REH-MUN-UD-LP-283-23	QUINTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUAOAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1	Constructora Capla, S.A de C.V.	\$ 22,351,286.45	RECHAZADA conforme al Dictamen
						2	Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 29,030,281.39	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						3	Montaje en Obra Petrova, S.A de C.V.	\$ 29,429,076.83	ACEPTADA y solvente
						4	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S.A de C.V.	\$ 30,355,610.95	ACEPTADA y solvente
						5	Trípoli Emulsiones, S.A de C.V.	\$ 30,745,749.54	ACEPTADA y solvente
						6	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 31,567,389.00	ACEPTADA y solvente
						7	Ingeniería Metj Construcciones, S.A de C.V.	\$ 32,812,701.61	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
						8	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
						9	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	No se presento	
						10	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

PROPUESTA SOLVENTE	Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.	\$ 29,030,281.39	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	--	-------------------------	---

PROGRAMA DE RECUPERACION DE MERCADOS MUNICIPALES - Municipal 2023 y 2024

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Artículo	Contratista	Importe con I.V.A.	Observaciones	
5	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-MER-LP-285-23	REHABILITACIÓN DEL MERCADO GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO "SANTA TERE", UBICADO EN ANDRÉS TERÁN #523 ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y MANUEL ACUÑA EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO.	133 días	30%	1	Montaje en Obra Petrova, S.A de C.V.	\$ 10,208,477.26	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
						2	Ingeniería y Proyectos Liderazgo, S.A de C.V.	\$ 10,554,309.49	ACEPTADA y solvente
						3	Trípoli Emulsiones, S.A de C.V.	\$ 10,785,254.78	ACEPTADA y solvente
						4	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 11,036,462.85	ACEPTADA y solvente
						5	Ingeniería Metj Construcciones, S.A de C.V.	\$ 11,519,423.85	ACEPTADA y solvente
						6	Terracerías y Pavimentos G&A, S.A de C.V.	Rechazada	
						7	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presento	
						8	Constructora Capla, S.A de C.V.	No se presento	
						9	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A de C.V.	No se presento	
						10	M3 Creación, S. de R.L. de C.V.	No se presento	

PROPUESTA SOLVENTE	Montaje en Obra Petrova, S.A de C.V.	\$ 10,208,477.26	Autorización para EMITIR FALLO Y CONTRATACIÓN
--------------------	---	-------------------------	---

* LAS PRESENTES AUTORIZACIONES SE CONTRATARAN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULOS 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADAJARA

* EL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS FALLOS DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL SECRETARIO TÉCNICO.

No. PROCEDIMIENTOS	ORIGEN DEL RECURSO	INVERSIÓN
5	MUNICIPAL	\$ 113,815,844.89



Obras
Públicas
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

6. Informe de contratos (Convenios Adicionales)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 43 NUMERAL 1 FRACCIÓN III, NUMERAL 3 FRACCIÓN VIII Y X, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL APEGO AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, COMO EN LOS ARTÍCULOS 125 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ESTA DEPENDENCIA APLICA LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO, CON LA SUSCRIPCIÓN A CONVENIO ADICIONAL DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

Convenios Adicionales						
CONTRATO ORIGINAL Sesión 11/2023			DICE :			
PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR - Ramo 33 / FAIS 2023						
1	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA CECYTEJ (COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO), UBICADO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CRUCE CON LA CALLE CARLOS BARRERA EN LA COL. LA CAMPESINA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	112 días	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 7,498,716.81
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
						Convenio hasta por un importe de: \$ 1,874,670.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%
1	ESCUELAS	DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA CECYTEJ (COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO), UBICADO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CRUCE CON LA CALLE CARLOS BARRERA EN LA COL. LA CAMPESINA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	112 días	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 9,373,386.81

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023			DICE :			
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS - Ramo 33 / FAIS 2023						
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23	CUARTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 9,973,908.59
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN			CONVENIO ADICIONAL:			
						Convenio hasta por un importe de: \$ 2,493,400.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%
2	CONSTRUCCIÓN	DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23	CUARTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 12,467,308.59

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.



Obras
Públicas
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
-----	------	--------------	------	----------	-------------	--------------------

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023 DICE :
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Iteración S.A. de C.V.	\$ 14,235,297.67
---	----------------	---------------------------	---	----------	------------------------	------------------

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:

						Convenio hasta por un importe de:	\$ 223,272.84
						PORCENTAJE DE CONVENIO	1.57%
3	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Iteración S.A. de C.V.	\$ 14,458,570.51	

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023 DICE :
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

4	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-219-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 1)	120 días	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$ 22,111,061.97
---	---------	---------------------------	---	----------	--------------------------------------	------------------

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:

						Convenio hasta por un importe de:	\$ 1,000,000.00
						PORCENTAJE DE CONVENIO	4.52%
4	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-219-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 1)	120 días	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$ 23,111,061.97	

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023 DICE :
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

5	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-220-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2)	120 días	Mega Geotecnia S.A. de C.V.	\$ 20,633,885.91
---	---------	---------------------------	---	----------	-----------------------------	------------------

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:

						Convenio hasta por un importe de:	\$ 4,653,383.70
						PORCENTAJE DE CONVENIO	22.55%
5	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-220-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2)	120 días	Mega Geotecnia S.A. de C.V.	\$ 25,287,269.61	

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 90 (noventa) días por ampliación de convenio adicional.

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.	
CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2023 DICE :							
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO							
6	REHABILITACIÓN	DOP-REN-EST-EQP- LP-228-23	RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES EN EL CUADRANTE DE AV. DE LA PAZ, CALZADA INDEPENDENCIA, REVOLUCIÓN Y PASEO ALCALDE (FRENTE 2), UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 26,823,779.69	
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN CONVENIO ADICIONAL:							
						Convenio hasta por un importe de:	\$ 966,429.25
						PORCENTAJE DE CONVENIO	3.60%
6	REHABILITACIÓN	DOP-REN-EST-EQP- LP-228-23	RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES EN EL CUADRANTE DE AV. DE LA PAZ, CALZADA INDEPENDENCIA, REVOLUCIÓN Y PASEO ALCALDE (FRENTE 2), UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$ 27,790,208.94	

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.










* El presente informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos - Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PUNTO **6**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Duración	Contratista	Importe con I.V.A.
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>  <p>Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p>			
			<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p>  <p>Suplente 1: Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez Suplente 2: Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez</p>			
			<p>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Contralora Ciudadana</p>  <p>Suplente 1: Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz Suplente 2: Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles</p>			
			<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad</p> <p>Suplente 1: Regidora Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2: Regidor Salvador Hernández Navarro</p>			
			<p>Mtra. Karina Anald Hermosillo Ramírez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p>  <p>Suplente 1: Regidor Itzcóatl Tonatliuh Bravo Padilla Suplente 2: Regidor Mariana Fernández Ramírez</p>			
			<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p>  <p>Suplente 1: Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2: Regidor</p>			
			<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad</p>  <p>Suplente 1: Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2: Ing. Fernando Gómez González</p>			
			<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: Arq. Mónica Romo Espinoza Suplente 2: Arq. Johnatan Alfonso Hernández León</p>			
			<p>Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p>  <p>Suplente 1: Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón Suplente 2: Ing. Ryan Hsan Cano Morfin</p>			
			<p>Ing. Luis Enrique Barboza Niño Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C</p> <p>Suplente 1: Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos Suplente 2: Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>			
			<p>Ing. David Contreras Rodríguez Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p>  <p>Suplente 1: Ing. Jorge Ortiz Ramirez Suplente 2:</p>			
			<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité</p>  <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>			

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 14/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **miércoles 11 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



Obras Públicas
Gestión integral de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **7**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista			
-----	------	--------------	------	-------------	--	--	--

7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros)

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 PUNTO 4 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

EN APEGO AL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DONDE EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL ES DETERMINAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ASIGNACION DE LA OBRA.

RECURSOS MUNICIPALES							
CONTRATO ORIGINAL en Sesión 06/2023		DICE:					
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2023	Municipal 2024
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-016-23	SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN LA CALLE VERGEL N°1085 ENTRE PUERTO MELAQUE Y JESÚS ACAL I. EN LA COL SAN ISIDRO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$ 12,471,342.39	\$ 1,900,000.00	\$ 10,571,342.39
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBIENDO DECIR:					
1	REHABILITACIÓN	DOP-REH-MUN-EQP-CSS-016-23	SEGUNDA ETAPA DE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN LA CALLE VERGEL N°1085 ENTRE PUERTO MELAQUE Y JESÚS ACAL I. EN LA COL SAN ISIDRO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$ 12,471,342.39	\$ 8,000,000.00	\$ 4,471,342.39

* El presente Informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista
-----	------	--------------	------	-------------


7. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros)

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública




Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal



Suplente 1: **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez**
Suplente 2: **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez**

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contralora Ciudadana



Suplente 1: **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz**
Suplente 2: **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad

Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**

Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción




Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatliuh Bravo Padilla**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal



Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**

Arq. Miguel Zárate Hernández
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Vallarta**
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

Arq. Laila Pérez Ochoa
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C

Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón**
Suplente 2: **Ing. Ryan Hsan Cano Morfin**

Ing. Luis Enrique Barboza Niño
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C

Suplente 1: **Ing. Victor Hugo Rodríguez Ramos**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Ing. David Contreras Rodríguez
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Jorge Ortiz Ramírez**
Suplente 2:

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 14/2023** de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública celebrada el **miércoles 11 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Comité Municipal Mixto de Obra Pública



PUNTO **8**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

8. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023

Recurso Municipal 2023

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES

1	DOP-REH-MUN-EQP-291-23	RENOVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO A PARQUE DE BOLSILLO, UBICADOS DE VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	------------------------	--	--	--

PROGRAMA DE ANDADORES PEATONALES Y RENOVACIÓN URBANA

2	DOP-REH-MUN-AND-292-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL PARA ACCESO A ZONAS ESCOLARES, CON CRUCES DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	------------------------	--	--	--

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

3	DOP-REH-MUN-BAN-293-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN SU FRENTE 5, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
4	DOP-REH-MUN-BAN-294-23	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN SU FRENTE 6, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		

PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR

5	DOP-R33-MUN-ESC-295-23	TRABAJOS DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y PINTURA EN PATIOS CIVICOS Y CANCHAS EN INTERIOR DE ESCUELAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	------------------------	---	--	--

PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO

6	DOP-PAV-MUN-CON-296-23	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ARQUIMEDES, UBICADA ENTRE CALLE BELÉN Y LA AV. FCO. JAVIER MINA EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	------------------------	---	--	--

PROGRAMA DE RED DE CICLOVIAS

7	DOP-CON-MUN-CLV-297-23	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E ILUMINACIÓN PEATONAL, UBICADA DESDE LA CALLE PALERMO HASTA LA AV. VALLARTA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
---	------------------------	--	--	--

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Comité Municipal Mixto de Obra Pública



**Obras
Públicas**
Gestión integral
de la Ciudad


PUNTO **8**

Sesión Ordinaria **14/2023**

No.	Programa	Tipo	Importe	Observaciones
-----	----------	------	---------	---------------

8. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Presidente de la Comité Municipal Mixto de Obra Pública




Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera
Suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal




Suplente 1: **Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez**
Suplente 2: **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez**

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Contralora Ciudadana



Suplente 1: **Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz**
Suplente 2: **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles**

Mtro. Luis Cisneros Quirarte
Regidor que Preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad



Suplente 1: **Regidora Jeannette Velázquez Sedano**
Suplente 2: **Regidor Salvador Hernández Navarro**

Mtra. Karina Anald Hermsillo Ramirez
Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción




Suplente 1: **Regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla**

Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal




Suplente 1: **Regidor Rafael Barrios Dávila**
Suplente 2: **Regidor**

Arq. Miguel Zárate Hernández
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad



Suplente 1: **Arq. Ricardo Alcocer Veizente**
Suplente 2: **Ing. Fernando Gómez González**

Arq. Laila Pérez Ochoa
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.




Suplente 1: **Arq. Mónica Romo Espinoza**
Suplente 2: **Arq. Johnatan Alfonso Hernández León**

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



Suplente 1: **Arq. Karen Yullena Zenteno Berdón**

Ing. Luis Enrique Barboza Niño
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Victor Hugo Rodríguez Rampe**
Suplente 2: **Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla**

Ing. David Contreras Rodríguez
Representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.



Suplente 1: **Ing. Jorge Ortiz Ramirez**
Suplente 2:

Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar
Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité



Suplente: **Arq. Jorge Cardona Avalos**
Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto

La presente hoja de firmas corresponde a la **Sesión Ordinaria 14/2023** de la **Comité Municipal Mixto de Obra Pública** celebrada el **miércoles 11 de octubre de 2023** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracción III del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara



Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las **13:00 horas del Lunes 11 de septiembre de 2023**, en la "Sala de juntas de la Dirección" situado en el primer nivel de la Dirección de Obras Públicas ubicada en la calle Hospital 50-z, colonia El Retiro en la zona Uno Centro; se reunieron para celebrar la **Sesión Ordinaria 13/2023** los miembros del **COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA**, iniciando la misma: El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública – da la bienvenida e inicio a la sesión ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta reunión, dando inicio a la sesión conforme al acta de puntos de acuerdos del orden del día.

La misma se expone de la siguiente manera:

1. Toma de lista de Asistencia.
2. Confirmación de quórum legal para sesionar
3. Firma del acta de sesión ordinaria 12/2023 CMMOP

La Dirección de Obras Públicas presenta:

4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo
 - Recurso Municipal 2023
 - Recurso Municipal Multianual 2023 – 2024
 - Recurso Municipal - Ramo 33 / FAIS 2023
5. Informe de contratos (Convenios Adicionales)
 - Recurso Estatal 2023
 - Recurso Municipal 2023
 - Recurso Municipal Multianual 2023 – 2024
6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros)
7. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023
8. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores
9. Asuntos Varios
10. Clausura del Comité Municipal Mixto

Pasando así al punto 1. de acuerdo de la orden del día, la toma de lista de asistencia.

Punto 1.

Asisten a esta sesión ordinaria 13/2023 los miembros al Comité; el **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, la **Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez** suplente del Tesorero Municipal, el **Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles** suplente de la Contraloría Ciudadana, la **Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro** Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, el **Ing. Fernando Gómez González** suplente del Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, la **Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón** representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el **Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos** representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. y el **Arq. Jorge Cardona Avalos** Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto.



Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Además, informarles que se recibió la justificación de inasistencia por la Mtra. Karina Anaid Hermsillo Ramírez, con oficio SIN/381/2023 nos informa que por razón de compromisos agendados con antelación, no le fue posible asistir y solicita sea justificada su inasistencia, así como también se recibió el oficio TES/LGS/3907/2023 por parte del Tesorero Municipal donde nombra como segundo suplente a Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez durante el ejercicio fiscal 2023.

Punto 2.

El secretario técnico del Comité Municipal Mixto, el Arq. Jorge Cardona Avalos consta que haya quórum legal de entre los presentes para iniciar la sesión ordinaria 13/2023, asistiendo seis de diez miembros de este Comité Municipal Mixto de Obra Pública con derecho a voto.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, continua – una vez conformado el quórum legal para sesionar, se declara valido lo expuesto en el acta de puntos de acuerdos que aquí se trataran y se determina la apertura de la sesión ordinaria 13/2023.

Punto 3.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se les hizo llegar con antelación a cada miembro del Comité, el acta de la sesión ordinaria 12/2023 del CMMOP anexa a la convocatoria de esta sesión y a través de vía de medios electrónicos, tuvieron a su disposición oportunamente el acta, si en ese sentido se realizó la lectura y están de acuerdo de presentar una moción para dispensar la lectura del acta, buscando hacer más expedita la sesión y no habiendo preguntas u observaciones, daremos como atendido el tema, una vez que ya se hizo esta precisión.

Solicito entonces si me permiten circular el acta de la sesión pasada, eximiéndome de la lectura, quienes estén por la afirmativa, les pido de favor lo manifiesten levantando su mano para su autorización.

- Queda aprobado por unanimidad –

Pasamos al siguiente acuerdo el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS).

Punto 4.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 4. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, de Recurso Municipal 2023, Recurso Municipal Multianual 2023–2024 y Recurso Municipal-Ramo 33/FAIS 2023 para presentarles las obras, de la forma siguiente:

PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO - Municipal 2023 y 2024

1) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Numero de contrato: **DOP-PAV-MUN-CON-CSS-162-23**

Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES A) FRANCISCO LAMADRID - SANTIAGO TAPIA Y B) JOSÉ ROJO, UBICADAS ENTRE MANUEL VARELA Y DOMINGO LOAEZA EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 171 días, Anticipo: 30%





Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

1	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 10,636,629.41	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Expekta Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,709,810.05	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Montra Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,797,020.66	ACEPTADA y solvente
4	Construcciones Paloza, S.A. de C.V.	\$ 10,865,556.09	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Motimaq, S.A. de C.V.	\$ 10,897,435.78	ACEPTADA y solvente
6	ERP Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,956,706.94	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
7	Maquiobras, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 10,636,629.41**

2) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Número de contrato: **DOP-PAV-MUN-CON-CSS-264-23**

Obra: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADAS EN LAS CALLES A) CONSTANCIA ENTRE BLVD. GRAL. M. GARCÍA BARRAGÁN Y AV. JAVIER MINA, EN LA COL. EL REAL, B) RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE CALLE ARTES Y AV. REVOLUCIÓN, EN LA COL. MAGAÑA, AMBAS DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 171 días, Anticipo: 30%

1	Ricardo Díaz de la Torre	\$ 11,896,872.97	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	\$ 11,898,017.25	ACEPTADA y solvente
3	Edificaciones San Julián, S.A. de C.V.	\$ 11,988,450.93	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
4	Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.	\$ 12,069,394.01	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
5	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$ 12,216,909.82	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebase P.B.
6	Maquiobras, S.A. de C.V.	No se presento	


Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de **Ricardo Díaz de la Torre**, con un importe de **\$11,896,872.97**

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - Municipal 2023 y 2024

3) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-BAN-CSS-270-23**

Guadalajara, Jal.



**Gobierno de
Guadalajara**



Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Obra: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN SU FRENTE 4, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 171 días, Anticipo: 30%

1	Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V.	\$ 5,996,271.85	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V.	\$ 6,149,381.82	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
3	Constructora Tetl, S.A. de C.V.	\$ 6,199,796.35	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
4	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$ 6,350,480.51	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
5	Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 5,996,271.85**

PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA

4) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Número de contrato: DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-275-23

Obra: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES BADAJOS ENTRE CALATAYUD Y CERRADA, CÁCERES ENTRE CUENCA Y CERRADA, EN LA COL. SANTA ELENA DE LA CRUZ DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 75 días, Anticipo: 30%

1	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$ 1,689,968.11	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Toktán Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,739,989.85	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
3	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,754,327.65	RECHAZADA conforme al Dictamen
4	Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,789,135.51	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 1,809,885.37	RECHAZADA conforme al Dictamen / Evaluación


Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 1,689,968.11**

PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA - Ramo 33 / FAIS 2023

5) Tipo: PAVIMENTACIÓN

Número de contrato: DOP-R33-MUN-PAV-CSS-276-23

Obra: INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y





Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE NORMALISTAS, UBICADA ENTRE JOSÉ JUSTO ÁLVAREZ HASTA ANDADOR RAFAEL DE LA VEGA EN LA COL. SANTA ELENA DE LA CRUZ DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 75 días, Anticipo: 30%

1	Constructora Monte, S.A. de C.V.	\$ 6,491,074.54	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Grupo Urban 21, S.A. de C.V.	\$ 6,644,954.08	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
3	Constructora Ramvar, S.A. de C.V.	\$ 6,704,201.34	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
4	Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.	Rechazada	
5	Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.	Carta Disculpa	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Constructora Monte, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 6,491,074.54**

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - Municipal 2023 y 2024

6) Tipo: REHABILITACIÓN

Número de contrato: **DOP-REH-MUN-BANSM-CSS-184-23**

Obra: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Duración: 164 días, Anticipo: 30%

1	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$ 10,636,629.41	ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la más factible para el Municipio
2	Expekta Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,709,810.05	RECHAZADA conforme al Dictamen
3	Montra Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,797,020.66	ACEPTADA y solvente
4	Construcciones Paloza, S.A. de C.V.	\$ 10,865,556.09	RECHAZADA conforme al Dictamen
5	Motimaq, S.A. de C.V.	\$ 10,897,435.78	ACEPTADA y solvente
6	ERP Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 10,956,706.94	RECHAZADA conforme al Dictamen / Rebasa P.B.
7	Maquiobras, S.A. de C.V.	No se presento	

Con base en la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmética que se presenta en el dictamen, la empresa que reúnen todas las condiciones y la propuesta económicamente solvente más baja para el municipio, se determina se emita el fallo a favor de la empresa **Constructora Apantli, S.A. de C.V.**, con un importe de **\$ 2,957,752.86**

El ~~licenciado~~ **Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – se somete a votación de estos seis procedimientos del punto 3. Informe de procedimientos para contratación de obras propuestas por Concurso Simplificado Sumario (CSS) para emitir su fallo, con Recurso Municipal 2023, Recurso Municipal Multianual 2023-2024 y Recurso Municipal-Ramo 33/FAIS 2023 con un importe total final de **\$ 39,668,569.74**, se contratarán bajo el fundamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, les



Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

preguntaría si alguien tuviera alguna duda o aclaración; no habiendo más comentarios, les pido lo expresen, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su fallo y para su contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 5.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 5. Informe de contratos (Convenios Adicionales), para presentarles las obras de la forma siguiente:

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023		DICE :				
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO						
1	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-221-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 3)	120 días	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V.	\$ 25,604,265.20

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:	
		Convenio hasta por un importe de: \$ 6,400,000.00	
		PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%	

1	ANDADOR	DOP-EQP-EST-AND-LP-221-23	CONSTRUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL "PASEO ALCALDE" POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. NIÑOS HÉROES A AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 3)	120 días	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V.	\$ 32,004,265.20
---	---------	---------------------------	---	----------	---	------------------

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 10/2023		DICE :				
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO						
2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 25,273,127.47

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:	
		Convenio hasta por un importe de: \$ 6,318,000.00	
		PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%	

2	REHABILITACIÓN	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.	\$ 31,591,127.47
---	----------------	---------------------------	---	----------	---	------------------

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 09/2023		DICE :				
PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR						
3	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-23	REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS A) SECUNDARIA TÉCNICA N°4, UBICADA EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ # 1463 EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, B) SECUNDARIA MIXTA N°69, UBICADA EN ISLA BARLOVENTO ESQ. GUAYANA EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, C) CONSTRUCCIÓN DE LONARIAS PARA DIVERSAS ESCUELAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	120 días	Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V.	\$ 7,770,406.86

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:	
		Convenio hasta por un importe de: \$ 1,942,500.00	
		PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%	

3	ESCUELAS	DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-23	REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS A) SECUNDARIA TÉCNICA N°4, UBICADA EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ # 1463 EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, B) SECUNDARIA MIXTA N°69, UBICADA EN ISLA BARLOVENTO ESQ. GUAYANA EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, C) CONSTRUCCIÓN DE LONARIAS PARA DIVERSAS ESCUELAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	210 días	Uri-Arte Commerce, S.A. de C.V.	\$ 9,712,906.86
---	----------	----------------------------	--	----------	---------------------------------	-----------------

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 90 (noventa) días por ampliación de convenio adicional.



Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2023		DICE :				
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO						
4	BALIZAMIENTO	DOP-MAN-MUN-BAL-LP-073-23	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 1), CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	290 días	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 29,902,900.19

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:				
				Convenio hasta por un importe de: \$ 7,475,000.00		
				PORCENTAJE DE CONVENIO 25.00%		
4	BALIZAMIENTO	DOP-MAN-MUN-BAL-LP-073-23	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 1), CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	290 días	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 37,377,900.19

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2023 y Convenio Adicional 1 en sesión 06/2023		DICE :				
PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR						
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-002-23	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN EL A) VASO REGULADOR 5 DE MAYO, B) CANAL DEL SUR Y C) VASO REGULADOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, UBICADOS EN A) AV. PATRIA ENTRE 24 DE FEBRERO Y MARIO GÓMEZ EN LA COL 5 DE MAYO, B) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA Y 3 DE MAYO EN LA COL. POLANCO, C) AV. JESÚS REYES HEROLEY Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. EL ROCÍO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V.	\$ 4,992,862.14

MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:				
				Convenio 1 con importe de: \$ 999,305.80		
				Convenio 2 hasta por un importe de: \$ 242,494.66		
				PORCENTAJE DE CONVENIO 24.87%		
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-002-23	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN EL A) VASO REGULADOR 5 DE MAYO, B) CANAL DEL SUR Y C) VASO REGULADOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, UBICADOS EN A) AV. PATRIA ENTRE 24 DE FEBRERO Y MARIO GÓMEZ EN LA COL 5 DE MAYO, B) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA Y 3 DE MAYO EN LA COL. POLANCO, C) AV. JESÚS REYES HEROLEY Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. EL ROCÍO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	90 días	Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V.	\$ 6,234,652.60

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 0 (cero) días por ampliación de convenio adicional.

El Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles observa – en este convenio, sabiendo que es informativo, solo que nos pudieran precisar, el 24.87% multiplicado por pesos, es inferior a la cantidad de la suma de los dos convenios para el proceso 002-23, me gustaría saber si se va a aplicar e porcentaje o la cantidad en centavos de la suma de los dos convenios, además de ser un contrato con un periodo de ejecución de noventa días, que fue presentado desde la sesión 03/2023, los noventa días ya pasaron, por esta razón saber si seguirá la fecha de término con este segundo convenio, ya que inicialmente con el primer convenio no hubo una extensión al periodo de ejecución, con este informe el periodo de la obra ya expiro para su ejecución.

El Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera responde – en el tema de los desazolves y lo volveremos a ver con otros procesos de Servicios Municipales, tiene que ver un poco con los trabajos de las diligencias, producto de las lluvias que nos han estado afectando, pero lo que refieres de las cantidades hay diferencia contra el porcentaje.

El Lic. Jaime Eduardo Reyes Robles aclara – No, la verdad es que todas las cantidades traen una variación de pesos y en el tema de la redacción es por lo que menciona que es "Convenio hasta por un importe de". Hay te da que es el "hasta por", un ejercicio de poder jugar con el monto, pero por decir en los demás contratos presentados en este informe por los porcentajes del veinticinco, hay diferencias por pesos con lo que varían por esto valdría la pena señalar, que si la referencia es el porcentaje o la referencia es el monto que presentan.

El Arq. Jorge Cardona Avalos comenta – el monto o el porcentaje, solo son un parámetro máximo que la empresa realiza en su presupuesto de convenio adicional, y tiene conocimiento del importe máximo en pesos al que debe de llegar, teniendo de conocimiento que podrá variar en menor monto o ser igual al que les presentamos.

(Handwritten signatures and marks)



Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – en la mayoría de los convenios adicionales tienen resultado de trabajos extraordinarios, no considerados o que presentaron una dificultad al momento de ejecutarse, estos son precios que no se tenían contemplados en el contrato original, el contratista presenta su presupuesto con su mejor valuación, pero está sujeta a la revisión técnica y a la validación de su precio extraordinario, por esta razón no puede exceder el monto que se tiene expresado, si podrá ser menor, pero en lo que exponen si buscaremos ampliar los decimales, para que coincidan montos y porcentajes, continuamos:

CONTRATO ORIGINAL Sesión 03/2023		DICE :	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO			
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-23	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, UBICADO EN EL CRUCE DE AV. PLAN DE SAN LUIS Y AV. CIRCUNVALACIÓN J. ÁLVAREZ DEL CASTILLO, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NODO VIAL "COLON" UBICADO EN EL CRUCE DE AV. A. LÓPEZ MATEOS Y AV. DE LAS AMÉRICAS, EN LA COL. AYUNTAMIENTO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			120 días Comkrete S.A. de C.V. \$ 7,984,335.84
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:	
		Convenio hasta por un importe de: \$ 884,492.85	
		PORCENTAJE DE CONVENIO 11.08%	
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-23	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO, UBICADO EN EL CRUCE DE AV. PLAN DE SAN LUIS Y AV. CIRCUNVALACIÓN J. ÁLVAREZ DEL CASTILLO, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NODO VIAL "COLON" UBICADO EN EL CRUCE DE AV. A. LÓPEZ MATEOS Y AV. DE LAS AMÉRICAS, EN LA COL. AYUNTAMIENTO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			120 días Comkrete S.A. de C.V. \$ 8,868,828.69
CONTRATO ORIGINAL Sesión 06/2023		DICE :	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO			
7	PAVIMENTACIÓN	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-175-23	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON LA REPOSICIÓN AISLADA DE LOSAS DE CONCRETO DAÑADAS, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE LINEAL DE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALZ. JUAN PABLO II Y PERIFÉRICO, EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA ZONA 4 OBLATOS, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			180 días Construcciones Darae, S.A. de C.V. \$ 9,997,795.46
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		CONVENIO ADICIONAL:	
		Convenio hasta por un importe de: \$ 2,488,030.76	
		PORCENTAJE DE CONVENIO 24.89%	
7	PAVIMENTACIÓN	DOP-PAV-MUN-CON-CSS-175-23	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON LA REPOSICIÓN AISLADA DE LOSAS DE CONCRETO DAÑADAS, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE LINEAL DE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALZ. JUAN PABLO II Y PERIFÉRICO, EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA ZONA 4 OBLATOS, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
			250 días Construcciones Darae, S.A. de C.V. \$ 12,485,826.22

NOTA: diferimiento de 0 (cero) días al inicio de los trabajos, Prorroga de 0 (cero) días, 70 (setenta) días por ampliación de convenio adicional.

* El presente informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** continua – este punto se presentan solo de carácter informativo, en ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

El Arq. **Jorge Cardona Avalos** comenta – aclaro que el punto 5. Informe de contratos (Convenios Adicionales), se pasará a firma de todos los miembros como conocimiento del mismo.

- Se rubrica el punto como informativo -

El Ing., **Fernando Gómez González** observa – de los que se observaron anteriormente, respecto a la Secundaria Técnica N°4, vi que se amplió el periodo de ejecución, podría saber cuál es el plazo de ejecución actual.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** responde – en ese proceso, no se intervendrá para esa escuela la ampliación del periodo, es para las lonarías donde se requirió esa ampliación, fue porque se amplió los trabajos a otras tres escuelas más y es la razón por la que estamos agregando más días, esto también porque





Acta de la Sesión Ordinaria **13/2023** del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

ya iniciaron el ciclo escolar y los trabajos se vuelven un poco más complicados, pero básicamente tiene que ver con el inciso C) de Lonarias.

El **Ing., Fernando Gómez González** comenta – y respecto a la fecha de conclusión, se puede conocer, esta aun que sea después de lo establecido inicialmente en el contrato.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** responde – claro, le pasamos el dato

Punto 6.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – iniciamos con el punto 6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros), para presentarles las obras de la forma siguiente:

CONTRATO ORIGINAL en Sesión 06/2023, Convenio Modificatorio en Sesión 07/2023 y Convenio Adicional en Sesión 13/2023 DICE:							
No.	Tipo	No. Contrato	Obra	Contratista	Importe con I.V.A.	Municipal 2023	Municipal 2024
1	BALIZAMIENTO	DOP-MAN-MUN-BAL-LP-073-23	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 1), CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 37,377,900.19	\$ 25,000,000.00	\$ 12,377,900.19
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN DEBIENDO DECIR:							
1	BALIZAMIENTO	DOP-MAN-MUN-BAL-LP-073-23	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA (FRENTE 1), CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.	\$ 37,377,900.19	\$27,800,000.00	\$9,577,900.19

* El presente informe es fundamentado a lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** comenta – Se realizó un ajuste a la información que se les había entregado junto con la invitación, para el 2023 se crea un ajuste de un monto de \$ 27'800,000.00 y para el 2024 de \$ 9'577,900.19, estos ajustes presupuestales son derivado de lo autorizado en la última sesión del Cabildo para un aumento presupuestal, este es un paquete específico para atender unas escuelas, se tuvieron unos incrementos presupuestales, pero vienen muy específicos a donde van destinados, fueron dos millones de pesos para lonarias, estos dos millones ochocientos mil pesos para balizamiento, vamos a pedir su aprobación para inicio de procedimientos para un mercado y otros que ya estaba en el POA-2023. Este punto se presenta solo de carácter informativo, en ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – aclaro que el punto 6. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores (Recursos Financieros), se pasará a firma de todos los miembros como conocimiento del mismo.

- Se rubrica el punto como informativo –

Punto 7.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – el punto 6. Informe del inicio de procedimientos para contratación e ingresar al POA-2023, para presentarles las obras de la forma siguiente:

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		
1	Hospital 50-Z, Col. El Retiro, 44780 Guadalajara, Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE "TORRE Y LABERINTO PARA PRÁCTICAS DE EMERGENCIAS" Y CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS "BASE 2", UBICADA EN LA CALLE FELIX PALAVICINI ESQUINA AV. CVLN. DIMSIÓN DEL NORTE EN LA COL. JARDINES ALCALDE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.





Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALLES DEL MUNICIPIO		
2	DOP-MAN-MUN-BAL-289-23	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA TERESITA, CON LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN EN LA ZONA CON REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR		
3	DOP-REH-MUN-ESC-290-23	REHABILITACIÓN AL ENTORNO, BANQUETAS, ANDADORES Y ÁREAS VERDES DEL JARDÍN DE NIÑOS N°77 "MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ LOZA", UBICADO EN CARLOS L. GRACIDAS #2321 ENTRE FRANCISCO J. MACÍN Y MÁRTIRES DE CANANEA, EN LA COL. FIDEL VELÁZQUEZ EN LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

A este último proceso, es porque se está convirtiendo en el Centro de Capacitación del Municipio y se está realizando una rehabilitación integral, además lo correspondiente al inicio de la rehabilitación al mercado de Santa Tere que se autorizó su inicio de procedimiento en la sesión pasada y ahora les presentamos su entorno del mercado con balizamiento y reductores de velocidad en la zona, sus alrededores, esta zona queremos que se convierta en más peatonal, que la gente disfrute la zona a pie.

La **Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro** comenta – reducir la velocidad de los vehículos en la zona es una solución.

El **Lic. Alejandro Manuel Hernández Carrera** continua – de estos tres procedimientos se les solicita su aprobación para iniciar su proceso de contratación y agregarlos al POA-2023; no habiendo más comentarios al respecto solicitaría su voto, les pregunto a los miembros de este Comité y si tienen a bien que podamos iniciar los procesos de contratación de estos nuevos procedimientos, les pediría lo expresen levantando su mano, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

- Queda aprobado por unanimidad - se autorizan para su iniciar los procesos de contratación.

En ese mismo orden de ideas pasaríamos al siguiente punto de acuerdo.

Punto 8.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** toma la palabra – el día viernes les envié por medio electrónico al grupo de WhatsApp, un nuevo punto de acuerdo que modificaría el orden del día, para que llevemos a cabo el siguiente punto 8. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores, el cual se presenta de la siguiente forma:

CONTRATO ORIGINAL en Sesión 03/2023		DICE :			
1	MANTENIMIENTO DOP-MAN-MUN-PAV-LP-058-23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DEL GRUPO C-B, UBICADAS EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	353 días	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$ 13,703,309.23
MODIFICACIÓN PARA SU CONTRATACIÓN		DEBE DECIR:			
1	MANTENIMIENTO DOP-MAN-MUN-PAV-LP-058-23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS CALLES, A) DEL GRUPO C-B, UBICADAS EN LA ZONA 1 CENTRO, Y B) AV. CHAPALITA UBICADA EN LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	353 días	Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$ 13,703,309.23

* El presente informe es fundamentado en lo establecido en el artículo 102. Contratos – Modificaciones de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El **Arq. Jorge Cardona Avalos** comenta – aclaro que el punto 8. Informe de modificaciones a autorizaciones anteriores, se pasará a firma de todos los miembros como conocimiento del mismo.

- Se rubrica el punto como informativo –





Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

Punto 9.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** toma la palabra – pasamos al punto 7. Asuntos Varios, por si alguien tuviera un tema que quisiera tratar, sugerir o manifestar en la mesa, este es el momento.

Yo como punto de cierre, recibimos una autorización a un incremento presupuestal prácticamente todo lo el Cabildo nos autorizó, ya está en proceso de contratación y solo que unos tenían más urgencia que otros, los expusimos en convenios adicionales y modificaciones de objeto, de contratos que ya se tenían celebrados y darle celeridad, ya que son asuntos que vienen emanados de la ciudadanía y que fueran proporcionados a través de los regidores, es por esto que teníamos interés de presentárselos.

Punto 8.

El Lic. **Alexandro Manuel Hernández Carrera** suplente del Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, toma la palabra – Al no tener más comentarios, ni asuntos varios por tratar en esta reunión, se da por clausurada esta sesión ordinaria 13/2023, siendo las 13:39 horas de este lunes 11 de septiembre, agradeciendo a todos los presentes por su participación que tienen para el desarrollo de esta reunión.

Leída la presente acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 y enterados de su contenido y alcance legales, la firman y ratifican los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo de conformidad con los artículos 21 fracción II y 23 fracción III, del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Hoy 11 de octubre de 2023, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Hospital 50-Z,
Col. El Retiro, 44280
Guadalajara, Jal.





Acta de la Sesión Ordinaria 13/2023 del Comité Municipal Mixto de Obra Pública.

<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Presidente del Comité Municipal Mixto de Obra Pública</p> <p>Suplente: Lic. Alexandro Manuel Hernández Carrera</p>	<p>Mtro. Luis García Sotelo Tesorero Municipal</p> <p>Suplente 1 - Lic. Ana Fernanda Hernández Pérez Suplente 2 - Lic. Eugenia Guadalupe Peregrina Rodríguez</p>
<p>Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Contralora Ciudadana</p> <p>Suplente 1 - Claudia Patricia Arteaga Arróniz Suplente 2 - Jaime Eduardo Reyes Robles</p>	<p>Mtro. Luis Cisneros Quirarte Regidor que preside la Comisión de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad.</p> <p>Suplente 1 - Regidor Jeannette Velázquez Sedano Suplente 2 - Regidor Salvador Hernández Navarro</p>
<p>Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez Síndica que preside la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</p> <p>Suplente 1 - Regidor Itzcóatl Tonatuh Bravo Padilla Suplente 2 - Regidora Mariana Fernández Ramírez</p>	<p>Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro Regidora que preside la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal</p> <p>Suplente 1 - Regidor Rafael Barrios Dávila Suplente 2 - Regidor</p>
<p>Arq. Laila Pérez Ochoa Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 - Arq. Johnatan Alfonso Hernández León Suplente 2 - Arq. Mónica Romo Espinoza</p>	<p>Arq. Miguel Zárate Hernández Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad</p> <p>Suplente 1 - Arq. Ricardo Alcocer Vallarta Suplente 2 - Ing. Fernando Gómez González</p>
<p>Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción</p> <p>Suplente 1 - Arq. Karen Yuliana Zenteno Berdón Suplente 2 - Ing. Ryan Hsan Cano Morfin</p>	<p>Ing. Luis Enrique Barboza Niño Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 - Ing. Victor Hugo Rodríguez Ramos Suplente 2 - Ing. Fernando Javier Martínez Parrilla</p>
<p>Ing. David Contreras Rodríguez Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C.</p> <p>Suplente 1 - Ing. Jorge Ortiz Ramírez Suplente 2 -</p> <p>Hospital 50-2, Col. Erreñero, 44280 Guadalajara, Jal.</p>	<p>Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p> <p>Suplente: Arq. Jorge Cardona Avalos Secretario Técnico del Comité Municipal Mixto</p>

