

SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 1. Año 96. 6 de marzo de 2014

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL 2013**

DIRECTORIO



Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente Municipal de Guadalajara

Profesor y Abogado Tomás Vázquez Vigil
Secretario General

José Ceballos Flores
Director de Archivo Municipal de Guadalajara

Comisión Editorial

Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Gloria Adriana Gasga García
María Irma González Medina
Mirna Lizbeth Oliva Gómez

**Registro Nacional de Archivo
Código**

MX14039 AMG

Archivo Municipal de Guadalajara

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 6 de marzo de 2014

SUMARIO

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL
EJERCICIO FISCAL 2013.....3**

Total:

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00130300188921	Mejoramiento De Viviendas En La Col. Loma Linda	OPGR33-EQP-CI-C08-132-11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,898,872	\$5,070,234	\$5,070,234	85.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196496	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta, Col. Balcones De Oblatos 2da. Secc.	OPGR33PAVADC12083-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquín García Leal Y Albino Corzo, Col. Lomas De Río Verde	OPGR33PAVADC12084-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196550	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Santo Tomas Entre Demostenes E Iran.	OPGR33PAVADC12085-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196572	Mejoramiento De Vivienda En Diversas Calles De La Col. El Jaguay	OPGR33EQPADC12086-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$865,504	\$865,504	\$865,504	\$865,504	\$865,504	\$865,504	\$865,504	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196585	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso 2da. Secc.	OPGR33EQPADC12087-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$1,088,000	\$813,649	\$813,649	74.78	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196618	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso 3ra. Secc.	OPGR33EQPADC12088-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00130300196645	Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. Patria Nueva	OPGR33EQPADC12090-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,591,112	\$1,591,112	\$1,591,112	\$1,591,112	\$1,591,112	\$1,591,112	\$1,591,112	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196680	Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. 1ro. De Mayo	OPGR33EQPADC12091-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196689	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa Maria	OPGR33EQPADC12092-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,921,000	\$1,917,678	\$1,917,678	\$1,917,678	\$1,917,678	\$960,500	\$960,500	50.09	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196700	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Francisco Villa	OPGR33EQPCIC12093-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196712	Mejoramiento De Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito	OPGR33EQPADC12094-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,785,000	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130300196718	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Lazaro Cardenas	OPGR33EQPADC12095-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,206,118	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00130400275122	Capacitaciones Diversas A Personal De La Direccion De Programas De Desarrollo Social	S.N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,920	\$287,920	\$287,920	\$287,920	\$287,920	\$50,344	\$50,344	17.49	\$0	Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100062687	Inst. De Linea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Tom. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur	OPGR33IHSAD19-192/11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$1,513,996	\$1,513,996	\$1,513,996	\$1,513,996	\$1,513,996	\$1,513,996	\$1,513,996	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
			Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,996,203	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,070,234	\$5,070,234	85.01		\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
JAL1113010065125	Mej. De Viviendas Y Rehab. De Banq. En La Col. Balcones De Oblatos En El Poligono Compr. De Hda. El Potrero, Rancho Grande, Plutarco Elias Calles, Artesanos, Z. 4 Oblatos.	OPGR33EQPCIC8-133/11	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,996,203	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,964,561	\$5,070,234	\$5,070,234	85.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010066934	Mejoramiento A Diversas Escuelas (4) De Las Colonias Huentitan El Bajo Y Lomas Del Paraiso, Zona 3 Huentitan	OPGR33ESCADC-02033/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,222,524	\$2,222,524	\$2,222,524	\$2,222,524	\$2,222,524	\$2,222,524	\$2,222,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010067266	Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, Lagos De Oriente, La Aurora E Insurgentes.	OPGR33ESCADC-35/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,997,796	\$3,397,132	\$3,397,132	84.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010067387	Rehab. Y Mejoras Diversas A 5 Escuelas De Las Col. Santa Maria Del Silo, Esteban A Latorre, San Isidro, Santa Maria Y Antigua Penal De Oblatos.	OPGR33ESCADC-37/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,462,774	\$2,462,774	\$2,462,774	\$2,462,774	\$2,462,774	\$2,462,774	\$2,462,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,051	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010067511	Rehab. Y Mejoras Diversas A 7 Escuelas De Las Col. Analco Z. 1 Centro, Ferrocarril, El Dean Y El Saúz De La Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCADC-39/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	\$4,032,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010070904	Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Portillo, Lomas De Polanco, Echeverria 3a. Secc., El Cerro Y Col. Revolucionaria, Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCADC-41/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$3,680,262	\$4,464,265	\$4,464,265	\$4,464,265	\$4,464,265	\$3,680,262	\$3,680,262	82.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010071170	Rehab. Y Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCADC-242/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,162,478	\$2,544,124	\$2,544,124	\$2,544,124	\$2,544,124	\$2,162,478	\$2,162,478	85.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010071267	Rehab. Y Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorines Y Nueva España, De La Zona 7 Cruz Del Sur.	OPGR33ESCADC-243/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,597,044	\$2,124,639	\$2,124,639	81.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010072588	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. S Domicil. Y Constr. De Banq. En Igualdad Entre La Calzada Independencia Y Belisario Dominguez, Col. La Federacha Z. 3 Huent.	OPGR33PAVLPC2-45/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$12,439,342	\$12,439,342	\$12,439,342	\$12,439,342	\$12,439,342	\$12,439,342	\$12,439,342	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL1213010072787	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. La Venta Entre Artesanos Y Hda. De Tala Col. Balcones De Oblatos Z. 4 Obl.	OPGR33PAVLPC2-46/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$23,249,312	\$23,249,312	\$23,249,312	\$23,249,312	\$23,249,312	\$23,249,312	\$23,249,312	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010073096	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Y De Tomas Y Descar. Domicilia., Constr. De Banq. En Dr. Roberto Week Lopez Entre Jose Ma. Iglesias Y Pablo Valdez, Col. Lomas Del Gallo, Z. 6 Tetl.	OPGR33PAVCIC2-48/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$5,047,540	\$5,047,540	\$5,047,540	\$5,047,540	\$5,047,540	\$5,047,540	\$5,047,540	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010073475	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. Zenzonilla Entre Plutarco Elias Calles Y Hda. De Cedros, Col. Balcones De Oblatos, Z. 4 Ob.	OPGR33PAVCIC2-49/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,283,401	\$4,283,401	\$4,283,401	\$4,283,401	\$4,283,401	\$3,640,538	\$3,640,538	84.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010074345	Obras Complementarias Para El Mejoramiento De Viviendas De La Col. Loma Linda.	OPGR33EQPADC-8-097/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$404,962	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1213010074573	Construccion De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En El Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7, Col. Ferrocarril, Z. 7 Cruz Del Sur.	OPGR33EQPADC-8-98/12	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$225,000	50.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TRMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100123090	Consultoria Y Asistencia Tecnica	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$0	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	100.00	\$0	Programa	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093015	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Banquetas Y Balzamiento En Calle Jose Santos Villa De Jesus Amavisca A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraiso 2da. Y 4ta. Secc.	OPGR33PAVCIC0-6-013-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,088,512	\$4,076,688	\$4,076,688	\$4,076,688	\$4,076,688	\$3,380,165	\$3,380,165	82.91	\$0	M2, Concreto hidráulico	12,300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100093322	Pavimentacion C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eltijo Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC0-6-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$3,905,228	\$3,905,228	82.83	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			Guadalajara	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013											M2, Concreto hidráulico	12,124	100.00	100.00	
JAL1313010093386	Pavimentación C/Concr. Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. La Sauceda A Hda. La Labor, Col. Balcones De Oblat. 2da. Secc.	OPGR33PAVCIC06-016-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,474,696	\$4,373,693	\$4,373,693	\$4,373,693	\$4,373,693	\$3,793,017	\$3,793,017	86.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	12,124	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093557	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetian Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-018-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,413	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093668	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc.	OPGR33PAVCIC06-020-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	11,137	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093734	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Colimilla De Plutarco Elias Calles A Lagunitas, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre.	OPGR33PAVCIC06-022-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,745,672	\$5,745,672	\$5,745,672	\$5,745,672	\$5,745,672	\$5,745,672	\$5,745,672	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,215	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093781	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Sudan De Jesus Urueta A Puerto Melacua, Col. Cuauhtemoc Anexo.	OPGR33PAVCIC06-024-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,050,940	\$3,050,940	\$3,050,940	\$3,050,940	\$3,050,940	\$3,050,940	\$3,050,940	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,754	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010093814	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Medrano De Ricardo Palmerin A Ruben Rodriguez, Col. Licenciado Figueroa.	OPGR33PAVCIC06-026-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,064,181	\$4,818,658	\$4,818,658	\$4,818,658	\$4,818,658	\$4,230,604	\$4,230,604	87.80	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,945	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1313010094003	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balzamiento En La Calle De Miguel Orozco Del Num. 131 A, Al Num. 159, Col. Lazaro Cardenas	OPGR33PAVCIC06-027-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,702,025	\$1,702,025	\$1,702,025	\$1,702,025	\$1,702,025	\$1,702,025	\$1,702,025	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,942	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
			Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013											Metros Cuadrados	3,262	100.00	100.00
JAL1313010094159	Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraiso, Enjarre, Muro, Banq, Pintura, Inst. Herreria	OPGR33EQPCIC06-028-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	\$5,523,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,262	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1313010011130	Mej. De Viviendas Y Andador Peatonal En Calles Diversas De Las Colonias Lomas Del Paraiso 3ra., 4ta., Y 5ta. Secc., Acciones: Enjarre, Muro, Banquetas, Pintura, E Inst. Herreria,	OPGR33EQPCIC06-029-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,902,061	\$5,897,388	\$5,897,388	\$5,897,388	\$5,897,388	\$5,011,814	\$5,011,814	84.98	\$0	Metros Cuadrados	4,963	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100101916	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Atl, Acciones: Enjarre, Muro, Banq, Pintura, Inst. Herreria, Etc.	OPG33EQPCIC06-30-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,957,149	\$3,957,148	\$3,957,148	\$3,957,148	\$3,957,148	\$2,994,868	\$2,994,868	75.68	\$0	Metros Cuadrados	1,713	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100103408	Mej. De Viviendas En Div. Calles De Las Colonias Loma Linda Y Nueva Santa Maria, Acciones: Enjarre, Muro, Banq, Pintura, Inst. Herreria, Etc.	OPGR33EQPCIC06-031-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,858,951	\$3,858,951	\$3,858,951	\$3,858,951	\$3,858,951	\$3,858,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,926	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13130100104047	Mej. De Viviendas En Calle 14 Entre Manolete Y Calle 13, Col. El Dean Anexo, Y Benigno Lopez, Col. 1o. De Mayo, Acciones: Enjarre, Muro, Banq, Pintura, Inst. Herreria	OPGR33EQPCIC06-032-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	\$3,189,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,647	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100105369	Mej. De Viviendas En Las Col. Francisco Villa, Polanquito, Y Nueva España, Acciones: Enjarre, Muro, Banq, Pintura, Inst. Herreria	OPGR33EQPCIC06-033-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,510,326	\$3,510,326	\$3,510,326	\$3,510,326	\$3,510,326	\$3,510,326	\$3,510,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,460	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100126503	Elaboracion De Lonas Y Publicacion Y Difusion En Los Periodicos De Mayor Circulacion En El Municipio De Gdl. De Las Obras Y Acciones Del Ramo 33, 2013	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$258,296	\$258,296	\$258,296	\$258,296	\$258,296	\$258,296	\$258,296	100.00	\$0	Publicación	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100126884	Supervision, Evaluacion Y Seguimiento De Los Proyectos De Obra Que Se Realizan Por Medio Del Fism, 2013	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,691,916	\$1,691,916	\$1,691,916	\$1,691,916	\$1,691,916	\$1,691,916	\$1,691,916	100.00	\$0	Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
			Guadalajara	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013											Pieza	0	100.00	100.00
JAL13130100127326	Compras Diversas De Software Y Hardware, Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Social	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$519,445	\$519,445	\$519,445	\$519,445	\$519,445	\$519,445	\$519,445	100.00	\$0		0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100127426	Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica	S/N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$284,313	\$284,313	\$284,313	\$284,313	\$284,313	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156542	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balzamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2º, Y 4º. Secc.	OPGR33PAVCIC06-014-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,694,247	\$2,547,642	\$2,547,642	\$2,547,642	\$2,547,642	\$2,287,105	\$2,287,105	89.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	6,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156682	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balzamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montal Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-017-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,957,790	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,234,106	\$3,234,106	81.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,216	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156737	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balzamiento En Hda. Ciénega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo II, Col. Tetlan Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-019-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	\$4,054,305	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,207	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156782	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balzamiento En Sebastian Allende De San Pedro A Santa Clemencia, Col. San Martin 2a. Y 3a. Seccion.	OPGR33PAVCIC06-021-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,706,638	\$3,706,638	\$3,706,638	\$3,706,638	\$3,706,638	\$3,706,638	\$3,706,638	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,569	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156862	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balzamiento En La Calle De Colimilla De Lagunitas A Felipe Angeles, Col. Potrero Alto Y Esteban Aitorre.	OPGR33PAVCIC06-023-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,184,819	\$4,184,819	\$4,184,819	\$4,184,819	\$4,184,819	\$4,184,819	\$4,184,819	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,108	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156898	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balzamiento En Sudan De Puerto Melaque A Jose Maria Iglesias, Col. Cuauhtemoc	OPGR33PAVCIC06-025-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,202,214	\$3,202,212	\$3,202,212	\$3,202,212	\$3,202,212	\$2,720,329	\$2,720,329	84.95	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,877	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

Edición, diseño e impresión
Archivo Municipal de Guadalajara
"Salvador Gómez García"
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG