

SUPLEMENTO. Tomo I. Ejemplar 12 Primera Sección
Año 95. 15 de febrero de 2012

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2011**

DIRECTORIO



Francisco de Jesús Ayón López
Presidente Municipal de Guadalajara

Roberto López Lara
Secretario General

Manuel Mejía Quezada
Director del Archivo Municipal

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Samira Juanita Peralta Pérez
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro

**Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG**

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2012

SUMARIO

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2011.....3**

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del Gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia o Entidad Ejecutora del Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24							
14-JALISCO RECURSO 2010													103,503,299	103,503,299	14,194,612	89,308,687	86.3%	0	0			4,700,000	4,494,000	95.6%						
APORTACIONES FEDERALES 47 REGISTROS																														
	FAIS																													
	FSM																													
	URBANIZACION MUNICIPAL																													
	PUNENTES Y PASOS PEATONALES																													
	CONSTRUCCION																													
159067	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPL. CONSIST. EN CONST. DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESCALINATAS, HERRERIA E ILUMINACION EN APOLONO M. AVILES Y ARROYITO, COL. LOMA LINDA Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EOPCIB-135/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,392,414	1,392,414	0	1,392,414	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 3,710						
158902	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE HERRERIA CON LOZACERO EN HDA. CIENEGA DE MATÁ Y JUAN PABLO 2DO. U.H. TETLAN RIO VERDE.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EOPAD19-232/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			112,402	112,402	0	112,402	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,842.						
158301	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. 8 DE JULIO Y AV. J. REYES HEROLES, COL. POLANQUITO, Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EOPC13-191/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,962,064	4,962,064	1,062,546	3,899,518	78.6%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 16,298						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																													
	OTROS																													
158148	CONSTRUCCION DE PISO Y ANDADORES EN EL PERIMETRO DE RAMON SERRATOS, HDA. DE LA COLMENA, ALFONSO ESPARZA OTEO Y AGUSTIN LARA, COL. SANTA CECILIA 2DA. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3MEQPLPCB-115/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,261,197	2,261,197	0	2,261,197	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 10,145						
164837	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN PERIFERICO NORTE (MANUEL GOMEZ MORIN) Y MA. GUADALUPE MARTINEZ DE HOEJ. LOZA, COL. JARD. DE LA BARRANCA Y HELIODORO HERNANDEZ LOZA Z. 4 OBLATOS.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EYPAD19-191/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			300,000	300,000	226,000	75,000	25.0%	0	0	PROYECTO	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO						
159121	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO Y AV. JESUS REYES HEROLES, Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EYPADC9-164/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			250,000	250,000	187,500	62,500	25.0%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO ENTREGADO AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO.						
164801	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN ANDRES BLANCARTE FTE. # 3555, COL. JARD. DE LA BARRANCA, Z. 3 HUENT.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVADC8-107/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			477,093	477,093	0	477,093	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 258						
149065	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN COLUMBIA RIVERA, Y GUILLERMO BACA, COL. LOMAS DE POLANCO Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVICC8-111/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,238,685	2,238,685	537,415	1,701,270	76.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,258						
149589	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN COLUMBIA RIVERA ENTRE SAMUEL NAVARRO Y ANSELMO CAMACHO COL. LOMAS DE POLANCO Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVAD15-217/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,959,589	1,959,589	0	1,959,589	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 4,326						
149751	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y AV. MALDON, COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO, ZONA 6 TETLAN	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVLP16-223/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			11,788,327	11,788,327	2,383,542	9,404,785	79.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 13,812						
149697	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN GUILLERMO BACA, COL. LOMAS DE POLANCO, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVIC16-219/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,535,671	4,535,671	0	4,535,671	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 5,720						
145736	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN HDA. DE TALA ENTRE SANTA RITA Y HDA. OBLATOS, COL. LOMAS DE OBLATOS Z. 4 OBLATOS.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVICC8-88/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,182,776	2,182,776	0	2,182,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 680						
148981	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN JESUS DIAZ DE MIGUEL OROZCO CAMACHO A MIGUEL AVILA, COL. NUEVA SANTA MARIA Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVICC8-110/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,856,396	1,856,396	0	1,856,396	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,947						
149805	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN JOAQUIN MARTINEZ CHANARRIA ENTRE 8 DE JULIO Y APOLONO M. AVILES, COL. ECHEVERRIA, Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVLP16-224/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			7,405,691	7,405,691	0	7,405,691	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 6,563						
148934	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN LIRA ENTRE RUBRO Y FABIAN CARRILLO, COL. LAGOS DE ORIENTE, Z. 6 TETLAN	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVLPCC8-109/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,860,539	3,860,539	1,253,578	2,606,961	67.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,671						
145033	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN PEDRO MEDRANO (CAMINO VIEJO AL ROSARIO) DE JOSEFA ROJAS A AV. MALECON, COL. EL BARRIO Z. 6 TETLAN	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVICC8-85/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,404,035	1,404,035	0	1,404,035	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 512						
145303	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. EN PRIV. GALILEA ENTRE ESTEBAN ALATORRE, GAZA Y ARQUIMIDES, COL. HERMOSA PROWINCIA, Z. 6 TETLAN	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVICC8-86/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,209,035	2,209,035	332,495	1,876,540	84.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 903						
147125	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. BANO. RED DE AGUA POTABLE. SUST. DE TOMAS Y DESC. PERIM. PIALFONSO ESPARZA OTEO, HDA. LA COLMENA, RAMON SERRATOS Y AGUSTIN LARA, COL. STA. CECILIA 2DA. SECC. Z. 4 OBL.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVLPCC8-108/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			7,380,705	7,380,705	0	7,380,705	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 5,141						
149308	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICIO EN JUAN ALEGRIA ENTRE 1RO DE OCTUBRE Y ANA MA. GALLAGA, COL. LOS COLORINES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVICC8-149/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,406,290	2,406,290	0	2,406,290	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,375						
149501	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUTES Y EL # 4899, COL. LAZARO CARDENAS, ZONA 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVIC13-192/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,874,952	4,874,952	949,351	3,925,601	80.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,947						
159250	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. FERROCARRIL DE LA Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EYPADC9-165/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,006,480	2,006,480	304,028	1,702,452	84.8%	0	0	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO ENTREGADO AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 2,714						
165427	REHAB. DE PAVIMENTO INST. LINEA DE ALIVIO PORENAJE PLUVIAL CONSTR. DE BOCA DE TORMENTA, EN PRIV. MOISES SAENZ ENTRE FELIPE LOPEZ Y CERRADA, COL. LOMAS DEL PEDREGAL Y LOMA LINDA Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3SHSAD19-192/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,315,417	1,315,417	986,563	328,854	25.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO						
158967	REHAB. DE PAVIMENTOS, AMPL. DE BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL EN AND. PRESA DE LAS PIEDRAS Y CERRADA MANUEL DE GOROSTIZA U. H. INF. JAVIER MINA, Z. 6 TETLAN	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EOPAD19-251/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			431,517	431,517	0	431,517	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,736						
149128	TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LAS COL. DE RANCHO NUEVO 1RA. SECC. Y SAN ANTONIO ANEXO, ZONA 3 HUENTAN	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3PAPVADC8-114/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			512,304	512,304	0	512,304	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,352						
168307	URS. SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR, CONSISTENTE EN CONSTR. DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AND. LUIS COVARREBIAS CRUCE MARIA C. BANCALARI Y AURELIO MARRINQUEZ, Z. 7 CRUZ DEL SUR	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3EOPC1-60/9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,649,583	1,649,583	116,807	1,532,776	92.9%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO						
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																													
144569	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PERIMETRO COMPROMIDO DE RAMON SERRATOS, HDA. LA COLMENA, ALFONSO ESPARZA OTEO Y AGUSTIN LARA, COL. STA. CECILIA 2DA. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3SCSADCC0-81/10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			733,771	733,771	0	733,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 3,532						
144829	CONSTR. DE CASA DE CONSULTORIO, AREA DE AUSCULTACION Y REHAB. DE CASA DE EN H. JAVIER MINA, DOM. U.H. J. MINA ENTRE AND. PRESA DE LAS PIEDRAS Y MANUEL DE GOROSTIZA, Z. 6 TETLAN.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR3SCSADCT4-204/10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RE																						

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del Gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia-rios	Dependencia Poderes que Ejercen el Programa o Comento	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
	PREESCOLAR																							
	REHABILITACIÓN																							
118422	REHAB. DE J.N. # 118. TRAB. CONSIST. EN SUST. DE CUBIERTA EN SALON DE USOS MULTIPLES. IMPERMEABILIZACION Y PRIMARIA	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC06-8010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	578,340	578,340	0	578,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 207
159487	OBRAS COMPL. PREHAB. DE ESC. PRIM. U. 914. DOM. MARIANO OLIVARES ESC. JOSÉ MA. CANAL. COL. LOMAS DEL PARISO	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADI5-17611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	188,624	188,624	141,468	47,156	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO
164304	REHAB. DE BAÑOS. E IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. JOSÉ MA. LUIS MORA. DOM. CARLOS REYES AVILES # 72 ENTRE	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADI5-17711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	437,924	437,924	328,443	109,481	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
142109	REHAB. DE BAÑOS. LOSAS DE CONCR. EN CANCHAS. HERRERA. REMODELACION DE INGRESO Y PINTURA GRAL. A	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC3-16110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	775,683	775,683	0	775,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 424
117302	REHAB. DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA. CONSIST. EN CONSTR. DE BARDA PERIM. Y CONSTR. DE AULA. UBIC. AV. 8	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC06-7910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	738,450	738,450	0	738,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 620
119476	REHAB. DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA. CONSIST. EN REHAB. DE SANITARIOS Y PINTURA. DOM. RAFAEL AGUIRRE # 1105.	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC8-13310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	317,351	317,351	0	317,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 620
116604	REHAB. DE ESC. URB. 914. TRAB. DE SUST. DE MALLA PERIMETRAL. PISO DE CONCRETO EN AND. BANQUETAS Y	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC06-7010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	652,271	652,271	0	652,271	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%
119298	REHAB. DE ESCUELAS PRIM. TELPE CARILLO PUERTO Y BENITO JUAREZ. DOM. SILVERIO GARCIA # 691 COL. QUINTA	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC8-13110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	208,035	208,035	0	208,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,284
142821	REHAB. DE LOSAS DE CONCRETO EN CANCHA. PORTERIA MULTIFUNCIONALES. PINTURA EN AULAS. REHAB. DE LINEA DE DRENAJE A ESC. PRIM. URB. 127. DOM. RAMON ALCORTA #	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC3-16210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	534,078	534,078	119,663	414,415	77.6%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 801
119138	REHAB. ESC. PRIM. # 841 TV. MARCELINO GARCIA BARRAGAN CONSIST. EN REHAB. PISO SANIT. TEJA. REP. PUERTAS Y	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC8-13010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	338,678	338,678	0	338,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 432
144413	REHAB. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ M. CONSTR. ESC. DE EMERG. ELAB. PISO DE CONCR. EN AREA DE PATIO Y CONSTR. CANAL PLUVIAL. DOM. MA. DEL CARMEN FRIAS SANCANAL	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADI5-21610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	828,331	828,331	518,731	309,600	37.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 420
164548	REHAB. ESC. PRIM. EST. J. TRINIDAD NUÑEZ GUZMAN CONSIST. EN REHAB. INST. ELECT. Y PISOS EN PATIOS. COLOC. SECUNDARIA	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADI5-17811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	450,000	450,000	212,801	237,199	52.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
142000	REHAB. DE PISOS DE CONCRETO EN PATIO Y JARDINERIAS A ESC. SEC. MIX. # 48. DOM. SAN IGNACIO # 2716. COL. LA	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC8-14210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	500,695	500,695	0	500,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 1,055
118821	REHAB. ESC. SEC. MIX. # 8. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE LOSAS DE CONCR. EN CANCHAS. INST. ELECT. INST. SANITARIA Y ELAB. DE RAMPA EN INGRESO. RIVAS GUILLEN #	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC3-11310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	510,232	510,232	180,593	329,639	64.6%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 910
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
143891	CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL EN GUILLERMO BACA ENTRE RAMON ALCORTA Y COLUMBIA RIVERA. COL. LOMAS DE POLANCO. Z. 7 CRUZ DEL SUR	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESLPC3-16610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,645,269	5,645,269	912,023	4,733,246	83.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 250
158799	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL POLIGONO DE BELISARIO DOMINGUEZ. AV. DE LA CRUZ Y CONCORDIA. COL. LA FEDERACHA. Z. 3 HUENTITAN	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPLP14-20010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,952,349	5,952,349	899,465	5,052,884	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 250
159380	REHAB. CENTRO ESC. Y DES. COM. #1. CONSIST. EN SUST. DE LAMINA DE ASBESTO POR MULTITECHO. HERRERA ESTR. Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESAD15-17411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,613,357	1,613,357	1,210,018	403,339	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	99.00	99.0%	OBRA EN PROCESO.
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
157941	MEJ. DE VIVEN. CONSIST. EN ENJARRE. PINTURA PFACHADAS Y BANO. EN 8 DE JULIO. AV. J. REYES H. JUAN ZAZUA. AV. AHUEHUETES. HEDOLDO. JUAN ALEGRIA. COL. BALCONES DEL 4 Y L. CARDENAS 2.7 CRUZ DEL SUR	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPLP06-9210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,351,653	3,351,653	0	3,351,653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%. POBLACION BENEFICIADA 2,875
158452	REHAB. DE FACHADAS Y BANQUETAS EN CALLE DE MIGUEL OROZCO CAMACHO ENTRE AHUEHUETES Y EL # 4809. COL. LAZARO CARDENAS 2.7 CRUZ DEL SUR	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPLP13-19310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	8,813,968	8,813,968	1,332,582	7,481,386	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,681
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
204086	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																							
	COMPRA DE LICENCIAS DE AUTOCAD Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	99-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	191,212	191,212	0	191,212	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%	EQUIPO Y LICENCIAS ENTREGADAS AL 100%

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14-JALISCO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																								
FAIS													132,438,285	132,438,385	42,706,593	88,731,792	67.8%	0	0	3,400.00	3,348.00	98.5%		
FISM																								
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
87312	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. REHAB. DE BANO. C/CONCR. ESTAMP. SUST. RED HIDROS. MALECON ENRE FERNANDO SOLIS Y PABLO VALDEZ. COL. LAGOS DE ORIENTE 2a. SECC. BENTO JUAREZ Y POBLADO DE TETLAN Z. 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP6-7211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			12,243,321	12,243,321	1,838,210	10,405,111	85.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 5,244	
87741	PAV. C/CONCR. HIDRAULICO. REHAB. DE BANO. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN RAFAEL LOZADA ENTRE MEZQUITA Y DIEGO MONTENEGRO, COL. LOMAS DEL PEDREGAL Z. 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC7-10411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,678,690	4,678,690	711,193	3,967,497	84.8%	0	0	100.00	95.00	95.0%	OBRA EN PROCESO. POBLACION BENEFICIADA 3,423	
88108	PAV. C/CONCR. HIDRAULICO. REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOM. EN HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL NORIEGA Y J. MA. MARTINEZ EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVAD6-10811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,206,557	2,206,557	392,479	1,814,078	82.2%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,807	
84046	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO. REHAB. DE BANO. C/CONCR. ESTAMPADO, SUST. DE RED. HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCAR. EN HDA. DE CEDROS ENTRE HDA. ZENONTLA Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP6-6611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			11,920,310	11,920,310	7,261,224	4,669,086	39.2%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 3,363	
87580	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL. REHAB. DE BANO. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AGUSTIN RAMIREZ ENTRE SOTO Y GAMA Y JULIAN VAZQUEZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC7-7711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,108,595	4,108,595	653,751	3,454,844	84.1%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 1,143	
87462	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO. REHAB. DE BANO. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADOR ALVARADO ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z.3 HUENTITAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC7-7611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,881,690	3,881,690	1,247,974	2,633,716	67.8%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 855	
84549	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO. REHAB. DE BANO. SUST. DE RED HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PATRIA ENTRE MA. GPE. HERNANDEZ LOZA Y J. MA. SANTANA COL. HELIODORO HDEZ LOZA Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP6-6911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			6,475,571	6,475,571	1,177,546	5,298,025	81.8%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 6,723	
87094	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO. REHAB. DE BANO. SUST. DE RED HIDROSANTARIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN J. MA. MARTINEZ ENTRE HDA. LA CALERA Y HDA. DE TALA COL. HELIODORO HDEZ LOZA Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP6-7011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			7,296,674	7,296,674	2,694,944	4,601,730	63.1%	0	0	100.00	85.00	85.0%	OBRA EN PROCESO. POBLACION BENEFICIADA 4,216	
87810	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO. REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN 1 DE OCTUBRE ENTRE AJUAN ALERA Y ANORES TAMAYO COL. LOS COLORINES Z. 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC7-10511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,704,510	4,704,510	1,079,490	3,625,020	77.1%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 3,403	
87211	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO. REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA OSORIO Y PABLO VALDEZ COL. LAGOS DE ORIENTE 2a. SECC. Z. 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC7-7111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,842,598	4,842,598	1,930,387	2,912,211	60.1%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 4,711	
88000	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE BANO. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN BENIGNO ABUNDOS ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z. 3 HUEN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC7-10611	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,427,027	3,427,027	1,116,538	2,310,489	67.4%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 941	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
	REHABILITACION																							
88604	REHAB. DE ESCUELAS DIVERSAS EN LAS COL. LAZARO CARDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PEDREGAL, ZONA FEDERAL, ECHEVERRIA 2a. Y 3a. SECC. , ZONA 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-7911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,967,107	2,967,107	449,056	2,518,051	84.9%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 4,914	
89137	REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS UBIC. EN SILVA ROMERO ENTRE GOMEZ FARIAS Y GIGANTES, COL. SAN JUAN DE DIOS Z. 6 OLIMPICA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCAD78-511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			463,803	463,803	77,978	385,825	83.2%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 84	
	PRIMARIA																							
88615	REHAB. A ESCUELAS DIVERSAS DE LAS COLONIAS ECHEVERRIA 1a. Y 2a. SECCION. LOMAS DE POLANCO Y POLANCO ORIENTE ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-8011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,668,413	3,668,413	869,888	2,798,525	76.3%	0	0	100.00	99.00	99.0%	OBRA EN PROCESO. POBLACION BENEFICIADA 5,028	
88249	REHAB. DE ESCUELAS DIVERSAS EN LAS COL. ALDAMA TETLAN, INSURGENTES, SAN JOAQUIN, AMPL. TALPITA, ANT. PENAL DE OBL. Z. 4, 5, 6	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-7911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,232,070	3,232,070	485,246	2,746,824	85.0%	0	0	100.00	99.00	99.0%	OBRA EN PROCESO. POBLACION BENEFICIADA 3,663	
89086	REHAB. DE ESCUELAS DIVERSAS EN LAS COL. LA FEDERACHA, HUENTITAN EL BAJO LOMAS DEL PARAISO 7TA. SECC. RANCHO NUEVO, SANTA ELENA DE LA CRUZ, ZONA 3	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-8411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,971,903	1,971,903	855,687	1,116,216	56.6%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 2,920	
88883	REHAB. DE ESCUELAS DIVERSAS EN LAS COLONIAS EL BETHEL, AGUSTIN YAÑEZ, SAN MARTIN ANEXO, SAN MIGUEL DE HUENTITAN 2DA. SECC. , VICENTE GUERRERO, SANTA ROSA, ANT. PENAL DE OBLATOS, ZONAS 4, 5 Y 6	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-8011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,392,804	4,392,804	2,203,883	2,188,921	49.8%	0	0	100.00	98.00	98.0%	OBRA EN PROCESO. POBLACION BENEFICIADA 7,802	
88996	REHAB. DE ESCUELAS DIVERSAS EN LAS COLONIAS, OBLATOS 1RA SECC., LOMAS DE OBLATOS 1RA. Y 2DA. SECC. LA ESPERANZA, Y LA FEDERACHA, ZONAS 3 Y 4	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-8311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,573,592	2,573,592	386,393	2,187,199	85.0%	0	0	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO. POBLACION BENEFICIADA 4,493	
88799	REHAB. EN ESCUELAS DIVERSAS DE LAS COLONIAS, POBLADO DE TETLAN, BENTO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE ESTEBAN A LA TORRE, HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1a. SECC., EL BETHEL DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC7-8111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,327,382	4,327,382	649,146	3,678,236	85.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO. POBLACION BENEFICIADA 7,896	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Coordina el Programa o Contrato	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
89967	REHAB. DE BANQUETAS Y REHAB. DE FACHADAS CONSIST EN ENJARRE Y PINTURA EN HDA. DE TALA, HDA. CEDROS, HDA. EL POTRERO, HDA. MEDICINA, HDA. EL LENCERO COL. BALCONES DE OBLATOS 2a. SECC. Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 34/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,996,368	5,996,368	1,464,379	4,531,989	75.6%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	99.00	99.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,462	
89715	REHAB. DE FACHADAS Y REHAB. DE BANQUETAS, TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA EN HDA, LA CALERA, AV. PATRIA, EGIPTO, MA. QUE. MTEZ. DE HDEZ, LOZA, COL. HELIODORO HDEZ LOZA 1a. SECC. Z. 4	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 31/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,616,690	5,616,690	3,206,235	2,410,455	42.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	99.00	99.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,374	
89390	REHAB. DE FACHADAS TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA EN LA CALLE DE FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y MALECON LAS COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO ZONAS 4 OBL. Y 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 28/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,023,522	2,023,522	1,140,423	883,099	43.6%	0	0	METRO CUADRO	100.00	99.00	99.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,050	
89324	REHAB. DE FACHADAS TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA EN LA CALLE DE CEDROS ENTRE HDA. ZENON TLA Y HDA. DE TALA, COL. BALCONES DE OBLATOS, ZONA 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 12/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,522,763	2,522,763	1,534,311	988,452	39.2%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	95.00	95.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,140	
89268	REHAB. DE FACHADAS TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA EN LA COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESINA ZONAS 4 OBLATOS Y 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 10/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	GUADALAJARA	-	-	2,075,000	2,075,000	432,759	1,642,241	79.1%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO, POBLACION BENEFICIADA 546	
89894	REHAB. DE FACHADAS, TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA Y REHAB. DE BANQUETAS, EN HDA. DEL POTRERO, RANCHO GRANDE, FLUTARCO E. CALLES, ARTESANOS, COL. BALCONES DE OBL., 1a. SECC. ZONA 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 13/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,964,561	5,964,561	3,450,892	2,513,869	42.1%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,452	
89766	REHAB. DE FACHADAS Y BANQUETAS, TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA EN HDA. MAZATEPEC, HDA. TALA, MA. GPE. HDEZ LOZA, ALBINO CORSO ANGEL, COL. LOMAS DE OBLATOS 1a. SECC. Z. 4 OBL. LA COL	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 13/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,898,872	5,898,872	3,702,587	2,196,285	37.2%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,416	
89654	REHAB. DE FACHADAS Y REHAB. DE BANQ. CONSIST. EN ENJARRES Y PINTURA, CALLES: J. REYES HEROLDES, DIEGO MONTENEGRO, AV. MEZQUITERA, AGUA DULCE, A. SALADA, A. BLANCA, ETC., COL. LOMA LINDA Z. 7	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 30/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,300,054	5,300,054	795,530	4,504,524	85.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,410	
89496	REHAB. DE FACHADAS Y REHAB. DE BANQ. TRAB. CONSISTENTES EN ENJARRES Y PINTURA EN J. MA. IGLESIAS, ROBERTO WEEKS LOPEZ MALECON, Y FERNANDO SOLIS EN LA COL. LOMAS DEL GALLO Z. 6 TET.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIB1 12/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,344,295	5,344,295	819,207	4,525,088	84.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,302	
95860	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL PARA EL CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	100,520	100,520	40,511	60,009	59.7%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.00	SERVICIO CONCLUIDO AL 100%, CABE HACER MENCION QUE LO PAGADO REGISTRADO EN LOS ESTADOS CONTABLES ES POR UN MONTO DE \$60,009.00, FALTA POR CONSIDERAR LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$15,390.00 A DICIEMBRE DE 2011.	
99903	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION CREACION Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICONORMATIVO ELABORACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	499,960	499,960	43,100	456,860	91.4%	0	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	100.00	DOCUMENTO TERMINADO AL 100%, EL MONTO PROGRAMADO POR \$43,100.00 PARA EL 2012 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES QUE AUN NO HAN SIDO CARGADAS A ESTE FONDO.	
100676	OPERATIVA MOBILIARIO COMPRA DE EQUIPO DE PERIFONEO	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,196	4,196	0	4,196	100.0%	0	0	MOBILIARIO	100.00	100.00	100.0%	EQUIPO ENTREGADO A SATISFACCIÓN	
100521	SISTEMAS DE INFORMACION COMPRA DE LICENCIA DE IMAGEN SATELITAL DEL MUNICIPIO DE GDL., COMPRA DE BASE DE DATOS Y DIRECTORIO DENUE, Y LICENCIA DE MODULO GEOSTATISTICAL Y MODULO SPATIAL ANALYST	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	157,118	157,118	0	157,118	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	SISTEMAS ENTREGADOS AL 100% Y SATISFACCIÓN.	
100615	ORGANIZACIONAL CAPACITACION Y ACTUALIZACION PAGO POR CURSO DE GESTION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS, FORO INTERNACIONAL DE LA POLITICA SOCIAL, CICLO DE CONFERENCIAS CASOS EXISTOSOS EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,290,640	1,290,640	0	1,290,640	100.0%	0	0	HORAS CURSO	100.00	100.00	100.0%	SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
101053	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS PAGO POR LA ELABORACION DE LONAS Y PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	261,209	261,209	5,846	255,363	97.8%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	SERVICIO REALIZADO AL 100% Y A ENTERA SATISFACCIÓN EL MONTO PROGRAMADO SE DEBE A UN PAGO QUE FUE REALIZADO POR CHEQUERA MUNICIPAL, Y SE RECLIFICARÁ ESTE PAGO CON CARGO AL FONDO.	