

SUPLEMENTO. Tomo IV. Ejemplar 14. Primera Sección.
Año 95. 23 de agosto de 2012

**SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2011 Y 2012**

DIRECTORIO



Francisco de Jesús Ayón López
Presidente Municipal de Guadalajara

Roberto Delgadillo González
Secretario General

José Ceballos Flores
Director del Archivo Municipal

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
María Irma González Medina
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro
Mirna Lizbeth Oliva Gómez

**Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG**

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 23 de agosto de 2012

SUMARIO

**SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2011 Y 2012.....3**

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPOR TA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programa	Acumulado al Trimestre	Avance %																
														Ministrado	Programado	Ejercido																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25														
14-JULIO RECURSO 2011														127,129,476	127,129,476	16,106,959	111,022,517	87.3%	100	0	2,800.00	2,779.00	99.3%															
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																																						
FAIS																																						
RISM																																						
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																						
CALLE																																						
CONSTRUCCIÓN																																						
86349	PAV. C/CONCR. HIDR., REHAB. DE BANC. C/CONCR. ESTAMP., SUSTIT. RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCAR. AV. MALECON COL. LAGOS DE OTE. 2DA. SECC. COL. B. JUAREZ Y POBLADO DE TEL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC8-072/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			12,213,845	12,213,845	0	12,213,845	100.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, MONTO INICIAL CONTRATADO DE: \$12,243,321. MONTO TOTAL PAGADO \$12,213,845. UN AHORRO DE \$29,476. POBLACION BENEFICIADA: 5,244.														
102910	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANC., RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EN LA CALLE BENIGNO ABUNDIS ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. 2. 3 HUERT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-106/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,427,027	3,427,027	555,150	2,871,877	83.8%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 941.														
71397	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROSAS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS, AV. PATRIA ENTRE MA. GPE. HERNANDEZ LOZA Y J. SANTANA, COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA 2. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC8-69/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			6,475,571	6,475,571	973,732	5,501,839	85.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	95.00	95.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA: 6,723.														
112025	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANC., RED. DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESC. EN RAFAEL LOZADA ENTRE HUEQUITERA Y DIEGO MONTENEGRO, COL. TOMAS DEL PEDREGAL, 2. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-104/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,665,890	4,665,890	0	4,665,890	100.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA: 3,423. MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA FUE POR \$4,678,690, TENIENDO UN SALDO A FAVOR POR \$12,800.														
72875	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANC., SUST. DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA OSORIO Y PABLO VALDEZ, COL. LAGOS DE ORIENTE 2DA. SECC. 2. 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-071/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,842,598	4,842,598	726,574	4,116,024	85.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 4,711.														
70331	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS C/CONCRETO ESTAMPADO, SUST. DE RED. HIDROSANITARIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE LOS CEDROS, COL. BALCONES DE OBLATOS 2. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC8-068/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			11,920,310	11,920,310	1,920,041	10,000,269	83.9%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 11,823.														
87787	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADOR ALVARADO COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. 2. 3 HUERTITAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-76/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,881,690	3,881,690	582,255	3,299,435	85.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 855.														
72770	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS RED DE RED HIDROSANITARIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS, J. MA. MARTINEZ ENTRE HDA. LA CALEBA Y HDA. DE TALA, COL. HELIODORO HDEZ. LOZA, 2. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC8-70/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			7,296,674	7,296,674	1,095,083	6,201,591	85.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	95.00	95.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA: 4,216.														
103023	PAV. CON CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCAR. DOM. EN HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL NORIEGA Y J. MA. MARTINEZ, COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 2. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVDC8-108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,206,554	2,206,554	0	2,206,554	100.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100% POBLACION BENEFICIADA 1,807, EL MONTO INICIAL DE ESTA OBRA FUE DE \$2,206,558.														
102077	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS, EN LA CALLE 21. DE OCTUBRE, COL. LOS COLORINES, 2.7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC7-105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,595,964	4,595,964	0	4,595,964	100.0%	0	0	M2, CONCRETO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA 2,403, EL MONTO CONTRATADO DE ESTA OBRA FUE POR: \$4,704,510. TENIENDO UN SALDO A FAVOR DE \$108,546.														
PUENTES Y PASOS PEATONALES																																						
145610	SUMIN. Y COLOC. DE STRUC. TUBULAR, PERIF. Y PASAMANOS DEL PUENTE PEAT. 8 DE JULIO Y REYES HERODES, ASI C/MALLA PERIM. REUB. DE LINEA ELECT. C.F. Y FINTURA, COL. POLANQUITO, 2. 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPAD19-190/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,325,398	1,325,398	265,151	1,060,247	80.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 16,296.														
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR																																						
MEJORAMIENTO																																						
135161	REHAB. DEL JARDIN DE NIÑOS, MARIA ELENA CHANÉS TRAB. CONSIST. EN CAMBIO DE CUBIERTA Y FRISO EN ESTADIO, ENRIQUE MUÑOZ PERMET., DOM. RCO. SILVA ROMERO Y GOMEZ FARIAS, COL. SAN JUAN DE DIOS 2.5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCAD7-085/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			454,476	454,476	0	454,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%; POBLACION BENEFICIADA: 84, CONTRATADO INICIAL POR \$463,803, AHORRO POR \$9,327.														
132326	REHAB. DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COLONIAS ECHEVERRIA 1A. Y 2DA. SECC., POLANCO OTE. LOMAS DE POLANCO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC7-080/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,668,413	3,668,413	869,888	2,798,525	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 5,926.														
132045	REHAB. DIVERSAS EN 6 ESCUELAS DE LAS COL. LAZARO CARDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PEDREGAL, ZONA FEDERAL, ECHEVERRIA 2DA. Y 3RA. SECC., UBICADAS EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC7-079/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,927,384	2,927,384	0	2,927,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA 4,914, MONTO INICIAL CONTRATADO \$2,967,107, AHORRO POR \$39,723.														
135045	PRIMARIA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC7-084/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			1,971,903	1,971,903	312,979	1,658,924	84.1%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 2,920.														

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa o al Trimestre		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-25/20	25
134880	REHAB. DE 7 ESCUELAS UBICADAS EN LAS COLONIAS: OBLATOS 1A. SECC., LOMAS DE OBLATOS 1A. Y 2DA. SECC., LA ESPERANZA, LA FEDERACIÓN, DE LAS ZONAS 3 Y 4.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ECC07-083/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,561,451	2,561,451	0	2,561,451	100.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICADA: 4,493. CONTRATO INICIAL POR \$2,573,592. AHORRO POR \$12,141.
134856	REHAB. DIVERSAS A 19 ESC. DE LAS COLONIAS: POBLADO DE TETLAN, BENITO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, ESTEBAN A LA TORRE, HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1A. SECC., EL BETHEI, DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ECC07-081/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,327,382	4,327,382	649,145	3,678,237	85.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 7,896.
134823	REHAB. DIVERSAS A 7 ESC. DE LAS COLONIAS: AGUSTIN YAÑEZ, SAN MARTIN ANEXO, SAN MIGUEL DE HUENTAN ZDA. SECC., VICENTE GUERRERO, STA. ROSA, ANT. PENAL DE OBLATOS, ZONA 4, 5 Y 6	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ECC07/082/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,392,804	4,392,804	847,321	3,545,483	80.7%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 7,802.
131702	REHAB. DIVERSAS EN 9 ESCUELAS DE LAS COL. JADAMA TETLAN ZDA. SECC. INHUYENTES LA PRESA, SAN JOAQUIN, AMPL. TALPITA, ANT. PENAL DE OBLATOS, UBICADAS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTE MUNICIPIO	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ECC07-078/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,232,070	3,232,070	485,246	2,746,824	85.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 5,953.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
135311	MEJ. DE VIVIENDA S/CALLE HDA. DE CEDROS, TRAB. CONSISTENTES EN REHAB. DE FACHADAS EN HDA. DE CEDROS ENTRE HDA. ZENONTLA Y HDA. DE TALA, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-127/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,522,763	2,522,763	1,234,074	1,288,689	51.1%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 1,140.
135710	MEJ. DE VIVIENDA Y REHAB. DE BANO, EN EL POLIGONO COMPR. POR HDA. LA CALERA, AV. PATRIA, EGIPTO, MA. GPE. MTEZ. DE HDEZ. LOZA, COL. HELIODORO HDEZ. LOZA 1A. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-131/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,616,690	5,616,690	869,795	4,746,895	84.5%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 1,374.
125784	MEJ. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANO, EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS EN EL POLIGONO COMPR. DE HDA. EL POTRERO, RANCHO GRANDE, PLUTARCO ELIAS CALLES, ARTESANOS, Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-133/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,964,561	5,964,561	894,327	5,070,234	85.0%	0	0	0	100.00	90.00	90.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA: 1,452.
135406	MEJ. DE VIVIENDAS S/LA CALLE DE FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y MALLECON, COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO, Z. 4 Y 6, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRES Y PINTURA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-128/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,023,522	2,023,522	497,122	1,526,400	75.4%	100	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 1,050
135893	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, REHAB. DE BANQUETAS, COL. BALCONES DE OBLATOS 2DA. SECC. POLIG. COMPREN. DE HDA. DE TALA, HDA. DE CEDROS, HDA. EL POTRERO, HDA. MEDOCINA, EL LENCERO, Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-134/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,996,368	5,996,368	899,568	5,096,800	85.0%	0	0	0	100.00	99.00	99.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA: 1,482.
135217	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE DE MALLECON, ENTRE FERNANDO SOLIS Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESINA, Z. 4 Y 6, TRAB. CONSISTENTES EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRER Y PINTURA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPACB-107/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			2,074,947	2,074,947	0	2,074,947	100.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA: 546, CONTRATO INICIAL POR \$2,075,000.
135609	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN POLIG. COMPREN. POR J. REYES HERDAS, DIEGO MONTENEGRO AV. MEZQUITERA, AGUA DULCE, AGUA SALADA, AGUA BLANCA, RAFAEL LOZADA, Z. 7, CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,300,054	5,300,054	0	5,300,054	100.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICADA: 1,410.
135749	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS, EN EL POLIG. COMPREN. POR HDA. MAZATEPEC, HDA. DE TALA, MA. GPE. MTEZ. DE HDEZ. LOZA, ALBINO CORSO ANGEL, COL. LOMAS DE OBLATOS 1A. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,899,872	5,899,872	1,610,301	4,288,571	72.7%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 1,416.
135600	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN EL POLIG. COMPRENIDO POR: J. MA. IGLESIAS, ROBERTO WEEKS LOPEZ, MALLECON, FERNANDO SOLIS, COL. LOMAS DEL GALLO Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCB-129/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,344,295	5,344,295	819,207	4,525,088	84.7%	0	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 1,302.

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido													
14-JULIO RECURSO 2012														14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25				
APORTACIONES FEDERALES 22 REGISTROS														100,105,147	100,105,147	75,052,185	25,052,961	25.0%	0	0			2,200.00	899.00	40.9%				
PAIS																													
RAM																													
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																													
CALLE																													
CONSTRUCCIÓN																													
54410	ADQUIN. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. LAURO VILLAR ENTRE ANDRES MARTINEZ Y CERRADA, MIGUEL CASTILLO ENTRE FELIX ALDAMA Y CERRADA COL. JARD. DE LA BARRANCA Z 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVADC3-047/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				970,487	970,487	727,865	242,622	25.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRAMIENTO	100.00	70.00	70.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,083.				
54937	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. SUST. DE RED HIDR., Y TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANQ. EN HDA. CINCEGA DE MATA, ENTRE HDA. DE TALA Y HDA. LA SAUCEDA, COL. BALCONES DE OBLATOS 2DA. SECC. Z 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVLPFC2-58/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				7,674,036	7,674,036	5,755,527	1,918,509	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	30.00	30.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 12,215.				
53737	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL. SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. Y CONSTR. DE BANQ. EN TOMAS DOSAL Y ANTONIO ALVAREZ VEGA COL. LOMAS DEL PARAISO Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVADC2-44/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				1,445,043	1,445,043	1,083,782	361,261	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 5,875.				
54233	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANQ. EN HDA. LA VENTA ENTRE ARTESANOS Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVLPFC2-46/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				25,217,133	25,217,133	18,912,850	6,304,283	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 62,627.				
54746	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANQ. EN HDA. ZENONTIA ENTRE PLUTARDO ELIAS CALLES Y HDA. DE CERROS, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVOC2-49/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				4,283,401	4,283,401	3,212,551	1,070,850	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	20.00	20.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 11,971.				
54840	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANQ. EN VOLCAN SAN FCO. ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y CALLE REAL, COL. HUENTITAN EL BAJO, Z. 3 HUEN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVOC2-50/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				3,016,129	3,016,129	2,262,096	754,032	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA, 3,207.				
53790	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. S. DOMICIL. Y CONSTR. DE BANQ. EN IGUALDAD ENTRE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. LA FEDERACHA Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVLPFC2-45/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				14,296,765	14,296,765	10,722,574	3,574,191	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	20.00	20.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 24,121.				
54571	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., Y DE TOMAS Y DESCAR. DOMICILIA, CONSTR. DE BANQ. EN DR. ROBERTO WEEK LOPEZ ENTRE JOSE MA. IGLESIAS Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO, Z. 4 TETL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33PAVOC2-48/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				5,047,748	5,047,748	3,785,811	1,261,937	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 15,913.				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																													
PREESCOLAR																													
MEJORAMIENTO																													
53294	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COL. ANALCO Z 1 CENTRO, FERROCARRIL, EL DEAN Y EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCOC2-39/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				4,032,487	4,032,487	3,024,365	1,008,122	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,482.				
53676	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS AL CENTRO ESCOLAR # 7 DEL DIF, DOM. MOTA PADILLA # 138 ENTRE MIEDRANO Y ALDAMA, COL. LA LOMA, ZONA 5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCADC2-59/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				1,019,934	1,019,934	764,951	254,983	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	80.00	80.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 166.				
PRIMARIA																													
53503	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 3 ESCUELAS DE LAS COL. REVOLUCIONARIA, POLANQUITO Y LAZARDO CARDENAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCADC2-42/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,544,124	2,544,124	1,908,093	636,031	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,524.				
53579	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. BALCONES DEL 4, LOS COLORINES Y NUEVA ESPAÑA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCADC2-43/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,597,044	2,597,044	1,947,783	649,261	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,551.				
52200	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. HUENTITAN EL BAJO Y LOMAS DEL PARAISO, ZONA 3 HUENTITAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCADC2-33/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,244,052	2,244,052	1,683,039	561,013	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	25.00	25.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,898.				
53384	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. LOMAS DE POLANCO Y LOPEZ PORTILLO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCOC2-40/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,748,673	2,748,673	2,061,505	687,168	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,672.				
52799	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, TETLAN Y SAN ANDRES, DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	06GR33ESCADC2-36/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,477,529	2,477,529	1,858,147	619,382	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,376.				

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25													
53239	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 5 ESCUELAS DE LAS COL. LA LOMA, ANALCO, DEL FRESNO 1RA. SECC. Y COL. DEL SUR.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC2-38/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,666,928	2,666,928	2,000,196	666,732	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,769
53436	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. LOPEZ PORTILLO, LOMAS DE POLANCO, ECHEVERRIA 3A. SECC., EL CERRO Y COL. REVOLUCIONARIA, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC2-41/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,114,140	4,114,140	3,085,605	1,028,535	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 3,686.
52304	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 8 ESCUELAS DE LAS COL. LOMA DEL PARASO, RANCHO NUEVO, LA CANTERA, HUENTITAN EL ALTO, LA JOYA SECUNDARIA	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC2-34/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,962,980	3,962,980	2,972,235	990,745	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 4,230.
53180	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 5 ESCUELAS DE LAS COL. SANTA MARIA DEL SIDO, ESTEBAN A LATORRE, SAN ISIDRO, SANTA MARIA Y ANTIGUA PENAL DE OBLATOS.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC2-37/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,598,420	2,598,420	1,948,815	649,605	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 3,651.
52448	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, LOMAS DEL GALLO, BENTO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, LA AURORA E INSURGENTES.	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCOC2-35/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,997,796	3,997,796	2,998,347	999,449	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 6,066.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
54989	MEJOR. DE VIVIEN. Y REHAB. DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE: JESUS REYES HERDILES Y DIEGO MONTENEGRO, MEZQUITERA, AGUA DULCE Y AGUA SALADA, AGUA BLANCA, RAFAEL LOZADA Y MANUEL AVELERA, COL. LOMA LINDA	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPADC-51/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,500,000	2,500,000	1,875,000	625,000	25.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	35.00	35.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 6,764.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SEGURIMIENTO DE OBRA																							
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS																							
155372	SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33	39- GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	650,298	650,298	461,048	189,250	29.1%	0	0	SUPERVISIO N	100.00	29.00	29.0%	SUPERVISION EN PROCESO.