

SUPLEMENTO. Tomo VI. Ejemplar 3
Año 94. 11 de noviembre de 2011

**TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2011**

DIRECTORIO



Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal de Guadalajara

Roberto López Lara
Secretario General

Manuel Mejía Quezada
Director del Archivo Municipal

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Samira Juanita Peralta Pérez
María Irma González Medina
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro

**Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG**

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2011

SUMARIO

TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 20113

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
14-JALISCO RECURSO 2011																											
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																											
FAIS													129,525,124	129,525,124	85,729,095	43,806,029	33.8%	0	0			2,800.00	1,876.00	67.0%			
FISM																											
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
	OTROS																										
167873	PAV. C/CONCR. HIDR., REHAB. DE BANO. C/CONCR. ESTAMP. SUSTIT. RED HIDROS. CAMBIO DE TOMAS Y DESCAR. AV. MALECON COL. LAGOS DE OTE. ZDA. SECC. COL. B. JUAREZ Y POBLADO DE TETL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVL PC6-072/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	12,243,321	12,243,321	6,925,109	5,318,212	43.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO			
168857	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANO., RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCAR. EN LA CALLE BENIGNO ABUNDIS ENTRE AGUSTIN RAMIREZ Y BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO ZDA. SECC. Z.3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCI C7-106/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,427,027	3,427,027	2,570,270	856,757	25.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	95.00	95.0%	OBRA EN PROCESO			
164081	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROSAN. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS, AV. PATRIA ENTRE MA. GPE. HERNANDEZ LOZA Y J. SANTANA, COL. HELIODRO HERNANDEZ LOZA Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVL P06-69/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	6,475,571	6,475,571	4,469,201	2,006,370	31.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO			
168352	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANO., RED. DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESC. EN RAFAEL LOZADA ENTRE MEZQUITERA Y DIEGO MONTENEGRO, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCI C7-104/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,678,690	4,678,690	3,269,043	1,409,647	30.1%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	30.00	30.0%	OBRA EN PROCESO			
168072	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANO., RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS, AGUSTIN RAMIREZ ENTRE SOTO Y GAMA Y JULIAN VAZQUEZ, COL. RANCHO NUEVO ZDA. SECC. Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCI C7-77/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,108,595	4,108,595	1,821,914	2,286,681	55.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	85.00	85.0%	OBRA EN PROCESO			
167639	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANO., SUST. DE RED HIDROSANITARIA, CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA OSORIO Y PABLO VALDEZ, COL. LAGOS DE ORIENTE ZDA. SECC. Z.6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCI C7-071/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,842,598	4,842,598	3,484,589	1,358,009	28.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	30.00	30.0%	OBRA EN PROCESO			
164056	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS C/CONCRETO ESTAMPADO, SUST. DE RED. HIDROSANITARIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE LOS CEDROS, COL. BALCONES DE OBLATOS Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVL P06-669/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	11,920,310	11,920,310	8,392,287	3,528,023	29.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	45.00	45.0%	OBRA EN PROCESO			
167926	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADOR ALVARADO, COL. RANCHO NUEVO ZDA. SECC. Z. 3 HUENTITAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCI C7-76/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,881,690	3,881,690	2,381,042	1,500,646	38.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	83.00	83.0%	OBRA EN PROCESO			
164127	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS SUST. DE RED HIDROSANITARIA Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS, J. MA. MARTINEZ ENTRE HDA. LA CALERA Y HDA. DE TALA, COL. HELIODORO HDEZ. LOZA, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVL PC6-70/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	7,296,674	7,296,674	4,413,316	2,883,358	39.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	30.00	30.0%	OBRA EN PROCESO			
169133	PAV. CON CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANQUETAS, SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCAR. DOM. EN HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL NORIEGA Y J. MA. MARTINEZ, COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, Z.4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVA DC8-108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,962,939	1,962,939	950,254	1,012,685	51.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	98.00	98.0%	OBRA EN PROCESO			

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	Ministrado	Programado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
168664	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS, EN LA CALLE DE 1º DE OCTUBRE, COL. LOS COLORINES, Z.7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCI C7-105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,704,510	4,704,510	3,244,882	1,459,628	31.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR REHABILITACIÓN																							
170714	REHAB. DEL JARDIN DE NIÑOS, MARIA ELENA CHANES TRAB. CONSIST. EN CAMBIO DE CUBIERTA Y PISO, EN ESTRADO, ENJARRE MURO PERIMET., DOM. FCO. SILVA ROMERO Y GOMEZ FARIAS, COL. SAN JUAN DE DIOS Z.5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCA DC7-085/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	463,803	463,803	347,852	115,951	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO
169466	REHAB. DIVERSAS EN 8 ESCUELAS DE LAS COL. LAZARO CARDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PEDREGAL, ZONA FEDERAL, ECHEVERRIA 2DA. Y 3RA. SECC., UBICADAS EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI C7-079/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,967,107	2,967,107	1,147,990	1,819,117	61.3%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO
	PRIMARIA																							
170613	REHAB. DE 6 ESCUELAS EN LAS COLONIAS: LA FEDERACHA, HUENTITAN EL BAJO, LOMAS DEL PARAISO 4TA. SECC. RANCHO NUEVO, SANTA ELENA DE LA CRUZ, ZONA 2 Y 3	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI F-084/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,971,903	1,971,903	961,569	1,010,334	51.2%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO.
170465	REHAB. DE 7 ESCUELAS UBICADAS EN LAS COLONIAS: OBLATOS 1A. SECC., LOMAS DE OBLATOS 1A. Y 2DA. SECC., LA ESPERANZA, LA FEDERACHA, DE LAS ZONA 3 Y 4	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI C7-083/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,573,592	2,573,592	1,557,772	1,015,820	39.5%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
169904	REHAB. DIVERSAS A 10 ESC. DE LAS COLONIAS: POBLADO DE TETLAN, BENITO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, ESTEBAN A LA TORRE, HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1A. SECC., EL BETHEL, DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI C7-081/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,327,382	4,327,382	2,448,827	1,877,555	43.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	95.00	95.0%	OBRA EN PROCESO
170416	REHAB. DIVERSAS A 7 ESC. DE LAS COLONIAS: AGUSTIN YANEZ, SAN MARTIN ANEXO, SAN MIGUEL DE HUENTAN 2DA. SECC., VICENTE GUERRERO, STA. ROSA, ANT. PENAL DE OBLATOS, ZONA 4, 5 Y 6	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI C7-082/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,392,804	4,392,804	3,144,451	1,248,353	28.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	85.00	85.0%	OBRA EN PROCESO
169689	REHAB. DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COLONIAS ECHEVERRIA 1A. Y 2DA. SECC., POLANCO OTE, LOMAS DE POLANCO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI C7-080/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,312,413	3,312,413	1,754,223	1,568,190	47.3%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%	OBRA EN PROCESO
169256	REHAB. DIVERSAS EN 9 ESCUELAS DE LAS COL. ALDAMA TETLAN 2DA. SECC. INSURGENTES LA PRESA, SAN JOAQUIN AMPL., TALPIA, ANT. PENAL DE OBLATOS, UBICADAS EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTE MUNICIPIO	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCI C7-078/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,232,070	3,232,070	2,185,613	1,046,457	32.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	80.00	80.0%	OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
170878	MEJ. DE VIVIENDA S/CALLE HDA. DE CEDROS, TRAB. CONSISTENTES EN REHAB. DE FACHADAS EN HDA. DE CEDROS ENTRE HDA. ZENZONTLA Y HDA. DE TALA, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCI C8-127/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,522,763	2,522,763	1,892,072	630,691	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	70.00	70.0%	OBRA EN PROCESO
171250	MEJ. DE VIVIENDA Y REHAB. DE BANG. EN EL POLIGONO COMPR. POR HDA. LA CALERA, AV. PATRIA, EGIPTO, MA. OPE, MTEZ. DE HDEZ. LOZA, COL. HELIODORO HDEZ. LOZA 1A. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCI C8-131/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,616,690	5,616,690	4,212,518	1,404,172	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	33.00	33.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
171360	MEJ. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANG. EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS EN EL POLIGONO COMPR. DE HDA. EL POTRERO, RANCHO GRANDE, PLUTARCO ELIAS CALLES, ARTESANOS, Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EOPCI C8-133/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,964,561	5,964,561	4,473,421	1,491,140	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	53.00	53.0%	OBRA EN PROCESO
171022	MEJ. DE VIVIENDAS S/LA CALLE DE FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDEZ Y MALECON, COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO, Z. 4 Y 6, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS CIENJARRES Y PINTURA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EOPCI C8-128/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,023,522	2,023,522	1,517,642	505,880	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	41.00	41.0%	OBRA EN PROCESO
171415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, REHAB. DE BANQUETAS, COL. BALCONES DE OBLATOS 2DA. SECC. POLIG. COMPREN. DE HDA. DE TALA, HDA. DE CEDROS, HDA. EL POTRERO, HDA. MEDOCINA, EL LENCERO, Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EOPCI C8-134/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,996,368	5,996,368	4,497,276	1,499,092	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO
170796	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE DE MALECON, ENTRE FERNANDO SOLIS Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESINA, Z. 4 Y 6, TRAB. CONSISTENTES EN REHAB. DE FACHADAS CIENJARRE Y PINTURA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPA DC8-107/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,075,000	2,075,000	1,556,250	518,750	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	60.00	60.0%	OBRA EN PROCESO
171148	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN POLIG. COMPREN. POR J. REYES HEROLES, DIEGO MONTENEGRO AV. MEZQUITERA, AGUA DULCE, AGUA SALADA, AGUA BLANCA, RAFAEL LOZADA, Z. 7, CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EOPCI C8-130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,300,054	5,300,054	3,678,337	1,623,717	30.6%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	65.00	65.0%	OBRA EN PROCESO
171290	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS, EN EL POLIG. COMPREN. POR HDA. MAZATEPEC, HDA. DE TALA, MA. GPE-MTZ. DE HOEZ LOZA, ALBINO CORSO ANGEL, COL. LOMAS DE OBLATOS 1A. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EOPCI C8-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,898,872	5,898,872	4,424,154	1,474,718	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO
171098	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN EL POLIG. COMPRENIDO POR: J. MA. IGLESIAS, ROBERTO WEEKS LOPEZ, MALECON, FERNANDO SOLIS, COL. LOMAS DEL GALLO Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EOPCI C8-129/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,344,295	5,344,295	4,008,221	1,336,074	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	58.00	58.0%	OBRA EN PROCESO