

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPOR TA PRIM ER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								18-15/13	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
34 JALISCO RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS																									
	FAIS													103,231,676	103,231,676	22,936,273	80,294,803	77.8%	0	0		2,900.00	2,900.00	100.0%	
	FSM																								
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
78549	ADQUIN., INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. LAURO VILAR ENTRE ANDRES MARTINEZ Y CERRADA, MIGUEL CASTILLO ENTRE FELIX ALDAMA Y CERRADA COL. JARD. DE LA BARRANCA 2. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVADC-987/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				970,487	970,487	251,493	718,994	74.1%	0	0	M2 ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 4,398.
79503	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. SUST. DE RED HIDR. Y TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANO. EN HDA. CIENEGA DE MATA, ENTRE HDA. DE TALA Y HDA. LA SAUCEDA, COL. BALCONES DE OBLATOS 208, SECC. 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC2-58/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				7,596,329	7,596,329	0	7,596,329	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA 12,215.
76939	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL., SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. Y CONSTR. DE BANO. EN TOMAS DOSAL Y ANTONIO ALVAREZ VEGA COL. LOMAS DEL PARAISO 2. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVADC-44/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				1,445,043	1,445,043	0	1,445,043	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA 11,133.
78298	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANO. EN HDA. ZENONITA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y HDA. DE CEDROS, COL. BALCONES DE OBLATOS, 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC2-46/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				25,217,133	25,217,133	9,009,126	16,208,007	64.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 62,827.
79010	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANO. EN HDA. ZENONITA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y HDA. DE CEDROS, COL. BALCONES DE OBLATOS, 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC2-49/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				4,283,401	4,283,401	728,161	3,555,240	83.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 11,971.
79244	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANO. EN VOLCAN SAN FED. ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y CALLE REAL, COL. HUENTITAN EL BAO 2. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC2-50/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				3,016,129	3,016,129	459,022	2,556,507	84.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,207.
78091	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. Y CONSTR. DE BANO. EN IGUALDAD ENTRE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. LA FEDERACHA 2. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC2-49/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				14,296,765	14,296,765	4,199,131	10,097,634	70.6%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 24, 121.
78625	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., Y DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANO. EN DR. ROBERTO WERK LOPEZ ENTRE JOSE MA. HERNANDEZ Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO, 2.6 TETL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVPC2-48/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				5,047,748	5,047,748	758,342	4,289,406	85.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 15,913.
80152	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL PERIMETRO COMPENDIDO DE CALLE 10, 9, 8 Y 7, COL. FERROCARRIL, 2. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EPADC8-98/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				450,000	450,000	225,000	225,000	50.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 3,034.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	PREESCOLAR																								
	MEJORAMIENTO																								
76743	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. BALCONES DEL 4, LOS COLORINES Y NUEVA ESPAÑA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-43/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,597,044	2,597,044	472,405	2,124,639	81.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,551.
72392	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, TETLAN Y SAN ANDRES, DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-36/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,477,529	2,477,529	596,074	1,881,455	75.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,376.
72510	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 5 ESCUELAS DE LAS COL. LA LOMA, ANALCO, DEL FRESNO 1RA. SECC. Y COL. DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-38/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,666,928	2,666,928	468,777	2,198,151	82.4%	0	0	METRO CUADRO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,769.
76365	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. LOPEZ PORTILLO, LOMAS DE POLANCO, ECHEVERRIA SA. SECC. EL CERVO Y COL. REVOLUCIONARIA, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-41/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				4,464,265	4,464,265	784,004	3,680,261	82.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,686.
72315	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, LOMAS DEL GALLO, BENITO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, LA AURORA E INSURGENTES.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-35/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				3,997,796	3,997,796	1,130,349	2,867,447	72.2%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 6,066.
72560	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COL. ANALCO 2. 1 CENTRO, FERROCARRIL, EL OLAN Y EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-39/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				4,032,487	4,032,487	605,002	3,427,485	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,482.
79783	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS AL CENTRO ESCOLAR # 7 DEL DIF, DOM. MOTA PADILLA # 198 ENTRE MEDRANO Y ALDAMA, COL. LA LOMA, ZONA 5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-39/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				930,667	930,667	0	930,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA AL 100%, POBLACION BENEFICIADA 166. CABE HACER MENCION QUE EN EL E.TO. REPORTE DE 2012 SE MANIFESTO LA CANTIDAD DE 57,596,326, COMO PAGADO, SIENDO LO CORRECTO
	MANTENIMIENTO																								
76179	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. LOMAS DE POLANCO Y LOPEZ PORTILLO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-40/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,748,673	2,748,673	418,437	2,330,236	84.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,672.
	PRIMARIA																								
	MEJORAMIENTO																								
71576	MEJORAMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS (8), DE LAS COLONIAS HUENTITAN EL BAO Y LOMAS DEL PARAISO, ZONA 5 HUENTITAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC202033/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,244,052	2,244,052	339,896	1,904,156	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,898.
72258	MEJORAMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS (8) DE LAS COLONIAS LOMAS DEL PARAISO 1A. SECC., RANCHO NUEVO, LA CANATEA, HUENTITAN EL ALTO, LA JOYA Y OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC202033/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				3,962,980	3,962,980	635,968	3,327,012	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 4,230.
76641	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 3 ESCUELAS DE LAS COL. REVOLUCIONARIA, POLANQUITO Y LAZARO CARDENAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-42/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,544,124	2,544,124	381,646	2,162,478	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,524.
	SECUNDARIA																								
72436	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. SANTA MARIA DEL SILO, ESTEBAN A LATORRE, SAN ISIDRO, SANTA MARIA Y ANTEGUA PENAL DE OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33SCADC2-37/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,598,420	2,598,420	427,763	2,170,657	83.5%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,651.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
79412	MEJOR. DE VIVEN. Y REHAB. DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE: JESUS REYES HERONDEZ, DIEGO MONTENEGRO, MEQUITERA, AGUA DULCE Y AGUA SALADA, AGUA BLANCA, RAFAEL LOZADA Y MANUEL AVELERA, COL. LOMA LINDA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EPADC2-51/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				2,500,000	2,500,000	387,391	2,112,609	84.5%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 4,764.
79518	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COL. LOMA LINDA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EPADC8-097/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				450,000	450,000	45,038	404,962	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA: 390.
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																								
136451	SUPERVISION, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL FSM, 2012	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL																