

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>14-JALISCO RECURSO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 22 REGISTROS</b>																								
	FAIS												100,105,147	100,105,147	75,052,185	25,052,961	25.0%	0	0		2,200.00	899.00	40.9%	
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
54410	ADOQUIN., INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. LAURO VILLAR ENTRE ANDRES MARTINEZ Y CERRADA, MIGUEL CASTULO ENTRE FELIX ALDAMA Y CERRADA COL. JARD. DE LA BARRANCA Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVADC2-047/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	970,487	970,487	727,865	242,622	25.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRAD O	100.00	70.00	70.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,083.
54937	PAV. C/CONCR. HIDRAUL., SUST. DE RED HIDR., Y TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANQ. EN HDA. CIENEGA DE MATA, ENTRE HDA. DE TALA Y HDA. LA SAUCEDA, COL. BALCONES DE OBLATOS 2DA. SECC 7.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLPC2-58/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	7,674,036	7,674,036	5,755,527	1,918,509	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	30.00	30.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 12,215.
53737	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL., SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. Y CONSTR. DE BANQ. EN TOMAS DOSAL Y ANTONIO ALVAREZ VEGA COL. LOMAS DEL PARAISO Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVADC2-44/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,445,043	1,445,043	1,083,782	361,261	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINIQUITO, POBLACION BENEFICIADA 5,875.
54233	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANQ. EN HDA. LA VENTA ENTRE ARTESANOS Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLPC2-46/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	25,217,133	25,217,133	18,912,850	6,304,283	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 62,627.
54746	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANQ. EN HDA. ZENZONTLA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y HDA. DE CEDROS, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z.4 OB.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC2-49/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,283,401	4,283,401	3,212,551	1,070,850	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	20.00	20.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 11,971.
54840	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL., CONSTR. DE BANQ. EN VOLCAN SAN FCO. ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y CALLE REAL, COL. HUENTITAN EL BAJO, Z. 3 HUEN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC2-50/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,016,129	3,016,129	2,262,096	754,032	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA, 3,207.
53790	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. S DOMICIL. Y CONSTR. DE BANQ. EN IGUALDAD ENTRE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. LA FEDERACHA Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLPC2-45/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	14,296,765	14,296,765	10,722,574	3,574,191	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	20.00	20.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 24,121.
54571	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., Y DE TOMAS Y DESCAR. DOMICILIA., CONSTR. DE BANQ. EN DR. ROBERTO WEEK LOPEZ ENTRE JOSE MA. IGLESIAS Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO, Z. 6 TETL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVIC2-48/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,047,748	5,047,748	3,785,811	1,261,937	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 15,913.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
	MEJORAMIENTO																							
53294	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COL. ANALCO Z. 1 CENTRO, FERROCARRIL, EL DEAN Y EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-39/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,032,487	4,032,487	3,024,365	1,008,122	25.0%	0	0	METROS CUADRADO	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,482.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
53676	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS AL CENTRO ESCOLAR # 7 DEL DIF, DOM. MOTA PADILLA # 198 ENTRE MEDRANO Y ALDAMA, COL. LA LOMA, ZONA 5 OLIMPICA PRIMARIA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC2-59/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,019,934	1,019,934	764,951	254,983	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	80.00	80.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 166.
53503	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 3 ESCUELAS DE LAS COL. REVOLUCIONARIA, POLANQUITO Y LAZARO CARDENAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC2-42/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,544,124	2,544,124	1,908,093	636,031	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,524.
53579	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. BALCONES DEL 4, LOS COLORINES Y NUEVA ESPAÑA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC2-43/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,597,044	2,597,044	1,947,783	649,261	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,551.
52200	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. HUENTITAN EL BAJO Y LOMAS DEL PARAISO, ZONA 3 HUENTIAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC2-33/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,244,052	2,244,052	1,683,039	561,013	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	25.00	25.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,898.
53384	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. LOMAS DE POLANCO Y LOPEZ PORTILLO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-40/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,748,673	2,748,673	2,061,505	687,168	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 1,672.
52799	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, TETLAN Y SAN ANDRES, DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC2-36/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,477,529	2,477,529	1,858,147	619,382	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,376
53239	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 5 ESCUELAS DE LAS COL. LA LOMA, ANALCO, DEL FRENO 1RA. SECC. Y COL DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-38/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,666,928	2,666,928	2,000,196	666,732	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,769
53436	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. LOPEZ PORTILLO, LOMAS DE POLANCO, ECHEVERRIA 3A. SECC., EL CERRO Y COL. REVOLUCIONARIA, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-41/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,114,140	4,114,140	3,085,605	1,028,535	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 3,686.
52304	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 8 ESCUELAS DE LAS COL. LOMA DEL PARAISO, RANCHO NUEVO, LA CANTERA, HUENTITAN EL ALTO, LA JOYA SECUNDARIA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-34/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,962,980	3,962,980	2,972,235	990,745	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 4,230.
53180	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 5 ESCUELAS DE LAS COL. SANTA MARIA DEL SILO, ESTEBAN A LATORRE, SAN ISIDRO, SANTA MARIA Y ANTIGUA PENAL DE OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-37/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,598,420	2,598,420	1,948,815	649,605	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	50.00	50.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 3,651.
52448	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, LOMAS DEL GALLO, BENITO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, LA AURORA E INSURGENTES.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC2-35/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,997,796	3,997,796	2,998,347	999,449	25.0%	0	0	METROS CUADRADO S	100.00	15.00	15.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 6,066.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
54989	MEJOR. DE VIVIEN. Y REHAB. DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE: JESUS REYES HEROLES Y DIEGO MONTENEGRO, MEZQUITERA, AGUA DULCE Y AGUA SALADA, AGUA BLANCA, RAFAEL LOZADA Y MANUEL AVELEIRA, COL. LOMA LINDA GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO DE OBRA MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPADC2-51/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,500,000	2,500,000	1,875,000	625,000	25.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	35.00	35.0%	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 4,764.
155372	SERVICIO DE HONORARIOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE RAMO 33	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	650,298	650,298	461,048	189,250	29.1%	0	0	SUPERVISIÓ N	100.00	29.00	29.0%	SUPERVISION EN PROCESO.