

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto        | Información General del Proyecto |             |                     |        |                          |   |   |                          |                       |                  | Avance Financiero |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           | Avance Físico    |                         |              | Observaciones |                    |   |
|--------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
|                    |   |                           | Entidad                          | Municipio   | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso          | Programa Fondo Convenio                                     | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población               | Avance Anual |               | % Avance Acumulado |   |
| JAL1013010062687   | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz. Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur          | OPGR33THSAD19-192/11      | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos       | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL1113010065125   | Mej. De Viviendas Y Rehab. De Bang. En La Col. Balcones De Oblatos En El Poligono Compr. De Hda. El Potrero, Rancho Grande, Plutarco Elias Calles, Artesanos, Z. 4 Oblatos.                             | OPGR33EQPCIC8-133/11      | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL11130300188921  | Mejoramiento De Viviendas En La Col. Loma Linda   | OPG-R33-EQP-CI-C08-132-11 | Jalisco                          | Guadalajara | Cobertura municipal |        | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL1213010067266   | Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Suarez, Lagos De Oriente, La Aurora E Insurgentes.  | OPGR33ESCCIC2-35/12       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación             | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL1213010070904   | Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Porcillo, Lomas De Polanco, Scheverria 3a. Secc., El Carro Y Col. Revolucionaria, Zona 7 Cruz Del Sur.   | OPGR33ESCCIC2-41/12       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación             | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL12130100071170  | Rehab. Y Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona 7 Cruz Del Sur.   | OPGR33ESCCIC2-42/12       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación             | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL12130100071267  | Rehab. Y Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorinos Y Nueva España, De La Zona 7 Cruz Del Sur.   | OPGR33ESCCIC2-43/12       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Educación             | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL12130100073475  | Pav. C/Concreto Hidráulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Bang. En Hda. Zenzontla Entre Plutarco Elias Calles Y Hda. De Cedros, Col. Balcones De Oblatos, Z.4 Ob. | OPGR33PAVICI2-49/12       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL12130100074573  | Construcción De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En El Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7, Col. Ferrocarril, Z. 7 Cruz Del Sur.  | OPGR33EQPADC8-98/12       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos       | En Ejecución     |                   |               |                        |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                         |              | 0.00          |                    | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL13130100093015  | Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Venas Amavica A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraiso 2da. Y 4ta. Secc.     | OPGR33PAVICI06-013-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2014              | \$4,088,512   | \$4,076,688            | \$4,076,688            | \$4,076,688  | \$4,076,688 | \$4,076,688 | #####  | #####    | 100.00    | \$0              | M2, Concreto hidráulico | 12,300       | 100.00        | 100.00             | Financiera: CONTRATO TERMINADO Y FINIQUITADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL13130100093322  | Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethaur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.                        | OPGR33PAVICI06-015-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2014              | \$4,714,481   | \$4,714,481            | \$4,714,481            | \$4,714,481  | \$4,714,481 | \$4,714,481 | #####  | #####    | 82.83     | \$0              | M2, Concreto hidráulico | 8,467        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130100093557  | Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetlan Rio Verde.           | OPGR33PAVICI06-018-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2014              | \$3,761,585   | \$3,761,585            | \$3,761,585            | \$3,761,585  | \$3,761,585 | \$3,761,585 | #####  | #####    | 88.38     | \$0              | Metros Cuadrados        | 18,413       | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130100093668  | Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc.            | OPGR33PAVICI06-020-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$4,259,775   | \$4,259,775            | \$4,259,775            | \$4,259,775  | \$4,259,775 | \$4,259,775 | #####  | #####    | 85.40     | \$0              | M2, Concreto hidráulico | 11,137       | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130100094159  | Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraiso, Enjarre, Muro, Bang. Pintura, Inst. Herreria     | OPGR33EQPCIC06-028-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$5,523,374   | \$5,523,374            | \$5,523,374            | \$5,523,374  | \$5,523,374 | \$5,523,374 | #####  | #####    | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados        | 3,262        | 100.00        | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL13130100101916  | Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Bang. Pintura, Inst. Herreria, Etc.   | OPG33EQPCIC06-30-13       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$3,957,148   | \$3,957,148            | \$3,957,148            | \$3,957,148  | \$3,957,148 | \$3,957,148 | #####  | #####    | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados        | 1,713        | 100.00        | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL13130200156542  | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Bang. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2*. Y 4*. Secc.  | OPGR33PAVICI06-014-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$2,694,247   | \$2,694,247            | \$2,694,247            | \$2,694,247  | \$2,694,247 | \$2,694,247 | #####  | #####    | 84.89     | \$0              | M2, Concreto hidráulico | 6,150        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130200156682  | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Bang. Y Balizamiento En Alvaro Corzo De Tiburcio Montal Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.                     | OPGR33PAVICI06-017-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2014              | \$3,957,790   | \$3,957,790            | \$3,957,790            | \$3,957,790  | \$3,957,790 | \$3,957,790 | #####  | #####    | 88.69     | \$0              | M2, Concreto hidráulico | 8,216        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130200156737  | Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Bang. Y Balizamiento En Hda. Cienega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo II, Col. Tetlan Rio Verde.                 | OPGR33PAVICI06-019-13     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$4,054,305   | \$4,054,305            | \$4,054,305            | \$4,054,305  | \$4,054,305 | \$4,054,305 | #####  | #####    | 100.00    | \$0              | M2, Concreto hidráulico | 9,207        | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196496  | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta, Col. Balcones De Oblatos 2da. Secc.  | OPGR33PAVADC12083-13      | Jalisco                          | Guadalajara | Cobertura municipal |        | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$2,227,403   | \$2,227,403            | \$2,227,403            | \$2,227,403  | \$2,227,403 | \$2,227,403 | #####  | #####    | 92.51     | \$0              | Metro Cuadrado          | 0            | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196531  | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquin Garcia Leal Y Albino Corzo, Col. Lomas De Rio Verde   | OPGR33PAVADC12084-13      | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,583,994   | \$1,583,994            | \$1,583,994            | \$1,583,994  | \$1,583,994 | \$1,583,994 | #####  | #####    | 92.55     | \$0              | Metros Cuadrados        | 0            | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196550  | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Santo Tomas Entre Demostenes E Iran.   | OPGR33PAVADC12085-13      | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,683,823   | \$1,683,823            | \$1,683,823            | \$1,683,823  | \$1,683,823 | \$1,683,823 | #####  | #####    | 88.29     | \$0              | Metro Cuadrado          | 0            | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196585  | Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso 2da. Secc.   | OPGR33EQPADC12087-13      | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara         | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,088,000   | \$1,088,000            | \$1,088,000            | \$1,088,000  | \$1,088,000 | \$1,088,000 | #####  | #####    | 92.13     | \$0              | Metro Cuadrado          | 0            | 100.00        | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto   | Información General del Proyecto |             |             |        |                 |  |                                      |      |   |                          |                   | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |        |          |           | Avance Físico    |                |              | Observaciones |                    |  |  |  |   |  |   |
|--------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--|--|--|---|--|---|
|                    |  |                      | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población      | Avance Anual |               | % Avance Acumulado |  |  |  |   |  |   |
| JAL10130100062687  | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur | OPGR33IHSAD19-192/11 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano |                 | 1004 FAIS Municipal y de Aportaciones las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Otros Proyectos   | En Ejecución      |             |             |                        |              |             |             |        |          |           |                  |                |              |               |                    |  |  |  |   |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL13130300196618  | Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso 3ra. Secc.  | OPGR33EQPADC12088-13 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano |                 | 1004 FAIS Municipal y de Aportaciones las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | Asistencia Social | En Ejecución      | 2013        | \$1,828,086 | \$1,828,086            | \$1,828,086  | \$1,828,086 | \$1,828,086 | #####  | #####    | 92.51     | \$0              | Metro Cuadrado | 0            | 100.00        | 100.00             |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |   |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto    | Información General del Proyecto |             |             |        |                          |   |   |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |           |           |        |          | Avance Físico           |                  |           | Observaciones |   |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|---|
|                    |  |                       | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso          | Programa Fondo Convenio                                     | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado | % Avance | Reintegro               | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual  |
| JAL1013010062687   | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz. Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur         | OPGR33HSD19-192/11    | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     |                   |               |             |             |                        |              |           | 0.00      |        |          |                         |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL13130300196631  | Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Mirador Dr. Atl.  | OPGR33EQPADC12089-13  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,785,000   | \$1,785,000 | \$1,785,000 | \$1,785,000            | \$1,785,000  | #####     | #####     | 91.57  | \$0      | Metro Cuadrado          | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196680  | Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. Iro. De Mayo  | OPGR33EQPADC12091-13  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,206,999   | \$1,206,999 | \$1,206,999 | \$1,206,999            | \$1,206,999  | #####     | #####     | 92.42  | \$0      | Metro Cuadrado          | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196689  | Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa Maria  | OPGR33EQPADC12092-13  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,921,000   | \$1,921,000 | \$1,921,000 | \$1,921,000            | \$1,921,000  | #####     | #####     | 92.35  | \$0      | Metro Cuadrado          | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196700  | Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Francisco Villa  | OPGR33EQPADC12093-13  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$3,044,065   | \$3,044,065 | \$3,044,065 | \$3,044,065            | \$3,044,065  | #####     | #####     | 92.49  | \$0      | Metro Cuadrado          | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196712  | Mejoramiento De Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito   | OPGR33EQPADC12094-13  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$1,785,000   | \$1,785,000 | \$1,785,000 | \$1,785,000            | \$1,785,000  | #####     | #####     | 50.00  | \$0      | Metro Cuadrado          | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13130300196718  | Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Lazaro Cardenas  | OPGR33EQPADC12095-13  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2013              | \$2,206,118   | \$2,206,118 | \$2,206,118 | \$2,206,118            | \$2,206,118  | #####     | #####     | 92.51  | \$0      | Metro Cuadrado          | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13140300198680  | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan Rio Verde Z. 6 Tetlan  | OPGR33PAVADC06-044-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          | En Ejecución     | 2013              | \$891,678     | \$891,678   | \$891,678   | \$891,678              | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | M2, Concreto hidráulico | 0                | 0.00      | 0.00          | Financiera: OBRA REALIZADA CON REMANENTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL13140300198716  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Col. Villas De Guadalupe, Z. 4 Oblatos   | OPGR33PAVICI06-53-14  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA - OBRAS PUBLICAS               | Urbanización          | En Ejecución     | 2013              | \$4,330,261   | \$4,330,261 | \$4,330,261 | \$4,330,261            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | M2, Concreto hidráulico | 0                | 0.00      | 0.00          | Financiera: OBRA CONTRATADA CON REMANENTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL13140300198780  | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan, Z. 6 Tetlan   | OPGR33PAVICI06-054-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización          | En Ejecución     | 2013              | \$4,621,971   | \$4,621,971 | \$4,621,971 | \$4,621,971            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | M2, Concreto hidráulico | 0                | 0.00      | 0.00          | Financiera: OBRA CONTRATADA CON REMANENTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140100310654  | Compra De Software (Licencias Varias), Dentro Del Prog. De Des. Institucional  | S-N-14                | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014              | \$325,902     | \$325,902   | \$325,902   | \$325,902              | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Pieza                   | 0                | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140100310685  | Servicios Profesionales Para La Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos Y Su Verificación  | S-N-14                | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014              | \$2,227,198   | \$2,227,198 | \$2,227,198 | \$2,227,198            | \$846,670    | \$846,670 | \$846,670 | 38.02  | \$0      | Servicio                | 0                | 0.00      | 38.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200340590  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Colonia Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)   | OPGR33EQPADC08-94-14  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GUADALAJARA   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$2,609,000   | \$2,609,000 | \$2,609,000 | \$2,609,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 580              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200340842  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Colonia Ferrocarril (Zap 5347)                    | OPGR33EQPADC08-096-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,520,000   | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 350              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200340861  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme En La Colonia, Col. Lomas Del Paraíso, Ja., 4ta. Y Sta.  | OPGR33EQPADC08-095-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$2,695,000   | \$2,695,000 | \$2,695,000 | \$2,695,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 600              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200340902  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Heliodoro Hernandez Loza 1a. Sec. (Zap 4230)       | OPGR33EQPADC08-097-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$2,545,000   | \$2,545,000 | \$2,545,000 | \$2,545,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 635              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200340915  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Colonia Heliodoro Hernandez Loza 1a. Sec. (Zap 4230)    | OPGR33EQPADC08-098-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$2,455,000   | \$2,455,000 | \$2,455,000 | \$2,455,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 575              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341211  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Sta. Rosa Y Vicente Guerrero                       | OPGR33EQPADC08-099-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,350,000   | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 335              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341214  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Col. Echeverría 2da. Sec.                         | OPGR33EQPADC08-100-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,384,000   | \$1,384,000 | \$1,384,000 | \$1,384,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 345              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341223  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Bethel, Villas De Ope. Y Heliodoro Hernandez Loza 2da. Sec. | OPGR33EQPADC08-101-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$2,058,000   | \$2,058,000 | \$2,058,000 | \$2,058,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 12               | 0.00      | 0.00          | Financiera: INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341315  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Balcónes De Oblatos Ira. Y 2da. Sec.               | OPGR33EQPADC08-102-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,959,000   | \$1,959,000 | \$1,959,000 | \$1,959,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 490              | 0.00      | 0.00          | Financiera: INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341361  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Loma Linda, La Revolucionaria Y Lomas Del Pedregal | OPGR33EQPADC08-103-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara   | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,405,000   | \$1,405,000 | \$1,405,000 | \$1,405,000            | \$0          | \$0       | \$0       | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado          | 355              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto    | Información General del Proyecto |             |             |        |   |   |                                      |      |   |   | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             |          |        |          | Avance Físico |                  |                | Observaciones |              |                    |  |   |  |   |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|---|---|--------------------------------------|------|---|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|--------|----------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--|---|--|---|
|                    |  |                       | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso   | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto                                      | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población      |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |   |  |   |
| JAL10130100062687  | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur | OPGR33IHSAD19-192/11  | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                              | Otros Proyectos   | En Ejecución  |             |             |                        |              |             |          |        |          |               |                  |                |               |              |                    |  |   |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL14140200341916  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Lomas Del Paraiso 3ra. Y 4ta. Secc.        | OPGR33EQPADC08-104-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Vivienda          | En Ejecución  | 2014        | \$2,235,000 | \$2,235,000            | \$2,235,000  | \$2,235,000 | \$0      | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0              | Metro Cuadrado | 5,555         | 0.00         | 0.00               |  | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |   |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto        | Información General del Proyecto |             |             |        |                          |   |   |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |           |          |        |          | Avance Físico                         |                  |           | Observaciones |   |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---|
|                    |  |                           | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso          | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro                             | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual  |
| JAL1013010062687   | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz. Constr. Boca De Tor. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur  | OPGR33EQPADC08-192-11     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                              | Otros Proyectos       | En Ejecución     |                   |               |             |             |                        |              |           |          | 0.00   |          |                                       |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL14140200341928  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Gómez Farías                               | OPGR33EQPADC08-106-14     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,405,000   | \$1,405,000 | \$1,405,000 | \$1,405,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado                        | 355              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341929  | Mej. De Vivienda, Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Tetlan Ira. Y 2da. Secc. | OPGR33EQPADC08-107-14     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$1,360,000   | \$1,360,000 | \$1,360,000 | \$1,360,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado                        | 350              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200341931  | Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Rancho Nuevo Ira. Y 2da. Secc.             | OPGR33EQPADC08-105-14     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Vivienda              | En Ejecución     | 2014              | \$2,100,000   | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado                        | 505              | 0.00      | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200342217  | Construcción De Dispensario Médico Y Clínica Dental, Col. Lomas Del Paraíso Sa Sección ( Zap 3482), Sal-01-14 Y Sal-02-14  | OPG-R33-EQP-AD-C08-090-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$2,524,738   | \$2,524,738 | \$2,524,738 | \$2,524,738            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 2 PROYECTOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200342291  | Equipamiento De Dispensario Médico Lomas Del Paraíso Sa Sección ( Zap 3482 )   | SAL-02-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$112,203     | \$112,203   | \$112,203   | \$112,203              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 3,901            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200342382  | Equipamiento De Clínica Dental Lomas Del Paraíso Sa Sección ( Zap 3482 )   | SAL-04-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$168,304     | \$168,304   | \$168,304   | \$168,304              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 3,901            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200342569  | Equipamiento De Dispensario Medico Ferrocarril ( Zap 5347)   | SAL-06-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$89,436      | \$89,436    | \$89,436    | \$89,436               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,381            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200342723  | Mantenimiento De Dispensario Médico Y Clínica Dental Ferrocarril ( Zap 5347), Sal-05 Y 07-14   | OPGR33EQPADC08-093-14-5   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$371,168     | \$371,168   | \$371,168   | \$371,168              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-093-14 POR UN MONTO DE \$1,102,346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200342726  | Equipamiento De Clínica Dental Ferrocarril ( Zap 5347)   | SAL-08-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$134,154     | \$134,154   | \$134,154   | \$134,154              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,381            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200342775  | Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez, Sal-09 Y 11-14   | OPGR33EQPADC08-092-14-3   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$1,063,039   | \$1,063,039 | \$1,063,039 | \$1,063,039            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200342897  | Equipamiento De Dispensario Medico Francisco Ruiz Sanchez  | SAL-10-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$92,299      | \$92,299    | \$92,299    | \$92,299               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 4,327            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343014  | Equipamiento En Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez  | SAL-12-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$138,449     | \$138,449   | \$138,449   | \$138,449              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 4,327            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343081  | Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Jesús Delgado Araujo, Sal-13 Y 15-14   | OPGR33EQPADC08-092-14-1   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$199,264     | \$199,264   | \$199,264   | \$199,264              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200343116  | Equipamiento De Dispensario Medico La Unidad Dr. Jesús Delgado Araujo  | SAL-14-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$83,554      | \$83,554    | \$83,554    | \$83,554               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 3,091            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343225  | Equipamiento De Clínica Dental   | SAL-16-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$125,331     | \$125,331   | \$125,331   | \$125,331              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 3,091            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343287  | Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias, Sal-17 Y 19-14  | OPGR33EQPADC08-092-14-2   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$194,228     | \$194,228   | \$194,228   | \$194,228              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200343339  | Equipamiento De Dispensario Medico De La Unidad Dr. Ernesto Arias  | SAL-18-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$69,312      | \$69,312    | \$69,312    | \$69,312               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 3,425            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343475  | Equipamiento De Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias   | SAL-20-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$103,968     | \$103,968   | \$103,968   | \$103,968              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 3,425            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343540  | Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clínica Dental De Rancho Nuevo, Sal-21 Y 23-14   | OPGR33EQPADC08-091-14-1   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$117,170     | \$117,170   | \$117,170   | \$117,170              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,975.51, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200343591  | Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De Rancho Nuevo  | SAL-22-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$84,236      | \$84,236    | \$84,236    | \$84,236               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8,801            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343666  | Equipamiento De Clínica Dental De Rancho Nuevo   | SAL-24-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$126,354     | \$126,354   | \$126,354   | \$126,354              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8,801            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343724  | Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clínica Dental De U.A.P.S. El Jaguey, Sal-25 Y 27-14   | OPGR33EQPADC08-091-14-2   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$175,051     | \$175,051   | \$175,051   | \$175,051              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00          | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,975.51, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200343800  | Equipamiento Del Dispensario Medico De U.A.P.S. El Jaguey  | SAL-26-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$67,097      | \$67,097    | \$67,097    | \$67,097               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8,066            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200343928  | Equipamiento De Clínica Dental De U.A.P.S. El Jaguey   | SAL-28-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas municipio de Guadalajara | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$100,646     | \$100,646   | \$100,646   | \$100,646              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8,066            | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto       | Información General del Proyecto |             |             |        |   |   |                                      |   |   |                  | Avance Financiero |               |             |            |                        |              |           |          |        |          | Avance Físico |                                       |           | Observaciones |              |                    |      |  |  |  |   |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|---|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|------|--|--|--|---|
|                    |  |                          | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso   | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                                 | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida                      | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |      |  |  |  |   |
| JAL1013010062687   | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur | OPGR33IHSAD19-192/11     | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                              | Otros Proyectos  | En Ejecución      |               |             |            |                        |              |           |          |        |          |               |                                       |           |               |              |                    | 0.00 |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL14140200343973  | Mantenimiento Del Dispensario Medico Y Clinica Dental La Federacha, Sal-29 Y 31-14   | OPGR33EQPADC08-091-14 -4 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Publicas Municipio de Guadalajara | Salud            | En Ejecución      | 2014          | \$136,694   | \$136,694  | \$136,694              | \$136,694    | \$0       | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0         | 100.00        | 0.00         |                    |      |  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EGP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51. INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |   |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto        | Información General del Proyecto |             |             |        |                          |   |   |   |                       |                  | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |           |          |        |          | Avance Físico                         |                  |           | Observaciones   |  |
|--------------------|---|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------------------------------|------------------|-----------|---|--|
|                    |   |                           | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso          | Programa Fondo Convenio                                     | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro                             | Unidad de Medida | Población |   | Avance Anual   |
| JAL1013010062687   | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz. Constr. Boca De Tor. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur | OPGR33HSAD19-192/11       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     |                   |               |             |             |                        |              |           |          | 0.00   |          |                                       |                  |           |   | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL14140200344038  | Equipo de Dispensario Medico La Federacha   | SAL-30-2014               | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$65,834      | \$65,834    | \$65,834    | \$65,834               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8,310            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200344148  | Equipo de Clinica Dental La Federacha   | SAL-32-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$98,751      | \$98,751    | \$98,751    | \$98,751               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 8,310            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200344207  | Ampliación De Dispensario Medico Y Clinica Dental, Santa Cecilia, Sal-33 Y 35-14  | OPGR33EQPADC08-091-14-5   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$180,836     | \$180,836   | \$180,836   | \$180,836              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200344254  | Equipo de Dispensario Medico Santa Cecilia  | SAL-34-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$71,544      | \$71,544    | \$71,544    | \$71,544               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 7,981            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200347874  | Equipo de Clinica Dental Santa Cecilia  | SAL-36-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$107,316     | \$107,316   | \$107,316   | \$107,316              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 7,981            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200347951  | Ampliación De Dispensario Medico Y Clinica Dental De La Uaps Ignacio Allende, Sal-37 Y 39-14  | OPGR33EQPADC08-093-14-1   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$189,570     | \$189,570   | \$189,570   | \$189,570              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-093-14 POR UN MONTO DE \$1,102,346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200347973  | Equipo de Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Ignacio Allende  | SAL-38-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$65,834      | \$65,834    | \$65,834    | \$65,834               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,203            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348003  | Construcción De Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso 5a Sección ( Zap 3482) Com-01-14  | OPG-R33-EQP-AD-C08-087-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$2,168,097   | \$2,168,097 | \$2,168,097 | \$2,168,097            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: Por liberar anticipo. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348040  | Equipo de Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso 5a Sección ( Zap 3482 )   | COM-02-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$349,434     | \$349,434   | \$349,434   | \$349,434              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | -1                                    | 0                | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348053  | Equipo de Clinica Dental De La Uaps Ignacio Allende   | SAL-40-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$98,751      | \$98,751    | \$98,751    | \$98,751               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,203            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348078  | Construcción De Comedor Comunitario Ferrocarril ( Zap 5347) Com-03-14   | OPG-R33-EQP-CI-C08-110-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$3,097,005   | \$3,097,005 | \$3,097,005 | \$3,097,005            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: Por liberar anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200348098  | Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias, Sal-41 Y 43-14   | OPGR33EQPADC08-092-14-4   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$162,467     | \$162,467   | \$162,467   | \$162,467              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-092-14 POR UN MONTO DE \$1,618,997.46, INCLUYE 4 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200348135  | Equipo de Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias  | SAL-42-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$65,834      | \$65,834    | \$65,834    | \$65,834               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 2,777            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348209  | Equipo de Clinica Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias   | SAL-44-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$98,751      | \$98,751    | \$98,751    | \$98,751               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 2,777            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348229  | Equipo de Comedor Comunitario Ferrocarril ( Zap 5347 )  | COM-04-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$354,118     | \$354,118   | \$354,118   | \$0                    | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | -1       | 0                                     | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| JAL14140200348239  | Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan, Sal-45 Y 47-14  | OPGR33EQPADC08-093-14-2   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$250,768     | \$250,768   | \$250,768   | \$250,768              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-093-14 POR UN MONTO DE \$1,102,346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200348271  | Equipo de Comedor Comunitario Meliodoro Hernandez Loza ( Zap 4230 )   | COM-05-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$348,608     | \$348,608   | \$348,608   | \$348,608              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | -1                                    | 0                | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348282  | Equipo de Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan   | SAL-46-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$89,436      | \$89,436    | \$89,436    | \$89,436               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 1,531            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348331  | Construcción De Comedor Comunitario División Del Norte, Com-06-14   | OPG-R33-EQP-AD-C08-088-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$1,653,381   | \$1,653,381 | \$1,653,381 | \$1,653,381            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: Por liberar Anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200348351  | Equipo de Clinica Dental De La Uaps Tetlan  | SAL-48-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$134,154     | \$134,154   | \$134,154   | \$134,154              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 1,531            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348370  | Equipo de Comedor Comunitario División Del Norte  | COM-07-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014              | \$348,608     | \$348,608   | \$348,608   | \$348,608              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | -1                                    | 0                | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348394  | Mantenimiento De Dispensario Medico De Rio Nilo, Sal-49 Y 51-14   | OPGR33EQPADC08-093-14-3   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$134,271     | \$134,271   | \$134,271   | \$134,271              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-093-14 POR UN MONTO DE \$1,102,346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200348450  | Equipo de Dispensario Medico De Rio Nilo  | SAL-50-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$67,590      | \$67,590    | \$67,590    | \$67,590               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,074            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348512  | Equipo de Clinica Dental De Rio Nilo  | SAL-52-14                 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$101,384     | \$101,384   | \$101,384   | \$101,384              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,074            | 0.00      | 0.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140200348565  | Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De La Uaps Arces Plasticas, Sal-53 Y 55-14   | OPGR33EQPADC08-093-14-4   | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones a Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014              | \$156,570     | \$156,570   | \$156,570   | \$156,570              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0                | 100.00    | 0.00  | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-093-14 POR UN MONTO DE \$1,102,346.73, INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |

Total: 118

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto              | Información General del Proyecto |             |             |        |                        |   |   |   | Avance Financiero     |                  |         |               |             |             |                        |              |           |          | Avance Físico |          |                                       | Observaciones |                  |           |   |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|---|
|                    |  |                                 | Entidad                          | Municipio   | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                     | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado        | % Avance | Reintegro                             |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual  |
| JAL1013010062687   | Inst. De Línea De Alivio P/Drenaje Fluvial Priv. Moises Saenz. Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur | OPGR33THSAD19-192/11            | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     |         |               |             |             |                        |              |           |          |               |          |                                       |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| JAL14140200348618  | Mantenimiento De Dispensario Medico De La Daps Artes Plasticas   | SAL-54-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014    | \$65,834      | \$65,834    | \$65,834    | \$65,834               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 2,673         | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200348741  | Mantenimiento De Clinica Dental De La Daps Artes Plasticas   | SAL-56-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014    | \$98,751      | \$98,751    | \$98,751    | \$98,751               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 2,673         | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200348785  | Construcción De Dispensario Medico Santa Elena, Sal-57 Y 59-14   | OPGR33EQPADC08-091-14-3         | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publicas Municipio de Guadalajara    | Salud                 | En Ejecución     | 2014    | \$571,825     | \$571,825   | \$571,825   | \$571,825              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 0             | 100.00           | 0.00      | Financiera: CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C08-091-14 POR UN MONTO DE \$1,181,575.51. INCLUYE 5 PROYECTOS EN TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| JAL14140200348834  | Equipoamiento De Dispensario Medico Santa Elena  | SAL-58-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014    | \$86,975      | \$86,975    | \$86,975    | \$86,975               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,432         | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200348957  | Equipoamiento De Clinica Dental Santa Elena  | SAL-60-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Salud                 | En Ejecución     | 2014    | \$130,463     | \$130,463   | \$130,463   | \$130,463              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 5,432         | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200349518  | Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1965, Col. La Loma.   | PAN-01-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,050,000   | \$1,050,000 | \$1,050,000 | \$1,050,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Pieza                                 | 30            | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200349551  | Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1876, Col. San Juan De Dios Y Analco  | PAN-02-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,050,000   | \$1,050,000 | \$1,050,000 | \$1,050,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Pieza                                 | 30            | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200349606  | Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1482, Col. Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta. Y Sta. Secc.                                  | PAN-03-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,750,000   | \$1,750,000 | \$1,750,000 | \$1,750,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Pieza                                 | 50            | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200349727  | Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 4230, Col. Heliodoro Médez. Loza 1ra. Secc.   | PAN-04-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,400,000   | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Pieza                                 | 40            | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200349858  | Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 5347, Col. Ferrocarril  | PAN-05-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,050,000   | \$1,050,000 | \$1,050,000 | \$1,050,000            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Pieza                                 | 30            | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200351746  | Capacitación Al Personal De Esta Secretaría Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional  | S-N-14                          | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara - Desarrollo Social            | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014    | \$250,000     | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Capacitación                          | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200351811  | Compra De Equipo Diverso Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional   | S-N-14                          | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014    | \$40,000      | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000               | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Equipo                                | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140200352023  | Rehab. De Baños Del Edificio De Desarrollo Social, Con Cargo Al Prog. De Des. Institucional  | S-N-14                          | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014    | \$831,942     | \$831,942   | \$831,942   | \$831,942              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | M2, Sanitarios                        | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300362012  | Construcción De Comedor Comunitario Rio Verde Oblatos, Com-OPG-R33-EQP-AD-C08-089-14-08-14   | OPG-R33-EQP-AD-C08-089-14-08-14 | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Guadalajara   | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,415,364   | \$1,415,364 | \$1,415,364 | \$1,415,364            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0             | 100.00           | 0.00      | Financiera: Por liberar anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| JAL14140300378684  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano Z. 5 Olimpica.     | OPGR33PAVADC08-108-14           | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$1,774,661   | \$1,774,661 | \$1,774,661 | \$1,774,661            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300378736  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano                    | OPGR33PAVIC08-111-14            | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$3,224,313   | \$3,224,313 | \$3,224,313 | \$3,224,313            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300378775  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano                    | OPGR33PAVIC08-112-14            | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$2,734,512   | \$2,734,512 | \$2,734,512 | \$2,734,512            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300378799  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Loma Linda                 | OPGR33PAVIC08-113-14            | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$4,434,359   | \$4,434,359 | \$4,434,359 | \$4,434,359            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300388857  | Equipoamiento De Comedor Comunitario En La Col. Rio Verde Oblatos  | COM-08-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara                                | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$344,019     | \$344,019   | \$344,019   | \$344,019              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | -1                                    | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300389397  | Equipoamiento De Comedor Comunitario El Sauz   | COM-09-14                       | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalajara                                | Urbanización          | En Ejecución     | 2014    | \$344,019     | \$344,019   | \$344,019   | \$344,019              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | -1                                    | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300391204  | Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Guadalajara En Coivesion Con El Programa De Pdcp Ejercicio 2014  | PDZP-01-14                      | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Vivienda              | En Ejecución     | 2014    | \$2,846,070   | \$2,846,070 | \$2,846,070 | \$2,846,070            | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Metro Cuadrado                        | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300391680  | Servicios Profesionales Para Elaborar Encuestas  | S-N-14                          | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014    | \$244,568     | \$244,568   | \$244,568   | \$244,568              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Servicio                              | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| JAL14140300391720  | Compra De Mobiliario (Mesas, Sillas, Tablones, Etc.)   | S-N-14                          | Jalisco                          | Guadalajara | Guadalajara | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2014    | \$200,000     | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000              | \$0          | \$0       | \$0      | 0.00          | \$0      | Pieza                                 | 0             | 0.00             | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |