

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 149

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recordado (Millars)	Comprometido	Devengado								Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL00160100633704	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Telón, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633840	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Aguiar, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	816	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público 1384 Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalupe, Jalisco.		Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633900	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 20 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1078	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633906	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalupe, Jalisco	1049	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633983	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	932	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100633984	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1065	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634042	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1080	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634448	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalupe, Jalisco	806	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634486	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elices), Municipio De 814 Guadalupe, Jalisco.		Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634507	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tuxton, Municipio De Guadalupe, Jalisco	1064	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300733878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalupe, Jalisco. / Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Puerto Melaque En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalupe, Jalisco. = 274	274	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300733879	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalupe, Jalisco= 278	278	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300733880	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalupe, Jalisco. = 280	280	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300733891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Francisco Sarabia En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalupe, Jalisco. = 271	271	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300734264	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalupe, Jalisco. = 270	270	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300734265	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público 1139-16 Arbolado, De La Calle Gigantes En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De G	1139-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								8218	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
JAL00160300734429	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público: Extensión Línea 2 Del Tren Límite Telón-Parque De 2920 La Solidaridad, Municipio De Guadalupe = 2920	2920	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300734443	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 21 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalupe, Jalisco. = 281	281	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								8218	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /	
JAL00160300734630	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elices), Municipio De 282 Guadalupe, Jalisco. = 282	282	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 149

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado						Recaudado (Milliarsd)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
JAL00160106633704	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Petlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300734636	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público En Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Gu	1481-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735174	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco - 275	275	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735175	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco. 277	277	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735334	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Municipio De Guadalajara. - 2918	2918	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Tímbricas De La Calle Ocho Blanco, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público En La Colonia Lomas De Polanco, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 3148	1548	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735713	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Ángeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 283	283	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300735877	Proyecto De Paisaje Urbano Av. Libertad, Municipio De Guadalajara 2919 2919	2919	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300736305	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tucson, Municipio De Guadalajara, Jalisco 276	276	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300736396	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 14 Luis Pérez Pichojas En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 3149	1549	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300736491	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Petlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco. 279	279	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL001603007371192	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 327913	327913	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL001603007371218	33801 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 327987	327987	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300810870	Rehabilitación, Adaptación Y Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral, Para Mejorar La Calidad De Atención A Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco-6986 - 6986	6986	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U075	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300810949	Proyecto De Paisaje Urbano En La Zona La Gloria La Gloria La Normal, Municipio De Guadalajara. - 6820 - 6820	6820	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160300811129	Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara-6848 - 6848	6848	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160400821026	Rehabilitación De Mercados Y Estancias Infantiles	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160400831164	Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador En Av. López Mateos, Municipio De Guadalajara.	6916	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Debe ser definida por la Entidad Federativa	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1510100489804	Adquisición De Calentadores	Cal. solar Req. 2460	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	100.00	00	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510200527319	Repavimentación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQP-CI-C04-030/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,491,448	\$1,491,448	74.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510200527364	Repavimentación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQP-CI-C04-031/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,040,539	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,501,299	\$4,501,299	99.01	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRAS ESTÁ FÍSICAMENTE TERMINADA / Físico: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRAS ESTÁ FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510200527481	Repavimentación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQP-CI-C04-032/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,299,525	\$3,299,525	84.22	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR, OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Físico: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510200527573	Remodelación De La Inidad Deportiva No. 38 "Santiago Camarena"	OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U205	Deporte		11-Educación Pública	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1510200527637	Remodelación De La Unidad Deportiva No. 35 "Lic. Ignacio Jacobo"	OPG-PEF-EQP-CI-C04-036/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U205	Deporte		11-Educación Pública	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL1510200537517	Repavimentación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQP-CI-C04-032/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICUARIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,812,338	\$1,812,338	91.30	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRAS ESTÁ FÍSICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 149

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recursos (Millars)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
JAL0016010633704	Rehabilitación Y Aplicación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Petalán, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
JAL1519040699407	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Objeto 14039Ime04	DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,448,484	\$2,448,484	\$2,448,484	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1519040699724	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Educación Popular Aranda	DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1519040699960	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde	DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1519040610072	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde 14039Ime03	DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1519040610175	14039Ime06 Calle Peatonal Integral	DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1519040610275	14039Ime07 Calle Peatonal Integral Batalla De Petatlan	DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1519040610355	14039Ime08 Calle Peatonal Integral Batalla De Tepan	DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR, OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16190200526661	2da. Etapa De La Construcción De Módulo De Seguridad Gamas.	OPG-SUBSEMN-OPG-CI-002-003/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U002	Orçamento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL16190200527118	Restauración Del Centro Cultural Colón "El Castillón"	OPG-FED-OPG-AD-C04-027/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,501,299	\$4,501,299	\$4,501,299	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1616010623071	Adquisición De Software Y Hardware 493		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,723,296	\$1,723,296	\$1,723,296	\$1,723,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1616010623734	Equipo De La Unidad Médica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 3965		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$676,591	\$676,591	39.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
JAL1616010623930	Equipo De La Unidad Médica Doctor Ernesto Atlas - 4027		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$447,576	\$45,759	\$45,759	10.22	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616010624143	Equipo De La Unidad Médica Doctor Leonardo Oliva - 4066		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,060,474	\$1,060,474	62.65	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL1616010624266	Equipo De La Unidad Médica Doctor Jesus Delagillo Arango - 3991		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$7,251,758	\$7,251,758	\$7,251,758	\$7,251,758	\$7,251,758	\$1,060,474	\$1,060,474	14.62	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200672452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Gasariciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público	DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,913,769	\$7,165,706	\$7,165,706	\$7,165,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,863	0.00	45.00	Financiera: ESTA ES UNA INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200673779	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 49 Profesor Manuel Uriarte Tovar, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco-2484	DOP-REH-FED-FOR-CI-109-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,708,039	\$9,496,241	\$9,496,241	\$9,496,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200674455	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 34 Luis Pérez Pichoyas En El Municipio De Guadalupe, Jalisco-2488	DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,616,740	\$4,565,956	\$4,565,956	\$4,565,956	\$1,586,695	\$1,586,695	\$1,586,695	34.75	\$0	Metros Cuadrados	6,710	0.00	43.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200674725	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 78 Plaza Vecinal Arandas	DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,812,399	\$10,409,913	\$10,409,913	\$10,409,913	\$1,490,543	\$1,490,543	\$1,490,543	14.32	\$0	Metros Cuadrados	6,710	0.00	22.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200675080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Gasariciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público	DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL16160200675090	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 7 Heros De Chapultepec En El Municipio De Guadalupe, Jalisco-2492	DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,911,013	\$9,801,992	\$9,801,992	\$9,801,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	17.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200675737	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 11 Manuel López Otilia En El Municipio De Guadalupe, Jalisco-2493	DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,753,571	\$11,586,344	\$11,586,344	\$11,586,344	\$897,388	\$897,388	\$897,388	7.75	\$0	Metros Cuadrados	3,059	0.00	28.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200687175	Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Quintones Sotela Y Uno - 191825		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$482,528	\$482,528	\$482,528	\$482,528	\$396,544	\$396,544	\$396,544	82.18	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
JAL16160200687179	Equipo De La Unidad Médica Doctor Mario Nivas Souza - 76737		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Salud	En Ejecución	2016	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$554,128	\$45,759	\$45,759	8.26	\$0	Otros	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687280	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Uno - 192251		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$759,068	\$759,068	\$759,068	\$759,068	\$623,807	\$623,807	\$623,807	82.18	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160200687281	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Ocho - 192475		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004	PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$476,015	\$476,015	\$476,015	\$476,015	\$391,192	\$391,192	\$391,192	82.18	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 149

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recordado (Millars)	Comprometido	Devengado								Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Población		Avance Anual	Avance Acum.							
JAL160100633704	Rehabilitación y Aplicación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Telcel, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución																					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL160200692882	Rehabilitación De La Unidad Frenopatológica Médica Benito Juárez - 191427	191427	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	01,792,578	01,792,578	01,792,578	01,792,578	0567,842	0567,842	31.68	00	Metros Cuadrados	8,000	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200692795	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Numero Seis - 192560	192560	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	933,467	933,467	933,467	933,467	0767,129	0767,129	82.18	00	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200692796	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Rosas Moreno - 192129	192129	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0483,448	0483,448	0483,448	0483,448	0397,300	0397,300	82.18	00	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200692800	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Ernesto Arias - 191263	191263	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	07,696,256	07,696,256	07,696,256	07,696,256	05,892,770	05,892,770	76.57	00	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro:		
JAL160200703728	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Leonardo Oliva - 191356	191356	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	08,054,451	08,054,451	08,054,451	08,054,451	02,298,626	02,298,626	28.04	00	Metros Cuadrados	32,000	100.00	100.00						Financiera: EL TRIMESTRE ANTERIOR POR ERROR DE REGISTRO QUE ESTABA PAGADO Y EJERCIDO, Y FÍSICO: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200705212	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 190713	190713	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	02,892,056	02,892,056	02,892,056	02,892,056	01,290,944	01,290,944	44.64	00	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200705213	Rehabilitación De La Unidad Frenopatológica Médica Prisciliano Sanchez - 191670	191670	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	01,400,511	01,400,511	01,400,511	01,400,511	01,319,544	01,319,544	94.22	00	Metros Cuadrados	12,000	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200714533	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Jesus Delgadillo Araujo - 190924	190924	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	011,819,739	011,819,739	011,819,739	011,819,739	05,385,437	05,385,437	45.56	00	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200719859	Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Camilo Murillo - 192187	192187	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0488,288	0488,288	0488,288	0488,288	0401,277	0401,277	82.18	00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200719861	Rehabilitación De La Unidad Frenopatológica Ygnacio Alende - 191591	191591	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	01,819,946	01,819,946	01,819,946	01,819,946	01,721,958	01,721,958	94.62	00	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160200725412	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 191925	191925	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0601,876	0601,876	0601,876	0494,625	0494,625	82.18	00	Metros Cuadrados	2,050	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
JAL160200725421	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Mario Rivas Souza - 187769	187769	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	06,625,720	06,625,720	06,625,720	06,625,720	02,960,074	02,960,074	44.68	00	Metros Cuadrados	20,000	100.00	100.00						Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL160300735243	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 48 Profesor Manuel Delgado Tovar, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco	100-REN-FED-POB-CI-172-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	04,105,010	04,105,010	04,105,010																	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Físico: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771163	Equipamiento Del Comedor Comunitario Ubando Dentro De Cdo Tetlan - 363013	363013	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	0269,380	0269,380	0269,380	0269,380																Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771164	Equipamiento De Comedor Comunitari Ubando Dentro De Cdo De La Colonia Rancho Nuevo - 364024	364024	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	0287,290	0287,290	0287,290	0287,290																Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771165	Equipamiento Del Comedor Comunitario Dentro Del Cdo Oblatos 363556	363556	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	0212,590	0212,590	0212,590	0212,590																Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771166	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Division Del Norte - 360590	360590	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0639,317	0639,317	0639,317	0639,317	0191,795	0191,795	30.00	00	Metros Lineales	516	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771167	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Colonia Division Del Norte Del Municipio De Guadaluajara - 360128	360128	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0732,303	0732,303	0732,303	0732,303	0219,691	0219,691	30.00	00	Metros Lineales	516	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771168	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Pavimentación En La Colonia Division Del Norte - 359458	359458	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	02,278,975	02,278,975	02,278,975	02,278,975	0683,692	0683,692	30.00	00	Metros Cuadrados	516	0.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771169	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 361896	361896	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	01	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	100.00	0.00							Financiera: ESTE PROYECTO NO ES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL160300771170	Cubierta Sobre Cancha De Uso Múltiples De La Escuela Primaria Benito Juárez - 361607	361607	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0863,393	0863,393	0863,393	0863,393	0822,796	0822,796	95.30	00	Otros	1,413	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771171	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Calle Constitución Colonia Amalco - 354971	354971	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0168,038	0168,038	0168,038	0168,038	077,963	077,963	46.40	00	Metros Lineales	353	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES
JAL160300771172	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadaluajara - 357991	357991	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	0360,980	0360,980	0360,980	0360,980	0173,298	0173,298	48.01	00	Metros Lineales	700	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771173	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadaluajara - 357828	357828	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	01,487,194	01,487,194	01,487,194	01,487,194	0713,965	0713,965	48.01	00	Metros Lineales	700	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL160300771174	Pavimentación En Calles De La Col Lomas Del Gallo - 357712	357712	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	03,415,221	03,415,221	03,415,221	03,415,221	01,639,563	01,639,563	48.01	00	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00								Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENTENDIENDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES

Total: 149

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliatsd)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
JAL00100633704	Rehabilitación Y Aplicación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Telón, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL1616030071175	Pavimentación De Calle Constitución - Colonia Amico - 353272	353272	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$1,616,802	\$750,136	\$750,136	46.40	00	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1616030071176	Rehabilitación De Red De Abastecimiento En La Calle Constitución - 354278	354278	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$513,993	\$513,993	\$513,993	\$513,993	\$513,993	\$238,478	\$238,478	46.40	00	Metros lineales	353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071177	Instalación De Calentador Solar - 326148	326148	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071178	Instalación De Calentador Solar - 326005	326005	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071179	Instalación De Calentador Solar - 321890	321890	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071180	Instalación De Calentador Solar - 321869	321869	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071181	Instalación De Calentador Solar - 321844	321844	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	8	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071182	Instalación De Calentador Solar - 321722	321722	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071183	Instalación De Calentador Solar - 321648	321648	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071184	Instalación De Calentador Solar - 321419	321419	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071185	Instalación De Calentador Solar - 321539	321539	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071186	Instalación De Calentador Solar - 321497	321497	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	9	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071187	Instalación De Calentador Solar - 321589	321589	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071188	Instalación De Calentador Solar - 325964	325964	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	7	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071189	Instalación De Calentador Solar - 326370	326370	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071190	Instalación De Calentador Solar - 325784	325784	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	5	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071191	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 327958	327958	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO NO ES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1616030071193	Instalación De Calentador Solar - 326417	326417	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071194	Instalación De Calentador Solar - 326267	326267	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	10	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071195	Instalación De Calentador Solar - 326322	326322	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071196	Instalación De Calentador Solar - 326223	326223	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	7	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071197	Instalación De Calentador Solar - 321201	321201	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071198	Instalación De Calentador Solar - 321560	321560	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	00	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
JAL1616030071200	Rehabilitación De Escuela Primaria Frida Kalo - 287325	287325	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$546,626	\$546,626	91.62	00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 149

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recordado (Millars)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.				
JAL00160106633704	Rehabilitación Y Aplicación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Telcel, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional				Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
JAL16160300712101	Construcción De Comedor En El Centro De Bienestar Comunitario Cuautemec - 287907	287907	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	01,891,685	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300712102	Ampliación Del Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Doce - 286243	286243	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	0278,251	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300712103	Rehabilitación De Escuelas Consistentes En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples De La Primaria Sara Mercado González - 285987	285987	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	01,199,157	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300712104	Rehabilitación De Escuelas Consistentes En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples De La Secundaria Técnica Oberta Y Seis - 286089	286089	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	0767,460	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300712105	Rehabilitación De Escuelas Consistentes En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples Del Centro 285946 De Atención Múltiple Numero Uno - 285946	285946	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	0959,326	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712106	Rehabilitación De Escuelas Consistentes En Cubierta Sobre Cancha De Usos Múltiples De La Secundaria Amalia Guadalupe Covarrubias - 286034	286034	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	01,007,292	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300712107	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mirta Veintidós - 285733	285733	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	01,119,337	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160300712108	Rehabilitación De Escuela Secundaria Ramon Garcia Ruiz - 285821	285821	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	0673,944	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712109	Ampliación Del Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Numero Cuatro - 257058	257058	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	0379,794	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712110	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez - 251938	251938	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	0612,836	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712111	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Luis Arcegi - 251904	251904	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	0503,540	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712112	Rehabilitación De Jardin De Niños Bertha Von Glimmer - 251838	251838	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	0254,556	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712113	Rehabilitación De Jardin De Niños Aurora Medias Miranda - 251748	251748	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	0340,417	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712114	Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnica Cuarenta y Cuatro - 253637	253637	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	0477,012	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712115	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ramirez - 252008	252008	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	0625,465	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712116	Rehabilitación De Jardin De Niños Soledad Guzman Barón - 253790	253790	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	0185,622	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712117	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mirta Cisneros Y Ocho - 253680	253680	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	0364,708	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712119	Instalación De Calentador Solar - 326180	326180	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712120	Instalación De Calentador Solar - 326072	326072	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712121	Instalación De Calentador Solar - 325230	325230	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	Financiera: / Físico: / Registro: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712122	Instalación De Calentador Solar - 321820	321820	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712123	Instalación De Calentador Solar - 321698	321698	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	Financiera: / Físico: / Registro: EN PROCESO DE INSTALACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712124	Instalación De Calentador Solar - 321675	321675	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	08,665	Financiera: / Físico: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA ENVIANDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURA EL AVANCE A RESERVA DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300712125	Instalación De Calentador Solar - 325204	325204	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe																											

Total: 149

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
JAL0160106633704	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Telón, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
JAL1616030071228	Instalación De Calentador Solar - 321617		Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	6	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA DEL SFU ESTA EMITINDO UN DOMICILIO QUE NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SE CAPTURÓ EL AVANCE A NIVEL DE MODIFICACIONES
JAL16160400820426	Rehabilitación De Calles, Centros Comunitarios Y Unidades Deportivas -		Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,197,199	*****	\$169,197,199	\$169,197,199	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. B REAV. COL. MUNIC. CENTROS COMUNITARIOS, UNID. DEPOR. / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. B REAV. COL. MUNIC. CENTROS COMUNITARIOS, UNID. DEPOR. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL16160400820498	Reparación De Calles En Guadalupe Conv C		Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$115,627,724	*****	\$115,627,724	\$115,627,724	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. C OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, CALLES PRIM. SEC. Y CRUCES / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. C PAVIMENTACIÓN CALLES PRIM. SEC. CRUCES / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL16160400820547	Reparación De Calles De Gdl. Conv E		Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,259,708	*****	\$150,259,708	\$150,259,708	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. E REPAVIMENTACIÓN COL. MUNIC. GDL / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR FFI CONV. E REPAVIMENTACIÓN COL. MUNIC. GDL / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL16160400821739	Rescate De Espacios		Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	D008 Subsidios a programas para jóvenes			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		