

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ámbito										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
JAL1414040045776	Renovación de Pavimento Asfáltico	OPG-CEI-PAV-CI-007-072/14	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,742,107	\$1,742,107	\$1,742,107	99.55	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Fisica: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100473915	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De Las Col. Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta. Y 5ta. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-006/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,796,185	\$1,733,194	\$1,733,194	\$1,733,194	\$1,733,194	\$1,733,194	\$1,733,194	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 16-02-2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100473952	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col. Percecarroll	OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO EL 26-01-2016 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100476671	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De Las Col. Lomas Y Heliodoro Hernández Loza 2da. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,509,505	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO 19-01-2016 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478050	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. San Juan De Dios, Lomas Del Paraíso 2da. Y 3ra.009/15 Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,501,818	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO EL 19-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478072	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernández Loza 1ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,297,049	\$2,747,541	\$2,747,541	\$2,747,541	\$2,747,541	\$2,707,511	\$2,707,511	98.94	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO EN PROCESO DE PAGO PASA SALDO 2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478086	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernández Loza 1ra Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,311,516	\$2,780,430	\$2,780,430	\$2,780,430	\$2,780,430	\$2,780,430	\$2,780,430	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 19-01-2016 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478105	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Bethel Y Villas De Guadalupe De La Zona 4 Obreros	OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,319,196	\$1,784,196	\$1,784,196	\$1,784,196	\$1,784,196	\$1,784,196	\$1,784,196	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 19-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478117	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Lomas Del Paraíso 4ta Sección De La Zona 3 Obreros	OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,628,670	\$1,628,622	\$1,628,622	\$1,628,622	\$1,628,622	\$1,628,622	\$1,628,622	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 15-02-2016 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478127	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Rancho Nuevo Ira, Secc. Y Nuevo Sur De La Zona Huertan	OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO 19-01-2016 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478135	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Santa Linda Y Lomas Del Pedregal	OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,957,761	\$1,957,758	\$1,957,758	\$1,957,758	\$1,957,758	\$1,957,758	\$1,957,758	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478142	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Paraiso Foc, Villa Y Vistas Del Sur	OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 30-12-2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100483014	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Schwervera 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769,034	\$1,769,034	\$1,769,034	\$1,769,034	\$1,769,034	\$1,769,034	\$1,769,034	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 26-01-2016 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100483212	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Paraiso, San Juan De Dios, Las Conchas Y Sar019/15 Cables	OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,911,375	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO EL 19-02-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100483270	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Sta. Rosa Y Vicente Guerrero	OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769,034	\$1,769,053	\$1,769,053	\$1,769,053	\$1,769,053	\$1,769,053	\$1,769,053	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO EL 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100483376	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Paraiso Ira. Y 2da. Secc., Poblado De Teñán Y Obeliscos	OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,851,842	\$1,810,506	\$1,810,506	\$1,810,506	\$1,810,506	\$1,810,506	\$1,810,506	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100490009	Equipo Médico Para Los Servicios Municipales De Salud, Medicina De Anestesia, Ventilador, Monitor Signos Vitales	Sal. Req. 2460 -15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaria de Salud	Salud	Terminado	2015	\$8,573,058	\$8,573,058	\$8,573,058	\$8,573,058	\$8,573,058	\$8,573,058	\$8,573,058	100.00	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL EN 23-09-2015 / Fisica: EQUIPO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491834	Acciones Sociales Y Equipamiento	ZDR013 A ZDR025 LMB07-08-10-11 2M02-09	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Habitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial	MINICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,217,720	\$2,217,715	\$2,217,715	\$2,217,715	\$2,217,715	\$2,217,715	\$2,217,715	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO SUBCOTADO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505162	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-040	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA -SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	100.00	0	Metros Cuadrados	1,845	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO 15-02-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505209	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Sustitución De Red Hidrosanitaria Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-41	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,512,300	\$1,569,137	\$1,569,137	\$1,569,137	\$1,569,137	\$1,569,137	\$1,569,137	100.00	0	Metros Cuadrados	1,646	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO 19-02-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505259	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-42	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,131,500	\$2,008,949	\$2,008,949	\$2,008,949	\$2,008,949	\$2,008,949	\$2,008,949	100.00	0	Metros Cuadrados	1,679	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO 19-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505356	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-43-15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$927,948	\$780,634	\$780,634	\$780,634	\$780,634	\$780,634	\$780,634	100.00	0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505473	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-045	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,522,200	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	100.00	0	Metros Cuadrados	925	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505673	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-046	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,822,814	\$1,861,483	\$1,861,483	\$1,861,483	\$1,861,483	\$1,861,483	\$1,861,483	100.00	0	Metros Cuadrados	735	0.00	100.00	Financiera: FINQUITADO PAGADO 20-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505652	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Primaria Abel Ayala No.70 No. 3, Escuela Primaria Urb. No. 528 Martín Navarro y En La Secundaria Técnica No. 113	OPGR33EADC05047-15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,337,595	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	100.00	0	Metros Cuadrados	2,026	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100505670	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Esc. Prim. Urb. No. 344800, Esc. Prim. Manuel López Cotilla, Esc. Prim. Salvador M. Lima, Y Esc. Secundaria Mixta No. 30	OPGR33EADC05048-15	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,656,570	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	100.00	0	Metros Cuadrados	2,025	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO 26-01-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151501005056781	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Balcones De Obispos Ira Y 2da., Col. Percecarroll, Lomas Del Obispos	Col.OPGR33EQADC05-49	Jalisco	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	100.00	0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA EL 15-10-2015 / Fisica: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
JLL1414040045776	Renovación De Pavimento Asfáltico	OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,742,107	\$1,742,107	99.55	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Fisica: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200506943	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Sta. Cecilia 1ra, 2da, Y 3ra Sección, Tlaxian Río Verde, Col. Libertad, Lagos De Oriente 1ra, 2da, Y Lagos De Oriente, Lomas Del Gallo	OPG-R33EQPAC05-050-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,808,490	\$2,808,490	\$2,808,490	\$2,808,490	\$1,545,413	\$1,545,413	55.03	0	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO PASA SALDO 2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507047	Mejoramiento De Vivienda En Las Colonias Altav, Rancho Blanco, Olimpas, Blancos Del 4 Lázaro Cardenas, Patria Y Patria Nueva	OPG-R33EQPAC05051-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,798,414	\$1,798,414	\$1,798,414	\$1,798,414	\$1,178,927	\$1,178,927	65.55	0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO PASA SALDO 2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507157	Mejoramiento De Vivienda En Las Colonias Rotero Alto, Estaban A 15 Torre Y Colonia Ferrocarril Gallo	OPG-R33EQPAC05052-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,820,244	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	100.00	0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO PAGADO 15-02-2016 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507319	Reparación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQ-CI-C04-030/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	D058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,556,120	\$1,556,120	78.13	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507364	Reparación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQ-CI-C04-031/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	D058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,040,539	\$2,040,539	\$2,040,539	\$2,040,539	\$1,817,457	\$1,817,457	89.07	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507451	Reparación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQ-CI-C04-032/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	D058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,299,525	\$3,299,525	84.22	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507521	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico	OPG-PEF-EQ-CI-C04-034/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	D058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$4,245,126	\$4,245,126	\$4,245,126	\$4,245,126	\$4,245,125	\$4,245,125	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Fisica: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507573	Remodelación De La Inidad Deportiva No. 38 "Santiago Camarena"	OPG-PEF-EQ-CI-C04-035/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,492,649	\$5,492,649	\$5,492,649	\$5,492,649	\$4,416,951	\$4,416,951	80.42	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507637	Remodelación De La Unidad Deportiva No. 35 "Lic. Ignacio Jacobo"	OPG-PEF-EQ-CI-C04-036/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,507,041	\$5,507,041	\$5,507,041	\$5,507,041	\$4,680,073	\$4,680,073	84.98	0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507376	Restauración De "La Casa Reforma" 2a Etapa	OPG-PEF-EQ-AD-C04-028/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de guadalajara	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$4,114,579	\$4,114,579	\$4,114,579	\$4,114,579	\$4,114,579	\$4,114,579	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: esta información es preliminar / Fisica: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510200507517	Reparación De Concreto Hidráulico	OPG-PEF-EQ-CI-C04-032/15	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	D058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,819,229	\$1,819,229	91.64	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510300507002	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Lomas Del Paraíso 3ra, 4ta Y 5ta Sección (2da Etapa), Trabajos Consistentes En La Construcción De Cuartos Para Baño, Cuartos Domiciliarios, Cuartos Para Cocinas, Piso	OPG-R33-EQ-AD-C06-062/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	Terminado	2015	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO PAGADO EN 15-10-2015 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510300507927	Compra De Sillas Operativas	R8Q. 2437-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$28,681	\$28,681	\$28,681	\$28,681	\$28,681	\$28,681	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADA EL 17-09-2015 / Fisica: SILLAS ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400609407	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Objeto 140392m004	DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,448,484	\$2,448,484	99.57	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400609724	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Educación Popular Aranda	DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,220,031	\$2,220,031	99.57	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400609980	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde	DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,284,187	\$2,284,187	79.69	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400610072	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Río Verde 140392m001	DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$1,836,730	\$1,836,730	79.69	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400610175	140392m006 Calle Pastoral Integral	DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,013,827	\$2,013,827	99.57	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400610275	140392m007 Calle Pastoral Integral Batalla De Petatlan	DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,783,381	\$1,783,381	\$1,783,381	\$1,783,381	\$1,748,807	\$1,748,807	99.74	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400610355	140392m008 Calle Pastoral Integral Batalla De Tepic	DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$577,306	\$577,306	79.69	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400612600	Curso Integral De Computación Certificado Idetf	140391D8001	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	100.00	0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400613404	Curso Integral De Computación Certificado Idetf	140391D8002	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	\$70,080	100.00	0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400613461	Taller De Derecho De Los Jóvenes Y Artes Marciales	140391D8003	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$33,326	\$33,326	\$33,326	\$33,326	\$33,326	\$33,326	100.00	0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400613629	Conformación Y Capacitación Y Operación Del Comité De Control Social	140391D8006	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$41,000	\$40,977	\$40,977	\$40,977	\$40,977	\$40,977	100.00	0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL1510400613734	Curso De Regestería Certificado Idetf	140391D8007	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	8048 Programa Hábitat Urbano	15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	100.00	0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
JLL1414040045776	Renovación De Pavimento Asfáltico	OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,742,107	\$1,742,107	\$1,742,107	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL15150400613970	Curso De Cocina Certificada Idelf	140391D8008	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	\$123,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL15150400614022	Conformación Capacitación Y Operación De Comité Comunitario	140391D8010	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$48,076	\$48,010	\$48,010	\$48,010	\$48,010	\$48,010	\$48,010	\$48,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400614076	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario	140391D8012	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$77,000	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400614986	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario	140391D8013	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$77,000	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400615137	Pavimentación Con Asfalto	OPG-CEI-PAV-CI06-07015	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,980,789	\$3,980,789	\$3,980,789	\$3,980,789	\$3,610,855	\$3,610,855	\$3,610,855	90.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL15150400615270	Remodelación De La Unidad Deportiva	OPGCEI-PAV-CI06-0607115	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,574,079	\$1,574,079	\$1,574,079	78.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL15150400615508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	OPGCEI-PAV-CI06-060615	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,153,438	\$4,153,438	\$4,153,438	\$4,153,438	\$3,122,620	\$3,122,620	\$3,122,620	75.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL15150400616045	Pavimentación Con Concreto	OPGCEI-PAV-CI06-060615	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,840,104	\$3,840,104	\$3,840,104	\$3,840,104	\$2,275,227	\$2,275,227	\$2,275,227	59.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JLL15150400618225	Conformación, Capacitación Y Operación Del Comité De Control	140392D8001	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,830	\$40,808	\$40,808	\$40,808	\$40,808	\$40,808	\$40,808	\$40,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400619402	Conformación, Capacitación Y Operación De Comité Comunitario	140392D8002	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$39,910	\$39,909	\$39,909	\$39,909	\$39,909	\$39,909	\$39,909	\$39,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620135	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario	140392D8003	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$64,495	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620225	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario	140392D8015	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$77,000	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620346	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario	140392D8016	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$77,000	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	\$76,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620383	Enlace Y Promotor Comunitario Hábitat	140392D8004	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$64,495	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620393	Estímulo A Prestadores Del Servicio Social	140392D8018	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$40,660	\$38,826	\$38,826	\$38,826	\$38,826	\$38,826	\$38,826	\$38,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620440	Curso De Terapia Spa Certificada Idelf	140391D8019	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$75,860	\$75,860	\$75,860	\$75,860	\$75,860	\$75,860	\$75,860	\$75,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620498	Estímulo A Promotor Comunitario	140391D8021	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	\$25,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620535	Curso De Bisutería Certificado Idelf	140391D8022	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$82,744	\$82,744	\$82,744	\$82,744	\$82,744	\$82,744	\$82,744	\$82,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620567	Enlace Hábitat Y Promotor Comunitario Del Cde Bienestar Comunitario Río Verde	140392D8005	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$64,495	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	\$64,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620641	Estímulo A Prestadores Del Servicio Social	140392D8006	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$40,660	\$31,494	\$31,494	\$31,494	\$31,494	\$31,494	\$31,494	\$31,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620704	Estímulo A Prestador Comunitario	140392D8007	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$50,300	\$42,199	\$42,199	\$42,199	\$42,199	\$42,199	\$42,199	\$42,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620712	Taller Derecho De Los Jóvenes Y Artes Marciales	140391D8024	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$60,748	\$60,748	\$60,748	\$60,748	\$60,748	\$60,748	\$60,748	\$60,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620744	Taller De Garantías Individuales Y Sociales Constitucionales De México	140391D8026	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$39,229	\$39,229	\$39,229	\$39,229	\$39,229	\$39,229	\$39,229	\$39,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620769	Taller De Prevención De La Violencia De Genero Y Yoga	140391D8028	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$38,180	\$38,180	\$38,180	\$38,180	\$38,180	\$38,180	\$38,180	\$38,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620783	Taller De Cultura De La Paz Buen Trato Y Yoga	140392D8008	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$80,090	\$80,090	\$80,090	\$80,090	\$80,090	\$80,090	\$80,090	\$80,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620805	Taller De Derecho De Los Jóvenes Y Pintura	140391D8032	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$48,460	\$48,460	\$48,460	\$48,460	\$48,460	\$48,460	\$48,460	\$48,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
JLL1414040045776	Renovacion De Pavimento Asfaltico	OPG-CEI-FMV-CI-C07-072/14	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Economicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,749,895	\$1,742,107	\$1,742,107	\$1,742,107	99.55	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620826	Taller Derecho De Las Mujeres Y Activacion Fisica Cultural Aerobico	140391D08033	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	100.00	50	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620838	Taller De Cultura De La Paz, Buen Trato Y Ritmos Latinos	140392D08009	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620853	Taller Derechos De Las Mujeres Y Activacion Fisica Aerobicos	140391D08034	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	Terminado	2015	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	100.00	50	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620880	Taller De Género Con Activacion Fisica En Aerobicos	140391D08035	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	\$73,520	100.00	50	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620883	Terapia Deteccion Del Abuso Sexual Y Pintura	140392D08010	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$88,021	\$88,021	\$88,021	\$88,021	\$88,021	\$88,021	\$88,021	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620912	Conformacion Capacitacion Y Operacion A Comites De Contraloria Social	140391D08036	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,306	\$7,306	\$7,306	\$7,306	\$7,306	\$7,306	\$7,306	100.00	50	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400620952	Laboratorio De Teatro	140392D08011	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$52,044	\$52,044	\$52,044	\$52,044	\$52,044	\$52,044	\$52,044	100.00	50	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150400621182	Terapia Detencion Del Abuso Sexual Y Artes Marciales	140392D08012	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	100.00	50	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JLL15150500670930	Mejoramiento De Vivienda En La Lomas Del Paraíso Sta. Sec.	Col.OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,094,035	\$2,094,035	\$2,094,035	\$2,094,035	\$2,094,035	\$2,094,035	\$2,094,035	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 15-02-2016 / Física: OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.