



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_prof_roga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-CON-AD-013/09	CONTINGENCIAS	TAPIAL DEL TEMPLO DE SANTA MONICA DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 APUNTAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 APUNTAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 APUNTAMIENTO DE TRABES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 2 DE ENERO DE 2009	PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 52,872.93	Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	26-Ene-09	26-Feb-09			26-Ene-09	26-Feb-09	100	\$ 52,872.93	100.00%	\$ 52,872.93
OPG-OD-PAV-AD-018/09	PAVIMENTACION	ILUMINACION Y CONCLUSION DE TRABAJOS EN LA LATERAL MANUEL GOMEZ MORIN	LATERAL DE MANUEL GOMEZ MORIN (PERIFERICO NORTE) ENTRE CERRO AZUL Y NARCISO MENDOZA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO DE LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 205,272.71	Lim Constructora S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	13-Jul-09	14-Ago-09			13-Jul-09	18-Jul-09	100	\$ 205,272.68	100.00%	\$ 205,272.68
OPG-R33-IHS-AD-026/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO EN OBRAS HIDRAULICAS PARA LA EDIFICACION DE LAS PLAZOLETAS 1, 2 Y 2a EN EL CANAL DEL SUR.	LUIS COVARRUBIAS CRUCE CON MARIA C. BANCALARI, LUIS COVARRUBIAS CRUCE CON AURELIO MANRIQUEZ, LUIS COVARRUBIAS ENTRE JOSE MANCISIDOR Y MARCELINO MANGAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 1,471,000.00	Grupo Constructor Felca S.A. de C.V.	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	30-Abr-09	08-Jun-09			30-Abr-09	30-May-09	100	\$ 441,300.00	30.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-AD-070/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES DE FRESNOS Y OTRAS ESPECIES EN PASEO CHAPULTEPEC 1RA. ETAPA	AV. CHAPULTEPEC ENTRE NINOS HEROES Y AV. LA PAZ, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,106,000.00	Arq. David Plascencia Pérez	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	08-Jun-09			30-Abr-09	08-Jun-09	100	\$ 1,849,213.41	87.81%	\$ -
OPG-OD-MER-AD-072/09	MERCADOS	MERCADO SAN DIEGO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCION DE RED SANITARIA POR CALLE MANUEL ACUÑA Y REFORZAMIENTO DE LOCAL QUE SE ENCUENTRA EN MANUEL ACUÑA Y CONTRERAS MEDELLIN	MANUEL ACUÑA Y CONTRERAS MEDELLIN, COL. EL REFUGIO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 287,589.07	Carlos Preciado Alvarez	ABEL RAMIRO MORELOS GONZALEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	14-Ago-09	26-Ago-09				100	\$ 86,276.72	30.00%	\$ -
OPG-OD-MER-AD-073/09	MERCADOS	MERCADO MARIANO ESCOBEDO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION DE PARABOLOIDES Y CERCADO DE RAMPA EN AREA DE BASURA	CHAMIZAL Y MARIANO ALDAMA, EN LA COL. MEDRANO DE LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 415,619.67	Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	14-Ago-09	24-Ago-09		24-Jun-08	24-Ago-09	97	\$ 386,227.38	92.93%	\$ -
OPG-OD-MER-AD-074/09	MERCADOS	MERCADO CONSTITUCION, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION DE PARABOLOIDES CON RECUBRIMIENTO DE ACERO EXPUESTO Y REHABILITACION DE CUARTO DE BASURA	AV. REVOLUCION Y FRANCISCO SILVA ROMERO, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,323,855.08	Proyectos y Construcciones Rraf S.A. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	14-Sep-09	24-Dic-09				86	\$ 1,070,608.94	80.87%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-086/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE FUENTE FUNDADORES Y QUETZALCOATL, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, ACABADOS EN FUENTES.	PLAZA TAPATIA EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,323,597.59	Promotora y Constructora Ibazu S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	08-Jun-09	16-Jun-09				0	\$ 1,122,296.02	84.79%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-087/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA SOBRE EL CANAL PLUVIAL LUIS COVARRUBIAS, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO.	LUIS COVARRUBIAS ENTRE 12 DE DICIEMBRE A OTHON BLANCO CACERES, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 682,935.80	GOC Constructores S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	01-Jun-09					100	\$ 204,880.74	30.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-AD-092/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	CONSTRUCCION DE CRUCERO EN ADOQUIN, COLOCACION DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION PEATONAL.	PASEO CHAPULTEPEC DE AV. VALLARTA A AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 2,200,000.00	Grupo Inmobiliario Añesse Imperia S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	15-Jun-09	18-Jun-09				0	\$ 660,000.00	30.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-AD-093/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	INSTALACIONES ELECTRICAS OCULTAS DE MEDIA TENSION.	PASEO CHAPULTEPEC DE AV. VALLARTA A AV. LA PAZ, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 2,186,000.00	Torvi Ingenieros S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	15-Jun-09	29-Jun-09	24-Ago-09			0	\$ 655,800.00	30.00%	\$ -



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_prof_roga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-CPU-EYP-AD-094/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACION URBANA DE CUADRANTES "SAN FELIPE" Y "PRISCILIANO SANCHEZ". □	SAN FELIPE: AV. HIDALGO AL SUR, SAN FELIPE AL NORTE, FEDERALISMO AL PONIENTE (BANQUETA ORIENTE) Y ZARAGOZA AL ORIENTE (SE EXCLUYE LA MANZANA LIMITADA AL SUR POR LA AV. HIDALGO, AL NORTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA, AL ORIENTE POR LA CALLE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ Y AL PONIENTE POR LA CALLE 8 DE JULIO). PRISCILIANO SANCHEZ: AV. JUAREZ AL NORTE, PRISCILIANO SANCHEZ AL SUR, CALZADA FEDERALISMO AL PONIENTE (BANQUETA ORIENTE) Y LA CALLE OCAMPO AL ORIENTE (SE EXCLUYE DE ESTA AREA LAS SUPERFICIES O ZONAS QUE YA SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE RENOVACION URBANA).	\$ 1,009,786.31	Soluciones Totales en Edificación S.A. de C.V.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	04-May-09	01-Jun-09	10-Jun-09		13-May-09	10-Jun-09	100	\$ 1,009,786.31	100.00%	\$ 1,009,786.31
OPG-CPU-EYP-AD-095/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE MOLINO DE OBLATOS, CUADRANTES DEL CENTRO HISTORICO, CUADRANTE 1: CALLE PEDRO MORENO AL NORTE, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ AL SUR, CALLE MAESTRANZA AL PONIENTE Y CALZADA INDEPENDENCIA AL ORIENTE; CUADRANTE 2: AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y AV. JUAREZ; CUADRANTE 3: AV. JUAREZ ENTRE OCAMPO Y MAESTRANZA; CUADRANTE 4: CALLE SAN FELIPE AL NORTE, CALLE INDEPENDENCIA AL SUR, CALLE HUMBOLDT AL PONIENTE Y CALZADA INDEPENDENCIA AL ORIENTE.	MOLINO DE OBLATOS ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA IGLESIAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA ZONA 4 OBLATOS Y CUADRANTE DEL CENTRO HISTORICO, CUADRANTE 1: CALLE PEDRO MORENO AL NORTE, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ AL SUR, CALLE MAESTRANZA AL PONIENTE Y CALZADA INDEPENDENCIA AL ORIENTE; CUADRANTE 2: AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE MIGUEL BLANCO Y AV. JUAREZ; CUADRANTE 3: AV. JUAREZ ENTRE OCAMPO Y MAESTRANZA; CUADRANTE 4: CALLE SAN FELIPE AL NORTE, CALLE INDEPENDENCIA AL SUR, CALLE HUMBOLDT AL PONIENTE Y CALZADA INDEPENDENCIA AL ORIENTE.	\$ 284,586.83	Toscana Construcciones S.A. de C.V.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	04-May-09	01-Jun-09			04-May-09	01-Jun-09	100	\$ 284,471.54	99.96%	\$ 284,471.54
OPG-CPU-EYP-AD-096/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	ANALISIS DE PROPUESTAS MEDIANTE SIMULACIONES DE TRANSITO Y ASESORIA EN PROYECTO GEOMETRICO DE LA AV. INGLATERRA.	AV. INGLATERRA ENTRE CALLE LEÑADORES Y AV. DE LOS ARCOS EN LA ZONA 2 MINERVA.	\$ 69,000.00	Estudios Proyectos y Señalización Vial S.A. de C.V.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	04-May-09	01-Jun-09					0	\$ 20,700.00	30.00%	\$ -
OPG-CPU-EYP-AD-097/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CATASTRACION DE LOTE POR LOTE DE COLONIAS DE ORIGEN EJIDAL Y CON COTAS EN TRES DECIMALES, INCLUYE EL LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN CURVAS DE NIVEL A CADA METRO, PARA LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMUR.	EN LAS COLONIAS LOMAS DE INDEPENDENCIA, SAN RAMON Y DR. ATL 4ta SECCION.	\$ 1,448,080.00	Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V.	ARQ. MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES	ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA	04-May-09	30-Jun-09		14-Ago-09			0	\$ 434,424.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-099/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	AREA DE ENCUENTRO DE LOMAS DEL PEDREGAL, 2da ETAPA.	JESUS REYES HEROLES ENTRE MIGUEL MACIAS Y ANDADOR FELIPE LOPEZ, EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 430,972.05	C&C Urbanizacion y Edificación S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	01-Jun-09					100	\$ 129,291.62	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-100/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	RECUPERACION DEL ESPACIO DE ENCUENTRO EN EL PARQUE CENTENARIO, TRABAJOS CONSISTENTES EN JUEGOS INFANTILES, CERCA Y ALBAÑILERIA.	ANGEL ALBINO CORZO Y HACIENDA DE TALA, EN EL FRACC. ARANDAS DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 864,663.66	Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	30-Jun-09					0	\$ 432,331.83	50.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-101/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CABINA DE TRANSMISION EN LA CRUZ VERDE E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.	MARIANO BARCENAS ESQUINA CON PRIVADA DE VERACRUZ, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 484,644.58	Grupo Corporativo Megalito S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	30-Jun-09					0	\$ 242,322.29	50.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-102/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE LA LINEA HIDROSANITARIA.	PEDRO MORENO ENTRE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ Y DONATO GUERRA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO. □ MORELOS ENTRE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ Y DONATO GUERRA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,344,683.04	koradi Oro Construcciones S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	30-Jun-09			25-May-09	15-Jun-09	100	\$ 672,341.52	50.00%	\$ -



**ADJUDICACION DIRECTA**

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_rec	termino_prof	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-CPU-EYP-AD-103/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RENOVACION DEL PARQUE MORELOS.	CUADRANTE CALZ. INDEPENDENCIA (AL ORIENTE), SAN DIEGO (AL NORTE), DR. BAEZA ALZAGA (AL PONIENTE) Y JUAN MANUEL (AL SUR), EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,889,566.06	Metro Arquitectura S.A. de C.V.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	25-May-09	14-Ago-09	04-Sep-09				0	\$ 566,869.82	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-104/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	MECANICA DE SUELOS, CERTIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS DE BANQUETAS DE CALZADA INDEPENDENCIA BLOQUE E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Y LA REGENERACION URBANA DE CALLES Y BANQUETAS EN 20 POLIGONOS DEL CENTRO HISTORICO, ADEMAS DE 10 POLIGONOS ADICIONALES.	CALZADA INDEPENDENCIA Y CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 779,456.96	Divicon S.A. de C.V.	ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	28-Abr-09	01-Jun-09			28-Abr-09	01-Jun-09	100	\$ 779,456.95	100.00%	\$ 779,456.95
OPG-CPU-EYP-AD-105/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PROYECTO DE REMODELACION INTERIOR Y AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 13 DEL DIF, UBICADO EN LA PLAZA ANDRES BELLO.	PLAZA ANDRES BELLO ENTRE LAS CALLES MARIA REYES Y MERCEDES CELIS, EN LA ZONA 6 TETLAN.	\$ 60,950.00	Centro de Infotectura y Tecnologia Aplicada A.C.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	25-May-09	25-Jun-09			25-May-09	25-Jun-09	100	\$ 60,950.00	100.00%	\$ 60,950.00
OPG-OD-EQP-AD-110/09	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE LA FUENTE "LOS PATOS".	CALZ. INDEPENDENCIA ESQ. GONZALEZ GALLO, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,280,046.00	Construban S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	25-Jun-09					97	\$ 384,013.80	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-111/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REMEDIACION, RESTAURACION Y AMPLIACION DE CAMELLON EN EL "PASEO CHAPULTEPEC" (TRAMO 3).	AV. CHAPULTEPEC ENTRE JUSTO SIERRA Y AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,592,000.00	Constructora Tajomulco S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	30-Jun-09			25-May-09	30-Jun-09	100	\$ 1,591,206.86	99.95%	\$ 1,591,206.86
OPG-OD-CMG-AD-112/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO ( BANQUETA EN MOSAICO EN SECTOR 3, POLIGONO 12 ).	MEZQUITAN DE MORELOS A SAN FELIPE (ACERA ORIENTE) EN ZONA 1 CENTRO.	\$ 800,000.00	Soluciones Ecologicas de México S.A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	30-Jun-09			25-May-09	30-Jun-09	100	\$ 758,663.20	94.83%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-113/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO ( BANQUETA EN PORFIDO Y EN MOSAICO EN SECTOR 3, POLIGONO 08 ).	MARIANO BARCENAS DE INDEPENDENCIA A SAN FELIPE EN LA ACERA ORIENTE (BANQUETA EN MOSAICO), DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 550,000.00	Grupo Constructor Los Muros S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	30-Jun-09			25-May-09	30-Jun-09	100	\$ 550,000.00	100.00%	\$ 550,000.00
OPG-OD-CMG-AD-114/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	EQUIPAMIENTO PARA PASEO CHAPULTEPEC, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS.	AV. CHAPULTEPEC ENTRE AV. MEXICO Y AV. NIÑOS HEROES, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,859,979.00	Consorcio Metalplastico S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	25-Jun-09					0	\$ 557,993.70	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-115/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	MONUMENTO AL EMIGRANTE LIBANES, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE MONUMENTO.	AV. VALLARTA Y PUERTO VALLARTA, EN LA COL. VALLARTA PONIENTE DE LA ZONA 2 MINERVA.	\$ 1,082,049.51	Grupo Constructor Caame S.A. de C.V.	ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	24-Jul-09	01-Ago-09	10-Sep-09			40	\$ 324,614.85	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-116/09	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - OBRAS NO ESPECIFICADAS	CAJETES Y PROTECCION PARA CAJETES EN CORREDORES VERDES Y SUSTITUCION DE BARANDALES.	VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 1,159,200.00	Alvacruz Constructora S.A. de C.V.	ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	25-Jun-09	06-Jul-09	04-Sep-09			50	\$ 625,242.86	53.94%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-117/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL PARQUE LOS VENADOS.	CALZ. INDEPENDENCIA AL PONIENTE, SIERRA NEVADA AL ORIENTE, EN LA COL. MONUMENTAL DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 1,535,995.00	GDL Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	24-Jul-09	21-Ago-09				50	\$ 460,798.50	30.00%	\$ -
OPG-OD-CEG-AD-118/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REPARACION DE BARANDAL (PROTECCION PEATONAL) EN BANQUETAS DE AV. HIDALGO □ REPARACION DE BARANDAL (PROTECCION PEATONAL) EN CRUCE DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAREZ	AV. HIDALGO ENTRE SANTA MONICA A DONATO GUERRA, EN LA ZONA 1 CENTRO. □ AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAREZ, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 491,325.00	Ing. Ivan Jaime De Alba Padilla	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	25-Jul-09	07-Sep-09				0	\$ 245,662.50	50.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-119/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	A) REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPERMEABILIZACION Y LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL. □ B) ESCUELA PRIMARIA TOMAS FREGOSO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS.	A) MARIA LUISA MARTINEZ No. 4955 ENTRE J. MARIA LANZAGORTA Y ONOFRE GOMEZ EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO DE LA ZONA 3 HUENTITAN. □ B) INTERIOR PARQUE SAN RAFAEL ENTRE HISTORIADORES Y MEDRANO EN LA COL. C.H. SAN RAFAEL DE LA ZONA 6 TETLAN.	\$ 287,924.87	Geop S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	15-Jul-09					100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-120/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PRIMARIA URBANA No. 184 "MEXICO UNIDO", TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACION ELECTRICA.	BARBASTRO No. 2510, EN LA COL. SANTA ELENA ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 506,582.64	Elecon Nacional S.A. de C.V.	ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	10-Jul-09	20-Jul-09				10	\$ 151,974.79	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-121/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISO, INSTALACION DE DRENAJE Y PROTECCIONES	28 DE ENERO No. 531 EN LA COL. ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 117,025.31	Zebring Industrial S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	10-Jul-09			25-May-09	04-Jul-09	100	\$ 108,401.48	92.63%	\$ 108,401.48



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recab	termino_prof_rog	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-ESC-AD-122/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PRIMARIA AGUSTIN YANEZ Y JOSE CLEMENTE OROZCO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA T/M, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION.	GILDARDO GOMEZ No. 1320, EN LA COL. U.H. BEATRIZ HERNANDEZ DE LA ZONA 6 TETLAN. PUERTO MELAQUE No. 3860, EN LA COL. ARRAYANES DE LA ZONA 5 OLIMPICA. LUIS CASTILLO LEDON S/N, EN LA COL. LA JOYA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 727,491.98	Vector Grupo Constructor S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	10-Jul-09	18-Jul-09				100	\$ 218,247.59	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-123/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON T/V, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS.	PRAXADES GUERRERO No. 202, EN LA COL. FLORES MAGON DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 289,593.94	Ing Adrián Rodríguez Toscano	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	25-May-09	10-Jul-09	13-Jul-09		28-May-09	13-Jul-09	100	\$ 269,289.41	92.99%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-124/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. EL REAL.	COL. EL REAL.	\$ 516,800.00	Paradigma Supervisión y Conservación S.A. de C.V.	ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09	10-Ago-09				70	\$ 386,317.82	74.75%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-125/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. ALAMO INDUSTRIAL Y JUNTAS.	COL. ALAMO INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 805,280.00	JM Sistemas Hidraulicos S.A. de C.V.	ING. CONSTANTIN O SANTOYO CARRILLO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09			25-May-09	22-Jul-09	100	\$ 805,279.88	100.00%	\$ 805,279.88
OPG-DPS-PAC-AD-126/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. DEL SUR	COL. DEL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 597,650.00	Servicios Profesionales y Construcción Mendez Martínez S.A. de C.V.	ING. CONSTANTIN O SANTOYO CARRILLO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09					100	\$ 489,878.60	81.97%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-127/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. FRESNO 2 SECC.	COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 596,903.00	Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V.	ING. CONSTANTIN O SANTOYO CARRILLO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09	12-Ago-09		10-Jun-09	27-Jul-09	100	\$ 596,901.88	100.00%	\$ 596,901.88
OPG-DPS-PAC-AD-128/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. SANTA ELENA ALCALDE ORIENTE.	COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 900,000.00	Construcciones Civiles R y E. S.A. de C.V.	ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	13-Jul-09	14-Sep-09					40	\$ 270,000.00	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-129/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. MIRADOR.	COL. EL MIRADOR DE LA ZONA 5 OLIMPICA.	\$ 600,000.00	TCU. Luis Armando Aburto Hernández	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09	08-Ago-09	07-Sep-09			85	\$ 294,205.49	49.03%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-130/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. GUADALAJARA ORIENTE.	COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 350,000.00	Arq. José Fernando Tirado Rodríguez	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09	10-Ago-09		08-Jun-09	25-Jul-09	100	\$ 348,226.12	99.49%	\$ 348,226.12
OPG-DPS-PAC-AD-131/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. SAN MIGUEL DE HUENTITAN 1ra Y 2da SECCION.	COL. SAN MIGUEL DE HUENTITAN DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 700,000.00	Salvador Lupercio Ceja	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	25-May-09	27-Jul-09			25-May-09	25-Jul-09	100	\$ 699,978.48	100.00%	\$ 699,978.48
OPG-OD-PAV-AD-132/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	EGIPTO ENTRE PERIFERICO Y HACIENDA LA CALERA, EN LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 326,594.76	Napreco Grupo Constructor S.A. de C.V.	ING. CONSTANTIN O SANTOYO CARRILLO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	15-Jun-09	15-Jul-09			15-Jun-09	15-Jul-09	0	\$ 326,590.52	100.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-133/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON PARA DELIMITAR AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS (SEGUNDO NIVEL), RETIRO Y SUSTITUCION DE CALAFATEO Y SELLADO EN MAL ESTADO DEL PATIO DEL JARDIN DE NIÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CON MALLA CICLON EN AREA DE CONTADORES EN LA AZOTEA (TERCER NIVEL), ESTOS TRABAJOS EN EL MERCADO LIBERTAD O SAN JUAN DE DIOS	DIONISIO RODRIGUEZ Y ALFAREROS, EN SAN JUAN DE DIOS DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 182,300.04	Manuel Soto Ruiz	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	15-Jul-09			15-Jun-09	15-Jul-09	100	\$ 182,300.03	100.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-134/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR Y SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE TESORERIA	MIGUEL BLANCO Y COLON, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 661,442.44	Cesar Elias Avalos	ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	15-Jul-09			15-Jun-09	15-Jul-09	98	\$ 198,432.73	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-135/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO EN PISO PORFIDO EN SECCION 2, POLIGONO A (ACERA ORIENTE, INCLUYE ALUMBRADO)	AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. JUAREZ Y PRISCILIANO SANCHEZ, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,877,283.15	Obras y Comercialización de la Construcción S.A. de C.V.	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	15-Jun-09	15-Jul-09					100	\$ 1,624,610.64	86.54%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-136/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO EN PISO PORFIDO EN SECCION 2, POLIGONO A (ACERA PONIENTE, INCLUYE ALUMBRADO)	AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. JUAREZ Y PRISCILIANO SANCHEZ, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,729,824.76	Gal Gar Construcciones S.A. de C.V.	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	06-Jul-09	04-Sep-09					90	\$ 518,947.43	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-137/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDUARDO RUIZ (2DA. ETAPA), LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE PISOS, MOBILIARIO E ILUMINACION, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	EDUARDO RUIZ NO. 1110 ENTRE PUERTO MELAQUE Y JUAN ANTONIO MATEOS, EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, DE LA ZONA 6 TETLAN	\$ 700,000.00	Ing. Jaled Ali Modad Abuali	ARQ. JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	14-Ago-09	28-Ago-09				10	\$ 210,000.00	30.00%	\$ -



**ADJUDICACION DIRECTA**

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recab	termino_prof_roga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-EQP-AD-138/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA (2DA ETAPA)	COL. SANTA CECILIA DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 1,992,851.25	Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	14-Ago-09	27-Ago-09				35	\$ 597,855.38	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-139/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO (ALREDEDOR DEL VASO REGULADOR EN SU EXTREMO SUR) 2DA. ETAPA	DESDE PLAZOLETA EN HIDALGO Y MANUEL MENA HACIA EL NORTE SOBRE CANAL EXISTENTE, EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 496,500.00	Omar Soto Ayala	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	14-Ago-09	26-Ago-09				85	\$ 148,950.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-140/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO T/V, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION. ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T/V, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO.	MANUEL R. ALATORRE No. 4389, EN LA COL. TETLAN DE LA ZONA 6 TETLAN. BARTOLOME GUTIERREZ No. 3016, EN LA COL. ECHEVERRIA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 493,741.71	Constructora Erlort y Asociados S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	30-Jul-09					99	\$ 148,122.51	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-141/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESCUELA PRIMARIA URBANA No.5 "SARA MERCADO GONZALEZ", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	ALFONSO ESPARZA OTEO No. 2173, EN LA COL SANTA CECILIA DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 428,363.24	Marcia Alejandra Preciado Martinez del Sobral	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	30-Jul-09			15-Jun-09	30-Jul-09	100	\$ 398,272.12	92.98%	\$ -
OPG-OD-EYP-AD-150/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CATASTRACION DE LOTE POR LOTE DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA DE 67,000 M2, CON COTAS EN TRES DECIMALES, INCLUYE EL LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN CURVAS DE NIVEL A CADA METRO. PARA LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMUR.	EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA	\$ 267,068.79	Construtrop S.A. de C.V.	ARQ. MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES	ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA	15-Jun-09	15-Jul-09			15-Jun-09	30-Jun-09	0	\$ 267,068.79	100.00%	\$ -
OPG-CPU-EYP-AD-152/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SUPERVISION DE PROYECTOS AL NORTE DEL MUNICIPIO, A) EL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE JUAN SORIANO (CENTRO BARRIAL DE SANTA CECILIA), B) PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SEGMENTO DEL ANDADOR PANORAMICO CONOCIDO COMO EL MALEGON, C) PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO BARRIAL TETLAN RIO VERDE, ASI COMO SU CONTEXTO INMEDIATO	A) PASEO DE LA SELVA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA ZONA 4 OBLATOS, B) AL BORDE DE LA BARRANCA A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE NATURAL HUENTITAN-OBLATOS, JUNTO A LA ACADEMIA DE POLICIA, EN LA ZONA 4 OBLATOS, C) AV. JUAN PABLO II, HACIENDA CIENEGA DE MATA, HACIENDA BELLAVISTA Y HACIENDA EL LENCERO, DE LA COL. UNIDAD TETLAN RIO VERDE EN LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 253,000.00	Constructora Mofe S.A. de C.V.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	15-Jun-09	28-Ago-09	10-Sep-09				0	\$ 75,900.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CDS-AD-155/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ACONCAGUA	MONTE ACONCAGUA Y PUERTO SAN BLAS, EN LA COL. FEDERALISMO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA	\$ 41,973.71	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente S.A. de C.V.	ARQ. JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	03-Jul-09			15-Jun-09	03-Jul-09	100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-156/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CALLE JUAN MANUEL (ACERA NORTE)	JUAN MANUEL ENTRE ZARAGOZA Y AV. FEDERALISMO, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,120,000.00	Imex Construcciones S.A. de C.V.	ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	15-Jun-09	15-Jul-09					100	\$ 1,060,000.00	50.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-157/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	ADECUACIONES AL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TRABAJOS CONSISTENTES A REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E IMPERMEABILIZACION	HOSPITAL 50-Z ESQ. CALZ. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 ZONA CENTRO	\$ 780,000.00	Ingenieria y Servicios Construye S.A. de C.V.	ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	15-Jun-09	15-Jul-09	22-Jul-09				90	\$ 234,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-159/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, TRABAJOS CONSISTENTES EN SISTEMA DE RIEGO. ESCUELA PRIMARIA URBANA No.154 "TOMAS ESCOBEDO", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTACION	ABELINO M. PRESA No.1685, EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS. HACIENDA LOS BELENES No.2000, EN LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 422,387.62	Urbanismo de Calidad S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					60	\$ 126,716.29	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-160/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA. JARDIN DE NIÑOS No.31 "PABLO CASALS", TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	MIGUEL SANCHEZ No. 3670, EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA DE LA ZONA 4 OBLATOS. PUERTO ENSENADA No. 627, EN LA COL. CIRCUNVALACION BELISARIO DOMINGUEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 392,379.94	Alfredo Flores Chavez	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09	26-Sep-09				100	\$ 117,713.98	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-161/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	JARDIN DE NIÑOS No.17 "EVA GUERRA FLORES", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, REHABILITACION DE SANITARIOS Y VIDRIOS. JARDIN DE NIÑOS No.152 "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE PISOS DE BIBLIOTECA Y PATIO CIVICO.	CUAUTLA No. 261, EN LA COL. BARRIO DE ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO. AV. ARTESANOS No. 3783, EN LA COL. LA JOYA DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 342,417.57	SCP Ingenieria S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					98	\$ 102,725.27	30.00%	\$ -



ADJUDICACION DIRECTA

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_rec	termino_prof	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-ESC-AD-162/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 238 "24 DE FEBRERO", TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL.	CHAMIZAL No.1238. EN LA COL. PRADOS DEL NILO DE LA ZONA 5 OLIMPICA.	\$ 758,379.20	Proyección Integral Zure S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	29-Sep-09	12-Oct-09				60	\$ 335,872.67	44.29%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-163/09	RAMO 33 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 224 "AÑO DE JUAREZ", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS	MANUEL GUTIERREZ ZAMORA NO. 1197. EN LA COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 460,785.63	GMA Edificación y Construcciones S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					85	\$ 138,235.69	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-164/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL INVERNADERO DEL VIVERO DEL DEAN	GOBERNADOR CURIEL Y AV. 18 DE MARZO, EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 840,285.13	García Duque Construcciones S.A. de C.V.	ING. ERNESTO HERNANDEZ MACIEL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	28-Ago-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-165/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN LA CALZ. INDEPENDENCIA	CALZADA INDEPENDENCIA (ACERA ORIENTE) DE CALZ. DEL CAMPESINO Y WASHINGTON, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,995,346.79	Edificaciones Yazmin S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					15	\$ 997,673.40	50.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-168/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	ILUMINACION ARQUITECTONICA Y DE RELIEVE DEL AREA RECREATIVA HECHA EN MOSAICO EN EL PASEO CHAPULTEPEC	AV. CHAPULTEPEC ENTRE LIBERTAD Y AV. LA PAZ, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 164,284.40	Distribuidora de Tecnologías D-Tech, S. de R.L. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	28-Ago-09					0	\$ 82,142.20	50.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-169/09	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE FUENTES DANZARINAS, TRABAJOS CONSISTENTES EN RECUBRIMIENTO CON AZULEJO TIPO VENEZIANO Y NIVELES	PLAZA TAPATIA, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 357,023.57	Promotora y Constructora Ibazú S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	28-Sep-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-171/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	ADECUACION DE BODEGA EN UNIDAD DEPORTIVA A MODULO EN LA COLONIA EL BETHEL	BETLEM Y CAPERNAUM, EN LA COL. BETHEL DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 402,235.57	Construcciones Gómez Hernández S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09	23-Sep-09				35	\$ 120,670.67	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-173/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CON PISO EN PORFIDO)	BELEN ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN FELIPE, Y VENUSTIANO CARRANZA ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN FELIPE EN ZONA 1 CENTRO.	\$ 2,130,017.37	Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V.	ING. SERGIO CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	28-Ago-09					0	\$ 639,005.21	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-174/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	TRABAJOS DE ALBANILERIA E INSTALACIONES OCULTAS, REGISTROS Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO	HUMBOLDT ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN FELIPE, Y SAN FELIPE ENTRE PINO SUAREZ Y ACEQUIA EN ZONA 1 CENTRO	\$ 2,165,200.00	Relieve Empresarial S.A. de C.V.	ING. SERGIO CASTELLANOS MARTIN DEL CAMPO.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	28-Ago-09	19-Sep-09				0	\$ 649,560.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-176/09	CONSEJO METROPOLITANO 2009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES EN LA ZONA DEL CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,999,850.00	Constru y Guadalajara S.A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	13-Jul-09	12-Oct-09					0	\$ 599,955.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-BAN-AD-177/09	RAMO 33 - PROGRAMA PAC	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MERCEDES CELIS	MERCEDES CELIS ENTRE GIGANTES Y MANUEL R. ALATORRE, EN LA ZONA 6 TETLAN	\$ 667,552.25	Construcciones Citus S.A. de C.V.	ING. JOSE HECTOR FCO. ROMERO REGALADO	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	13-Jul-09	14-Sep-09			13-Jul-09	27-Jul-09	0	\$ 667,195.73	99.95%	\$ 667,195.73
OPG-OD-CEM-AD-178/09	CEMENTERIOS	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL PANTEON JARDIN	COPAL, EN LA FRACC. ARBOLEDAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 585,000.00	Construcciones Trocadero S.A. de C.V.	ABEL RAMIRO MORELOS GONZALEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					40	\$ 175,500.00	30.00%	\$ -
OPG-CPU-EYP-AD-181/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SUPERVISION ARQUITECTONICA Y ASESORIA EN IMPREVISTOS, MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES DE LA OBRA DEL "MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN AV. VALLARTA"	AV. VALLARTA DE MARCOS CASTELLANOS A AV. DE LOS ARCOS EN LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA	\$ 207,000.00	Vite Arquitectura para los Sentidos S.C.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	13-Jul-09	10-Nov-09					0	\$ 62,100.00	30.00%	\$ -
OPG-CPU-EYP-AD-182/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL PARQUE SUSTENTABLE RIO DE JANEIRO	AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y MONTE LA LUNA, EN LA COL. CIRCUNVALACION BELISARIO DOMINGUEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 600,890.68	Studio Guadalajara S.C.	ARQ. RODOLFO COVARRUBIAS ORNELAS	ARQ. JUAN PEDRO PALOMAR VERA	13-Jul-09	10-Nov-09					0	\$ 180,267.20	30.00%	\$ -
OPG-R33-EQP-AD-192/09	REMANENTE R33 EJERCICIOS ANTERIORES ( OBRAS PUBLICAS )	AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE HEBRÓN.	CALLE HEBRON ENTRE AV. MALECON Y CALLE ROMA.	\$ 500,115.44	Tecorsa S.A. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-HAB-EQP-AD-193/09	PROGRAMA HABITAT	140391ME001 BANQUETAS EN LA CALLE HACIENDA DE CEDROS	HACIENDA DE CEDROS ENTRE HACIENDA ZENZONTLA Y RANCHO GRANDE, EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS 1ra. SECCION DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 296,465.00	Constructores y Asesores de Obras S.A. de C.V.	ING. JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-HAB-EQP-AD-194/09	PROGRAMA HABITAT	140391ME006 BANQUETAS EN EL POLIGONO 314004	EN LA COL. BETHEL, SAN JOSE RIO VERDE Y HELIODORO HDEZ. LOZA DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 200,984.00	Constructora Bauer S.A. de C.V.	ING. ALBERTO SANCHEZ HDEZ.	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	13-Jul-09	14-Sep-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-197/09	REMANENTE CONSEJO METROPOLITANO 2008	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS (BANQUETAS EN PORFIDO) EN EL CENTRO HISTORICO.	ZARAGOZA DE HIDALGO A SAN FELIPE, EN ZONA 1 CENTRO.	\$ 953,600.00	Quantum Constructora S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	13-Jul-09	14-Ago-09					99	\$ 286,080.00	30.00%	\$ -

**TOTAL CONTRATOS** 80 \$ 67,060,122.60

\$ 32,777,055.97

\$ 7,760,000.84

**SALDO** \$ 34,283,066.63