

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-IHS-AD-002/09	ALCANTARILLADO	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR 5 DE MAYO.	AV. DE LA PATRIA Y DOMINGO LOEZA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 527,908.07	Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V.	ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	26-Ene-09	12-Mar-09			26-Ene-09	12-Mar-09	100	\$ 487,168.59	92.28%	\$ -
OPG-OD-IHS-AD-003/09	ALCANTARILLADO	A) LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS. □ B) LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR BALCONES DEL 4.	A) PROLONGACION AV. REYES HEROLES, EN LA COL. LOMA LINDA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. □ B) AV. REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA, EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 775,489.16	Old Construcciones S.A. de C.V.	ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	26-Ene-09	25-Mar-09	27-Abr-09		28-Feb-09	14-Abr-09	100	\$ 672,075.91	86.66%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-009/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	A) PRIMARIA URBANA No. 213 Y 239 "DONATO GUERRA", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS B) PRIMARIA URBANA 207 "QUETZALCOATL", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS Y ELABORACION DE PISO DE CONCRETO □ C) PRIMARIA URBANA No. 155 "ANTONIA MUÑOZ MONTES", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS	8 DE JULIO No. 3669, EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR □ JARDINES JAPONESES No. 3620, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN □ PORFIRIO DIAZ No. 83, EN LA COL. SANTA MARIA DE LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 769,824.63	Acont S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-Jun-09					95	\$ 230,947.39	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-010/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PLAZOLETA JARDIN BELEN DE JESUS, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE PLAZOLETA, TRANQUILIZACION DE 2 ANDADORES Y CALLE ISLA COCO CON CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES.	ISLA DEL COCO ENTRE ISLA MILOS E ISLA CLARION EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSE EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 1,794,690.00	Constructora Vijela S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	26-Ene-09	24-Abr-09	13-May-09				65	\$ 538,407.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-012/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	MECANICA DE SUELOS, CERTIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS DE BANQUETAS DE CALZADA INDEPENDENCIA BLOQUE E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Y LA REGENERACION URBANA DE CALLES Y BANQUETAS EN 20 POLIGONOS DEL CENTRO HISTORICO.	CALZADA INDEPENDENCIA Y CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO.	\$ 2,182,479.49	Divicon S.A. de C.V.	ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	16-Ene-09	27-Abr-09					80	\$ 1,527,735.63	70.00%	\$ -
OPG-OD-IHS-AD-014/09	ALCANTARILLADO	MURO DE PROTECCION PARA OBRA DE EMERGENCIA EN EL ARROYO ATEMAJAC (3RA ETAPA)	CALLE LUSITANIA, EN COL. DIVISION DEL NORTE DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 520,000.00	Felal Construcciones S.A. de C.V.	ING. MANUEL TORRES GONZALEZ	ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO	26-Ene-09	24-Abr-09			26-Ene-09	09-Mar-09	100	\$ 469,831.64	90.35%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-015/09	CONTINGENCIAS	DEMOLICION DE BODEGAS SINIESTRADAS EN MERCADO DE ABASTOS	CALLE C.7 No. 709, 711, 713, 715, 717, 719, 707, 725, 727 Y 729, CALLE C.8 No. 812, 814, 816, 818, 820/822 Y 824 ENTRE MANDARINA Y AV. DEL MERCADO, EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 155,250.00	Refugio Paniagua Martínez	ING. RODOLFO GAMINO ACEVES.	ING. JOSE FIGUEROA GARCIA	23-Feb-09	20-Mar-09					100	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-016/09	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE FUENTES DANZARINAS, TRABAJOS CONSISTENTES EN RECUBRIMIENTO CON AZULEJO TIPO VENECIANO Y NIVELES	PLAZA TAPATÍA, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,128,009.01	Promotora y Constructora Ibazu S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	22-May-09					5	\$ 338,402.70	30.00%	\$ -
OPG-DPS-EQP-AD-019/09	RAMO 33 - DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	PLAZOLETA DE PASEO DE LA SELVA 2da. ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS, CENEFAS Y RELLENOS	CIRCUITO DE PASEO DE LA SELVA NORTE Y PASEO DE LA SELVA SUR, EN LA COL. SANTA CECILIA DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 2,281,500.00	Ing. Veronica Bermudez Torres	ARQ. CARLOS CASTELLANO S MADRIGAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	24-Abr-09					100	\$ 684,450.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-020/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	CANALIZACIONES DE INSTALACIONES OCULTAS EN LAS BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA "BLOQUE C"	ACERA ORIENTE DE AV. MONTE CAUCASO A PABLO VALDEZ, EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 2,422,626.24	Constructora Argamuro S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	20-Mar-09			23-Feb-09	20-Mar-09	100	\$ 2,422,161.41	99.98%	\$ 2,422,161.41
OPG-OD-EQP-AD-021/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	CONSTRUCCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES, ANDADORES Y MUROS DE MAMPOSTERIA	AV. REYES HEROLES ENTRE MIGUEL MACIAS Y FELIPE LOPEZ, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 1,536,188.92	Carva Acondiciona S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Abr-09	01-Jun-09					8	\$ 460,856.68	30.00%	\$ -

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-R33-EQP-AD-022/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DEL VASO REGULADOR LOMAS DEL PEDREGAL 2da ETAPA, TRABAJOS CONSISTENTES EN DIVERSAS OBRAS HIDRÁULICAS, CONSOLIDACIÓN DE NIVELES, MAMPOSTERÍA Y PLATAFORMAS PARA ANDADOR PEATONAL, INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION, HERRERÍA Y JARDINERÍA	EN EL POLIGONO COMPRENDIDO DE AV. JESÚS REYES HEROLLES, DIEGO MONTENEGRO, ELISEO GRANJA, CON LA UNIDAD DEPORTIVA "CAMPOS ROJOS", MORONES Y FRANCISCO VILLA, EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 2,280,250.00	Ing. Ivan Jaime De Alba Padilla	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	23-Abr-09	16-May-09				12	\$ 684,075.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-023/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLLARDOS Y PLACAS DE SEÑALIZACION EN CESTOS DE BASURA	AV. FEDERALISMO DE AVILA CAMACHO A WASHINGTON (ACERAS ORIENTE Y PONIENTE), EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,189,064.58	Erika García Romero	ING. JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	23-May-09					10	\$ 356,719.37	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-024/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACION DE ESTANCIA INFANTIL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD	COPAL ENTRE INGRESO A PEATON Y EL CRIT (TELETON), EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	\$ 285,000.00	QF Ingenieria y Construcción S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	23-Abr-09					10	\$ 102,798.69	36.07%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-025/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL MUNICIPAL	LOPEZ DE LEGAZPI Y REAL DE MINAS, EN LA COL. 2da. ZONA INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 1,615,300.00	Grupo Piesa Constructora S.A. de C.V.	ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	23-Feb-09	22-Jun-09					60	\$ 484,590.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-027/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN YAÑEZ" TV, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS	JUAN B. BERDEJAS No. 3043, EN LA COL. RANCHO NUEVO DE LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 501,642.57	Grupo Constructor Perey S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09					40	\$ 150,492.77	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-028/09	MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION DE FUENTES, TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA FUENTE GUADALAJARA, REHABILITACION DE FUENTE PLAZOLETA CASALUD, REHABILITACION DE FUENTE GUADALAJARA, REHABILITACION DE FUENTE MONTENEGRO Y ESMALTE EPOXICO EN ANDADOR PERIMETRAL DE FUENTE MODERNA	VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 392,206.25	Promotora y Constructora Ibazu S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	30-Abr-09					0	\$ 117,661.88	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-029/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	CANALIZACIONES DE INSTALACIONES OCULTAS EN LAS BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE "BLOQUE A"	ACERA PONIENTE DE AV. MONTES CAUCASO A AV. DE LOS MAESTROS, EN LA COL. INDEPENDENCIA DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,637,216.78	Constructores y Asesores de Obras S.A. de C.V.	ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	30-Abr-09					0	\$ 491,165.03	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-030/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	CANALIZACIONES DE INSTALACIONES OCULTAS EN LAS BANQUETAS CALZADA INDEPENDENCIA NORTE "BLOQUE B"	ACERA ORIENTE DE AV. MONTES CAUCASO A SIERRA MADRE, EN LA COL. INDEPENDENCIA DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,669,447.81	Kalmani Constructora S.A. de C.V.	ARQ. CARLOS CASTELLANO S MADRIGAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	30-Abr-09					0	\$ 500,834.34	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-032/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS DE PERFORACION DIRECCIONAL EN LA OBRA DE LINEAS SUBTERRANEAS DE LA CALZADA INDEPENDENCIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS ACERA ORIENTE	ACERA ORIENTE DE PABLO VALDEZ HASTA PARQUE AGUA AZUL, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,010,520.00	Fortius Electromecanica S.A. de C.V.	ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09					0	\$ 603,156.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-MER-AD-033/09	MERCADOS	MERCADO PEDRO GAZON, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACION DE ARBOLADO Y BALIZAMIENTO	FRESNO Y CONDOR, EN LA COL. MORELOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 646,756.61	Ceele Construcciones S.A. de C.V.	ING. GILBERTO GARCIA HUERTA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09	08-Jun-09				40	\$ 194,026.98	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-034/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	ILUMINACION ARQUITECTONICA PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, LADO SUR AV. HIDALGO Y LADO ORIENTE AV. ALCALDE	HIDALGO No. 400, EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,192,053.36	Carjau S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09					0	\$ 657,616.01	30.00%	\$ -
OPG-OG-EQP-AD-035/09	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 2 PREESCOLAR, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE MULTITECHO, MALLA CICLONICA, PAVIMENTACION DE PATIO Y PINTURA GENERAL	JAVIER MINA No. 3435 ENTRE FLORENCIO DEL CASTILLO Y JOSE GOMEZ DE LA COTINA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 6 TETLAN	\$ 470,000.00	Maqpesa S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 141,000.00	30.00%	\$ -

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OG-EQP-AD-036/09	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	A) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 11 PREESCOLAR, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, RESTAURAR BARRA, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN INGRESO, PINTURA GENERAL Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO. B) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 22 PREESCOLAR, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, HERRERIA, PINTURA EN GENERAL, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, DE GAS E HIDROSANITARIA	A) RAMON ALCORTA No. 1601 ENTRE LA CALLE 36 Y LA 40, EN LA COL. LOMAS DE POLANCO EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR B) HERRERA Y CAIRO No. 867 ENTRE JESUS Y PUEBLA, EN LA COL. SAGRADA FAMILIA DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 550,000.00	Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09	06-Jun-09				0	\$ 165,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OG-EQP-AD-037/09	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 6 PREESCOLAR, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALON DE USOS MULTIPLES, PINTURA EN GENERAL; CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 23 DEPARTAMENTO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE ALJIBE	REVOLUCION No. 311 ENTRE ANALCO Y ANTONIO ROSALES, EN LA COL. ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO AV. ALEMANA No. 1338 ENTRE AV. FEDERALISMO Y RAYON, EN LA COL MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 480,000.00	Sers Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 144,000.00	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-038/09	RAMO 33 - DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. AMERICANA	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR AV. FEDERALISMO, AV. HIDALGO, NICOLAS ROMERO-ROBLES GIL, NUÑO DE GUZMAN Y AV. LA PAZ, EN LA COL. AMERICANA ORIENTE EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 800,000.00	Codecam Construcciones S. A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 240,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-BAN-AD-039/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. INSURGENTES 3ra SECCION	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR ADRIAN PUGA, MERCEDES CELIS, MANUEL L. A LATORRE Y ELENA PANTOJA, EN LA COL. INSURGENTES 3ra SECCION EN LA ZONA 6 TETLAN	\$ 650,000.00	Construmilenium S.A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 195,000.00	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-040/09	RAMO 33 - DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. JARDINES DEL BOSQUE NORTE	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR AV. INGLATERRA, AV. LOS ARCOS, AV. NIÑOS HEROES Y AV. LOPEZ MATEOS, EN LA COL. JARDINES DEL BOSQUE NORTE EN LA ZONA 2 MINERVA	\$ 600,000.00	Constructora Decoración y Carpintería S.A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 180,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-BAN-AD-041/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. VILLAS DE GUADALUPE	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR SIDON, EGIPTO, AV. PATRIA Y AV. MALECON, EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 700,000.00	Urbanismo de Calidad S.A. de C.V.	ARQ. ELIAS ANTONIO SILVA LOPEZ	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	29-Abr-09	08-Jun-09					0	\$ 210,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-BAN-AD-042/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. SAN MARTIN ANEXO	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR RIVAS GUILLEN, SANTA CLEMENCIA, PANFILO PEREZ, SAN PABLO, ARTESANOS, HACIENDA LACROIX, ABRAHAM GONZALEZ, HACIENDA EL PASO, VENTURA ANAYA Y JULIAN MEDINA CASTILLO, EN LA COL. SAN MARTIN ANEXO DE LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 800,000.00	Desarrolladores Marsol S.A. de C.V.	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09					25	\$ 240,000.00	30.00%	\$ -
OPG-DPS-PAC-AD-043/09	RAMO 33 - DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. AYUNTAMIENTO	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR CIRCUNVALACION PLAN DE SAN LUIS, MANUEL CAMBRE, AV. DE LOS MAESTROS, PADRE BUZETA, COLOMOS Y AV. DE LAS AMERICAS, EN LA COL. AYUNTAMIENTO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 450,000.00	Constructora Wongpec S.A. de C.V.	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09	15-Jun-09				7	\$ 135,000.00	30.00%	\$ -

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-DPS-PAC-AD-044/09	RAMO 33 - DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	REHABILITACION DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (PROGRAMA PAC) DE LA COL. SANTA EDUWIGES	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR AV. LAPIZLAZULI, AV. TOPACIO Y CRUZ DEL SUR, EN LA COL. SANTA EDUWIGES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 500,000.00	Idea Ingenieria Diseño Arquitectura S.A. de C.V.	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09	12-Jun-09				12	\$ 150,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-BAN-AD-045/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1ra SECCION	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR AV. HACIENDA DE LA CALERA, GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ, AV. PATRIA Y EGIPTO, EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA 1ra SECCION DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 800,000.00	Constructora Apantli S.A. de C.V.	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 240,000.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-BAN-AD-046/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. HUENTITAN EL BAJO	EN EL POLIGONO CONFORMADO POR CALZADA INDEPENDENCIA, VOLCAN ZACAPU, VOLCAN KRAKATOA, VOLCAN MAPO, VOLCAN FUJIYAMA, VOLCAN CASA BLANCA, LIMITE DE LA BARRANCA Y VOLCAN SAN FRANCISCO, EN LA COL. HUENTITAN EL BAJO DE LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 650,000.00	Orbi Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.	ING. JESUS LOPEZ GALLEGOS	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 195,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-047/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE ESCULTURAS ASENTADAS EN EL PASEO CHAPULTEPEC	AV. CHAPULTEPEC ENTRE WASHINGTON Y AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 488,000.00	Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V.	ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09	19-Jun-09				0	\$ 146,400.00	30.00%	\$ -
OPG-R33-ESC-AD-048/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PRIMARIA URBANA No. 202 Y No. 181, TRABAJOS CONSISTENTES EN LA IMPERMEABILIZACION	CASTELLANOS Y TAPIA No. 940, EN LA COL. LA HUERTA EN LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 176,226.48	Geop S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09					100	\$ 52,867.94	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-049/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS VERDES (INCLUYE MÓDULO LÚDICO) JARDIN MIRAVALLE 4ta SECC., INCLUYE ARBOLADO, REFORESTACION, REHABILITACION DE ILUMINACION Y BALIZAMIENTO	ARQ. FRANCISCO MARISCAL, ARQ. JOSE GTZ. PEDROZA, ARQ. RIVAS MERCADO, EN AL COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 842,615.77	Hayeti S.A. de C.V.	ABEL RAMIRO MORELOS GONZALEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09	15-Jun-09				0	\$ 252,784.73	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-050/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS VERDES (INCLUYE MÓDULO LÚDICO) JARDIN EXPLANADA MERCADO BEATRIZ HERNANDEZ, INCLUYE ARBOLADO, REFORESTACION, REHABILITACION DE ILUMINACION Y BALIZAMIENTO	GILDARDO GOMEZ, IGNACIO GUTIERREZ Y CENOBIO ENCISO, EN LA COL. BEATRIZ HERNANDEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS	\$ 835,809.93	Grupo Inmobiliario Añesse Imperia S.A. de C.V.	ABEL RAMIRO MORELOS GONZALEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 250,742.98	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-051/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS VERDES (INCLUYE MÓDULO LÚDICO) JARDIN CORRECCIONAL, INCLUYE ARBOLADO, REFORESTACION, REHABILITACION DE ILUMINACION Y BALIZAMIENTO	AV. 18 DE MARZO, RODOLFO NAVARRETE Y REAL MINAS, EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL 2da SECCION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 763,736.22	Ajsac Constructora S.A. de C.V.	ABEL RAMIRO MORELOS GONZALEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 229,120.87	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-052/09	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	RECONSTRUIR OFICINAS Y BAÑOS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PÚBLICO Y VEHÍCULOS Y LA OFICINA DE MEJORAMIENTO URBANO	CALZADA INDEPENDENCIA S/N, EN LA PLAZA TAPATIA DE LA ZONA 1 CENTRO, CALLE 30 Y LOPEZ DE LEGAZPI EN LA ZONA INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR	\$ 1,754,000.00	Ciarco Constructora S.A. de C.V.	ING. VIDAL RODRIGUEZ DIAZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09					20	\$ 526,200.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-053/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REALIZACION DE DOS BASES DE MONUMENTOS EN LA ROTONDA DE LOS JALISCIENSES ILUSTRES Y TRABAJOS DE REPARACION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	AV. ALCALDE E INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 513,000.00	Midesan S.A. de C.V.	ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09	02-Jun-09				0	\$ 153,900.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-054/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS DE PERFORACION DIRECCIONAL EN LA OBRA DE LINEAS SUBTERRANEAS DE LA CALZADA INDEPENDENCIA, TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS ACERA PONIENTE	ACERA PONIENTE DE PABLO VALDEZ HASTA PARQUE AGUA AZUL, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,009,492.89	Grupo I.C. Instalaciones y Construcciones S.A. de C.V.	ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	15-May-09					0	\$ 602,847.87	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-055/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REPARACION DE PORTON, RAMPAY PASTO EN ROLLO EN EL ANDADOR SENDERO SEGURO	JOSE MARIA LANZAGORTA Y MARIA LUISA MARTINEZ, DE LA COL. LOMAS DEL PARAISO EN LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 33,867.87	Maro Proyecto y Edificacion S.A. de C.V.	EDUARDO AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	21-Abr-09					0	\$ -	0.00%	\$ -

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-EQP-AD-056/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACION, COLOCACION DE LAMPARAS, CABLEADO Y ALBAÑILERIA EN EL POLIGONO C DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO	(POLIGONO C) LAS CUATRO ACERAS DE LA MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES SAN FELIPE, ALCALDE, JUAN MANUEL Y LICEO. ACERA PONIENTE, NORTE Y ORIENTE DE LA MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES JUAN MANUEL, ALCALDE, INDEPENDENCIA Y LICEO. ZONA 1 CENTRO	\$ 955,760.10	Grupo Constructor Los Muros S.A. de C.V.	ING. JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	17-Mar-09	15-May-09	28-May-09				0	\$ 286,728.03	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-057/09	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN EL AREA DE SOTANO, TRABAJOS CONSISTENTES EN FIRME DE CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS TIPO INDUSTRIAL Y PINTURA EN GENERAL	ESMERALDA No. 2486 ENTRE DIAMANTE Y TURQUESA, EN LA COL. VERDE VALLE DE LA ZONA 2 MINERVA	\$ 900,000.00	Pinsa Desarrollos S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	25-May-09					0	\$ 270,000.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EYP-AD-058/09	COPLAUR - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SEGUIMIENTO DE PROYECTO EN SITIO, INGENIERIAS Y DISEÑO EN PASEO CHAPULTEPEC; TRABAJOS CONSISTENTES EN LA VERIFICACIONES TOPOGRAFICAS, NIVELES Y TRAZO, CONTROL DE CALIDAD EN OBRA, SUPERVISION DE ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, RIEGO, ALUMBRADO; SUPERVISION DE TRABAJOS EN FUENTES Y MONUMENTOS	AV. CHAPULTEPEC ENTRE WASHINGTON Y AV. MEXICO, EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,104,754.02	Proyectos de Infraestructura Vial S.C.	ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	17-Mar-09	17-Jun-09					0	\$ 631,426.21	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-062/09	RAMO 33 - OBRAS NO ESPECIFICADAS	PROYECTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE MEDRANO, TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE APROCHES	MEDRANO, DE LA ZONA 5 OLIMPICA	\$ 2,086,300.00	Ditce Construcciones S.A. de C.V.	LUIS MARTIN AGUILAR CASILLAS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Mar-09	15-May-09					0	\$ 625,890.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-CON-AD-063/09	CONTINGENCIAS	REPOSICION DE CABLEADO DE NUEVA INSTALACION Y CABLEADO INSTALACION ANTIGUA, DAÑADOS POR INCENDIO EN EL MERCADO CORONA PASILLO 1 DE LA PLANTA BAJA, ASI COMO LA REPOSICION DE CORTINA METALICA DE LOCAL COMERCIA.; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA Y SUSTITUCION DE LINEAS ALIMENTADORAS EN EL PANTEON GUADALAJARA	INDEPENDENCIA Y SANTA MONICA, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO; SAN IGNACIO E IGUALDAD, DE LA COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS.	\$ 886,000.00	Elecon Nacional S.A. de C.V.	ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Mar-09	15-May-09					0	\$ -	0.00%	\$ -
OPG-CMG-EQP-AD-071/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES DE ARRAYAN Y OTRAS ESPECIES EN EL CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO DE LA ZONA 1 CENTRO	\$ 2,226,000.00	Massima Construcción Marketing Inmobiliario S.A. de C.V.	ARQ. JOSE ANTONIO ESPARZA GARCIA	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Mar-09	29-May-09					0	\$ 667,800.00	30.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-078/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	CANALIZACION DE INSTALACIONES OCULTAS EN BANQUETAS DE CALZADA INDEPENDENCIA "BLOQUE D"	ACERA PONIENTE DE AV. MONTES CAUCASO A ANGULO, EN LA COL. EL RETIRO DE LA ZONA 3 HUENTITAN.	\$ 2,211,978.28	GOC Constructores S.A. de C.V.	ING. MAGDALENO DE LA O. APARICIO	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Mar-09	30-Abr-09					0	\$ 663,593.48	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-079/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	BALIZAMIENTO DE CRUCES VEHICULARES Y EN CICLOVIAS DE AV. FEDERALISMO	AV. FEDERALISMO ENTRE WASHINGTON A AV. AVILA CAMACHO, EN LA ZONA 1 CENTRO	\$ 1,838,782.50	Arq. Adriana Gonzalez Montañez	ING. JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Mar-09	29-May-09					0	\$ 551,634.75	30.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-080/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETAS EN MOSAICO EN SECTOR 3, POLIGONO 06)	PAVO DE LOPEZ COTILLA A PRISCILIANO SANCHEZ (BANQUETA EN MOSAICO) EN ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,586,326.00	Quantum Constructora S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	30-Mar-09	15-May-09					25	\$ 793,163.00	50.00%	\$ -
OPG-OD-CMG-AD-081/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETA EN MOSAICO EN SECTOR 3, POLIGONO 06)	8 DE JULIO DE LOPEZ COTILLA A PRISCILIANO SANCHEZ (BANQUETA EN MOSAICO) EN ZONA 1 CENTRO.	\$ 1,428,000.00	Contractor's Sun S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	30-Mar-09	15-May-09					65	\$ 714,000.00	50.00%	\$ -

contrato	programa_obra	obra	Ubicacion	Total Contrato	contratista	supervisor	Jefe	inicio	termino	termino_recal	termino_proroga	inicio_real	termino_real	a_fisico	Inversión Acumulada a la Fecha	A. Financiero	Inversión Total Ejercida a la Fecha
OPG-OD-CMG-AD-082/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	REGENERACION URBANA DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO (BANQUETA EN PORFIDO Y MOSAICO EN SECTOR 3, POLIGONO 09)	PEDRO MORENO DE MARIANO BARCENAS A DONATO GUERRA (BANQUETA EN MOSAICO ACERA NORTE) EN ZONA 1 CENTRO; MORELOS DE ENRIQUE GONZALEZ A DONATO GUERRA (BANQUETA EN PORFIDO ACERA NORTE) EN ZONA 1 CENTRO	\$ 1,235,261.00	Grupo Constructor Los Muros S.A. de C.V.	ING. FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA	ING. FELIPE DE JESUS MONRAZ GOMEZ	30-Mar-09	15-May-09	30-May-09				60	\$ 617,630.50	50.00%	\$ -
OPG-OD-EQP-AD-083/09	OBRAS PUBLICAS - OBRAS NO ESPECIFICADAS	DESMONTAJE Y DEMOLICION DE HELIPUERTO EN EL PLANETARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	PERIFERICO NORTE, EN LA ZONA 3 HUENTITAN	\$ 2,127,499.67	Faceaceros S.A. de C.V.	ING. ROCIO YEPEZ RIOS	RAFAEL ZARAGOZA FUENTES	30-Mar-09	30-May-09					0	\$ 638,249.90	30.00%	\$ -

TOTAL CONTRATOS 55 \$ 62,966,834.21

\$ 23,085,153.28

\$ 2,422,161.41

SALDO \$ 39,881,680.93