

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
JAL13130100093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100093557	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Teclan Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-018-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,761,585	\$3,324,388	\$3,324,388	88.38	\$0	Metros Cuadrados	18,413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130100093668	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc.	OPGR33PAVCIC06-020-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$4,259,775	\$3,637,990	\$3,637,990	85.40	\$0	M2, Concreto hidráulico	11,137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156542	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2ª. Y 4ª. Secc.	OPGR33PAVCIC06-014-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,694,247	\$2,547,642	\$2,547,642	\$2,547,642	\$2,547,642	\$2,287,105	\$2,287,105	89.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	6,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130200156682	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montal Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.	OPGR33PAVCIC06-017-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,957,790	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,957,399	\$3,957,399	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196496	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta, Col. Balcones De Oblatos 2da. Secc.	OPGR33PAVADC12083-13	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	\$2,227,403	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196531	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquin Garcia Leal Y Albino Corzo, Col. Lomas De Rio Verde	OPGR33PAVADC12084-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,583,994	\$1,465,941	\$1,465,941	92.55	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196550	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle De Santo Tomas Entre Demostenes E Iran.	OPGR33PAVADC12085-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,683,823	\$1,486,633	\$1,486,633	88.29	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196585	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso 2da. Secc.	OPGR33EQPADC12087-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,088,000	\$1,083,301	\$1,083,301	\$1,083,301	\$1,083,301	\$1,002,385	\$1,002,385	92.53	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13130300196618	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraiso 3ra. Secc.	OPGR33EQPADC12088-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,828,086	\$1,691,139	\$1,691,139	92.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL13130100093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196631	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Mirador Dr. Atl.	OPGR33EQPADC12089-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,785,000	\$1,778,051	\$1,778,051	\$1,778,051	\$1,778,051	\$1,634,555	\$1,634,555	91.93	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196680	Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. Iro. De Mayo	OPGR33EQPADC12091-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	\$1,206,999	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196689	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa Maria	OPGR33EQPADC12092-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,921,000	\$1,917,678	\$1,917,678	\$1,917,678	\$1,917,678	\$1,774,109	\$1,774,109	92.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196700	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Francisco Villa	OPGR33EQPADC12093-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$3,044,065	\$2,815,353	\$2,815,353	92.49	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196712	Mejoramiento De Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito	OPGR33EQPADC12094-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,785,000	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	\$1,777,241	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300196718	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Lazaro Cardenas	OPGR33EQPADC12095-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	\$2,206,118	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300398680	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Col. Villas De Guadalupe, Z. 4 Oblatos	OPGR33PAVADC06-044-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2012	\$891,678	\$891,678	\$891,678	\$891,678	\$891,678	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	99.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON REMANENTES 2012 / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300398716	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan Rio Verde Z. 6 Tetlan	OPGR33PAVADC06-054-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,149,154	\$4,149,154	\$4,149,154	\$4,149,154	\$4,149,154	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140300398780	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Col. Tetlan, Z. 6 Tetlan	OPGR33PAVADC06-054-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,594,799	\$4,594,799	\$4,594,799	\$4,594,799	\$4,594,799	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	20.00	Financiera: OBRA CONTRATADA CON REMANENTES 2012 / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310654	Compra De Software (Licencias Varias), Dentro Del Prog. De Des. Institucional	REQ. 4305	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,148	\$325,148	\$325,148	\$325,148	\$325,148	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310685	Servicios Profesionales Para La Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos Y Su Verificación	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,199,701	\$2,199,701	\$2,199,701	\$2,199,701	\$2,199,701	\$1,952,235	\$1,952,235	88.75	\$0	Servicio	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340590	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Colonia Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	OPGR33EQPADC08-94-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,235,160	\$3,235,160	\$3,235,160	\$3,235,160	\$3,235,160	\$782,700	\$782,700	24.19	\$0	Metro Cuadrado	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340842	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Colonia Ferrocarril (Zap 5347)	OPGR33EQPADC08-096-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,884,800	\$1,884,800	\$1,884,800	\$1,884,800	\$1,884,800	\$456,000	\$456,000	24.19	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340861	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme En La Colonia, Col. Lomas Del Paraíso, 3a., 4ta. Y 5ta.	OPGR33EQPADC08-095-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,808,666	\$2,808,666	\$2,808,666	\$2,808,666	\$2,808,666	\$808,500	\$808,500	28.79	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340902	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Heliodoro Hernandez Loza la. Sec. (Zap 4230)	OPGR33EQPADC08-097-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,155,800	\$3,155,800	\$3,155,800	\$3,155,800	\$3,155,800	\$961,664	\$961,664	30.47	\$0	Metro Cuadrado	635	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200340915	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Colonia Heliodoro Hernandez Loza la. Sec. (Zap 4230)	OPGR33EQPADC08-098-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,044,200	\$3,044,200	\$3,044,200	\$3,044,200	\$3,044,200	\$736,500	\$736,500	24.19	\$0	Metro Cuadrado	575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130100093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: /
JAL1414020034121	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Sta. Rosa Y Vicente Guerrero	OPGR33EQPADC08-099-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$405,000	\$405,000	26.79	\$0	Metro Cuadrado	335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034121	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, En La Col. Echeverría 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-100-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,550,080	\$1,550,080	\$1,550,080	\$1,550,080	\$1,550,080	\$415,200	\$415,200	26.79	\$0	Metro Cuadrado	345	0.00	100.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034122	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Bethel, Villas De Gpe. Y Heliodoro Hernandez Loza 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-101-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$1,102,474	\$1,102,474	48.70	\$0	Metro Cuadrado	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034131	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Balcones De Oblatos Ira. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-102-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959,000	\$587,700	\$587,700	30.00	\$0	Metro Cuadrado	490	0.00	100.00	Financiera: INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL1313010093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL1414020034136	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Loma Linda, La Revolucionaria Y Lomas Del Pedregal	OPGR33EQPADC08-103-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,573,600	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$421,500	\$421,500	30.00	\$0	Metro Cuadrado	355	0.00	100.00	Financiera: ESTE CONTRATO INCLUYE 8 PROYECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034191	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Lomas Del Paraíso 3ra. Y 4ta. Secc.	OPGR33EQPADC08-104-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,458,500	\$2,458,500	\$2,458,500	\$2,458,500	\$2,458,500	\$670,500	\$670,500	27.27	\$0	Metro Cuadrado	5,555	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034192	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Gómez Farias	OPGR33EQPADC08-106-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,573,200	\$1,573,200	\$1,573,200	\$1,573,200	\$1,573,200	\$421,500	\$421,500	26.79	\$0	Metro Cuadrado	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034192	Mej. De Vivienda, Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Tetlan Ira. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-107-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,523,200	\$1,523,200	\$1,523,200	\$1,523,200	\$1,523,200	\$729,541	\$729,541	47.90	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034193	Construcción De Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción De Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Rancho Nuevo Ira. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-105-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$905,685	\$905,685	39.21	\$0	Metro Cuadrado	505	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034223	Construcción De Dispensario Médico Y Clínica Dental, Col. Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482), Sal-01-14 Y Sal-02-14	OPG-R33-EQP-AD-C08-090-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$757,422	\$757,422	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034229	Paquete De Instrumental Medico Y Dental	REQ.- 4208 SAL.-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$137,503	\$137,503	\$137,503	\$137,503	\$137,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	3,901	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034272	Mantenimiento De Dispensario Médico Y Clínica Dental Ferrocarril (Zap 5347), Sal-05 Y 07-14	OPGR33EQPADC08-093-14-5	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$303,263	\$303,263	\$303,263	\$303,263	\$303,263	\$90,979	\$90,979	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034277	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez, Sal-09 Y 11-14	OPGR33EQPADC08-092-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$1,062,769	\$1,062,769	\$1,062,769	\$1,062,769	\$1,062,769	\$318,831	\$318,831	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034308	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Jesús Delgado Araujo, Sal-13 Y 15-14	OPGR33EQPADC08-092-14-1	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$199,264	\$199,264	\$199,264	\$199,264	\$199,264	\$59,779	\$59,779	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034328	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias, Sal-17 Y 19-14	OPGR33EQPADC08-092-14-2	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$194,498	\$194,498	\$194,498	\$194,498	\$194,498	\$58,349	\$58,349	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034354	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clínica Dental De Rancho Nuevo, Sal-21 Y 23-14	OPGR33EQPADC08-091-14-1	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$117,170	\$117,170	\$117,170	\$117,170	\$117,170	\$35,151	\$35,151	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034372	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clínica Dental De U.A.P.S. El Jaguey, Sal-25 Y 27-14	OPGR33EQPADC08-091-14-2	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$175,051	\$175,051	\$175,051	\$175,051	\$175,051	\$52,515	\$52,515	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034392	Equipamiento Medico (Mobiliario)	REQ. 4303-2 SAL-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$217,919	\$217,919	\$217,919	\$217,919	\$217,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034397	Mantenimiento Del Dispensario Medico Y Clínica Dental La Federacha, Sal-29 Y 31-14	OPGR33EQPADC08-091-14-4	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$136,694	\$136,694	\$136,694	\$136,694	\$136,694	\$41,008	\$41,008	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034420	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental, Santa Cecilia, Sal-33 Y 35-14	OPG-R33EQPADC08-091-14-5	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$180,836	\$180,836	\$180,836	\$180,836	\$180,836	\$54,251	\$54,251	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1414020034795	Ampliación De Dispensario Medico Y Clínica Dental De La Uaps Ignacio Allende, Sal-37 Y 39-14	OPGR33EQPADC08-093-14-1	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$189,570	\$189,570	\$189,570	\$189,570	\$189,570	\$56,871	\$56,871	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
JAL13130100093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200348003	Construcción De Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso Sección (Zap 3482) Com-01-14	OPG-R33-EQP-AD-C08-087-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,168,097	\$2,168,097	\$2,168,097	\$2,168,097	\$2,168,097	\$860,138	\$860,138	39.67	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348078	Construcción De Comedor Comunitario Ferrocarril (Zap 5347) Com-03-14	OPG-R33-EQP-CI-C08-110-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,097,005	\$3,097,005	\$3,097,005	\$3,097,005	\$3,097,005	\$1,656,987	\$1,656,987	53.50	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200348098	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias, Sal-41 Y 43-14	OPGR33EQPADC08-092-14-4	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$162,467	\$162,467	\$162,467	\$162,467	\$162,467	\$48,740	\$48,740	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto							Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
JAL1313010093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034829	Equipamiento De Comedores Comunitarios (Mesas Y Sillas Para Comensales)	REQ. 4303-1 COM.-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034823	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan, Sal-45 Y 47-14	OPGR33EQPADC08-093-14-2	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$250,768	\$250,768	\$250,768	\$250,768	\$250,768	\$75,230	\$75,230	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034827	Equipamiento De Comedor Comunitario Heliodoro Hernandez Loza Y Col El Sauz	REQ. 4303-3 COM.-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$465,272	\$465,272	\$465,272	\$465,272	\$465,272	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034833	Construcción De Comedor Comunitario División Del Norte, Com-06-14	OPGR33EQPADC08-093-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,653,381	\$1,653,381	\$1,653,381	\$1,653,381	\$1,653,381	\$496,014	\$496,014	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034839	Mantenimiento De Dispensario Medico De Rio Nilo, Sal-49 Y 51-14	OPGR33EQPADC08-093-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$116,337	\$116,337	\$116,337	\$116,337	\$116,337	\$34,901	\$34,901	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034856	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Clinica Dental De La Uaps Artes Plasticas, Sal-53 Y 55-14	OPGR33EQPADC08-093-14-4	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$242,409	\$242,409	\$242,409	\$242,409	\$242,409	\$72,723	\$72,723	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034878	Construcción De Dispensario Medico Santa Elena, Sal-57 Y 59-14	OPGR33EQPADC08-091-14-3	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$571,825	\$571,825	\$571,825	\$571,825	\$571,825	\$171,548	\$171,548	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034951	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1965, Col. La Loma.	PAN-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: Se Están realizando los trámites correspondientes por cada uno de los beneficiarios ante la CPE / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034955	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1976, Col. San Juan De Dios Y Analco	PAN-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: Se Están realizando los trámites correspondientes por cada uno de los beneficiarios ante la CPE / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034960	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 3482, Col. Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta. Y 5ta. Secc.	PAN-03-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,661,125	\$1,661,125	\$1,661,125	\$1,661,125	\$1,661,125	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: Se Están realizando los trámites correspondientes por cada uno de los beneficiarios ante la CPE / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034972	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 4230, Col. Heliodoro Hdez. Loza Ira. Secc.	PAN-04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,343,557	\$1,343,557	\$1,343,557	\$1,343,557	\$1,343,557	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: Se Están realizando los trámites correspondientes por cada uno de los beneficiarios ante la CPE / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020034985	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 5347, Col. Ferrocarril	PAN-05-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$1,001,561	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: Se Están realizando los trámites correspondientes por cada uno de los beneficiarios ante la CPE / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020035174	Capacitación Al Personal De Esta Secretaría Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional	REQ. 3928-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414020035181	Compra De Equipo Diverso Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional (Impresora Y Escaner)	REQ. 3805	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,469	\$25,469	\$25,469	\$25,469	\$25,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL13130100093322	Pavimentación C/Concreto Hidráulico. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200352023	Rehab. De Baños Del Edificio De Desarrollo Social. Con Cargo Al Prog. De Des. Institucional	S-N-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$831,942	\$831,941	\$831,941	\$831,941	\$831,941	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300362012	Construcción De Comedor Comunitario Rio Verde Oblatos, Com-08-14	OPGR-R33-EQP-AD-C08-089-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,698,437	\$1,698,437	\$1,698,437	\$1,698,437	\$1,698,437	\$424,609	\$424,609	25.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378684	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano Z. 5 Olímpica.	OPGR33PAVADC08-108-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,774,661	\$1,774,661	\$1,774,661	\$1,774,661	\$1,774,661	\$532,398	\$532,398	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378736	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano	OPGR33PAVCIC08-111-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,224,313	\$3,224,313	\$3,224,313	\$3,224,313	\$3,224,313	\$967,294	\$967,294	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378775	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Medrano	OPGR33PAVCIC08-112-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,734,512	\$2,734,512	\$2,734,512	\$2,734,512	\$2,734,512	\$820,354	\$820,354	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300378799	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sust. De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Col. Loma Linda	OPGR33PAVCIC08-113-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,434,359	\$4,434,359	\$4,434,359	\$4,434,359	\$4,434,359	\$1,330,308	\$1,330,308	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
JAL13130100093322	Pavimentación C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	OPGR33PAVCIC06-015-13	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	\$4,714,481	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300388857	6 Paquete De Utensilios De Cocina	REQ.4304-COM-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391204	Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Guadalajara En Colnversion Con El Programa De Pdzp Ejercicio 2014	PDZP-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	\$2,846,070	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391680	Servicios Profesionales Para Elaborar Encuestas	REQ. 4135 Y 4137	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$244,568	\$244,568	\$244,568	\$244,568	\$244,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300391720	Compra De Mobiliario (Mesas, Sillas, Tablones, Etc.)	REQ. 4302 D.I.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400455429	Rehabilitacion De Baños De La Secretaria De Desarrollo Social, Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional (Prodim 2014)	OPGR33EQPADE01-161-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS- MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$831,942	\$831,942	\$831,942	\$831,942	\$831,942	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400455535	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Lomas Del Paraíso (Construccion De Cuartos Para Baño, Dormitorios, Cocina, Techo Y Muro Firme Y Raehab. De Techos Y Muro Firme)	OPG-R33-EQP-AD-C12-174-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS- MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,136,895	\$1,136,895	\$1,136,895	\$1,136,895	\$1,136,895	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400455768	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares	PAN- REQ. 4308	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$244,283	\$244,283	\$244,283	\$244,283	\$244,283	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Se Están realizando los trámites correspondientes por cada uno de los beneficiarios ante la CPE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400456004	Maquina De Anestesia (1) Y Ecg Electrocardiografo (4)	SAL. REQ. 4307	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2014	\$788,104	\$788,104	\$788,104	\$788,104	\$788,104	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400456050	Monitor De Signos Vitales	SAL. REQ. 4025	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,039,911	\$1,039,911	\$1,039,911	\$1,039,911	\$1,039,911	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400456115	Ecg Electrocardiografo (10), Carro Rojo Desfibrilador (10) Y Maquina De Anestesia (2)	SAL. REQ. 4019	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2014	\$3,598,088	\$3,598,088	\$3,598,088	\$3,598,088	\$3,598,088	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400457165	Paquete Instrumental Dental Para Salud	SAL. REQ. 4209	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,249,472	\$2,249,472	\$2,249,472	\$2,249,472	\$2,249,472	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400457335	Salud (Estuche De Diagnostico De Pared, Esfigmomanometro, Mesa De Exploracion, Negatoscopio)	SAL. REQ. 4210	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2014	\$206,584	\$206,584	\$206,584	\$206,584	\$206,584	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.