

1 de

2 de 8

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
JAL1519020506493	Mejoramiento de Vivienda en la Col. Sta. Cecilia 1ra, 2da, y 3ra Secciones, Colonia del Valle, Col. Libertad, Lugo de Oriente, 1ra. Secc. y Lugo de Oriente, Zona del Salto	05013294203-050-15	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,805,490	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	100.00		Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771205	Rehabilitación De Escuelas Consistentes En Cobertura Sobre Cancha De Ocas Múltiples Del Centro De Atención Múltiple Numero Dos - 283946	283946	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$959,326	\$959,326	\$959,326	\$959,326	\$959,326	\$959,326	\$959,326	100.00		Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771206	Rehabilitación De Escuelas Consistentes En Cobertura Sobre Cancha De Ocas Múltiples Del Centro De Atención Múltiple Numero Dos - 286034	286034	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$1,007,290	\$1,007,290	\$1,007,290	\$1,007,290	\$1,007,290	\$1,007,290	\$1,007,290	100.00		Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771207	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Vencedores - 283739	283739	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$1,119,337	\$1,117,943	\$1,117,943	\$1,117,943	\$1,117,943	\$1,117,943	\$1,117,943	100.00		Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771208	Rehabilitación De Escuela Secundarie Ramon Garcia Ruiz - 285821	285821	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$673,844	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	100.00		Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771209	Aplicación Del Consejo Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Numero Cuatro - 297058	297058	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$379,794	\$379,764	\$379,764	\$379,764	\$379,764	\$379,764	\$379,764	100.00		Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771210	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez - 251938	251938	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$612,836	\$611,855	\$611,855	\$611,855	\$611,855	\$611,855	\$611,855	100.00		Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771211	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Luis Arceaga - 251904	251904	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$501,940	\$502,734	\$502,734	\$502,734	\$502,734	\$502,734	\$502,734	100.00		Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771212	Rehabilitación De Jardín De Niños Bertha Von Glimmer - 251938	251938	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$274,556	\$277,493	\$277,493	\$277,493	\$277,493	\$277,493	\$277,493	100.00		Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771213	Rehabilitación De Jardín De Niños Aurora Becas Miranda - 251748	251748	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$340,417	\$317,599	\$317,599	\$317,599	\$317,599	\$317,599	\$317,599	100.00		Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771214	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mexico Cuatro Cuarenta Y Cuatro - 253637	253637	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$477,012	\$476,248	\$476,248	\$476,248	\$476,248	\$476,248	\$476,248	100.00		Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771215	Rehabilitación De Escuela Primera Rafael Ramirez - 252058	252058	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$625,465	\$624,463	\$624,463	\$624,463	\$624,463	\$624,463	\$624,463	100.00		Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771216	Rehabilitación De Jardín De Niños Solimar Gomez Bertha - 253790	253790	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$185,622	\$185,325	\$185,325	\$185,325	\$185,325	\$185,325	\$185,325	100.00		Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771217	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Cincuenta Y Ocho - 253680	253680	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2016	\$364,708	\$364,124	\$364,124	\$364,124	\$364,124	\$364,124	\$364,124	100.00		Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771219	Instalación De Calentador Solar - 326180	326180	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771220	Instalación De Calentador Solar - 326072	326072	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771221	Instalación De Calentador Solar - 325920	325920	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771222	Instalación De Calentador Solar - 321820	321820	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771223	Instalación De Calentador Solar - 321698	321698	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771224	Instalación De Calentador Solar - 321675	321675	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771225	Instalación De Calentador Solar - 325204	325204	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771226	Instalación De Calentador Solar - 326105	326105	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771227	Instalación De Calentador Solar - 325173	325173	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300771228	Instalación De Calentador Solar - 321617	321617	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federsativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	\$8,665	100.00		Celidas solares	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16170100800002	Rehabilitación Del Parque Jose Torres Villalpando En Las Colonias Villitas De La Barranca, Municipio De Guadaluajara, Jalisco	009-REB-FED-ESP-CI-201-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0018 Subsidios a programas para jóvenes			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,384,104	\$2,384,104	\$2,384,104	\$2,384,104	\$2,384,104	\$2,384,104	\$2,384,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17160300733981	Permanencia Con Concreto Hidráulico, Guatriliones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Achicue, De La Calle Meléndez De La Zona Oriente De La Ciudad, Munic	3067576	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$14,833,835	\$14,833,835	\$14,833,835	\$14,833,835	\$14,833,835	\$14,833,835	\$14,833,835	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17160300734264	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadaluajara, Jalisco. - 270	3183086	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$16,000,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17160300734659	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Palapa Angeles, Municipio De Guadaluajara, Jalisco. - 282	009-REB-FED-REB-CI-197-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,229,302	\$6,229,302	\$6,229,302	\$6,229,302	\$6,229,302	\$6,229,302	\$6,229,302	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17160300734636	Permanencia Con Concreto Hidráulico, Guatriliones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Achicue, De La Calle Meléndez De La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De G	009-REB-FED-ESP-CI-153-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y Viabilidad	Terminado	2016	\$5,755,591	\$5,755,591	\$5,755,591	\$5,755,591	\$5,755,591	\$5,755,591	\$5,755,591	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17160300735713	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Angeles, Municipio De Guadaluajara, Jalisco. - 282	009-REB-FED-REB-CI-230-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programas Regionales			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$7,529,302	\$7,529,302	\$7,529,302	\$7,529,302	\$7,499,429	\$7,499,429	\$7,499,429	99.60	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17170100834803	Reparación De Calles En La Colonia San Jacinto Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	009-REB-FED-FFI-LP-142-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,425,898	\$6,425,898	\$6,425,898	\$6,425,898	\$6,425,331	\$6,425,331	\$6,425,331	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17170100834811	Reparación De Calles En La Colonia San Antonio Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	009-REB-FED-FFI-LP-143-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,198,085	\$8,198,085	\$8,198,085	\$8,198,085	\$8,198,085	\$8,198,085	\$8,198,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17170100834838	Reparación De Calles En La Colonia Palapa, Frente J. Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	009-REB-FED-FFI-LP-144-16	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$12,966,117	\$12,966,117	\$12,966,117	\$12,966,117	\$12,965,856	\$12,965,856	\$12,965,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
JA1151020050943	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Sta. Cecilia Ixmiquilpan, T. Hra. de Hidalgo, Estado Del Hidalgo, México, C. de la Laguna de Oriente, Zona Del Salto	0003123456789-030-15	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,805,490	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	100.00		Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Finicio: / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA1171010080464	Reparación De Calles En La Colonia Potosero Alto Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-146-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,114,017	\$4,114,017	\$4,114,017	\$4,114,017	\$4,114,016	\$4,114,016	\$4,114,016	\$4,114,016	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804732	Reparación De Caminos Frente 1, Frente 2, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-CON-FED-DAY-CI-236-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,201,789	\$6,201,789	\$6,201,789	\$6,201,789	\$6,201,789	\$6,201,787	\$6,201,787	\$6,201,787	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804933	Reparación De Las Calles Principales De La Zona Centro Frente 1, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-215-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$12,193,914	\$12,193,914	\$12,193,914	\$12,193,914	\$12,193,912	\$12,193,912	\$12,193,912	\$12,193,912	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804938	Reparación De Las Calles Principales De La Zona Centro Frente 2, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-216-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$11,277,681	\$11,277,681	\$11,277,681	\$11,277,681	\$11,277,681	\$11,277,681	\$11,277,681	\$11,277,681	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804967	Reparación De Calles En La Colonia Telcel, Frente 1, Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-143-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,910,321	\$10,910,321	\$10,910,321	\$10,910,321	\$7,920,842	\$7,920,842	\$7,920,842	\$7,920,842	72.60	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: INFORMACION PENDIENTE, OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804984	Reparación De Las Calles Principales De La Zona Oriente, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-CI-236-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$5,520,308	\$5,520,308	\$5,520,308	\$5,520,308	\$5,499,435	\$5,499,435	\$5,499,435	\$5,499,435	99.62	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804919	Reparación De Calles En La Colonia Telcel Río Verde Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-138-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$13,497,411	\$13,497,411	\$13,497,411	\$13,497,411	\$13,497,411	\$13,497,411	\$13,497,411	\$13,497,411	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804920	Reparación De Las Calles Secundarias De La Colonia San Andres, 11 Sección, Frente 1, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-217-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,996,226	\$14,996,226	\$14,996,226	\$14,996,226	\$14,996,226	\$14,996,226	\$14,996,226	\$14,996,226	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804934	Reparación De Las Calles Secundarias En La Colonia San Andres, 11 Sección, Frente 2, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-218-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,746,268	\$14,746,268	\$14,746,268	\$14,746,268	\$14,746,268	\$14,746,268	\$14,746,268	\$14,746,268	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804949	Reparación De Las Calles Principales En La Zona Poniente Frente 1, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-219-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,841,865	\$14,841,865	\$14,841,865	\$14,841,865	\$14,841,865	\$14,841,865	\$14,841,865	\$14,841,865	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804953	Reparación De Calles En La Colonia Blanco Y Cuellar, Frente 1, Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-147-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$9,361,807	\$9,361,807	\$9,361,807	\$9,361,807	\$9,074,127	\$9,074,127	\$9,074,127	\$9,074,127	96.93	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804959	Reparación De Las Calles Principales En La Zona Poniente Frente 2, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-220-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,647,245	\$14,647,245	\$14,647,245	\$14,647,245	\$14,647,245	\$14,647,245	\$14,647,245	\$14,647,245	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804990	Reparación De Calles En La Colonia Blanco Y Cuellar, Frente 3, Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-148-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$9,927,089	\$9,927,089	\$9,927,089	\$9,927,089	\$9,927,089	\$9,927,089	\$9,927,089	\$9,927,089	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804901	Reparación De Calles En La Colonia San Antonio (Cde Sección) Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-150-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,371,721	\$6,371,721	\$6,371,721	\$6,371,721	\$6,371,721	\$6,371,721	\$6,371,721	\$6,371,721	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804917	Reparación De Calles En La Colonia Potosero Alto Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-151-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,169,576	\$8,169,576	\$8,169,576	\$8,169,576	\$8,169,576	\$8,169,576	\$8,169,576	\$8,169,576	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804969	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 27 En La Colonia Los Cuellar, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-CI-230-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$5,276,429	\$5,276,429	\$5,276,429	\$5,276,429	\$3,269,723	\$3,269,723	\$3,269,723	\$3,269,723	99.80	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804979	Reparación De Avenida Vallarta Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-238-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$24,023,197	\$24,023,197	\$24,023,197	\$24,023,197	\$24,023,197	\$24,023,197	\$24,023,197	\$24,023,197	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804980	Rehabilitación De Estancia Infantil Río Verde, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-CI-231-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,432,924	\$3,432,924	\$3,432,924	\$3,432,924	\$3,432,924	\$3,432,924	\$3,432,924	\$3,432,924	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA11710100804997	Rehabilitación Del Centro De Bienestar Comunitario En La Colonia Burey, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-CI-232-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,815,593	\$4,815,422	\$4,815,422	\$4,815,422	\$4,815,422	\$4,815,422	\$4,815,422	\$4,815,422	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA117101008049102	Rehabilitación Del Centro De Bienestar Comunitario En La Colonia Telcel, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-CI-233-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,315,331	\$6,315,331	\$6,315,331	\$6,315,331	\$6,299,768	\$6,299,768	\$6,299,768	\$6,299,768	99.75	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA117101008049138	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 28 En La Colonia Blanco Y Cuellar, Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-CI-233-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,038,981	\$6,038,981	\$6,038,981	\$6,038,981	\$6,035,451	\$6,035,451	\$6,035,451	\$6,035,451	99.94	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA117101008049144	Reparación De Las Calles Secundarias De La Colonia Blanco Y Cuellar, 11 Sección Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-232-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$24,194,411	\$24,194,411	\$24,194,411	\$24,194,411	\$24,194,298	\$24,194,298	\$24,194,298	\$24,194,298	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Finicio: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JA117101008049163	Reparación De Las Calles En La Colonia Industrial 111 Sección Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-RED-FED-FFI-LP-233-16	Jalisco	Guadaluajara	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero																					

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	Avance Anual	
JAL1510020506943	Mejoramiento de Vialidad en la Col. Sta. Cecilia Ixta, 2da. y 3ra. Sección, Municipio de Guadalupe, Col. Libertad, Lago de Oriente Ixta. Del Lago de Oriente, Zona del Salto	000130234203-020-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,806,490	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	100.00		Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL17101008491378	Fortalecimiento De Cauceos Frente 2, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-01-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,238,984	\$6,238,984	\$6,238,984	\$6,238,984	\$6,238,984	\$6,238,984	\$6,238,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL17101008491386	Reparación de las Calles Secundarias En la Colonia Miguel Alemán, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-077-1P-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$14,911,843	\$14,911,843	\$14,911,843	\$14,911,843	\$14,911,843	\$14,911,843	\$14,911,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849131	Rehabilitación Del Mercado Municipal Ignacio Aldama, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$16,171,529	\$16,171,529	\$16,171,529	\$16,171,529	\$16,171,529	\$16,171,529	\$16,171,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849165	Rehabilitación Del Mercado Municipal Javier Mina En Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-238-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$9,382,457	\$9,382,457	\$9,382,457	\$9,382,457	\$9,382,457	\$9,382,457	\$9,382,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849169	Rehabilitación Del Mercado Municipal Ignacio Aldama, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-235-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,380,562	\$8,380,562	\$8,380,562	\$8,380,562	\$8,380,562	\$8,380,562	\$8,380,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849136	Rehabilitación Del Mercado Ballesteros Dominguez En Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-238-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,449,430	\$8,449,430	\$8,449,430	\$8,449,430	\$8,449,430	\$8,449,430	\$8,449,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849206	Rehabilitación Del Mercado Municipal Román Ruiz, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$8,653,314	\$8,653,314	\$8,653,314	\$8,653,314	\$7,816,762	\$7,816,762	\$7,816,762	91.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849213	Rehabilitación Del Mercado Independencia, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,003,197	\$4,003,197	\$4,003,197	\$4,003,197	\$4,003,197	\$4,003,197	\$4,003,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849219	Rehabilitación Del Mercado Municipal Pedro Vales, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$4,467,043	\$4,467,043	\$4,467,043	\$4,467,043	\$4,467,043	\$4,467,043	\$4,467,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849223	Rehabilitación Del Mercado Municipal Alvarez Obregon, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-235-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,872,465	\$3,872,465	\$3,872,465	\$3,872,465	\$3,663,920	\$3,663,920	\$3,663,920	94.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849398	Reparación de las Calles En la Colonia Blanco Y Cuellar, Frente 2 Del Barrio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-077-1P-148-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$10,057,958	\$10,057,958	\$10,057,958	\$10,057,958	\$10,057,958	\$10,057,958	\$10,057,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849378	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro Comercial De La Zona No. 07 En La Colonia Madroño, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-077-1P-208-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,507,734	\$6,507,734	\$6,507,734	\$6,507,734	\$6,507,734	\$6,507,734	\$6,507,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849303	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Infantil No. 02 En La Colonia Vistas Del Valle, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-237-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,130,528	\$2,130,528	\$2,130,528	\$2,130,528	\$2,139,818	\$2,139,818	\$2,139,818	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849308	Rehabilitación De Estancia Infantil Santa Cecilia, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-249-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,904,004	\$2,904,004	\$2,904,004	\$2,904,004	\$2,903,549	\$2,903,549	\$2,903,549	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849314	Rehabilitación De Estancia Infantil Pantoja Bueno, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-244-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,166,324	\$2,166,324	\$2,166,324	\$2,166,324	\$2,166,324	\$2,166,324	\$2,166,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849320	Rehabilitación De Estancia Infantil Miraflores, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-248-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,914,924	\$2,914,924	\$2,914,924	\$2,914,924	\$2,899,459	\$2,899,459	\$2,899,459	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100849330	Rehabilitación De Estancia Infantil El Perseverant, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-248-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,389,052	\$3,389,052	\$3,389,052	\$3,389,052	\$3,389,050	\$3,389,050	\$3,389,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100850004	Rehabilitación Del Parque Manuel A. Alvarez En La Colonia Vistas Del Valle, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-232-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0008 Subsidios a programas para jóvenes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,390,430	\$2,390,430	\$2,390,430	\$2,390,430	\$2,390,430	\$2,390,430	\$2,390,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710100852343	Rehabilitación De Estancia Infantil Benito Juárez, Municipio De Guadalupe, Jalisco.	000-000-FED-080-1P-245-16	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0022 Programas Regionales		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,684,895	\$3,684,895	\$3,684,895	\$3,684,895	\$3,684,895	\$3,684,895	\$3,684,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200891138	Rehabilitación De La Biblioteca Central General Benito Juárez En Guadalupe, Jalisco	13000170001	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Convenio		8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Cultura Jalisco	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,568,238	\$1,568,238	\$1,568,238	\$1,568,238	99.57	\$0	Equipamiento	1,439,189	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200896484	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo A Y Grupo B) - 4837943	000-000-FED-000-1P-072-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$8,520,231	\$18,109,375	\$18,109,375	\$18,109,375	\$18,109,375	\$18,109,375	\$18,109,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200896485	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo B Grupo F Y Grupo G) - 4837817	000-000-FED-000-1P-074-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,308,047	\$22,323,626	\$22,323,626	\$22,277,844	\$22,277,844	\$22,277,844	\$22,277,844	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200896487	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo E) - 4837841	000-000-FED-000-1P-075-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,089,455	\$9,089,455	\$9,089,455	\$8,989,471	\$8,989,471	\$8,989,471	\$8,989,471	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200897281	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo C) - 4838164	000-000-FED-000-1P-103-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$7,258,624	\$7,258,624	\$7,258,624	\$4,434,023	\$4,434,022	\$4,434,022	\$4,434,022	61.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRAS ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA, INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200897282	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo D) - 4837705	000-000-FED-000-1P-077-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,881,584	\$19,869,234	\$19,869,234	\$19,650,672	\$19,650,672	\$19,650,672	\$19,650,672	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200897283	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo D) - 4838275	000-000-FED-000-1P-078-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,446,230	\$9,342,321	\$9,342,321	\$9,342,321	\$9,342,321	\$9,342,321	\$9,342,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200898103	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo C) - 4838143	168-17-169-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,899,687	\$9,756,654	\$9,756,654	\$9,756,654	\$9,756,654	\$9,756,654	\$9,756,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200898104	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo C) - 4838141	000-000-FED-000-1P-191-17	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,179,866	\$3,144,756	\$3,144,756	\$3,144,756	\$3,144,756	\$3,144,756	\$3,144,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
JAL1710200898105	Reparación de Calles En la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadalupe, Jalisco. // (Reparación de Calles En la Zona Olímpica, Grupo C) - 4838141	168-159-2017	Jalisco	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,626,627	\$9,626,627	\$9,541,301	\$9,541,301	\$9,541,301	\$9,500,174	\$9,500,174	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.			
JAL1519020050643	Reparaciones de Vivienda en la Col. Sta. Cecilia Ixtla, 2da y 3ra Secciones, Tetlan Sals dehesa, Col. Obispos, Lago de Oriente, Zona del Salto, Y Lago de Oriente, Zona del Salto	CDOP-13Q2AC03-030-15	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,805,490	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	100.00		Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
JAL17170200898107	Representación de Calles en la Zona Olímpica Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Olímpica, Grupo Cy Grupo D) - 4837883	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-073-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,378,524	\$19,163,980	\$19,932,781	\$19,932,781	\$19,932,781	\$19,932,781	\$19,932,781	\$19,949,781	98.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898926	Representación de Calles en la Zona I Centro De Guadaluajara, Grupo C - Y Grupo D 4838213 Y 4838497	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-083-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,233,854	\$16,635,669	\$16,635,669	\$16,635,669	\$16,635,669	\$16,635,669	\$16,635,669	\$16,635,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898927	Representación de Calles en la Zona I Centro De Guadaluajara, Grupo E - 4838213	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-084-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,316,824	\$9,209,146	\$9,209,146	\$9,209,146	\$9,209,146	\$9,209,146	\$9,209,146	\$9,209,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898928	Representación de Calles en la Zona I Centro De Guadaluajara, Grupo A - Y Grupo B 4837474 Y 48381497	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-082-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,945,550	\$19,090,275	\$19,090,275	\$19,090,275	\$19,090,269	\$19,090,269	\$19,090,269	\$19,090,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898929	Representación de Calles en la Zona De Obispos Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Obispos, Grupo A Y Grupo B) - 4847503	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-076-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,672,469	\$14,025,011	\$14,025,011	\$14,025,011	\$14,025,011	\$14,025,011	\$14,025,011	\$14,025,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada, información preliminar / Físico: obra terminada información preliminar / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898931	Representación de Calles en la Zona Mixteca Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Mixteca, Grupo E Y Grupo F) - 4832310	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-079-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,633,850	\$16,288,710	\$16,288,710	\$16,288,710	\$16,288,710	\$16,288,710	\$16,288,710	\$16,288,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898932	Representación de Calles en la Zona Cruz del Sur Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Cruz del Sur, Grupo A Y Grupo B) - 4832380	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-080-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,393,166	\$15,337,384	\$15,337,384	\$15,337,384	\$15,337,383	\$15,337,383	\$15,337,383	\$15,337,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada información preliminar / Físico: obra terminada información preliminar / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200898933	Representación de Calles en la Zona Tetlan Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Tetlan, Grupo B) - 4837606	156.157	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,481,882	\$9,385,608	\$9,385,608	\$9,385,608	\$9,385,554	\$9,385,554	\$9,385,554	\$9,385,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
JAL17170200899343	Infraestructura Social En Guadaluajara, En Jalisco. // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva Surcos De Chapultepec, Municipio De Guadaluajara). - 5137865	CDOP-REB-FED-POR-CI-147-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	Terminado	2017	\$5,033,708	\$9,033,708	\$9,033,708	\$4,998,132	\$4,998,132	\$4,998,132	\$4,998,132	\$4,998,132	\$4,998,132	99.29	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170200900583	Representación de Calles en la Zona Cruz del Sur Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Cruz del Sur, Grupo B) - 4832220	CDOP-REB-FED-POR-CI-145-17-146	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$8,852,123	\$8,852,123	\$8,852,123	\$8,745,022	\$8,745,022	\$8,745,022	\$8,745,022	\$8,745,022	\$8,745,022	98.79	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170200901382	Rehabilitación Del Mercado El Mirador, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco - 5137864	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-109-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$8,710,000	\$8,614,190	\$8,614,190	\$8,614,190	\$8,613,688	\$8,613,688	\$8,613,688	\$8,613,688	\$8,613,688	99.99	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170200901383	Representación de Calles en la Zona Tetlan Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Tetlan, Grupo D) - 4837540	160.7-161-2017	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$7,702,130	\$7,702,130	\$7,702,130	\$7,646,716	\$7,646,716	\$7,646,716	\$7,646,716	\$7,646,716	\$7,646,716	99.28	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170200901384	Representación de Calles en la Zona Mixteca Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Mixteca, Grupo A) - 4837770	CDOP-REB-FED-POR-CI-144-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,214,658	\$4,214,658	\$4,214,658	\$4,168,210	\$4,168,210	\$4,168,210	\$4,168,210	\$4,168,210	\$4,168,210	98.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170200902160	Representación de Calles en la Zona Tetlan Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Tetlan, Grupo A) - 4838470	154.155	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,099,806	\$5,269,749	\$5,269,749	\$5,269,749	\$5,269,749	\$5,269,749	\$5,269,749	\$5,269,749	\$5,269,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170200902261	Representación de Calles en la Zona Cruz del Sur Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Cruz del Sur, Grupo C) - 4832325	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-081-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,114,806	\$8,860,150	\$8,860,150	\$8,860,150	\$8,542,110	\$8,542,110	\$8,542,110	\$8,542,110	\$8,542,110	96.41	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170300923772	Rehabilitación De La Unidad Medica De Ernesto Ariles - 197832	197832	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,907,401	\$1,907,210	\$1,907,210	\$1,907,210	\$1,907,210	\$1,907,210	\$1,907,210	\$1,907,210	\$1,907,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207,054	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170300923773	Rehabilitación De La Unidad Medica Pre Hospitalaria El Jagey - 198054	198054	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,745,497	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	\$1,745,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92,500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17170300923774	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Gomez Parais - 198075	198075	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	\$2,999,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL17170300923775	Rehabilitación De La Unidad Pre Hospitalaria Medica Arnes Platanos - 197800	197800	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,645,276	\$2,645,098	\$2,645,098	\$2,645,098	\$2,645,098	\$2,645,098	\$2,645,098	\$2,645,098	\$2,645,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170300937031	Rehabilitación Del Mercado Valentin Gomez Parais, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-200-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,250,000	\$14,250,000	\$14,250,000	\$14,093,250	\$14,093,250	\$14,093,250	\$7,676,138	\$7,676,138	\$7,676,138	98.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: cifras preliminares / Físico: cifras preliminares / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170300937026	Rehabilitación Del Mercado Sebastian Alameda, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Rehabilitación Del Mercado Sebastian Alameda) - 539507 - 3525	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-201-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,800,000	\$15,800,000	\$15,826,200	\$15,826,200	\$15,826,200	\$13,820,516	\$13,820,516	\$13,820,516	\$13,820,516	87.47	\$0	Metros Cuadrados		0.00	61.00	Financiera: cifras preliminares / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170300939016	Representación de Calles en la Zona De Obispos Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Obispos, Grupo C) - 4838264	CDOP-REB-FED-POR-CI-215-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$7,238,624	\$2,995,027	\$2,995,027	\$2,995,027	\$2,995,027	\$2,995,027	\$2,995,027	\$2,995,027	\$2,995,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
JAL17170300939119	Representación de Calles en la Zona Cruz del Sur Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // (Representación De Calles En la Zona Cruz del Sur, Grupo D) - 4832185 - 1208	CDOP-REB-FED-POR-LP-12-203-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$8,546,860	\$8,446,916	\$8,446,916	\$8,446,916	\$8,446,916												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
JAL151020050643	Mejoramiento De Vialidad En La Col. Sta. Cecilia Ixtapa, De Y Sta. Cecilia, Tlaxiaco Sin Vialidad, Col. Libertad, Lago de Coahuila Ixta. Sec. Y Lago de Coahuila, Lomas Del Gallo	OPR3302ADOCOS-050-15	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,008,490	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	100.00		Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
JAL171030083601	Representación De Calles En La Zona Cruz Del Sur Y Otras Complementarias, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco. // Representación De Calles En La Zona Cruz Del Sur, Diego F) - 180239 - 106	DOP-000-FED-POR-LP-204-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			20-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,864,837	\$9,835,224	\$9,835,224	\$9,835,224	\$9,835,212	\$9,835,212	\$9,835,212	\$9,835,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Física: OBRAS FISCAMENTE TERMINADA, ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086828	Representación De Calles Secundarias En La Colonia Blanco Y Cuellar II Seccion Del Municipio De Guadaluajara	DOP-000-FED-PFI-LP-086-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$24,194,411	\$24,194,411	\$24,194,411	\$24,194,411	\$24,194,107	\$24,194,107	\$24,194,107	\$24,194,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, INFORMACION PRELIMINAR / Física: INFORMACION PRELIMINAR / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086831	Representación De Calles Secundarias En La Colonia Regular San Martín Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-085-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRELIMINAR, OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086849	Representación De Calles Secundarias Del Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-087-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	\$20,460,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA, INFORMACION PRELIMINAR / Física: OBRAS FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086877	Rehabilitación De Calle 8 Entre Calle 3 A Av. Miguel López De Legazpi, En La Zona Industrial De La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-170-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,880,715	\$9,880,715	\$9,880,715	\$9,880,715	\$9,880,715	\$9,880,715	\$9,880,715	\$9,880,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086893	Rehabilitación De Calle 8 Entre Calle 3 A Av. Miguel López De Legazpi, En La Zona Industrial De La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-173-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$10,683,695	\$10,683,695	\$10,683,695	\$10,683,695	\$10,683,695	\$10,683,695	\$10,683,695	\$10,683,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086924	Urbanización Avenida Reyes Serdán En La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	PFI-LP-174-17 -175-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$24,755,412	\$24,755,412	\$24,755,412	\$24,755,412	\$24,755,254	\$24,755,254	\$24,755,254	\$24,755,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086940	Rehabilitación Parque El Refugio, En La Zona 1 Centro, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-177-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$19,953,368	\$19,953,368	\$19,953,368	\$19,953,368	\$19,952,382	\$19,952,382	\$19,952,382	\$19,952,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086948	Rehabilitación De Calle 20 Entre Calle 3 A Av. Miguel López De Legazpi, En La Zona Industrial De La Zona 7 Cruz Del Sur, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-176-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$10,024,149	\$10,024,149	\$10,024,149	\$10,024,149	\$10,024,147	\$10,024,147	\$10,024,147	\$10,024,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086957	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Río De Janeiro, En La Zona 3 Burellitas, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-178-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	Terminado	2017	\$13,741,228	\$13,741,228	\$13,741,228	\$13,741,228	\$13,741,228	\$13,741,228	\$13,741,228	\$13,741,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL171030086964	Rehabilitación E Imagen Urbana De La Calle Burellitas, En La Zona 3 Centro, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	DOP-000-FED-PFI-LP-179-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			20-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$10,961,432	\$10,961,432	\$10,961,432	\$10,961,432	\$10,961,432	\$10,961,432	\$10,961,432	\$10,961,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997160	Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alcantarillado Para Controlar Área De Inundación En - 332332	332332	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,797,688	\$3,784,559	\$3,784,559	\$3,784,559	\$3,784,559	\$3,784,559	\$3,784,559	\$3,784,559	100.00	\$0	Otros	1,124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997161	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 331742	331742	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,834,880	\$1,828,276	\$1,828,276	\$1,828,276	\$1,828,276	\$1,828,276	\$1,828,276	\$1,828,276	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997162	Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alcantarillado Para Controlar Área De Inundación En - 331943	331943	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,675,771	\$6,675,435	\$6,675,435	\$6,675,435	\$6,675,435	\$6,675,435	\$6,675,435	\$6,675,435	100.00	\$0	Otros	1,124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997163	Trabajos De Construcción Del Canal Pluvial Para Regenerar Y Control De Avenidas En La Avenida Plutarco Elías Calles En - 331410	331410	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,584,802	\$7,584,802	\$7,584,802	\$7,584,802	\$7,584,802	\$7,584,802	\$7,584,802	\$7,584,802	100.00	\$0	Metros lineales	3,236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997164	Trabajos De Rehabilitación De Muro De Contención Pluvial Y Línea De Despliegue En La Colonia Lomas Del Gallo - 331140	331140	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,915,521	\$4,915,521	\$4,915,521	\$4,915,521	\$4,915,521	\$4,915,521	\$4,915,521	\$4,915,521	100.00	\$0	Metros lineales	7,237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997165	Compra De Equipo De Computo - 333559	333559	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODEM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$358,087	\$358,087	\$358,087	\$358,087	\$358,087	\$358,087	\$358,087	\$358,087	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997166	Equipamiento De Las Unidades Médicas - 332451	332451	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2017	\$3,724,000	\$3,724,000	\$3,724,000	\$3,724,000	\$3,724,000	\$3,724,000	\$3,724,000	\$3,724,000	100.00	\$0	Otros	100,000	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997167	Construcción De Colectores Pluviales Para Interconexión Del Sistema De Captación Y Línea De Alcantarillado Para Controlar Área De Inundación En - 332001	332001	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,427,844	\$5,427,847	\$5,427,847	\$5,427,847	\$5,427,847	\$5,427,847	\$5,427,847	\$5,427,847	100.00	\$0	Otros	1,064	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997168	Compra De Equipo De Computo - 333348	333348	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODEM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,316,554	\$1,316,554	\$1,316,554	\$1,316,554	\$1,316,554	\$1,316,554	\$1,316,554	\$1,316,554	100.00	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997169	Compra De Aire Acondicionado - 333818	333818	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODEM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$172,512	\$172,512	\$172,512	\$172,512	\$172,512	\$172,512	\$172,512	\$172,512	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1710400997170	Compra De Mobiliario - 333682	333682	Jalisco																										

Total: 236

Información General del Proyecto														Aprovechamiento Financiero										Aprovechamiento Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
JAL1510200506943	Mejoramiento de Vivienda En la Col. Sta. Cecilia Ixmiquilpan, Jalisco - 31924	000132924000-000-15	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2015	\$2,808,490	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	\$1,821,734	100.00		Metros Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997185	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Elena Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 318953	318953	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,646,971	\$1,612,160	\$1,612,160	\$1,612,160	\$1,612,160	\$1,612,160	\$1,612,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997186	Rehabilitación De Casa De Salud San Andrés - 319241	319241	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	Terminado	2017	\$722,065	\$722,065	\$722,065	\$722,065	\$722,065	\$722,065	\$722,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997187	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Guadalupe Ruiz Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 320993	320993	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$907,967	\$907,971	\$907,971	\$907,971	\$907,971	\$907,971	\$907,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997189	Urbanización De Barrio Primera Urbana Velutino De Marco Coloma Santa Teresita Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 329985	329985	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$812,496	\$812,500	\$812,500	\$812,500	\$812,500	\$812,500	\$812,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997190	Rehabilitación De Escuela Primaria Tejada Numero Cuatro Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 330818	330818	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$824,274	\$824,277	\$824,277	\$824,277	\$824,277	\$824,277	\$824,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997191	Rehabilitación De Escuela Secundaria Tejada Numero Cuatro Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 329703	329703	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$794,151	\$714,454	\$714,454	\$714,454	\$714,454	\$714,454	\$714,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,121	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997192	Rehabilitación De Escuela Secundaria Elena Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 330894	330894	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$1,085,272	\$1,085,277	\$1,085,277	\$1,085,277	\$1,085,277	\$1,085,277	\$1,085,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997193	Rehabilitación Escuela Secundaria Simon Bolivar Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 329495	329495	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$561,238	\$504,915	\$504,915	\$504,915	\$504,915	\$504,915	\$504,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	662	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997194	Rehabilitación De La Escuela Primaria Jesús María De Jesús Cuatrecasas Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 309628	309628	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$322,561	\$315,858	\$315,858	\$315,858	\$315,858	\$315,858	\$315,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997195	Rehabilitación De Escuela Primaria Francisco González Boscagno Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 309695	309695	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$266,083	\$260,554	\$260,554	\$260,554	\$260,554	\$260,554	\$260,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRELIMINAR / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997196	Centro De Atención Y Desarrollo Integral Para Las Personas En Situación De Dependencia - 309640	309640	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,486,221	\$6,481,886	\$6,481,886	\$6,481,886	\$6,481,886	\$6,481,886	\$6,481,886	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997197	Rehabilitación De La Unidad Médica De Deuses Delgadillo Araya - 307116	307116	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	Terminado	2017	\$14,388,812	\$14,388,812	\$14,388,812	\$14,388,812	\$14,388,812	\$14,388,812	\$14,388,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997198	Rehabilitación De La Unidad Médica De Leonardo Oliva - 307416	307416	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	Terminado	2017	\$9,916,445	\$9,918,265	\$9,918,265	\$9,918,265	\$9,918,265	\$9,918,265	\$9,918,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309,212	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997199	Rehabilitación De Escuela Primaria Tejada Numero Cuatro Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 321234	321234	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$582,164	\$582,166	\$582,166	\$582,166	\$582,166	\$582,166	\$582,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997200	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Valdemar Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 318622	318622	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$635,847	\$622,634	\$622,634	\$622,634	\$622,634	\$622,634	\$622,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	356	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997201	Rehabilitación Jardín De Niños Numero Cuatro Tres Rosario Castellanos Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 322971	322971	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$559,172	\$503,056	\$503,056	\$503,056	\$503,056	\$503,056	\$503,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400997202	Rehabilitación Escuela Secundaria Mixta Numero Treinta Y Cinco Tejada En Área De Impartición De Educación Física - 321608	321608	Jalisco	Guadaluajara	Guadaluajara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	Terminado	2017	\$1,315,435	\$1,181,623	\$1,181,623	\$1,181,623	\$1,181,623	\$1,181,623	\$1,181,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	524	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401052069	Representación Y Cambio De Ruedas En Calle Hacienda Santiago De Ar. Artesano A Hacienda Muchilibillo, En La Colonia Obispio, En El Municipio De Guadaluajara, Jalisco.	000-RED-FED-000-CT-270-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio		0049 Programa Hábitat		13-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,735,980	\$6,735,980	\$6,732,980	\$6,732,980	\$6,732,980	\$6,732,980	\$6,732,980	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401052082	Redes Y Banguetas En La Calle Hacienda Santiago, De Hacienda Medicina A Hacienda Del Salto, Y Calle Hacienda De Los Pinos, De Hacienda Del Salto A Hacienda De Calder	000-RED-FED-000-CT-270-17	Jalisco	Guadaluajara	Cobertura municipal	Subsidio		0049 Programa Hábitat		13-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,735,377	\$6,735,377	\$6,730,632	\$6,730,632	\$6,730,632	\$6,730,632	\$6,730,632	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.