

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 218

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Millarsd)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
JAL0016010633875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público 184 Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.		Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL0016010633906	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco	1049	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL0016010633983	Construcción De Parque Linal En Lz Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	932	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL0016010634042	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1080	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300733878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público) Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco, / Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público) Arbolado, De La Calle Puerto Melique En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 274	274	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$24,750,097	\$24,750,097	\$24,750,097	\$19,085,577	\$19,085,577	\$19,085,577	77.11	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300733880	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco. 280	280	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300733891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público) Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco, / Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público) Arbolado, De La Calle Francisco Sarabia En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 271	271	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,833,835	\$14,833,835	\$14,833,835	\$12,385,027	\$12,385,027	\$12,385,027	83.49	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300734264	Construcción De Parque Linal En Lz Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 270	270	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,627,421	\$9,627,421	\$9,627,421	\$6,590,343	\$6,590,343	\$6,590,343	68.45	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300734265	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público 139-16 Arbolado, De La Calle Guadalupe En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De C	139-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,112,478	\$6,112,478	\$6,112,478	\$3,616,622	\$3,616,622	\$3,616,622	59.17	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300734429	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público: Extensión Línea 2 Del Tren Ligero Tercero-Parque De 2920 La Solidaridad, Municipio De Guadalajara - 2920	2920	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300734630	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 282	282	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,229,302	\$6,229,302	\$6,229,302	\$5,602,686	\$5,602,686	\$5,602,686	89.94	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300734636	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público 1168-16 Arbolado, De La Calle Melcón En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Gu	1168-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,753,591	\$3,753,591	\$3,753,591	\$3,060,686	\$3,060,686	\$3,060,686	81.54	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300735174	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco - 275	275	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300735334	Proyecto De Paisaje Urbano, Andado Y Ciclovía En Av. Alameda - 16 De Septiembre, Municipio De Guadalajara. - 2918	2918	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300735597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas De La Calle Ochoa Blanco, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público En La Colonia Lomas De Polanco, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1548	1548	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300735713	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Angeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 283	283	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,529,302	\$7,529,302	\$7,529,302	\$6,187,019	\$6,187,019	\$6,187,019	82.17	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300735877	Proyecto De Paisaje Urbano Av. Libertad, Municipio De Guadalajara 2919 2919	2919	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300736305	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Durazo, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 276	276	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,802,000	\$17,802,000	\$17,802,000	\$15,234,505	\$15,234,505	\$15,234,505	85.58	\$0	\$218		0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300736396	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 34 Luis Pérez Pichojos En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1549	1549	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL00160300737192	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 327913	327913	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución											Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Total: 218

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recorrido (Milistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
JAL0016010633875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guardasiones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público 1984 Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.		Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.