

SUPLEMENTO. Tomo I. Ejemplar 7. Año 100. 16 de enero de 2017

TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL,
FISM-DF, DEL EJERCICIO FISCAL 2016

DIRECTORIO



Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente Municipal de Guadalajara

Licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General

Licenciado Luis Eduardo Romero Gómez
Director de Archivo Municipal

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Ostheff
Karla Alejandrina Serranos Rios
Gloria Adriana Gasga Garcia
Mirna Lizbeth Oliva Gómez
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro

Registro Nacional de Archivo
Código

MX14039 AMG

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 16 de enero de 2017

SUMARIO

**TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, FISM-DF, DEL EJERCIO
FISCAL 2016**

Total: 68

Datos Generales del Proyecto											Financiamiento											Avances Ejecutados				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Federal Convencio	Programa Estatal "Convenio" Específico	Rama	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL001602000018193	Construcción De Pavimento En Las Calles De La Unidad Habitacional E Campamento De La Col Ferrocarril Del Municipio De Guadalupe - 192611	192611	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	100% FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714631	Construcción De Red De Alcantarillado En Las Calles De La Unidad Habitacional El Campamento De La Col Ferrocarril Del Municipio De Guadalupe - 192639	192639	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	100% FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714632	Construcción De La Red De Agua Potable En Las Calles De La Unidad Habitacional E Campamento De La Col Ferrocarril Del Municipio De Guadalupe - 192422	192422	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	100% FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100473957	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col Ferrocarril	OPG-R33-EGP-AD-C02-007/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	100% FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Ministerio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	100.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIADO LN 26-91-2010 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.

Total: 68

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Coherente	Programa Fondo Específico	Como	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Clase Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100478671	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. La Loma Y Heliodoro Hernández Loza 2da. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-008415	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUADO E. 19 DE FEBRERO DE 2016. PERO EL SISTEMA EMITIA UN MENSAJE DE ERROR / Faltó OBRA TERMINADA EN SU OTORGAMIENTO. Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.	
JAL15150100478670	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. San Juan De Dios, Lomas Del Paraíso 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-008416	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO E. 19 DE FEBRERO DE 2016. PERO EL SISTEMA EMITIA UN MENSAJE DE ERROR / Faltó OBRA TERMINADA EN SU OTORGAMIENTO. Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
JAL15150100478672	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernández Loza 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-010415	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,287,049	\$3,287,049	\$3,287,049	\$3,287,049	\$3,287,049	\$3,287,049	\$3,287,049	\$3,287,049	82.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PARA E. FINICUADO E. 19 DE FEBRERO DE 2016. PERO EL SISTEMA EMITIA UN MENSAJE DE ERROR / Faltó OBRA TERMINADA EN SU OTORGAMIENTO. Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
JAL15150100482014	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Edmundo 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02-010416	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINICUADO E. 20 DE FEBRERO DE 2016. PERO EL SISTEMA EMITIA UN MENSAJE DE ERROR / Faltó OBRA TERMINADA EN SU OTORGAMIENTO. Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.

Total: 68

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Anteño	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conviene	Programa Fomento - Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rolativo	Unidad de Medida	Problemas	Avance Anual		% Avance Acumulado	
JAL15150100463212	Mejoramiento A Interior De Las Viviendas De Las Colonias Anexas, San Juan De Dios, Las Cerechas Y San Carlos.	OPS-RSS-POP-AD-CO2-E19115	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,911,375	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 19-02-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: S/S - LMA: Pasa al siguiente nivel
JAL15150200505475	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red, Hordasitana, Cambio De Tomas Y Descargas Domesticas	OPGR33PA-VACCO5-045-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,522,280	\$1,522,190	\$1,522,190	\$1,522,190	\$1,522,190	\$1,522,190	\$1,522,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	925	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 25-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL15150200505662	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Primarias Abel Ayala No. 70 Y No. 3, Escuela Primaria Urb. No. 929 Martín Navarro Y En La Secundaria Técnica No. 112	OPGR33ES-CADCO504-7-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,337,095	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,026	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO EL 25-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL15150200506703	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Est. Prim. Urb. No. 914, Est. Prim. Manuel Lopez Cortés, Est. Prim. Salvador M. Lima, Y Est. Secundaria Mixta No. 39	OPGR33ES-CADCO504-8-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,656,570	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,025	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO 26-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 68

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyugio	Programa Fomento	Lineamientos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Minimado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	% Avance	Balanceo	Unidad de Medida	Problemas		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160200007157	Mejoramiento De Viviendas En Las Colonias Polanco Alto, Esteban A La Torre Y Colonia Ferrerón I	OPGR33EC PAD00505 2-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE GUADALAJARA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,820,244	\$1,806,252	\$1,505,252	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINQUITADO DEL 15-02-2016 / FOLIO: 104: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel
JAL16160100527818	Ampliación Del Centro Comunitario 12-4628	4620	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$278,251	\$278,251	\$278,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ANTIPO EN PROCESO DE PACO / FOLIO: 7 Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel
JAL16160100823012	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ramírez 4211	4211	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$197,639	\$187,639	\$187,639	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	84.00	Financiera: FOLIO: 7 Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel
JAL16160100823071	Adquisición De Software Y Hardware - 4605	4605	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEBAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,726,266	\$1,726,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / FOLIO: 7 Registro:

Total: 68

Características Generales del Proyecto											Análisis Financiero											Avance 2016			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Alcance	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conviene	Programa Fondo Conviene - Especifica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100623072	Equipamiento Del Centro Comunitario 6 - 4634	4634	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	ICOM PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GUADALAJARA	Asignación Social	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE COMPRA / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel	
JAL16160100623374	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez - 4155	4155	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	ICOM PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$612,836	\$612,836	\$612,836	\$163,651	\$163,651	\$163,651	\$163,651	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	\$4.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:	
JAL16160100623375	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mita 22 - 4258	4258	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	ICOM PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,119,337	\$335,801	\$335,801	\$335,801	\$335,801	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	\$4.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:
JAL16160100623422	Rehabilitación De Escuela Primaria Frida Kalo - 4226	4226	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	ICOM PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$178,596	\$178,596	\$178,596	\$178,596	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	\$4.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel

Total: 63

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recuento	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Rebajado	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado
JAL16160100623437	Construcción De Comedor Comunitario En Centro Comunitario 4 - 4012	4012	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asignaciones Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$379,704	\$375,764	\$376,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	6.00	0.00	Financiera: ANTI-COPEL PROCESO DE PAGO / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16160100623734	Equipamiento De La Unidad Médica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 3965	3965	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asignaciones Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,982,056	\$2,882,056	\$2,882,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	133.39	6.00	Financiera: El monto contratado de proyecto fue por \$2,882,056.00 / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16160100623929	Rehabilitación De Escuela Primaria José Luis Aregui - 4135	4135	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asignaciones Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	35-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$503,540	\$503,540	\$503,540	\$151,052	\$151,052	\$151,052	\$151,052	30.60	\$0	Metros Cuadrados	700	6.00	84.60	Financiera: / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16160100623930	Equipamiento De La Unidad Médica Doctor Ernesto Arias - 4027	4027	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asignaciones Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$2,530,300	\$2,506,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	-33	Metros Cuadrados	35,000	130.00	8.33	Financiera: UN PROCESO DE COMPRA / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 68

Información General del Proyecto										Resumen de Ejecución										Avance Físico				Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Gobierno	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo		Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo

Total: 68

Información General del Proyecto												Avances Financieros										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyuntivo	Programa Fomento Comunitario Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Estado Revisión	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Engajado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160200651544	Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnica 141 - 4277	4277	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$477,012	\$477,012	\$477,012	\$477,012	\$143,704	\$143,704	\$143,704	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	00.00	Financiero: Física. Registro: SES. EDA. Para el siguiente nivel
JAL16160200687275	Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Cuarenta y Uno - 101825	101825	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016	\$482,528	\$482,528	\$482,528	\$144,758	\$144,758	\$144,758	\$144,758	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	75.00	Financiero: Física. Registro: SES. EDA. Para el siguiente nivel
JAL16160200687276	Instalación De Canteón Solar - 192792	192792	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celías solares	5	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO DE COMPRA. Física. Registro: SISEVA. Para el siguiente nivel
JAL16160200687277	Instalación De Canteón Solar - 192333	192333	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	100% FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celías solares	10	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO DE COMPRA. Física. Registro: SISEVA. Para el siguiente nivel

Total: 68

Información General del Proyecto											Avance Económico											Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
JAL16160200687278	Instalación De Calentador Solar - 102156	102156	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2018		\$8,600	\$9,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Calefacción	10	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687278	Equipamiento De La Unidad Médica Dr. Leonardo Olvera - 76737	76737	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2018		\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18,300	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Físico: / Registro:
JAL16160200687280	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Número Uno - 192261	192261	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$758,000	\$758,000	\$758,000	\$227,721	\$227,721	\$227,721	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687281	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Número Seis Y Ocho - 192475	192475	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$476,015	\$476,015	\$476,015	\$142,805	\$142,805	\$142,805	30.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 68

Información General del Proyecto													Estado Financiero								Estado Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Coesvito	Programa FOMEC	Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Entidad	Ciclo Reportado	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16100200667232	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Médico Benito Juárez - 151427	151427	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016		\$1,792,680	\$1,792,580	\$1,792,580	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0,000	100.00	0.00	Financiera: ANTIPO EN PROCESO DE PAGO / Fiscal: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16100200667255	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Número Seis - 192560	192560	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016		\$932,467	\$932,467	\$932,467	\$280,040	\$280,040	\$280,040	30.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	75.00	Financiera: FOMEC / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16100200667296	Rehabilitación De Escuela Primaria José Rosas Moreno - 152129	152129	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2016		\$453,418	\$453,418	\$453,418	\$145,034	\$145,034	\$145,034	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	75.00	Financiera: FOMEC / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
JAL16100200667337	Instalación De Calentador Solar - 182684	182684	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	0.00	Financiera: FOMEC / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 60

Información General del Proyecto											Datos Financieros											Datos Fiscales			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Neto	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160030872798	Instalación De Calentador Solar - 102581	102581	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	CO-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$0,000	\$0,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel
JAL16160030872799	Instalación De Calentador Solar - 102586	102586	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	CO-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$0,000	\$0,387	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	9	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel
JAL16160030892000	Remediación De La Unidad Médica Doctor Ernesto Arles - 102553	DO-REH-VUN-SAL-CI-102-16	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	CO-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,606,256	\$7,606,256	\$7,606,256	\$7,606,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	35,000	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel
JAL16160030898181	Instalación De Calentador Solar - 103278	103278	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	CO-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$0,000	\$0,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	6	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel

Total: 68

Información General del Proyecto											Modelo Ejecutor											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Presupuesto Fungido Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16180200608192	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Caño Del Municipio De Guadalajara - 182764	182764	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$360,980	\$360,980	\$360,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Fiscal: Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel
JAL16180200703726	Instalación De Calentador Solar - 193187	193187	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: E/ PROCESO DE COMPRA / Fiscal: Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel
JAL16160200703727	Instalación De Calentador Solar - 192721	192721	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	0.00	Financiera: E/ Fisco / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel
JAL16160200703728	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Leonardo Oliva - 101356	101356	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Fiscal: Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel

Total: 60

Información General del Proyecto										Análisis Financiero										Análisis Pécico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa y caso Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16163200705210	Instalación De Calentador Solar - 193166	193166	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUANAJUATO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,667	\$9,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedios volares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Fiscal / Registro: SISTEMA: Paso a siguiente nivel.
JAL16163200705211	Instalación De Calentador Solar - 193133	193133	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUANAJUATO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,667	\$9,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedios volares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Fiscal / Registro: SISTEMA: Paso a siguiente nivel.
JAL16163200705212	Rehabilitación De La Unidad Medica Dada Femenina Ruiz Sanchez - 199715	199715	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Salud	En Ejecución	2016		\$2,892,056	\$2,892,056	\$2,892,056	\$0	\$0	\$0	3.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Fiscal / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
JAL16163200705213	Rehabilitación De La Unidad Prenatal Medica Dada Femenina Ruiz Sanchez - 191670	191670	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,400,611	\$1,400,611	\$1,400,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Fiscal / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Total: 68

Cálculo General del Proyecto													Anexo Financiero										Financ. Publica			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fomento	Programa Fomento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160200714529	Instalación De Colector Solar - 192999	192999	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedios solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física / Registro: SISTEMA Pasó al siguiente nivel
JAL16160200714530	Instalación De Colector Solar - 192755	192755	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedios solares	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física / Registro: SISTEMA Pasó al siguiente nivel
JAL16160200714533	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Jesús Dolanillo Araujo - 190934	190934	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$11,819,739	\$11,819,739	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICPO EN PROCESO DE PAGO / Física / Registro: SISTEMA Pasó al siguiente nivel
JAL16160200719865	Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Camilo Muñoz 192187	192187	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$489,288	\$489,288	\$489,288	\$146,488	\$146,488	\$146,488	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	75.00	Financiera: Física / Registro: SISTEMA Pasó al siguiente nivel

Total: 69

Información General del Proyecto										Área Económica										Acumulado 2018			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Financiero	Programa de Apoyos	Programa de Apoyos Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Público	Avance Anual
JAL16160200718863	Instalación De Calentador Solar - 162432	162432	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asistencia Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOB SERV DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2018		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celcios solares	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719061	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalar e Ignacio Alameda - 151501	151501	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asistencia Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2018		\$1,815,946	\$1,815,946	\$1,815,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	0.00	Financiera: / ANTICIPA EN PROCESO DE PAGO / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725412	Rehabilitación De Escuela Primaria San Juan Ines De La Cruz - 181525	181525	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asistencia Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2018		\$601,876	\$601,876	\$601,876	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	75.00	Financiera: / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725413	Instalación De Calentador Solar - 150398	150398	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asistencia Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2018		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celcios solares	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Fisco: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 68

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance - 31/12/14			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Ciudad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Registro	Programa Fondo Convierte	Programa Fondo Convierte - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurtidos (M. Entregados)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160200725414	Instalación De Calentador Solar - 152938	152938	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$0.000	\$0.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedulas solares	6	100.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE COMPRA / Física: 7 Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725415	Instalación De Calentador Solar - 152912	152912	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$0.667	\$0.667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedulas solares	8	100.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE COMPRA / Física: 1 Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725416	Instalación De Calentador Solar - 152825	152825	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Jalisco	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$0.666	\$0.666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedulas solares	9	100.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE COMPRA / Física: 7 Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725417	Instalación De Calentador Solar - 152529	152529	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2018		\$0.666	\$0.666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cedulas solares	6	100.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE COMPRA / Física: 1 Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 68

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Programa Fondo Convierte Específico	Rama	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudada (Modificada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL16160209720419	Instalación De Calentador Solar - 162491	162491	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asociaciones Federales	1034 FA3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal		33 Asociaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	12	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: S/S-EM/; Pasa al siguiente nivel.
JAL16160209725419	Instalación De Calentador Solar - 163237	163237	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asociaciones Federales	1034 FA3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal		33 Asociaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: S/S-EM/; Pasa al siguiente nivel.
JAL16160209725420	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Lomas Del Cofre Del Municipio De Guadalupe - 163175	163175	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asociaciones Federales	1001 FA1S Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Asociaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,487,194	\$1,437,194	\$1,487,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: S/S-EM/; Pasa al siguiente nivel.
JAL16160202720421	Rehabilitación De La Unidad Médica Doctor Mario Rivas Salazar - 187769	187769	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Asociaciones Federales	1034 FA3 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33 Asociaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$6,625,729	\$6,525,729	\$6,625,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: S/S-EM/; Pasa al siguiente nivel.



