

SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 3. Primera Sección. Año 99. 7 de marzo de 2016

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL EJERCICIO FISCAL 2015**

DIRECTORIO



Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente Municipal de Guadalajara

Licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General

Licenciado Luis Eduardo Romero Gómez
Director de Archivo Municipal

Comisión Editorial

Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Gloria Adriana Gasga García
Mirna Lizbeth Oliva Gómez
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro

Registro Nacional de Archivo Código

MX14039 AMG

Archivo Municipal de Guadalajara

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 7 de marzo de 2016

SUMARIO

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL EJERCICIO
FISCAL 2015.....3**

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especializado	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero										Observaciones					
							Página de Numero	Programa Fondo Especializado						Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Manejo	Unidad de Medida		Problemas	Avance Anual	% Avance a Avance Autorizado		
JAL13150200537583	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias, Sustitución De Rangatas Y Bañitrinero.	OPG-R33-PAV-AD-C12 175/14	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,567,593	\$2,567,593	\$2,567,593	\$2,567,593	\$2,165,476	\$2,165,476	\$2,165,476	84.34	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CIFRAS PRELIMINARES / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL13150200537643	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias.	OPG-R33-PAV-AD-C12 176/14	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,473,764	\$2,473,764	\$2,473,764	\$2,473,764	\$2,470,764	\$2,470,764	\$2,470,764	99.88	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CIFRAS PRELIMINARES / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL14140200340915	Construcción de Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción de Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Colonia Heliodoro Hernandez Lora 1ra. Secc. (Cap 423)	OPGR33EQPADC08-098 14	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,044,200	\$3,044,200	\$3,044,200	\$3,044,200	\$3,044,200	\$2,586,588	\$2,586,588	\$2,586,588	84.97	50	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200341315	Construcción de Cuartos Para: Baños, Dormitorios, Cocinas, Construcción de Muros Y Piso Firme, Así Como Mantenimiento De Techos Y Muros Firme, Col. Salicónes De Oblatos Ira. Y 2da. Secc.	OPGR33EQPADC08-102 14	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,959,000	\$1,752,681	\$1,752,681	\$1,752,681	89.47	50	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342327	Construcción De Dispensario Medico Y Clinica Dental, Col. Lomas Del Paraíso 3a Sección (Cap 3482), Sal-01-14 Y Sal-01-14	OPG-R33-EQP-AD-C08 090-14	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,524,738	\$2,258,631	\$2,258,631	\$2,258,631	89.46	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100473905	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De La Col. Lomas Del Paraíso 5ta. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 005/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,779,688	\$2,779,688	\$2,779,688	\$2,779,688	\$1,725,602	\$1,725,602	\$1,725,602	62.08	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100473915	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col. Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta. Y 5ta. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 006/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,756,185	\$2,756,185	\$2,756,185	\$2,756,185	\$1,554,503	\$1,554,503	\$1,554,503	56.40	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100473952	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col. Ferrocarril	OPG-R33-EQP-AD-C02 007/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,850,962	\$2,850,962	\$2,850,962	\$2,850,962	\$2,551,064	\$2,551,064	\$2,551,064	89.48	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100476761	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De Las Colonias Loma Y Heliodoro Hernandez Lora 2da. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 008/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,509,505	\$2,509,505	\$2,509,505	\$2,509,505	\$1,979,107	\$1,979,107	\$1,979,107	78.86	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478050	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. San Juan De Dios, Lomas Del Paraíso 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 009/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,501,818	\$2,501,818	\$2,501,818	\$2,501,818	\$750,545	\$750,545	\$750,545	30.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478072	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernandez Lora 1ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 010/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,297,049	\$3,297,049	\$3,297,049	\$3,297,049	\$2,707,511	\$2,707,511	\$2,707,511	82.12	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478086	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernandez Lora 1ra Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 011/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,311,516	\$3,311,516	\$3,311,516	\$3,311,516	\$2,487,799	\$2,487,799	\$2,487,799	75.13	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478105	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Borchs Y Villas De Guadalupe De La Zona 4 Oblatos	OPG-R33-EQP-AD-C02 012/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,319,196	\$2,319,196	\$2,319,196	\$2,319,196	\$1,596,496	\$1,596,496	\$1,596,496	68.84	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478117	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Lomas Del Paraíso 4ta Sección De La Zona 3 Huertitan.	OPG-R33-EQP-AD-C02 013/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,628,670	\$1,628,670	\$1,628,670	\$1,628,670	\$1,447,388	\$1,447,388	\$1,447,388	88.87	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478127	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Rancho Nuevo Ira. Secc. Y Nuevo Sur De La Zona 3 Huertitan	OPG-R33-EQP-AD-C02 014/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,744,575	\$1,500,314	\$1,500,314	\$1,500,314	86.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100478135	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Loma Linda Y Lomas Del Federal	OPG-R33-EQP-AD-C02 016/15	Jalisco	Gudalajara	Gudalajara	Urbano	Apoyaciones Federales		I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,957,761	\$1,957,761	\$1,957,761	\$1,957,761	\$1,674,317	\$1,674,317	\$1,674,317	85.52	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Proyecto	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
							Página de Numero	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Manejeo	Unidad de medida	Problemas	Avance Anual	% Avance a Avance Autorizado							
JAL15100100478142	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Gomez Farías, Fco. Villa Y Vistas Del Sur	OPG-R33-EQP-AD-C02 017/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15100100480314	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Echeverría 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EQP-AD-C02 018/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,583,228	\$1,583,228	\$1,583,228	89.50	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15100100483212	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Analco, San Juan De Dios, Las Conchas Y San Carlos.	OPG-R33-EQP-AD-C02 019/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,911,375	\$2,911,375	\$2,911,375	\$2,911,375	\$1,046,839	\$1,046,839	\$1,046,839	35.96	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15100100483270	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Col. Sta. Rosa Y Vicente Guerrero	OPG-R33-EQP-AD-C02 020/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,474,643	\$1,474,643	\$1,474,643	83.36	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15100100483976	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Peralta Ira. Y 2da. Secc., Poblado De Tetlan Y Obispos	OPG-R33-EQP-AD-C02 021/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,851,842	\$1,654,422	\$1,654,422	\$1,654,422	89.34	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15100100489004	Adquisición De Calentadores	Cal. solar Reg. 2460	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	\$3,988,999	100.00	50	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: CALENTADORES ENTREGADOS Y PAGADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15100100490852	Servicios Profesionales Relacionados A La Verificación De Obra	G.I. 1/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe - Secretaría de Desarrollo Social	Obras Prospectos	En Ejecución	2015	\$2,089,716	\$2,089,716	\$2,089,716	\$2,089,716	\$2,062,220	\$2,062,220	\$2,062,220	98.68	50	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000505162	Fuimentación Con Concreto Hidráulico, Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-040 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	\$2,023,420	\$1,729,932	\$1,729,932	\$1,729,932	85.50	50	Metros Cuadrados	###	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000505209	Fuimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-41- 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,512,300	\$2,512,300	\$2,512,300	\$2,512,300	\$1,527,389	\$1,527,389	\$1,527,389	60.80	50	Metros Cuadrados	###	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000505259	Fuimentación Con Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-42- 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,131,500	\$2,131,500	\$2,131,500	\$2,131,500	\$1,906,887	\$1,906,887	\$1,906,887	89.46	50	Metros Cuadrados	###	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:	
JAL151002000505356	Fuimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-43- 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$927,948	\$927,948	\$927,948	\$927,948	\$449,032	\$449,032	\$449,032	48.39	50	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000505413	Fuimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-44- 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,592,808	\$1,592,808	\$1,592,808	\$1,592,808	\$477,842	\$477,842	\$477,842	30.00	50	Metros Cuadrados	665	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000505473	Fuimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-045 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,522,200	\$1,522,200	\$1,522,200	\$1,522,200	\$1,254,400	\$1,254,400	\$1,254,400	82.41	50	Metros Cuadrados	925	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000506573	Fuimentación De Concreto Hidráulico, Incluyendo Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-046 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,922,814	\$1,922,814	\$1,922,814	\$1,922,814	\$1,716,123	\$1,716,123	\$1,716,123	89.25	50	Metros Cuadrados	735	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510020005066652	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Primaria Abel Ayala No.70 Y No. 3, Escuela Primaria Urb. No. 928 Martin Navarrore Y En La Secundaria Técnica No. 113	OPGR33ECCADC05047- 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,337,595	\$2,337,595	\$2,337,595	\$2,337,595	\$2,021,234	\$2,021,234	\$2,021,234	86.47	50	Metros Cuadrados	###	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL151002000506703	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Esc. Prim. Urb. No. 314, Esc. Prim. Manuel Lopez Cortés, Esc. Prim. Salvador M. Lima, Y Esc. Secundaria Mixta No. 30	OPGR33ECCADC05048- 15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,656,570	\$2,656,570	\$2,656,570	\$2,656,570	\$2,656,570	\$2,325,641	\$2,325,641	\$2,325,641	87.54	50	Metros Cuadrados	###	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Pago de Recursos	Programa Fondo Convenio						Programa Fondo	Programa Fondo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Manejeo		Salud de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150200506781	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Balcones De Oblatos Ira Y Jca. Col. Beatriz Hernandez Aaron Joaquin, Lomas De Oblatos	OPGR33EQPADC05-49-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	\$2,987,247	100.00	50	Mezcla Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150200506943	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Sta. Cecilia Ira, Jca. Y Jca Seccion, Tectlan Rio Verde, Col. Libertad, Lagos De Oriente Ira, Seco. Y Lagos De Oriente, Lomas Del Gallo	OPGR33EQPADC05-050-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,808,490	\$2,808,490	\$2,808,490	\$2,808,490	\$1,269,548	\$1,269,548	\$1,269,548	45.20	50	Mezcla Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150200507047	Mejoramiento De Vivienda En Las Colonias Arias, Rancho Blanco, Olímpica, Blacones Del 4 Lazaro Cardenas, Patria Y Patria Nueva	OPGR33EQPADC05051-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,798,414	\$1,798,414	\$1,798,414	\$1,798,414	\$819,141	\$819,141	\$819,141	45.55	50	Mezcla Cuadrados	116	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150200507157	Mejoramiento De Viviendas En Las Colonias Potrero Alto, Sateban A La Torre Y Colonia Ferrocarril	OPGR33EQPADC05052-15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,820,244	\$1,820,244	\$1,820,244	\$1,820,244	\$1,397,076	\$1,397,076	\$1,397,076	76.75	50	Mezcla Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150300577002	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Lomas Del Paraiso Ira, Jca Y Jca Sección (2da Etapa), Trabajos Consistentes En La Construcción De Cuartos Para Baño, Cuartos Dormitorio, Cuartos Para Cocina, Piso	OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15	Jalisco	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2015	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	\$795,826	100.00	50	Mezcla Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

