

SUPLEMENTO. Tomo III. Ejemplar 19
Año 94. 29 de junio de 2011

**PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2011**

DIRECTORIO



Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal de Guadalajara

Roberto López Lara
Secretario General

Manuel Mejía Quezada
Director del Archivo Municipal

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Samira Juanita Peralta Pérez
María Irma González Medina
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro
Rocío Margarita Ascencio Escamilla

**Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG**

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 29 de junio de 2011

SUMARIO

**PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2011.....3**

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia-rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avances Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado								Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACIONES FEDERALES 76 REGISTROS													129,243,991	0	0	0	0.0%	0	0	594,932.00	0.00	0.0%	
	FAIS																						
	FSM																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
104374	PAY. CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTIT. DE TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE DE RAFAEL LOZADA DE MECUITERA A DIEGO MONTENEGRO, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, Z. 7 CRUZ DEL SUR	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,789,070	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
104743	PAY. CON CONCR. HIRA. REHAB. DE BANDO, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE BENIGNO ABUNDIS DE AGUSTIN RAMIREZ A BENJAMIN GUTIERREZ, COL. RANCHO NUEVO ZDA. SECC. Z. 3 HUENT.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			3,487,956	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION
98031	PAY. CON CONCR. HIRAUICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PATRIA DE M.A. GPE. HERNANDEZ LOZA A JOSE SANTANA, COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, Z. 4 OBLATOS	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			5,560,203	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION, AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011
105786	PAY. CON CONCRETO HIR. REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE AGUSTIN RAMIREZ DE SOTO Y GAMA A JUAN VAZQUEZ, RANCHO NUEVO ZDA. SECC. Z. 3 HUENTITAN	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,209,375	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
105518	PAY. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE DE SALVADOR ALVARADO DE AGUSTIN RAMIREZ A BENJAMIN GUTIERREZ RANCHO NUEVO ZDA. SECC. Z. 3 HUENT.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,017,909	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
104605	PAY. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTIT. DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE 1RO. DE OCTUBRE DE JUAN ALEGRIA A ANDRES TAMAYO, COL. LOS COLOKINES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			4,774,931	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
98080	PAY. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANDO, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE JOSE MARIA MARTINEZ DE HDA. DE TALA A HDA. LA CALERA, COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			6,273,133	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION, AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011
97279	PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE DE HDA. DE CEDROS DE HDA. ZENONITLA A HDA. DE TALA, BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			10,415,839	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION.
102626	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA LAUREL Y PRESA DE OROHO	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			6,467,046	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION, AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011
104149	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. MALECÓN DE FERNANDO SOLÍS A PABLO VALDÉZ, Z. 6 TETLAN	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			9,184,491	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE CONTRATACION, AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
PREESCOLAR																							
	REHABILITACIÓN																						
110550	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE MURO EN EL JARD. DE NIÑOS FED. MEXICO, DOM. JOSE ARTEAGA # 1326, ENTRE ROBERTO J. CORDERO Y JOSE ARREBE. COL. ECHEVERRRIA ZDA. SECC. Z. 7 CRUZ DEL SUR.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			349,327	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION
110644	REHAB. J. DE NIÑOS CONSIST. EN REHAB. DE PRISO EN PATIO Y CRISTALES EN AULA DE USOS MULTIPLES, DOM. HDA. LAS FLORES ENTRE HDA. MAZATEPEC Y HDA. SANTIAGO, COL. LOMAS DE OBLATOS 1RA. SECC. Z. 4 OBLATOS	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			308,766	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
118060	REHAB. DE J. DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ, CONSIST. EN REHAB. DE COBERTA DE AULA E IMPERMEABIL. DOM. VOLCAN BUBUYAN # 5340, ENTRE VOLCAN PATAMBAN Y VOLCAN TACANA, COL. HUENTITAN EL BAJO, Z. 3 HUENTITAN	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			611,385	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION
110303	REHAB. DE J. DE NIÑOS SIMONE DE BEAUVOIR, CONSIST. EN CONST. DE MURO PERIM. REHAB. DE PRISO EN PATIO Y BANDO, IGNAO COVARRUBIAS ENTRE J. ROJO Y RAFAEL AGUIRRE, COL. ECHEVERRRIA Z. 7 CRUZ DEL SUR	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			391,445	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
119560	REHAB. DE JARD. DE NIÑOS CONSIST. EN CAMBIO DE COBERTA Y PRISO EN ESTRADO, ENLAJE EN MURO PERIM. DOM. FRANCISCO SILVA ROMERO # 34 ENTRE SONEZ FARRAS Y GIGANTES, COL. SAN JUAN DE DIOS, Z. 5 OLIMPICA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			463,803	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTOS AUTORIZADOS POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION
111200	REHAB. DE LA ESC. PRIM. FEDERAL MANUEL CRESPO MORRINEZ, CONSIST. EN REHAB. ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION CALLE 23 ENTRE PEDRO GARCIA CONDE Y PEDRO DE ALBA, COL. ECHEVERRRIA 1A. SECC. Z. 7 CRUZ DEL SUR	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			367,423	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION
112005	REHAB. DE PRISO Y DRENAJE EN EL PATIO DEL JARDIN DE NIÑOS EST. ALATORRE, DOM. ESTEBAN ALATORRE # 209 ENTRE THERAN Y CAIRO, COL. ESTEBAN ALATORRE Z. 6 TETLAN	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			390,287	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION
112127	REHAB. DEL JARDIN DE NIÑOS 1RO. DE MAYO, CONSISTENTE EN REHAB. DE DRENAJE Y PRISO EN PATIO, DOM. MIGUEL ARROYO GARCIA # 31 ENTRE GENARO VEGA E BREVIL, COL. HELIODORO HERNANDEZ 1RA. SECC. Z. 4 OBLATOS	GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			306,302	0	0	0	0.0%	0	0	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
11654	REHAB. J. DE NIÑOS CUAHUACÁN CONSIST. EN CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CÍCLOM MURO PERIM. DOM. MA. LUISA INTZÉZ # 4955 COL. LOMAS DEL PARAISO 4TA. SECC. Z 3 HUENTITÁN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			92,061	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011
11660	REHAB. J. DE NIÑOS EST. ENRIQUETA CAMARULO DE P. CONSIST. SUST. CUBIERTA MOD. CONS. DE MURO PERIM. Y REHAB. DRENAJE EN JARD. DOM. HDA. CEDROS # 2020. COL. LOMAS DE OBLA. 2DA. SECC. Z 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			355,938	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYEC. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
107679	REHAB. J. DE NIÑOS EST. VALENTIN GOMEZ F. CONSIST. EN REHAB. PISO EN PATIO, REHAB. DE ENJARRE DE MURO PERIM. DOM. PRESA ESTIBON # 790 ENTRE CAÑAN Y PRESA DE OSORIO, COL. SAN JOAQUIN, Z 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			222,345	0	0	0	0.0%	0	0	M2 PATIO	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO PARA SU CONTRATACION
109826	REHAB. J. DE NIÑOS FED. JAL. CONSIST. REHAB. BAÑOS, DREN. EN PATIO Y CONSTR. DE MURO PERIM. DOM. J. RETES HERCULES # 3651, ENTRE MIGUEL AGUAYAN Y DE JULIO, COL. L. DEL PEDREGAL, Z 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			401,207	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
110405	REHAB. J. DE NIÑOS FED. REPUBLICA CONSIST. EN REHAB. DE PISO EN PATIO, BANO, DRENAJE EN PATIO Y ENJARRE DE MURO PERIM. DOM. ADOLFO CENOSOS # 132. COL. ECHEVERRIA. 2DA. SECC. Z 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			262,891	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
111376	REHAB. JARD. DE NIÑOS EST. ROTARDO, TRAB. DE IMPERMEABILIZACION MURO PERIM. REHAB. DE DRENAJE EN PATIO, BAÑOS E INST. DE MALLA PERIM. DOM. RAMON ALCORTA # 2117, COL. LOMAS DE POLANCO, Z 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			547,003	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. CONTRATACION EN PROCESO
109215	REHAB. JARD. DE NIÑOS FED. REV. MEXICANA CONSIST. EN MURO PERIMETRAL, DOM. OTHON BLANCO CACERES # 15 ENTRE AN. ANHUIETES Y MIGUEL BRAVO, COL. LAZARO CARDENAS, Z 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			444,499	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
	PRIMARIA																							
109114	REHAB. DE ESC. PRIM. EST. CLUB DE LEONES, REHAB. DE PISO, AULAS, PTD E INST. ELECTRICA, USBC. G. DE MENDOLA # 844 ENTRE FOG. QLEZ. BOGANSERA Y R. GUILLEN ANT. PENAL DE OBLATOS, Z 5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			249,063	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
108766	REHAB. ESC. PRIM. EST. SEBASTIAN ALLENDE, CONSIST. EN REHAB. PISO CANCHA USC. GOMEZ DE MENDOLA # 98 ENTRE JOSEFA ORTIZ DE D. Y JUAN DE DIOS ROBLEDOR, COL. ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, Z 5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			337,879	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
116346	REHAB. ESC. PRIM. FED. JOSE LUIS ARREGUI CONSIST. EN REHAB. DE PISO EN PATIO Y ANDADORES E INST. DE MALLA CÍCLOM EN CANCHA, DOM. HDA. DE LA CAMPANA OBLATOS 1RA. SECC. Z 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			287,027	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. CONTRATACION EN PROCESO.
106609	REHAB. A ESC. PRIMARIA RAMON ALCORTA, CONSIST. EN CONSTRUCC. DE BANQUETAS, USC. EN MARIA REYES # 95, ESQ. LAURA APODACA, COL. ALDAMA TETLAN, Z 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			452,210	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
111941	REHAB. DE BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, DOM. AGRUIMEDES # 723, ENTRE ESTEBAN A LA TORRE Y AGRONOMOS, COL. LAGOS DE ORIENTE Z 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			344,984	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. CONTRATACION EN PROCESO
112339	REHAB. DE BAÑOS, PISO DE CONCRETO EN PATIO, EN ESC. PRIM. EST. JESUS ROMERO FLORES, DOM. EGIPTO # 1724 ENTRE BETLEN Y SIDON, COL. BETHEL, Z 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			998,857	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EN PROCESO PARA SU CONTRATACION
112424	REHAB. DE BAÑOS Y PISO DE CONCRETO EN PATIO DE LA ESC. PRIM. ESTATAL JESUS ROMERO FLORES, DOM. EGIPTO # 1724, ENTRE BETLEN Y SIDON, COL. BETHEL, Z 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			998,857	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE OBRA AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. CONTRATACION EN PROCESO.
118246	REHAB. DE ESC. PRIM. EST. AMELIA VILAÑEYR Y VILLASÉNOR, CONSIST. EN IMPERMEAB. Y SUST. DE TABIQUES, DOM. GUADALAJARA # 7 ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MONTES APENNINOS, COL. LA FEDERACHA, Z 3 HUENTITÁN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			292,340	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
115943	REHAB. DE ESC. PRIM. EST. GUILLERMO GONZALEZ CAMARONA CONSIST. EN IMPERMEAB. REHAB. DE AULA PICOPIUTO, INST. DE HIDRONEUMÁTICO PIRANG, DOM. SAN ALFONSO # 1128, COL. VICENTE GUERRERO, Z 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			353,700	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
119115	REHAB. DE ESC. PRIM. EST. JALISCO PERLA SULA ARENA CONSIST. EN PINTURA DE ESMALTE EN CUBIERTA ESTR. METALICA, REHAB. DE PISO EN PATIO, DOM. MIGUEL EGUILLUZ # 2766, COL. RANCHO NUEVO, Z 3 HUENTITÁN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			236,624	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
111591	REHAB. DE ESC. PRIM. EST. U. # 887, CONSIST. EN REHAB. DE PISO EN PATIO E IMPERMEAB., DOM. RAMON ALCORTA # 2131, ENTRE ANSELMO CAMACHO Y GUILLERMO BACA, COL. LOMAS DE POLANCO, Z 7 CRUZ DEL SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			444,895	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION
115416	REHAB. DE ESC. PRIM. ESTATAL CEDROS DEL LIBANO, CONSIST. EN CONSTRUCCION DE TOLDO, DOM. ARTESANOS ENTRE SAN PEDRO Y SANTA FE, COL. SAN MARTIN ANEXO, Z 5 OLIMPICA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			604,057	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011. EN PROCESO DE CONTRATACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avances Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
111761	REHAB. DE ESC. PRIM. ESTATAL QUINCE DE MAYO, CONSIST. EN LA CONSTRUCCION DE TOLDO, DOM. PESO # 4839, ENTRE GUINEA Y PRES DEL LAUREL, COL. BENTO JUAREZ, Z. 4 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			291,063	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
111727	REHAB. DE ESC. PRIM. ESTATAL U. # 752, CONSIST. EN CONSTRUCCION DE TOLDO EN PATIO, DOM. MONEDA # 436 ENTRE AHORRO Y GUARAN, COL. BENTO JUAREZ, Z. 5 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			504,126	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, CONTRATACION EN PROCESO.
111659	REHAB. DE ESC. PRIM. FED. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAB. CONSISTENTE EN INST. DE TOLDO, UBIC. MALECON ENTRE PRIV. LEONOR PINTADO Y DAVIS HINOJOSA, COL. POBLADO DE TETLAN, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			671,478	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
109874	REHAB. DE ESC. PRIM. FED. ROBERT GUROZ GUERRA, CONSIST. EN REHAB. DE PATIO Y TOLDO, DOM. AV. DE JULIO # 3885 ENTRE J. REYES HEROLDES Y LUIS N. MORONES, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			436,196	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
118242	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL AGUSTIN YAÑEZ CONSIST. EN REHAB. MURO PERIMETRAL IMPERMEABILIZACION Y LOZAS DE CONCRETO, DOM. TABARRONA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			561,165	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
111849	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL BENTO JUAREZ, TRAB. CONSISTENTES EN REHAB. DE PISO EN PATIO Y ESCALONES, DOM. ARQUIMEDES # 423 ENTRE ESTEBAN A LA TORRE Y BETLEN, COL. LAGOS DE ORIENTE, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			429,371	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
115729	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL EMIIANO ZAPATA CONSIST. EN REHAB. DE PISO EN PATIO Y CANCHA, DOM. LUIS CASTILLO LEDON ENTRE URBANO GOMEZ E HENRIO RIVALLAGABA, COL. SAN MIGUEL DE HUEN. ZDA. SECC. Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			688,996	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, CONTRATACION EN PROCESO.
117923	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL HDA. VEJA DE LA FEDERACHA TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE MOD. DE BAÑOS Y PINTURA, DOM. LA CRUZ # 2398 ENTRE AV. DE LA CRUZ Y CONCORDIA, COL. LA FEDERACHA, Z. 3 HUENTITAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			647,773	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, CONTRATACION EN PROCESO.
111129	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL J. ANTONIO TORRES, CONSIST. EN REHAB. DE BAÑOS, PISO EN PATIO, SUST. DE CUBIERTA EN MODULO, UBIC. CARLOS A. CARRILLO # 1140, COL. POLANCO OTE. Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			626,359	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
109497	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL PLAN DE AYUTLA, CONSIST. EN SUSTITUCION DE TEJA EN CUBIERTA, DOM. JOSE MARQUEZ # 4291, ENTRE ROMULO DEL VALLE Y JUAN SARABIA, COL. EL CARMEN, Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			386,450	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
110754	REHAB. DE ESC. PRIM. FEDERAL RUBEN RODRIGUEZ LONELLI BEP, REHAB. DE PISO, SUST. DE VENTANAS EN AULAS, DOM. JOSE ROJO # 1312, COL. ECHOVERRIA ZDA. SECC. Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			497,832	0	0	0	0.0%	0	497,932.00	METROS CUADRADOS	497,932.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
106997	REHAB. DE ESC. PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEROES CONSIST. EN PINTURA EN GRAL. Y REHAB. ELECTRICA, DOM. AV. MALECON # 500 ENTRE MARCELINO RENTERIA Y REFUGIO RUBIO, COL. INSRUGIENTES LA PRESA, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			489,192	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
106856	REHAB. DE LA ESC. PRIM. ABEL ROBLES RODRIGUEZ CONSIST. EN CONSTRUCCION DE CANCHA, UBIC. EN MERCEDDES CELER # 55, ESQ. MARIA REYES, COL. ALDAMA TETLAN ZDA. SECC. Z. 4 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			402,197	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
112071	REHAB. DE PISO EN PATIO E INST. DE PISO EN AULA DE LA ESC. PRIM. FEDERAL LIBERTAD, DOM. TEBERAN # 606, ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y FEDERACION, COL. ESTEBAN ALATORRE, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			458,714	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, CONTRATACION EN PROCESO.
116821	REHAB. DE PRIM. EST. MARTIN NAVARRETE MADRIGAL CONSIST. EN REHAB. ELECTRICA E IMPERMEAB. DOM. HDA. SANTIAGO # 3548, COL. LOMAS DE OBLATOS 1RA. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			441,449	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
116476	REHAB. DE PRIM. FEDERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO, CONSIST. EN REHAB. DE SANTIAGOS EN AMBOS TURNOS, DOM. HDA. SANTIAGO # 2989, COL. OBLATOS 1A. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			344,964	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
108472	REHAB. ESC. PRIM. ANTONIO AGUILAR R., CONSIST. EN REHAB. PISO EN PATIO, REHAB. MENOR EN BAÑOS, DOM. DAMIAN CARMONA # 1813 ENTRE CALZ. DEL OBRERO Y HDA. LOS BELLENS, COL. AMPL. TALPIA, Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			273,132	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
111537	REHAB. ESC. PRIM. EST. J. GPE. ZUNO CONSIST. EN REHAB. DE PISO EN AULAS Y PISO EN CANCHA, DOM. CARLOS A. CASTILLO # 1435, ENTRE GABINO ORTIZ Y JUAN J. RIOS, COL. LOMAS DE POLANCO, Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			456,649	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
107174	REHAB. ESC. PRIM. EST. JOSE M. PINO SUAREZ, TRAB. CONSIST. EN CONSTR. DE MURO PIERRE Y REHAB. DE PISO EN PATIO, DOM. CANKAN # 2792 ENTRE PRESA ESTERION Y PRESA TINTERO, COL. SAN JOAQUIN, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			401,809	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.
112194	REHAB. ESC. PRIM. ESTATAL NIÑOS HEROES, CONSIST. EN IMPERMEABILIZ. Y REHAB. DE PISO EN PATIO, DOM. GENARO VEGA # 30 ENTRE CATARINO ISAAC Y MIGUEL ARKHO, COL. HELIODORO HOEZ, 1RA. SECC. Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			379,689	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.

ANEXO III
 I- FOMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia- rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avances Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108240	REHAB. ESC. PRIM. ESTATAL NIÑOS HEROES, CONSIST. IMPRIMERIA, SUST. DE PRISO EN AULAS Y PINTURA EN MURO PERIM. URB. EN PRESA ESTREBON #750, ENTRE CAMAÑAN Y PRESA DE OSORIO, COL. SAN JOAQUIN, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	475,212	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO PARA SU CONTRATACION.	
110631	REHAB. ESC. PRIM. FEDERAL J. CLEMENTE OROZCO, CONSIST. ENJARE DE MURO PERIM. REHAB. ELECTRICA Y PRISO EN AULAS, DOM. BARTOLOME GUTIERREZ # 3016, ENTRE CARLOS A. CARRILLO COL. ECHEVERRIA 2DA. SECC.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	440,222	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION EN PROCESO	
114861	REHAB. ESC. PRIM. URB. 189. ELENO GARCIA RAMOS TV., CONSIST. EN AMPL. MOD. DE BAÑOS, PATIO Y COLOC. DE MALLA CICLON EN MURO PERIM. DOM. DON RODRIGUEZ # 2930 COL. AGUSTIN YAÑEZ, Z. 6 TETLAN SECUNDARIA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	614,367	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION	
109988	REHAB. DE ESC. SEC. FED. HEROES DE NAZCAZARO CONSIST. EN IMPERMEAR, Y REHAB. DE BAÑOS Y DRENAJE, DOM. PRIV. MARIAS ROMERO # 1201 T.D.R. MICHEL, Z. FEDERAL Z. 7 CRUZ EL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	405,548	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION	
119000	REHAB. DE ESC. SEC. TEC. #113, CONSIST. EN PRISO DE CONCR. EN PATIO Y MURO PERIM. DOM. MA. LUISA MARTINEZ # 4879, ENTRE J. MA. LANZAGORTA Y MARTIN MACIAS, COL. LOMAS DEL PARARISO 4A. SECC., Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	212,252	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION	
116261	REHAB. DE ESC. SECUNDARIA EST. MXTA U.8 CONSIST. EN REHABILITACION ELECTRICA, DOM. RIVAS GUILLEN # 189, ENTRE DONOSO RODRIGUEZ Y GOMEZ DE MENDOZA, COL. AMT. PENAL DE OBLATOS, Z. 6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	801,719	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.	
117127	REHAB. DE ESC. SECUNDARIA MXTA # 48 CONSISTENTE EN REHAB. DE ALUMBRADO EN PATIO Y CANCHAS, DOM. SAN IGNACIO # 2714, COL. LA ESPERANZA, Z. 3 HUENTITAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	217,375	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROY. AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION	
116182	REHAB. DE ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL JALISCO, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE DRENAJE EN PATIOS Y BAÑOS, DOM. SAN NICOLAS # 222 ENTRE SAN ALFONSO Y NUDO DE CEMPALTEPETI, COL. SANTA ROSA, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	425,371	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN EL 10 DE MARZO DE 2011, EN PROCESO DE CONTRATACION.	
112286	REHAB. DE PRISO EN AULAS DE LA ESC. SECUNDARIA ESTATAL PEDRO RODRIGUEZ LOMEL, DOM. SIDON # 3361 ENTRE EGIPTO Y BETANIA, COL. BETHEL, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	696,748	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN EN PROCESO DE CONTRATACION	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
12044	MEJ. VIVEN. Y REHAB. DE BANO. HDA. DE TALA, HDA. DE CEDROS, HDA. EL POTRERO, HDA. MEDOCCINA, HDA. EL LENCERO, BALCONES DE OBLATOS 2DA. SECC. 4 OBLATOS, CONSIST. EN ENJARE Y PINTURA PARA FACHADAS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	6,175,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
121266	MEJ. D VIVIENDA Y REHAB. DE BANO. TRAB. CONSIST. REHAB. DE FACHADAS Y BANO, ENJARE Y PINT. DE FACHADAS, J. MA. IGLESAS, ROBERTO WELK LOPEZ, AV. MALECON FERNANDO SOLIS, COL. L DEL GALLO Z. 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,425,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
121924	MEJ. DE VIVEN. Y REHAB. BANO. EN CALLES DE HDA. EL POTRERO, RANCHO GRDE, PLUTARCO E CALLES ARTESANOS, COL. BALCONES DE OBLATOS, 1RA. SECC. Z. 4 OBLATOS, CONSIST. EN ENJARE Y PINTURA FFACHADA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	6,050,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN Y EN PROCESO DE CONTRATACION	
121644	MEJ. DE VIVEN. Y REHAB. D BANQUETAS EN CALLES DE HDA. LA CALERA, PATRIA, EGIPTO, MA. GPE. MARINEZ DE HDEZ LOZA, COL. H. HERNANDEZ LOZA, Z. 4 OBLATOS, CONSIST. EN REHAB. DE BANO, Y ENJARE Y PINTURA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,725,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
121574	MEJ. DE VIVEN. Y REHAB. DE BANO. EN CALLES DE R. HEROLDS, DIEGO MONTENEGRO, AV. MEZQUITERA, A. DULCE, A. BALADA, A. BLANCA, RAFAEL LOZADA, MANUEL AVELERA, COL. LOMA LINDA CONSIST. ENJARE Y PNT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,355,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
121777	MEJ. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANO. CONSIST. EN ENJARE Y PINTURA EN CALLES DE HDA. MAZATEPEC, MA. GPE. HERNANDEZ L. A. CORSO ANGEL, COL. LOMAS DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,900,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
120903	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS CON ENJARE Y PINTURA EN LA CALLE DE FERNANDO SOLIS DE PABLO VALEZ, A MALECON, COL. LA CAMPESINA Y LOMAS DEL GALLO, Z. 4 OBLATOS Y Z6 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,035,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUT. POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
121156	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, EN LA CALLE HDA. SANTIAGO DE MIGUEL NORIEGA A JOSE MA. MARTINEZ, COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,962,899	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
120770	REHAB. DE FACHADAS, TRAB. CONSISTENTES EN ENJARE Y PINTURA DE LAS VIVIENDAS DE CALLE MALECON DE FERNANDO SOLIS A PABLO VALEZ, COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESINA, Z. 4 OBLATOS Y Z. 6 TETLAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,075,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	
119653	REHABILITACION DE FACHADAS CONSISTENTE EN ENJARE Y PINTURA EN LA CALLE DE HDA. DE CEDROS DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,570,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO AUTORIZADO POR COPLADEMUN, EN PROCESO DE CONTRATACION	