

SUPLEMENTO. Tomo IV. Ejemplar 12
Año 94. 12 de agosto de 2011

**SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2011**

DIRECTORIO



Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal de Guadalajara

Roberto López Lara
Secretario General

Manuel Mejía Quezada
Director del Archivo Municipal

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Samira Juanita Peralta Pérez
María Irma González Medina
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro
Rocío Margarita Ascencio Escamilla

**Registro Nacional de Archivos
Código
MX14039AMG**

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel /Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 12 de agosto de 2011

SUMARIO

**SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, FAISM, DE RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2011.....3**

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisa do	Destino del Gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/1	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	14-JALISCO RECURSO 2011 APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																							
	FAIS												129,525,124	129,525,124	128,399,688	1,125,436	0.9%	0	0		2,600.00	43.00	1.7%	
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN OTROS																							
94022	PAV. C/CONCR. HIDR., REHAB. DE BANQ. C/CONCR. ESTAMPADO, SUSTITUCIÓN DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN MALECÓN ENTRE FERNANDO SOLÍS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP-6-72/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	12,243,321	12,243,321	12,243,321	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
93441	PAV. C/CONCR. HIDR., REHAB. DE BANQ., SUST. DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PRESA LAUREL ENTRE PRESA OSORIO Y PABLO VALDÉZ, COL. LAGOS DE OTE. 2DA. SECC. Z. 6 TETLÁN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC-7-71/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,842,598	4,842,598	4,842,598	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
93097	PAV. C/CONCR. HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQ. SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN AV. PATRIA ENTRE MA. GPE. HERNÁNDEZ LOZA Y J. SANTANA, COL. HELIODRO HDEZ. LOZA, Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP-6-69/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	6,475,571	6,475,571	6,475,571	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
93177	PAV. C/CONCR. HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQ., SUST. DE RED HIDROS. Y CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP-6-70/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	7,296,674	7,296,674	7,296,674	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
94236	PAV. C/CONCR. HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN AGUSTÍN RAMÍREZ ENTRE SOTO Y GAMA Y JULIAN VÁZQUEZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC. Z. 3 HUENTITAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC-7-77/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,108,595	4,108,595	4,108,595	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
94155	PAV. C/CONCR. HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQ. RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN SALVADOR ALVARADO ENTRE AGUSTÍN RAMÍREZ Y BENJAMÍN GUTIÉRREZ, COL. RANCHO NUEVO 2DA. SECC., Z. 3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC-6-76/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,881,690	3,881,690	3,881,690	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
92822	PAVIM. C/CONCR. HIDRAUL., REHAB. DE BANQ. C/CONCR. ESTAMPADO, SUSTIT. RED. HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS EN HDA. DE CEDROS DE HDA. ZENZONTLA A HDA. DE TALA, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVLP-6-68/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	11,920,310	11,920,310	11,920,310	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
100689	PAVIM. C/CONCRETO HIDRAUL., REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTIT. DE TOMAS Y DESCARGAS EN BENIGNO ABUNDIS ENTRE AGUSTÍN RAMÍREZ Y BENJAMÍN GUTIÉRREZ, COL. RANCHO NVO. 2a. SECC. Z.3 HUEN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC-7-106/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,427,027	3,427,027	3,427,027	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
100864	PAVIM. C/CONCRETO HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQ. SUST. DE RED HIDROS., CAMBIO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN HDA. SANTIAGO ENTRE MIGUEL NORIEGA Y J. MA. MTNEZ., COL. HELIODORO HDEZ. LOZA, Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVAD-8-108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,962,939	1,962,939	1,472,204	490,735	25.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	3.00	3.0%	OBRA EN PROCESO
100593	PAVIMEN. C/CONCRETO HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN RAFAEL LOZADA ENRE MEZQUITERA Y DIEGO MONTENEGRO, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC-7-104/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,678,690	4,678,690	4,678,690	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
100631	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRÁULICO, REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS EN 1° DE OCTUBRE ENTRE JUAN ALEGRIA Y ANDRÉS TAMAYO, COL. LOS COLORINES Z. 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33PAVCIC-7-105/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,704,510	4,704,510	4,704,510	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PREESCOLAR REHABILITACIÓN																							
98702	REHAB. A ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. LÁZARO CÁRDENAS, EL CARMEN, LOMAS DEL PEDREGAL, PRIV. MATIAS ROMERO # 1201, ZONA FEDERAL, ECHEVERRIA, 3a. SECC., ECHEVERRIA 2a. SECC. DEL MPIO. DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC-7-79/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,967,107	2,967,107	2,967,107	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
99734	REHAB. DE ESC. VARIAS DE LAS COL. EL BETHEL, AGUSTIN YAÑEZ, SAN MARTIN ANEXO, SAN MIGUEL DE HUENTITÁN, VICENTE GUERRERO, STA. ROSA, ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC-7-82/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,392,804	4,392,804	4,392,804	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
100304	REHAB. DE ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. LA FEDERACHA, HUENTITÁN EL BAJO, LOMAS DEL PARAISO, RANCHO NUEVO, SANTA ELENA DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCCIC-7/84	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,971,903	1,971,903	1,971,903	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisa do	Destino del Gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficia rios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
100510	REHAB. DE JARD. D NIÑOS MA. ELENA CHANES. CONSIST. CAMBIO DE CUBIERTA Y PISO EN ESTRADO, ENJARRER MURO PERIM., FCO. SILVA ROMERO ENTRE GOMEZ FARIAS Y GIGANTES, COL. SAN JUAN DE DIOS, Z. 5 OLIMPICA PRIMARIA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCADC7-85/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	463,803	463,803	347,852	115,951	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO
97849	REHAB. A ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. ALDAMA TETLÁN 2a. SECC., INSURGENTES, SAN JOAQUIN AMPLIACION TALPITA, ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCICC7-78/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,232,070	3,232,070	3,232,070	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
99914	REHAB. DE ESC. VARIAS DE LAS COL. OBLATOS, LA ESPERANZA, LA FEDERACHA, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCICC7-83/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,573,592	2,573,592	2,573,592	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
99591	REHAB. DE ESC. VARIAS DE LAS COL. POBLADO DE TETLÁN, BENITO JUÁREZ, LAGOS DE ORIENTE, ESTEBAN ALATORRE, HELIODORO HDEZ. LOZA, EL BETHEL, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCICC7-81/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,327,382	4,327,382	4,327,382	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
99248	REHAB. DE ESCUELAS VARIAS DE LAS COL. ECHEVERRIA 2DA. SECC., POLANCO ORIENTE, ECHEVERRIA 1A. SECC. LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33ESCICC7-80/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,312,413	3,312,413	3,312,413	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE OTROS																							
101568	MEJ. DE VIV. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA POLIG. DE HDA. TALA, HDA. CEDROS, HDA. EL POTRERO, HDA. MEDOCINA, Y HDA. EL LENCERO, COL. BALCONES DE OBLATOS, Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-134/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,996,368	5,996,368	5,996,368	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
101445	MEJ. DE VIV. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA, EN POLIG. DE HDA. DEL POTRERO, RANCHO GRANDE, PLUTARCO E. CALLES ARTESANOS, COL. BALCONES DE OBLATOS 1a. SECC. Z. 4 OBLATOS	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-133/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,964,561	5,964,561	5,964,561	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO.
101396	MEJ. DE VIV. TRAB. CONSIST. REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. DE HDA. MAZATEPEC, HDA. TALA, MA. GPE. DE HDEZ. L. ALBINO CORSO ANGEL, COL. LOMAS DE OBLATOS 1RA. SECC. Z.4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-132/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,898,872	5,898,872	5,898,872	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
101189	MEJ. DE VIVIENDAS, TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. DE J. MA. IGLESIAS, ROBERTO WEEKS LOPEZ, AV. MALECÓN Y FERNANDO SOLÍS, COL. LOMAS DEL GALLO Z.6 TETLÁN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-129/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,344,295	5,344,295	5,344,295	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
101279	MEJ. DE VIVIEN. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. COMPR. J. REYES HEROLE, DIEGO MONTENEGRO, AV. MEZQUITERA, AGUA DULCE, SALADA, ETC. COL. LOMA LINDA Z.7 C. SUR	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-130/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,300,054	5,300,054	5,300,054	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
101353	MEJOR. DE VIVIEN. TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE BANQ. Y FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN POLIG. DE HDA. LA CALERA, AV. PATRIA EGIPTO, MA. GPE. MTEZ. DE HDEZ. L., COL. HELIODORO HDEZ. 1a. SECC. Z.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-131/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,616,690	5,616,690	5,616,690	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
100752	MEJORA DE VIVIENDA, TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA, EN CALLE DE MALECÓN ENTRE FERNANDO SOLÍS Y PABLO VALDÉZ, COL. LOMAS DEL GALLO Y LA CAMPESINA Z. 4 OBLATOS Y 6 TETLÁN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPAD8-107/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,075,000	2,075,000	1,556,250	518,750	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
100939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN HDA. DE CEDROS ENTRE HDA. ZENZONTLA Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS, Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-127/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,522,763	2,522,763	2,522,763	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
101105	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TRAB. CONSIST. EN REHAB. DE FACHADAS C/ENJARRE Y PINTURA EN CALLE FERNANDO SOLIS ENTRE PABLO VALDÉZ Y MALECÓN, COL. LA CAMPESINA Y COL. GONZÁLEZ GALLO Z. 4 OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQPCIC8-128/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,023,522	2,023,522	2,023,522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO