


SUPLEMENTO. Tomo IV. Ejemplar 15. Año 97. 15 de agosto de 2014

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL 2014**

DIRECTORIO



Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente Municipal de Guadalajara

Licenciado J. Jesús Lomelí Rosas
Secretario General

Licenciado José Ceballos Flores
Director de Archivo Municipal de Guadalajara

Comisión Editorial

Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
Gloria Adriana Gasga García
María Irma González Medina
Mirna Lizbeth Oliva Gómez

Registro Nacional de Archivo
Código

MX14039 AMG

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

Gaceta Municipal

Fecha de publicación: 15 de agosto de 2014

SUMARIO

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM,
DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL
2014.....3**

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200338590	Construcción De Baños Del Jardin De Niños Cuauhtemoc	EDU-1-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,557	\$600,557	\$600,557	\$600,557	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	M2, Sanitarios	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200339041	Mantenimiento De Baños Del Jardin De Niños Cuauhtemoc	EDU-1-14 A	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$456,388	\$456,388	\$456,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		M2, Sanitarios	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00140200339061	Construcción De Aula De La Esc Prim. Jorge Chavarin	EDU-2-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$323,605	\$323,605	\$323,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	670	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00140200339091	Construcción De Aula De La Escuela Primaria Panamericana 914	EDU-3-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$751,895	\$751,895	\$751,895	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00140200339908	Mantenimiento De Servicios Basicos De Electricidad Del Jardín De Niños Heroes De Nacození	EDU-9-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$415,793	\$415,793	\$415,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200340304	Mantenimiento De Baños De La Escuela Primaria Manuel López Cotilla	EDU-10-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$445,927	\$445,927	\$445,927	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	530	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200340374	Mantenimiento De Baños De La Escuela Secundaria 30	EDU-11-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	\$421,788	\$421,788	\$421,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	435	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200340835	Construcción De Muro Firme, En La Colonia Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	VIV-06-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200340842	Construcción De Cuarto Para Baño, En La Colonia Ferrocarril (Zap 5347)	VIV-07-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200340854	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ferrocarril (Zap 5347)	VIV-08-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00140200341242	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia San Jose Río Verde I Y II Secc. Y Heliodoro Hernandez Loza II Secc.	VIV-21-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL00140200341244	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Jose Río Verde I Y II Secc. Y Heliodoro Hernandez Loza II Secc.	VIV-22-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$18,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341246	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Jose Río Verde I Y II Secc. Y Heliodoro Hernandez Loza II Secc.	VIV-23-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		ReÍntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341250	Construcción De Muro Firme, En La Colonia San Jose Rio Verde I Y Ii Secc. Y Heliodoro Hernandez Loza Ii Secc.	VIV-24-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341252	Construcción De Cuarto Para Baño, En La Colonias Lomas De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-25-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341256	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-26-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341258	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Lomas De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-27-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL00140200341261	Construcción De Piso Firme En La Colonia Lomas De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-28-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341266	Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-29-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341275	Construcción De Muro Firme, En La Colonia Lomas De Oblatos I Y II Secc.	VIV-30-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341279	Construcción De Cuarto Para Baño, En La Colonias Bethel Y Villas De Guadalupe	VIV-31-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341282	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bethel Y Villas De Guadalupe	VIV-32-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
JAL00140200341287	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Bethel Y Villas De Guadalupe	VIV-33-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$35,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341297	Construcción De Piso Firme En La Colonia Bethel Y Villas De Guadalupe	VIV-34-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341304	Construcción De Techo Firme En La Colonia Bethel Y Villas De Guadalupe	VIV-35-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
JAL00140200341308	Construcción De Muro Firme, En La Colonia Bethel Y Villas De Guadalupe	VIV-36-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341315	Construcción De Cuarto Para Baño, En La Colonias Balcones De Oblatos I Y II Secc.	VIV-37-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341319	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De Oblatos I Y II Secc.	VIV-38-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341324	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Balcones De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-39-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341336	Construcción De Piso Firme En La Colonia Balcones De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-40-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341346	Construcción De Techo Firme En La Colonia Balcones De Oblatos I Y Ii Secc.	VIV-41-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341396	Construcción De Techo Firme En La Colonia Loma Linda, La Revolución a Y Lomas Del Pedregal	VIV-47-14	Jalisco	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341374	Construcción De Piso Firme En La Colonia Loma Linda, La Revolución a Y Lomas Del Pedregal	VIV-46-14	Jalisco	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341371	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Loma Linda, La Revolución a Y Lomas Del Pedregal	VIV-45-14	Jalisco	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341808	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Balcones Del 4 Y Lazaro Cardenas	VIV-51-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341823	Construcción De Piso Firme En La Colonia Balcones Del 4 Y Lazaro Cardenas	VIV-52-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341834	Construcción De Techo Firme En La Colonia Balcones Del 4 Y Lazaro Cardenas	VIV-53-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
JAL00140200341839	Construcción De Muro De Firme, En La Colonia Balcones Del 4 Y Lazaro Cardenas	VIV-54-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341842	Construcción De Cuarto Para Baño, En La Colonia Lomas Del Paraíso I Y II Secc.	VIV-55-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341846	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Paraíso I Y II Secc.	VIV-56-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReIntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado									
JAL00140200341929	Construcción De Muro Firme, En La Colonia Lomas Del Paraíso Iii Y Iv Secc.	VIV-66-14	Jalisco	Guadalaajara	Guadalaajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Entidades y Federales para Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalaajara	Vivlenda	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	100.00	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
JAL00140200341931	Construcción De Cuarto Para Baño, En La Colonias Rancho Nuevo I Y Ii Secc., Nuevo Sur Y Sta. Elena De La Cruz	VIV-67-14	Jalisco	Guadalaajara	Guadalaajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Entidades y Federales para Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalaajara	Vivlenda	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	100.00	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
JAL00140200341933	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rancho Nuevo I Y Ii Secc., Nuevo Sur Y Sta. Elena De La Cruz	VIV-68-14	Jalisco	Guadalaajara	Guadalaajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Entidades y Federales para Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalaajara	Vivlenda	En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	100.00	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReÍntegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341934	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Rancho Nuevo I Y Ii Secc., Nuevo Sur Y Sta. Elena De La Cruz	VIV-69-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341937	Construcción De Piso Firme En La Colonia Emiliano Zapata Y El Carmenrancho Nuevo I Y Ii Secc., Nuevo Sur Y Sta. Elena De La Cruz	VIV-70-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200341939	Que La Población Beneficiada Cuente Con Viviendas Dignas Y Mejor Calidad De Vida.	VIV-71-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReÍntegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200341941	Construcción De Muro Firme, En La Colonia Rancho Nuevo I Y Ii Secc., Nuevo Sur Y Sta. Elena De La Cruz	VIV-72-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342237	Construcción De Dispensario Médico Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	SAL-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$1,009,895	\$1,009,895	\$1,009,895	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342291	Equipamiento De Dispensario Médico Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	SAL-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$112,203	\$112,203	\$112,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200342331	Construcción De Clínica Dental Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	SAL -03-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$1,514,843	\$1,514,843	\$1,514,843	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342382	Equipamiento De Clínica Dental Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	SAL -04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$168,304	\$168,304	\$168,304	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342569	Equipamiento De Dispensario Medico Ferrocarril (Zap 5347)	SAL -06-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200342676	Mantenimiento De Clínica Dental Ferrocarril	SAL-07-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$222,701	\$222,701	\$222,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342723	Mantenimiento De Dispensario Médico Ferrocarril (Zap 5347)	SAL-05-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$148,467	\$148,467	\$148,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342726	Equipamiento De Clínica Dental Ferrocarril (Zap 5347)	SAL-08-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$134,154	\$134,154	\$134,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200342775	Ampliación Del Dispensario Medico Francisco Ruiz Sanchez	SAL-09-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$425,215	\$425,215	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342897	Equipamiento De Dispensario Medico Francisco Ruiz Sanchez	SAL-10-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200342944	Ampliación De La Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez	SAL-011-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$637,823	\$637,823	\$637,823	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200343014	Equipamiento En Clínica Dental Francisco Ruiz Sanchez	SAL -12-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$138,449	\$138,449	\$138,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343081	Mantenimiento Del Dispensario Medico De La Unidad Medica Dr. Jesús Delgadillo Araujo	SAL -13-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$79,706	\$79,706	\$79,706	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343116	Equipamientos De Dispensario Medico La Unidad Dr. Jesús Delgadillo Araujo	SAL -14-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$83,554	\$83,554	\$83,554	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200343159	Mantenimiento De Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Jesús Delgadillo Araujo	SAL-15-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$119,559	\$119,559	\$119,559	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343225	Equipamiento De Clinica Dental	SAL-16-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$125,331	\$125,331	\$125,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343287	Mantenimiento De Dispensario Medico De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias	SAL-17-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$77,691	\$77,691	\$77,691	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200343339	Equipamiento De Dispensario Medico De La Unidad Dr. Ernesto Arias	SAL -18-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$69,312	\$69,312	\$69,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343398	Mantenimiento De Clínica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias	SAL -19-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajar	Salud	En Ejecución	2014	\$116,537	\$116,537	\$116,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343475	Equipamiento De Clinica Dental De La Unidad Medica Dr. Ernesto Arias	SAL -20-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$103,968	\$103,968	\$103,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200343540	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De Rancho Nuevo	SAL -21-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$46,868	\$46,868	\$46,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343591	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De Rancho Nuevo	SAL -22-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$84,236	\$84,236	\$84,236	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343628	Mantenimiento De Clínica Dental De Rancho Nuevo	SAL -23-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$70,302	\$70,302	\$70,302	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200343666	Equipamiento De Clínica Dental De Rancho Nuevo	SAL -24-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$126,354	\$126,354	\$126,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad		0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343724	Mantenimiento De Dispensario Medico De U.A.P.S. El Jaguey	SAL -25-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$70,020	\$70,020	\$70,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad		0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343800	Equipamiento Del Dispensario Medico De U.A.P.S. El Jaguey	SAL -26-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$67,097	\$67,097	\$67,097	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad		0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200343877	Mantenimiento De Clínica Dental De U.A.P.S. El Jaguey	SAL-27-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$105,031	\$105,031	\$105,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343928	Equipamiento De Clínica Dental De U.A.P.S. El Jaguey	SAL-28-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$100,646	\$100,646	\$100,646	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200343973	Mantenimiento Del Dispensario Medico La Federacha	SAL-29-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$546,778	\$54,678	\$54,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200344038	Equipamiento De Dispensario Medico La Federacha	SAL-30-2014	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200344088	Mantenimiento De Clinica Dental La Federacha	SAL-31-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$82,016	\$86,016	\$86,016	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200344148	Equipamiento De Clínica Dental La Federacha	SAL-32-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200344207	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Santa Cecilia	SAL -33-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$72,334	\$72,334	\$72,334	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200344254	Equipamiento De Dispensario Medico Santa Cecilia	SAL -34-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$71,544	\$71,544	\$71,544	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200347850	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Ignacio Allende	SAL -35-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$108,502	\$108,502	\$108,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200347874	Equipamiento De Clinica Dental Santa Cecilia	SAL -36-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$107,316	\$107,316	\$107,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200347951	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Ignacio Allende	SAL -37-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$75,828	\$75,828	\$75,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200347973	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Ignacio Allende	SAL -38-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	ReÍntegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348003	Construcción De Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	COM-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,168,097	\$2,168,097	\$2,168,097	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348012	Mantenimiento De Clínica Comunitario Dental De La Uaps Ignacio Allende	SAL-39-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$113,742	\$113,742	\$113,742	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348040	Equipamiento De Comedor Comunitario Lomas Del Paraíso 5a Sección (Zap 3482)	COM-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$349,434	\$349,434	\$349,434	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348135	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias	SAL -42-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348180	Mantenimiento De Clinica Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias	SAL -43-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$97,480	\$97,480	\$97,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348209	Equipamiento De Clinica Dental De La Uaps Valentin Gomez Farias	SAL -44-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348229	Equipamiento De Comedor Comunitario Ferrocarril (Zap 5347)	COM-04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,118	\$354,118	\$354,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348239	Mantenimiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan	SAL-45-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$100,307	\$100,307	\$100,307	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL00140200348271	Equipamiento De Comedor Comunitario Heliodoro Hernandez Loza (Zap 4230)	COM-05-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,608	\$348,608	\$348,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348282	Equipamiento De Dispensario Medico Y Consultorio Dental De La Uaps Tetlan	SAL-46-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348320	Mantenimiento De Clinica Dental De La Uaps Tetlan	SAL-47-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$150,461	\$150,461	\$150,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348331	Construcción De Comedor Comunitario División Del Norte	COM-06-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,653,381	\$1,653,381	\$1,653,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348351	Equipamiento De Clinica Dental De La Uaps Tetlan	SAL-48-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$134,154	\$134,154	\$134,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348370	Equipamiento De Comedor Comunitario División Del Norte	COM-07-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,608	\$348,608	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348394	Mantenimiento De Dispensario Medico De Rio Nilo	SAL-49-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas-Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348450	Equipamiento De Dispensario Medico De Rio Nilo	SAL -50-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$67,590	\$67,590	\$67,590	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348486	Mantenimiento De Clinica Dental De Rio Nilo	SAL -51-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$80,563	\$80,563	\$80,563	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL00140200348512	Equipamiento De Clinica Dental De Rio Nilo	SAL -52-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$101,384	\$101,384	\$101,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348565	Mantenimiento De Dispensario Medico De La Uaps Artes Plasticas	SAL -53-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$62,628	\$62,628	\$62,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348618	Mantenimiento De Dispensario Medico De La Uaps Artes Plasticas	SAL -54-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$65,834	\$65,834	\$65,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348681	Mantenimiento De Clinica Dental De La Uaps Artes Plasticas	SAL -55-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$93,942	\$93,942	\$93,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00		\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348741	Mantenimiento De Clinica Dental De La Uaps Artes Plasticas	SAL -56-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$98,751	\$98,751	\$98,751	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348785	Construcción De Dispensario Medico Santa Elena	SAL -57-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obra Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$228,730	\$228,730	\$228,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348834	Equipamiento De Dispensario Medico Santa Elena	SAL -58-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$86,975	\$86,975	\$86,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200348897	Construccion De Clinica Dental Santa Elena	SAL -59-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$343,095	\$343,095	\$343,095	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200348957	Equipamiento De Clínica Dental Santa Elena	SAL -60-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas- Municipio de Guadalajara	Salud	En Ejecución	2014	\$130,463	\$130,463	\$130,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL00140200349518	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1965	PAN-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Pieza	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00140200349551	Proyecto De Electrificación Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1876	PAN-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200349606	Proyecto De Electrificación Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 3482	PAN-03-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200349727	Proyecto De Electrificación Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 4230	PAN-04-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200349858	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 5347	PAN-05-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200350002	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Calentadores Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1965	CAL-01-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200350054	Proyecto De Electrificación No Convencional A Base De Calentadores Solares En Viviendas Al Interior De La Zap 1876	CAL-02-14	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reíntegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00140200351746	Capacitación Al Personal De Esta Secretaría Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional	S - N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Guadalajara - Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00140200351811	Compra De Equipo Diverso Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional	S - N.	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales y Municipios	Municipio de Guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL00140200352023	Rehab. De Baños Del Edificio De Desarrollo Social, Con Cargo Al Prog. De Des. Institucional	S - N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales y Municipios	Secretaria de Obras Públicas - municipio de Guadalajara	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$831,942	\$831,942	\$831,942	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 171

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL14140100310654	Compra De Software (Licencias Varias), Dentro Del Prog. De Des. Institucional	S-N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$524,607	\$524,607	\$524,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140100310685	Pago Por Supervision De Obras Del Ramo 33 Ejercicio 2014	S-N	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,471,766	\$2,471,766	\$2,471,766	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Edición, diseño e impresión
Archivo Municipal de Guadalajara
"Sedador Gómez García"
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

Registro Nacional de Archivos
Código
MX11039AMC