


SUPLEMENTO. Tomo I. Ejemplar 6
Año 96. 31 de enero de 2013

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO
FISCAL 2012**

DIRECTORIO



Ingeniero Ramiro Hernández García
Presidente Municipal de Guadalajara

Profesor y Abogado Tomás Vázquez Vigil
Secretario General

José Ceballos Flores
Director de Archivo Municipal de Guadalajara

Comisión Editorial
Mónica Ruvalcaba Osthoff
Karla Alejandrina Serratos Ríos
María Irma González Medina
Lucina Yolanda Cárdenas del Toro
Mirna Lizbeth Oliva Gómez

Registro Nacional de Archivo
Código

MX14039 AMG

Archivo Municipal de Guadalajara
Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

Edición, diseño e impresión

Esmeralda No. 2486
Col. Verde Valle
C.P. 44560 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial del
Ayuntamiento de Guadalajara

GacetaMunicipal

Fecha de publicación 31 de enero de 2013

SUMARIO

**CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, FAISM, DEL RAMO 33 DEL
EJERCICIO FISCAL 2012.....3**

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(difer en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos			Avance físico		Resultados Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Avance físico			Información complementaria y explicación de variaciones
														Ministrado	Programado	Ejecido	Avance %	Generados	Ejecidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
SAJALISCO RECINTO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 23 REGISTROS																								
PAIS													107,358,076	107,359,076	35,795,678	71,563,397	66.7%	0	0		2,300.00	2,379.00	99.1%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
178209	ADQUIN, INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. Y SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. LAURO VILLAR ENTRE ANDRES MARTINEZ Y CERRADA, MIGUEL CASTILLO ENTRE FELIX ALDAMA Y CERRADA COL. JARD. DE LA BARRANCA 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVADC2-047/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	970,487	970,487	337,050	613,437	63.2%	0	0	M2. ADQUINAMIENTO O EMPEDRAO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 4,395.
180534	PAV. C/CONCR. HIDRAUL. SUST. DE RED HIR., Y TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANG. EN HDA. CRIBERA DE NATA, ENTRE HDA. DE TALA Y HDA. LA SAUCEDA, COL. BALCONES DE OBLATOS 2DA. SECC. 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVAVFC2-15/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	7,674,036	7,674,036	77,707	7,596,329	99.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 12,315.
177253	PAV. C/CONCRETO HIDRAUL., SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. Y CONSTR. DE BANG. EN TOMAS DOSAL Y ANTONIO ALVAREZ VEGA COL. LOMAS DEL PARAISO 2.3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVADC2-44/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	1,445,043	1,445,043	294,479	1,150,564	79.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 11,133.
177734	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANG. EN HDA. LA VENTA ENTRE ARTESANOS Y HDA. DE TALA COL. BALCONES DE OBLATOS 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVAVFC2-46/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	25,217,133	25,217,133	12,181,459	13,035,674	51.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	96.00	96.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 82,627.
179896	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANG. EN HDA. ZENONITIA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y HDA. DE CEDROS, COL. BALCONES DE OBLATOS, 2.4 OBL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVAVFC2-49/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,283,401	4,283,401	2,922,966	1,360,435	31.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 11,971.
180336	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. DOMICIL. CONSTR. DE BANG. EN VOLCAN SAN PEO. ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y CALLE REAL, COL. HUENTITAN EL BAJO, 2.3 HUEN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVAVFC2-50/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,016,129	3,016,129	913,460	2,102,669	69.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,207.
177493	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., SUST. DE TOMAS Y DESCAR. S DOMICIL. Y CONSTR. DE BANG. EN IGUALDAD ENTRE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y BELSARIO DOMINGUEZ, COL. LA FEDERACION 2.3 HUENT.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVAVFC2-45/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	14,296,765	14,296,765	5,435,154	8,861,611	62.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	95.00	95.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 24,121.
179310	PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO, SUST. DE RED HIDROS., Y DE TOMAS Y DESCAR. DOMICILIA, CONSTR. DE BANG. EN DR. ROBERTO MIER LOPEZ ENTRE JOSE MA. REYES Y PABLO VALDEZ, COL. LOMAS DEL GALLO, 2.4 TETL.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33FVAVFC2-48/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	5,047,748	5,047,748	758,342	4,289,406	85.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 15,913.
PUNTES Y PASOS PEATONALES																								
182078	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL PERIMETRO COMPRENDIDO DE CALLE 10, 9, 8 Y 7, COL. FERROCARRIL, 2.7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQFACB-15/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	450,000	450,000	225,000	225,000	50.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	95.00	95.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 3,034.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PREESCOLAR																								
MEJORAMIENTO																								
175460	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. BALCONES DEL 4, LOS COLORINES Y NUEVA ESPAÑA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-43/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,597,044	2,597,044	1,122,251	1,474,793	56.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,551.
174401	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. LOMAS DE POLANCO Y LOPEZ PORTILLO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-40/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,748,673	2,748,673	418,437	2,330,236	84.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,672.
173844	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, TETLAN Y SAN ANDRES, DE LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 4 TETLAN.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-36/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,477,529	2,477,529	646,813	1,830,716	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,378.
174037	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 4 ESCUELAS DE LAS COL. LA LOMA, ANALCO, DEL PIESNO 1RA. SECC. Y COL DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-38/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,666,928	2,666,928	466,777	2,198,151	82.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,378.
174482	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. LOPEZ PORTILLO, LOMAS DE POLANCO, CHEVERRIA 1A. SECC., EL CERRO Y COL. REVOLUCIONARIA, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-41/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,464,265	4,464,265	1,835,316	2,578,949	57.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,656.
173631	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 6 ESCUELAS DE LAS COL. OBLATOS, LOMAS DEL GALLO, BENITO JUAREZ, LAGOS DE ORIENTE, LA ALBORADA E INSURGENTES.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-35/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,997,796	3,997,796	2,938,950	1,058,846	26.5%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	98.00	98.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 6,066.
174215	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 7 ESCUELAS DE LAS COL. ANALCO 2, 3 CENTRO, FERROCARRIL, EL DEAN Y EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-39/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	4,032,487	4,032,487	850,283	3,182,204	78.9%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 2,482.
176430	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS AL CENTRO ESCOLAR # 7 DEL DIF, DOM. MOTA PADILLA # 138 ENTRE MEDRANO Y ALDAMA, COL. LA LOMA, ZONA 5 GUIMPA.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-59/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	7,674,036	7,674,036	77,707	7,596,329	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 166.
PRIMARIA																								
173223	MEJORAMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS (4), DE LAS COLONIAS HUENTITAN EL BAJO Y LOMAS DEL PARAISO, ZONA 5 HUENTITAN	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC020-33/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,244,052	2,244,052	803,397	1,440,655	64.2%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 1,895.
173405	MEJORAMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS (8) DE LAS COLONIAS LOMAS DEL PARAISO 1A. SECC., RANCHO NUEVO, LA CANTINERA, HUENTITAN EL ALTO, LA JOYA Y OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC02034-1/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	3,962,980	3,962,980	635,968	3,327,012	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	95.00	95.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 4,350.
174627	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 3 ESCUELAS DE LAS COL. REVOLUCIONARIA, POLANQUITO Y LAZARO CARDENAS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-42/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,544,124	2,544,124	972,718	1,571,406	61.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA EN PROCESO, POBLACION BENEFICIADA 2,524.
SECUNDARIA																								
173948	REHAB. Y MEJORAS DIVERSAS A 5 ESCUELAS DE LAS COL. SANTA MARIA DEL SILO, ESTEBAN A LATORRE, SAN ISIDRO, SANTA MARIA Y ANTIGUA PENAL DE OBLATOS.	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EADC2-37/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,595,420	2,598,420	1,196,454	1,401,966	54.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 3,651.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
180630	MEJOR. DE VIV. Y REHAB. DE BANQUITAS EN LAS CALLES DE: JESUS REYES HEROLAS Y DIEGO MONTENEGRO, MEZQUITERA, AGUA DULCE Y AGUA SALADA, AGUA BLANCA, RAFAEL LOZADA Y MANUEL ANTEPERA, COL. LOMA LINDA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQFADC2-51/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	2,500,000	2,500,000	387,391	2,112,609	84.5%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO, POBLACION BENEFICIADA 4,764.
180900	OBRA COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COL. LOMA LINDA	39-GUADALAJARA	GUADALAJARA	URBANO	OPGR33EQFADC2-097/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	-	-	450,000	450,000	225,000	225,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN ESPERA PARA SU FINQUITO.